



堺市古川下水ポンプ場

ポンプ設備工事
水処理設備工事
電気設備工事



工事通信

第104回

令和 6年 7月 5日 発行
株式会社クボタ
(ポンプ設備工事)



全国的に梅雨入りとなり、すっきりしない天候が続く毎日となりました
じつとりと気温・湿度が上昇し始めるこの時期はまだ体が暑さに慣れていないため、適度な水分・塩分を補給しなければ熱中症を発症する危険性が特に高くなってしまいます
現場でも毎日の朝礼で全員に注意喚起を行っていますが、近隣の皆様も早めの補給や空調などを使った体調管理には十分お気をつけてお過ごしください



工事の進捗としては機器据付の前段作業として65t吊の天井クレーンの設置も完了し地下最下層より機器の基礎も順次設置していますので、いよいよ7月からはポンプの据付作業を始めていく予定です

65t吊も必要なのでしょうか？はい、雨水ポンプ全体の重量は60t以上となりますのでどうしても必要なんです
フックを見ると、船の錨みたいに大きいですね 実物を見て私もびっくりしました！



天井クレーン65tフック



天井クレーン据付完了



最後に

余談ではありますが、オリンピック前哨戦として男子バレーが特に盛り上がっています
クボタにもバレーボールチームがあり、「幕天席地の心を繋げ」の壮大な目標を掲げて挑戦し続けていますので、ぜひ応援をお願いします！



工事の際には地元の皆様にご迷惑をおかけする点も多いと思いますが、何卒ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。何かご不明な点やお気づきのことがございましたら、右記までご連絡ください。

7月の工程

工種	7月		
	上旬	中旬	下旬
雨水ポンプ設備	基礎工		据付工
汚水ポンプ設備	据付工	基礎工	

現場事務所：(株)クボタ

〒590-0985

堺市堺区戎島町5丁34-1

TEL 072-260-4650

FAX 072-260-4662