

令和 8 年度 有機フッ素化合物（PFOS 及び PFOA）市内給水栓検査結果

1. 検査対象物質

ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）

ペルフルオロオクタン酸（PFOA）

2. 検査地点

検査を行う市内給水栓は、以下に示す各配水系統の末端周辺の給水栓

表-1 各配水系統の給水栓

	配水場	配水系統	市内給水栓
1	岩室配水場	岩室系	大美野
2	晴美台配水場	晴美台 1 5 池系	桃山台 3 丁
3		晴美台 3 5 池系	中村町
4	陶器配水場	陶器系	新金岡町 3 丁
5	岩室高地配水場	岩室高池系	茶山台 2 丁
6		岩室超高池系	鉢ヶ峯寺
7	桃山台配水場	御池台系	城山台 1 丁
8		桃山台系	一条通
9	家原寺配水場	家原寺系	築港新町 1 丁
10	浅香山配水場	浅香山系	甲斐町西 2 丁
11	小平尾配水場	菅生系	北余部
12		さつき野系	さつき野西 1 丁目

3. 検査結果

表-2 市内給水栓の PFOS 及び PFOA 検査結果

	市内給水栓 (検査地点)	採水日		水質基準値
		5/19※1), 20※2), 26※3)	7/7	
1	大美野	7 (※1)	8	50
2	桃山台 3 丁	7 (※1)	8	
3	中村町	7 (※1)	8	
4	新金岡町 3 丁	7 (※1)	8	
5	茶山台 2 丁	7 (※1)	9	
6	鉢ヶ峯寺	7 (※2)	—	
7	城山台 1 丁	7 (※2)		
8	一条通	7 (※1)		
9	築港新町 1 丁	7 (※1)		
10	甲斐町西 2 丁	7 (※3)		
11	北余部	8 (※3)		
12	さつき野西 1 丁目	7 (※3)		

単位： ng/L

お問い合わせ先

堺市上下水道局 水運用管理課

TEL 072-275-1126

FAX 072-271-1356