

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5061000034	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	深阪ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区上野芝町7丁9番10号			
	氏名	三井設備工業株式会社 代表取締役 松永 博文			
契約日	令和 6年 6月 20日				
工期	令和 6年 6月 20日から 令和 8年 3月 18日まで				
契約金額	279,582,600 円 (うち取引に係る消費税額等 25,416,600 円)				
工事場所	堺市中区深阪ほか				
工事概要	配水管布設工 φ100-200 ダクタイトル鉄管 L=211.28m 配水管布設工 φ50-150 配水用ポリエチレン管 L=2,658.98m 配水管布設工 φ40 ポリエチレン管 L=18.4m 配水管撤去工 φ40-200 L=3,056.6m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=8,280.91m 給水管接合替工 φ20-50 308か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 7年 10月 17日
工期	令和 6年 6月 20日から 令和 8年 3月 18日まで
契約金額 (変更後)	291,955,400 円 (うち取引に係る消費税額等 26,541,400 円)
変更理由	① 掘削の結果、一部の施工区間において、本工事における支障物を避ける目的で配水管の埋設位置を変更する必要が生じたことから、材料費及び土工事費の増額となる。 ② 掘削の結果、一部の施工区間において、撤去対象である既設配水管の埋設位置が当初の想定よりも深いことが判明し、掘削の深さを変更する必要が生じたことから、土工事費の増額となる。 以上から、工事費の増額に至るため、増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5061000108	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	三宝町3丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区榎葉38番地4			
	氏名	株式会社ジンユウ 代表取締役 谷山 道夫			
契約日	令和6年8月26日				
工期	令和6年8月26日から 令和8年2月27日まで				
契約金額	232,100,000円 (うち取引に係る消費税額等 21,100,000円)				
工事場所	堺市堺区三宝町3丁ほか1か所				
工事概要	(堺区三宝町3丁ほか、南島町2丁ほか) 配水管布設工 φ50-150 配水用ポリエチレン管 L=1,162.2m 配水管布設工 φ100-300 ダクタイトル鉄管 L=916.94m 配水管撤去工 φ50-300 L=2,038.29m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=4,511.8m 給水管接合替工 φ20-75 217か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和7年10月20日
工期	令和6年8月26日から 令和8年2月27日まで
契約金額 (変更後)	245,681,458円 (うち取引に係る消費税額等 22,334,678円)
変更理由	①掘削の結果、一部の施工区間において、支障物を避ける目的で配水管の埋設位置を変更する必要が生じ、土工事費の増額となる。 ②道路管理者から既設管の残置方法を変更する旨の指示があり、既設管充填工事費の増額となる。 ③近隣住民等との調整の結果、一部の施工区間においてオーバーレイ舗装の施工を追加する必要が生じ、土工事費の増額となる。 ④一部の施工区間に係る土地の所有者との協議の結果、給水管接合替の施工箇所数を変更する必要が生じたことから、材料費、管工事費及び土工事費の減額となる。 以上、増額と減額の双方が生ずるが、増額の方が大きく、増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5061000116	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	宮山台下水管耐震化工事(6-21) (詳細設計付)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区甲斐町東4丁2番20号			
	氏名	五大・ウエスコ建設工事共同企業体 代表構成員 株式会社五大コーポレーション 代表取締役 丸橋 宣夫			
契約日	令和 6年10月 3日				
工期	令和 6年10月 3日から 令和 7年12月26日まで				
契約金額	213,169,000 円 (うち取引に係る消費税額等 19,379,000 円)				
工事場所	堺市南区宮山台地内				
工事概要	<p>【工事】 (概算数量)</p> <p>区間距離 L = 2, 261.19 m 管きよ更生工φ200mm l = 19.07 m 管きよ更生工φ250mm l = 1, 303.30 m 管きよ更生工φ300mm l = 620.62 m 管きよ更生工φ350mm l = 75.95 m 管きよ更生工φ400mm l = 66.82 m 管きよ更生工φ450mm l = 65.69 m 管きよ更生工φ500mm l = 27.84 m</p> <p>【業務】 (概算数量)</p> <p>設計業務委託工 管更生工法(内径800mm未満) l = 2, 179 m</p>				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和 7年10月16日				
工期	令和 6年10月 3日から 令和 7年12月26日まで				
契約金額 (変更後)	213,952,893 円 (うち取引に係る消費税額等 19,450,263 円)				
変更理由	<p>施工対象である下水管に関し、事前調査の段階においては、管内にモルタル等が存在しカメラによる調査が不可能であったため未調査となっていた箇所について、管更生に係る施工の過程において再調査を行った結果、取付管が土嚢で閉塞されており、既に機能を停止しているものが判明し、当該箇所に係る穿孔作業が不要となった。 このことから、減額変更を行うものである。</p>				

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5071000073	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	桃山台2丁ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市南区若松台2丁1番4-305号			
	氏名	有限会社和田建設 代表取締役 山本 寿一			
契約日	令和7年6月2日				
工期	令和7年6月2日から 令和7年10月31日まで				
契約金額	36,590,400円 (うち取引に係る消費税額等 3,326,400円)				
工事場所	堺市南区桃山台2丁ほか1か所				
工事概要	(南区桃山台2丁、原山台1丁) アスファルト舗装工 t=10cm A=1,452m ² アスファルト舗装工(歩道部) t=5cm A=24m ² アスファルト舗装工(改質) t=20cm A=694m ² 透水性アスファルト舗装工 t=5cm A=77m ² その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和7年10月1日
工期	令和7年6月2日から 令和7年10月31日まで
契約金額 (変更後)	36,680,600円 (うち取引に係る消費税額等 3,334,600円)
変更理由	道路管理者からの指示により視覚障害者誘導用シートの数量を変更する必要性が生じ、附帯工事費の増額となる。 以上から、工事費の増額に至るため、増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5071000097	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	西野ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区上之630-57			
	氏名	岡本造園 代表者 岡本 慎太郎			
契約日	令和 7年 6月26日				
工期	令和 7年 6月26日から 令和 7年10月31日まで				
契約金額	13,867,700 円 (うち取引に係る消費税額等 1,260,700 円)				
工事場所	堺市東区西野ほか				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 9 c m A = 1 6 9 m 2 アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 1, 7 3 0 m 2 透水性アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 7 m 2 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 7年10月27日
工期	令和 7年 6月26日から 令和 7年10月31日まで
契約金額 (変更後)	12,874,400 円 (うち取引に係る消費税額等 1,170,400 円)
変更理由	①道路管理者との立会等により、当初設計において想定していた施工範囲との相違が判明したところ、道路管理者から、本件工事に先行して施工済みの配水管布設工事の施工範囲に合わせて復旧する旨の指示があり、舗装面積が減少し、舗装工事費の減額となる。 ②所轄警察署との協議の結果、一部の施工箇所における交通規制の方法を変更したことで、当該施工箇所における道路中央部の舗装版切断が不要となり、附帯工事費の減額となる。 以上から、工事費の減額に至るため、減額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5071000098	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	深井中町舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市美原区平尾393-1			
	氏名	株式会社太志建設 代表取締役 佐藤 孝行			
契約日	令和 7年 7月 7日				
工期	令和 7年 7月 7日から 令和 7年10月31日まで				
契約金額	8,576,700 円 (うち取引に係る消費税額等 779,700 円)				
工事場所	堺市中区深井中町地内				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 1, 4 0 7 m 2 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 7年10月23日				
工期	令和 7年 7月 7日から 令和 7年10月31日まで				
契約金額 (変更後)	8,571,200 円 (うち取引に係る消費税額等 779,200 円)				
変更理由	本件工事の施工に当たっての道路管理者との立会等における道路管理者からの指示により路面標示シート設置工等の内容を変更する必要が生じ、附帯工事費の減額となる。 以上から、工事費の減額に至るため、減額変更するものである。				