

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5031000376	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		松屋大和川通ほか下水管布設工事（３－１）				
契約の 相手方	住所	大阪府大阪市中央区北久宝寺町３丁目６番１号				
	氏名	鴻池・中林・五大建設工事共同企業体 代表構成員 株式会社鴻池組 大阪本店 取締役専務執行役員本店長 川口 昭則				
契 約 日		令和 ４年 ４月 １日				
工 期		令和 ４年 ４月 １日から 令和 ７年 ３月３１日まで				
契 約 金 額		2,216,500,000 円 （うち取引に係る消費税額等 201,500,000 円）				
工 事 場 所		堺市堺区松屋大和川通ほか				
工 事 概 要		区間距離 L = 1,673.336m 管推進工Φ1650mm 鉄筋コンクリート管 l = 481.551m シールド工Φ1700mm 鋼製セグメント l = 1,181.232m FRPM管工Φ1350mm 強化プラスチック複合管 l = 1,663.503m 既設杭撤去工 一式 立坑工 一式 地盤改良工 一式 仮設工 一式 附帯工 一式				
工 事 担 当 課		下水道建設課				
備 考						

(変更契約第8回)

変更契約日	令和 ７年１２月２５日
工 期	令和 ４年 ４月 １日から 令和 ８年 ３月３１日まで
契 約 金 額 (変 更 後)	2,919,583,521 円 （うち取引に係る消費税額等 265,416,683 円）
変 更 理 由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約を変更するもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5041000234	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		長曽根町ほか配水管布設工事				
契約の 相手方	住 所	大阪府堺市北区南花田町 3 6 番地 1				
	氏 名	大容・五大・利晃・成世建設工事共同企業体 代表構成員 大容建設株式会社 代表取締役 中谷 利行				
契 約 日		令和 5 年 2 月 1 3 日				
工 期		令和 5 年 2 月 1 3 日 から 令和 8 年 3 月 1 8 日 まで				
契 約 金 額		2,475,000,000 円 （うち取引に係る消費税額等 225,000,000 円）				
工 事 場 所		堺市北区長曽根町ほか				
工 事 概 要		配水管布設工（パイプインパイプ）φ 7 0 0 mm ダクタイル鋳鉄管 L = 2, 0 9 0 . 9 6 m 配水管布設工 φ 1 5 0 - 7 0 0 mm ダクタイル鋳鉄管 L = 4 1 7 . 7 3 m 推進・シールド工 内径φ 1, 0 0 0 mm L = 2, 0 8 8 . 3 1 m 立坑工 8 か所 その他附帯工 一式				
工 事 担 当 課		水道建設課				
備 考						

(変更契約第6回)

変更契約日	令和 7年12月 3日
工 期	令和 5年 2月13日から 令和 8年 8月31日まで
契 約 金 額 (変 更 後)	2,634,411,560 円 (うち取引に係る消費税額等 239,491,960 円)
変 更 理 由	<p>①配水管の布設に当たり、既設不斷水蝶型弁による既設配水管の止水が不完全であり施工に支障を来すことから、不斷水簡易仕切弁の追加設置及び当該仕切弁設置に要する立坑の施工を行う必要が生じ、不斷水連絡工費の増額となる。</p> <p>②配水管の布設に当たり、他の道路占用者等との協議の結果、ガス管の吊り防護及び路面覆工を行う必要が生じ、立坑費の増額となる。</p> <p>③上述①及び②の理由に係る対応に時間を要した影響により、次のとおり工期を延期し、及び部分払の回数を追加する。</p> <p>(当 初) 工期：令和5年2月13日～令和8年3月18日、部分払の回数：2回</p> <p>(変更後) 工期：令和5年2月13日～令和8年8月31日、部分払の回数：3回</p>

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5051000301	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		浅香山浄水場跡地埋設物撤去工事（第2期）				
契約の 相手方	住 所	大阪府堺市西区鳳中町4丁96－3				
	氏 名	栄伸株式会社 代表取締役 吉田 和嗣				
契 約 日		令和 6 年 3 月 1 1 日				
工 期		令和 6 年 3 月 1 1 日 から 令和 7 年 1 2 月 2 6 日まで				
契 約 金 額		189, 442, 000 円 （うち取引に係る消費税額等 17, 222, 000 円）				
工 事 場 所		堺市堺区香ヶ丘町5丁1番21号				
工 事 概 要		土工 一式 埋設管撤去工事 石綿管φ500 一式 鋳鉄管φ75～φ600 一式 塩化ビニル管φ100～φ150 一式 ポリエチレン管φ50 一式 陶管φ350～φ400 一式 ヒューム管φ150～φ500 一式 地上構造物撤去工事 一式 埋設物撤去工事 一式 緩速ろ過池撤去工事 一式 舗装撤去工事 アスファルト舗装 t＝5 c m A＝8 2 0 m 2 コンクリート舗装 t＝1 0 c m A＝2 5 m 2 コンクリート舗装 t＝3 0 c m A＝6 8 m 2 樹木撤去工事 一式 仮設排水管布設工事 高密度ポリエチレン管φ500 L＝1 3 2 . 5 m その他附帯工事 一式				
工 事 担 当 課		水運用管理課				
備 考						

(変更契約第3回)

変更契約日	令和 7 年 1 2 月 2 3 日
工 期	令和 6 年 3 月 1 1 日 から 令和 7 年 1 2 月 2 6 日 まで
契 約 金 額 (変 更 後)	195,838,566 円 （うち取引に係る消費税額等 17,803,506 円）
変 更 理 由	①国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約を変更するものである。 ②施工場所における雨水の排水のため土工を行う必要が生じ、土工費の増額となる。 ③産業廃棄物の処分数量を変更する必要が生じ、処分費の減額となる。 ④週休2日制工事に伴う4週8休の達成に応じた補正により、労務費等の増額となる。 ⑤測量の実施日数を変更する必要が生じ、労務費の減額となる。 ⑥交通誘導警備員の人数を変更する必要が生じ、労務費の減額となる。 以上から、増額と減額の双方が生ずるが、減額の方が大きく、減額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5052000033	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件 名		今池処理区下水管布設実施設計業務（５－１）				
契約の 相手方	住 所	大阪府大阪市中央区谷町６丁目４番３号				
	氏 名	株式会社日建技術コンサルタント 代表取締役社長 山口 武志				
契 約 日		令和 ５ 年 ５ 月 ２ ３ 日				
工 期		令和 ５ 年 ５ 月 ２ ３ 日 から 令和 ７ 年 ３ 月 ２ １ 日まで				
契 約 金 額		15,328,500 円 （うち取引に係る消費税額等 1,393,500 円）				
工 事 場 所		堺市中区福田地内				
工 事 概 要		設計業務委託工 一式 試験掘工 一式				
工 事 担 当 課		下水道建設課				
備 考						

(変更契約第3回)

変更契約日	令和 ７ 年 １ ２ 月 １ ６ 日
工 期	令和 ５ 年 ５ 月 ２ ３ 日 から 令和 ７ 年 １ ２ 月 ２ ８ 日まで
契 約 金 額 (変 更 後)	20,963,800 円 （うち取引に係る消費税額等 1,905,800 円）
変 更 理 由	<p>①本業務において管布設工に係る検討を進めた結果導出された実施数量に沿って設計業務委託工の数量を変更することによる増額及び減額</p> <p>②現地踏査の結果、道路の勾配が当初の想定よりも急であることが判明し、下水管をより深い位置に布設する必要が生じたところ、より施工性に優れた推進工法に係る設計を追加したことによる増額</p> <p>③本業務に含まれる試験掘工に関し、現地踏査及び資料収集の結果、当初は想定していた試験掘工が不要となったことによる減額</p> <p>以上、増額と減額の双方が生ずるが、増額の方が大きく、増額変更するものである。</p>

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5061000067	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		百舌鳥陵南町ほか配水管布設工事				
契約の 相手方	住 所	大阪府堺市中区平井 1 5 7				
	氏 名	株式会社土商 代表取締役 稲本 強				
契 約 日		令和 6 年 8 月 1 日				
工 期		令和 6 年 8 月 1 日 から 令和 8 年 3 月 1 8 日 まで				
契 約 金 額		277,792,900 円 （うち取引に係る消費税額等 25,253,900 円）				
工 事 場 所		堺市北区百舌鳥陵南町ほか				
工 事 概 要		配水管布設工 φ 7 5－2 0 0 ダクタイル鋳鉄管 L＝1 5． 7 5 m 配水管布設工 φ 5 0－1 5 0 配水用ポリエチレン管 L＝2, 6 8 5． 8 7 m 配水管撤去工 φ 5 0－2 0 0 L＝2, 6 9 8． 5 1 m 仮配管布設・撤去工 φ 5 0 L＝8, 0 2 3 m 給水管接合替工 φ 2 0－5 0 2 5 9 か所 その他附帯工 一式				
工 事 担 当 課		水道建設課				
備 考						

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 7 年 1 2 月 1 6 日
工 期	令和 6 年 8 月 1 日から 令和 8 年 3 月 1 8 日まで
契 約 金 額 (変 更 後)	287,168,343 円 (うち取引に係る消費税額等 26,106,213 円)
変 更 理 由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第 2 5 条第 3 項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約を変更するもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5061000102	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		三原台 4 丁ほか配水管布設工事				
契約の 相手方	住 所	大阪府堺市西区浜寺船尾町西 4 丁 5 5 1－5				
	氏 名	恒和建设株式会社 代表取締役 下原口 恒弘				
契 約 日		令和 6 年 8 月 2 0 日				
工 期		令和 6 年 8 月 2 0 日 から 令和 8 年 2 月 2 7 日 まで				
契 約 金 額		222, 126, 300 円 （うち取引に係る消費税額等 20, 193, 300 円）				
工 事 場 所		堺市南区三原台 4 丁ほか				
工 事 概 要		配水管布設工 φ 5 0－1 5 0 配水用ポリエチレン管 L＝2, 4 8 7. 4 m 配水管撤去工 φ 5 0－1 5 0 L＝2, 7 3 7. 6 m 仮配管布設・撤去工 φ 5 0 L＝4, 5 9 0. 5 m 給水管接合替工 φ 2 0－4 0 1 9 4 か所 その他附帯工 一式				
工 事 担 当 課		水道建設課				
備 考						

(変更契約第3回)

変更契約日	令和 7年12月18日
工 期	令和 6年 8月20日から 令和 8年 2月27日まで
契 約 金 額 (変 更 後)	235,930,706 円 (うち取引に係る消費税額等 21,448,246 円)
変 更 理 由	①試掘の結果、一部の施工区間において、他占有者埋設管と本市の既設配水管とが近接していることが判明し、新設配水管の布設位置を変更する必要が生じたことから、土工事費の増額となる。 ②一部の施工区間における給水管接合替について、土地の分筆の影響による施工箇所数の追加及び土地所有者との協議結果を踏まえた材料の変更を行う必要が生じたことから、材料費の増額となる。 以上、工事費の増額に至るため、増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5061000129	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		土塔町ほか配水管布設工事				
契約の 相手方	住 所	大阪府堺市中区槇葉3 8 番地 4				
	氏 名	株式会社ジンユウ 代表取締役 谷山 道夫				
契 約 日		令和 6 年 9 月 2 4 日				
工 期		令和 6 年 9 月 2 4 日 から 令和 8 年 1 月 3 0 日 まで				
契 約 金 額		252,340,000 円 （うち取引に係る消費税額等 22,940,000 円）				
工 事 場 所		堺市中区土塔町ほか				
工 事 概 要		配水管布設工 φ 7 5－3 0 0 ダクタイル鋳鉄管 L＝1, 0 7 4. 2 4 m φ 5 0 配水用ポリエチレン管 L＝3 2. 1 8 m φ 5 0 ポリエチレン2層管 L＝0. 5 m 配水管撤去工 φ 5 0－4 0 0 L＝1, 1 2 0. 1 8 m 仮配管布設・撤去工 φ 5 0 L＝4 9 7 m レンタル仮配管布設・撤去工 φ 2 0 0 L＝1, 0 3 9 m 給水管接合替工 φ 2 0－5 0 1 0 8 か所 その他附帯工 一式				
工 事 担 当 課		水道建設課				
備 考						

(変更契約第3回)

変更契約日	令和 7 年 1 2 月 1 0 日
工 期	令和 6 年 9 月 2 4 日 から 令和 8 年 1 月 3 0 日 まで
契 約 金 額 (変 更 後)	259,531,360 円 (うち取引に係る消費税額等 23,593,760 円)
変 更 理 由	①掘削の結果、一部の施工区間において、他占有者埋設管等が支障となり既設の配水管の撤去が困難であることが判明した。道路管理者との協議の結果、当該既設管についてモルタル充填を行った上で残置する必要が生じたことから、既設管充填工事費の増額となる。 ②配水管の更新に当たって、配水に係る水圧管理の関係上、施工範囲に存在する既設の配水管同士の接続部を切り離す必要が生じたことから、管工事費及び土工事費の増額となる。 以上、工事費の増額に至るため、増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5061000265	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		三原台下水管改築工事（６－２１）（詳細設計付）				
契約の 相手方	住 所	大阪府堺市中区土師町４丁５－１７				
	氏 名	メット・ＫＫＣ建設工事共同企業体 代表構成員 株式会社メット 代表取締役 時任 美幸				
契 約 日		令和 ７年 ３月３１日				
工 期		令和 ７年 ３月３１日から 令和 ８年 ３月１８日まで				
契 約 金 額		99,182,600 円 （うち取引に係る消費税額等 9,016,600 円）				
工 事 場 所		堺市南区三原台地内				
工 事 概 要		【工事】 （概算数量） 区間距離 L＝985.92m 管きょ更生工 φ250mm l＝952.32m 取付管布設替工 一式 附帯工 一式 【業務】 （概算数量） 設計業務委託工 一式 管更生工法（内径800mm未満） l＝952m				
工 事 担 当 課		下水道建設課				
備 考						

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 ７年１２月１９日
工 期	令和 ７年 ３月３１日から 令和 ８年 ３月１８日まで
契 約 金 額 (変 更 後)	103,502,300 円 （うち取引に係る消費税額等 9,409,300 円）
変 更 理 由	<p>当該工事は詳細設計付工事としての発注案件であり、当初は概算数量により設計を実施するものであるところ、詳細設計業務が完了し数量が確定した。その結果、設計数量に増減が生じた。以上のことから、増額変更を行うものである。</p>

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5071000104	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		大浜北町2丁ほか配水管布設工事				
契約の 相手方	住 所	大阪府堺市西区浜寺船尾町西4丁539番地1				
	氏 名	株式会社ユニオンテック 代表取締役 西原 健二				
契 約 日		令和 7 年 6 月 2 7 日				
工 期		令和 7 年 6 月 2 7 日 から 令和 8 年 1 月 3 0 日 まで				
契 約 金 額		84,584,500 円 （うち取引に係る消費税額等 7,689,500 円）				
工 事 場 所		堺市堺区大浜北町2丁ほか1か所				
工 事 概 要		(堺区大浜北町2丁ほか、少林寺町西4丁ほか) 配水管布設工 φ75－150 配水用ポリエチレン管 L＝475.12m 配水管撤去工 φ100－300 L＝470.55m 仮配管布設・撤去工 φ50 L＝1,570m 給水管接合替工 φ20－100 29か所 その他附帯工 一式				
工 事 担 当 課		水道建設課				
備 考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 7 年 1 2 月 1 5 日
工 期	令和 7 年 6 月 2 7 日 から 令和 8 年 2 月 2 7 日 まで
契 約 金 額 (変 更 後)	84,584,500 円 (うち取引に係る消費税額等 7,689,500 円)
変 更 理 由	配水管布設の施工方法に係る他占有者及び道路管理者との協議並びに施工日程に係る近隣事業者との調整等に時間を要した影響により、次のとおり工期を延期するもの 当 初：令和7年6月27日から令和8年1月30日まで 変更後：令和7年6月27日から令和8年2月27日まで