

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000313	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	学園町ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市天王寺区上汐4丁目5番26号			
	氏名	村本建設・旭工建・五大コーポレーション建設工事共同企業体 代表構成員 村本建設株式会社 大阪支店 執行役員支店長 先山 正登			
契約日	令和 4年 3月 1日				
工期	令和 4年 3月 1日から 令和 8年 3月18日まで				
契約金額	3,168,000,000 円 (うち取引に係る消費税額等 288,000,000 円)				
工事場所	堺市中区学園町ほか				
工事概要	配水管布設工 $\phi 75-800$ L=558.04m 配水管布設工(管内配管) $\phi 800$ L=2,807.71m シールド工 内径 $\phi 1,100$ L=2,272.51m 推進工 内径 $\phi 1,100$ L=552.53m その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第7回)

変更契約日	令和 7年 3月26日
工期	令和 4年 3月 1日から 令和 8年 3月18日まで
契約金額 (変更後)	3,560,760,885 円 (うち取引に係る消費税額等 323,705,535 円)
変更理由	地盤改良工事の施工時、近接する泉北高速鉄道施設への影響を測定した結果、許容値内であるが変位が確認されたため、泉北高速鉄道株式会社と再度協議した。その結果、施設への影響が少ない工法に変更することとなり、地盤改良工事の費用を増額する。 受注者との設計照査協議の結果、受変電設備工の坑内照明の範囲を延長するため、費用を増額する。 推進工事について警察と協議を行った結果、発進立坑と到達立坑とを入れ替ることとなる。これに伴い、土質条件等を考慮して立坑を再検討した結果、発進立坑の矢板長が短くなるため、立坑工の費用を減額する。 以上、増額と減額が生じるが増額が大きいいため、増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000376	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	松屋大和川通ほか下水管布設工事(3-1)				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区北久宝寺町3丁目6番1号			
	氏名	鴻池・中林・五大建設工事共同企業体 代表構成員 株式会社鴻池組 大阪本店 取締役専務執行役員本店長 川口 昭則			
契約日	令和4年4月1日				
工期	令和4年4月1日から令和7年3月31日まで				
契約金額	2,216,500,000円 (うち取引に係る消費税額等 201,500,000円)				
工事場所	堺市堺区松屋大和川通ほか				
工事概要	区間距離 L = 1,673.336m 管推進工Φ1650mm 鉄筋コンクリート管 l = 481.551m シールド工Φ1700mm 鋼製セグメント l = 1,181.232m FRPM管工Φ1350mm 強化プラスチック複合管 l = 1,663.503m 既設杭撤去工 一式 立坑工 一式 地盤改良工 一式 仮設工 一式 附帯工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第6回)

変更契約日	令和7年3月7日
工期	令和4年4月1日から令和8年3月31日まで
契約金額 (変更後)	2,896,569,019円 (うち取引に係る消費税額等 263,324,456円)
変更理由	<p>1. 国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約を変更するもの</p> <p>2. 鉄等の資材不足により、発進立坑で使用する鋼材の搬入が遅れた。また、関西電力株式会社との協議の結果、本工事施工の管渠が既設シールド管φ2750mmと近接することから、縦断計画の変更が必要となったため、推進・シールド工での掘削対象土質が変更となったこと、それに加え発進立坑が深くなったことに伴う掘削土量及び地盤改良工での注入範囲の変更による施工量の増加により、工期延期するもの</p> <p>1の理由により増額、2の理由等により工期延期する。</p>

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000376	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	松屋大和川通ほか下水管布設工事(3-1)				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区北久宝寺町3丁目6番1号			
	氏名	鴻池・中林・五大建設工事共同企業体 代表構成員 株式会社鴻池組 大阪本店 取締役専務執行役員本店長 川口 昭則			
契約日	令和4年4月1日				
工期	令和4年4月1日から 令和7年3月31日まで				
契約金額	2,216,500,000円 (うち取引に係る消費税額等 201,500,000円)				
工事場所	堺市堺区松屋大和川通ほか				
工事概要	区間距離 L = 1,673.336m 管推進工Φ1650mm 鉄筋コンクリート管 l = 481.551m シールド工Φ1700mm 鋼製セグメント l = 1,181.232m FRPM管工Φ1350mm 強化プラスチック複合管 l = 1,663.503m 既設杭撤去工 一式 立坑工 一式 地盤改良工 一式 仮設工 一式 附帯工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第7回)

変更契約日	令和7年3月28日
工期	令和4年4月1日から 令和8年3月31日まで
契約金額 (変更後)	2,904,992,445円 (うち取引に係る消費税額等 264,090,222円)
変更理由	<p>関西電力株式会社との協議の結果、本工事施工の管渠が既設シールド管φ2750mmと近接することから、縦断計画の変更が必要となった。そのため、布設する管が阪神高速道路の橋脚に近接し、変状計測が必要となったこと、及び到達側における地盤改良工の注入範囲が増加した。</p> <p>上記等の理由より増額とする。</p>

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000234	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	長曽根町ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区南花田町36番地1			
	氏名	大容・五大・利晃・成世建設工事共同企業体 代表構成員 大容建設株式会社 代表取締役 池田 功三			
契約日	令和 5年 2月13日				
工期	令和 5年 2月13日から 令和 8年 3月18日まで				
契約金額	2,475,000,000円 (うち取引に係る消費税額等 225,000,000円)				
工事場所	堺市北区長曽根町ほか				
工事概要	配水管布設工 (パイプインパイプ) φ700mm ダクタイル鋳鉄管 L=2,090.96m 配水管布設工 φ150-700mm ダクタイル鋳鉄管 L= 417.73m 推進・シールド工 内径φ1,000mm L= 2,088.31m 立坑工 8か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第5回)

変更契約日	令和 7年 3月12日
工期	令和 5年 2月13日から 令和 8年 3月18日まで
契約金額 (変更後)	2,615,612,560円 (うち取引に係る消費税額等 237,782,960円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 不断水連絡工において警察協議の結果、夜間施工に変更となり増額変更する。また試掘の結果、当初の形状では設置不可能であることが判明したため、不断水割T字管の形状を変更するため、減額変更する。 ・ No.5立坑シールド掘進機回収及び不断水施工において、クレーン作業が架空線近接作業となり、管理者との協議の結果、施設防護が必要となるため、防護設置費用を増額変更する。 ・ 不断水部の既設管φ900の形状調査において、水道保全課と協議した結果、既設管の受け防護が必要となり、増額変更する。 <p>以上、増額変更と減額変更が生じるが、後者の方が大きいいため、減額変更するものである。</p>

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000278	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	古川汚水バイパス線下水管布設工事(4-1)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区甲斐町東4丁2番20号			
	氏名	株式会社五大コーポレーション 代表取締役 丸橋 宣夫			
契約日	令和5年2月16日				
工期	令和5年2月16日から 令和7年3月18日まで				
契約金額	545,050,000円 (うち取引に係る消費税額等 49,550,000円)				
工事場所	堺市堺区神南辺町ほか				
工事概要	区間距離 L=726.088m 管推進工φ1060mmレジンコンクリート管 l=717.538m 管推進工φ900mm鋼管(強化プラスチック複合管φ700mm) l=4.640m マンホール設置工 合流 3か所 立坑工 一式 地盤改良工 一式 附帯工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第4回)

変更契約日	令和7年3月7日
工期	令和5年2月16日から 令和7年6月30日まで
契約金額(変更後)	756,357,800円 (うち取引に係る消費税額等 68,759,800円)
変更理由	① 掘削機が、既存の人孔内にある底盤コンクリートの下を通るに当たり、底盤コンクリートの沈下防止及び進路上の障害物(鋼矢板)撤去のため、地盤を固結させる必要があり、薬液注入を追加したことによる増額 ② 当初の想定よりも多くの地下埋設物の存在が判明したため、障害物撤去工の作業日数が増加したことによる増額 ③ ②に伴い、施工量が増加したことによる工期延期 ④ 立坑を設置する過程において、既存の歩行者用信号機を仮移設する必要が生じたため、仮移設を行い、マンホール設置工完了後、その復元を行ったことによる増額 以上の事由により、増額及び工期延期に係る変更を行うものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5042000081	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	西浦橋水管橋架設ほか工事に伴う実施設計業務				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区内本町1丁目3-5			
	氏名	中日本建設コンサルタント株式会社 大阪支社 支社長 篠原 秀之			
契約日	令和 4年 7月 21日				
工期	令和 4年 7月 21日から 令和 7年 3月 18日まで				
契約金額	37,132,700 円 (うち取引に係る消費税額等 3,375,700 円)				
工事場所	堺市西区菱木ほか4か所				
工事概要	(西区菱木、南区檜尾、美原区小平尾、堺区市之町西、神南辺町) 詳細設計 一式 水管橋 (新設及び撤去 (既設管PCB塗膜含有)) N= 3 橋 水管橋 (撤去 (既設管PCB塗膜含有)) N= 3 橋 道路橋構造照査 N= 1 橋 その他業務 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 7年 3月 4日
工期	令和 4年 7月 21日から 令和 7年 3月 18日まで
契約金額 (変更後)	39,029,100 円 (うち取引に係る消費税額等 3,548,100 円)
変更理由	①ボーリング調査の結果により、硬質な粘性土層のサンプリングが必要であると判明したため、別孔によるサンプリングの追加及び調査口径の変更を行うことにより、増額変更するものです。 ②ボーリング調査の資機材について、24時間占有をするのではなく、使用後は速やかに撤去し、通行止めを解除する旨について所轄警察署から指示を受けたため、資機材の撤去回数が増加することにより、増額変更するものです。 ③西浦橋水管橋について、当初は新設水管橋を設置し、既設水管橋を撤去する予定であったが、各関係者との協議、工法比較検討を行った結果、更新方法を既設管内配管工法に変更することとなったため、増額変更するものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5042000146	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	出島バイパス線供用実施設計業務(4-1)				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区博労町3丁目2番8号			
	氏名	サンコーコンサルタント株式会社 大阪支店 支店長 小川 浩一			
契約日	令和5年3月27日				
工期	令和5年3月27日から 令和6年3月22日まで				
契約金額	45,624,700円 (うち取引に係る消費税額等 4,147,700円)				
工事場所	堺市堺区戎島町ほか				
工事概要	設計業務委託工 一式 調査工 一式 試験掘工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和7年3月18日				
工期	令和5年3月27日から 令和7年3月22日まで				
契約金額 (変更後)	48,273,500円 (うち取引に係る消費税額等 4,388,500円)				
変更理由	<p>現地測量調査および実施設計を進めることにより、一部区間が開削工法から推進工法に変更となったため増額。 既設構造物の構造変更を行う箇所について、構造検討を行うことにより構造計算・耐震計算が一部不要となったため減額。 立坑位置等の選定のため、試掘数量を増としたため増額。 以上の増減により増額変更を行うものである。</p>				

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000059	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	出島下水ポンプ場下水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区北長尾町7丁2-21			
	氏名	株式会社香山組 代表取締役 香山 泰雄			
契約日	令和 5年 6月 22日				
工期	令和 5年 6月 22日から 令和 6年 3月 18日まで				
契約金額	213,879,600 円 (うち取引に係る消費税額等 19,443,600 円)				
工事場所	堺市堺区出島浜通1番1号				
工事概要	区間距離 L = 39.40 m 管推進工 φ800 mm 鋼管 l = 33.15 m 立坑工 一式 地盤改良工 一式 附帯工 一式 流量計設置工事 一式 電気工事 一式				
工事担当課	下水道施設課				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和 7年 3月 7日
工期	令和 5年 6月 22日から 令和 7年 3月 18日まで
契約金額 (変更後)	275,653,400 円 (うち取引に係る消費税額等 25,059,400 円)
変更理由	① 本工事について、当初の工期末 (R6.3.18) により完了していた場合は、別途施工中であった堺消防署建築工事 (建築課所管。工期末R6.10.17) により当該地の舗装本復旧を実施する予定であったが、本工事の工期延長の結果、現状、当該地が未舗装となっているため、本工事に外構工事等を追加したことによる増額 ② 本工事完了後、当該地において別工事 (下水道建設課所管) が予定されており、既設の立坑については残置する予定であったが、別工事までの期間が想定より長期である旨が判明したことに加え、車両走行に係る安全性を考慮した結果、立坑の埋戻しを追加したことによる増額 上記の理由により増額変更を行うものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000187	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	桃山台ほか下水管改築工事(5-21)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区大浜中町3丁7番11号			
	氏名	株式会社松尾組 代表取締役 松尾 啓一			
契約日	令和 5年11月10日				
工期	令和 5年11月10日から 令和 6年12月28日まで				
契約金額	224,378,000 円 (うち取引に係る消費税額等 20,398,000 円)				
工事場所	堺市南区桃山台ほか2か所				
工事概要	(南区桃山台ほか、高倉台1丁、槇塚台) 区間距離 L = 2, 073.57m 管きよ更生工φ250mm l = 1, 139.24m 管きよ更生工φ300mm l = 387.40m 管きよ更生工φ350mm l = 83.06m 管きよ更生工φ400mm l = 50.16m 管きよ更生工φ450mm l = 73.29m 管きよ更生工φ500mm l = 137.38m 管きよ更生工φ1100mm l = 68.44m 管布設替え工φ250mm リブ付硬質塩化ビニル管 l = 1.45m 管布設工φ200mm リブ付硬質塩化ビニル管 l = 55.90m マンホール設置工 汚水 6か所 マンホール型防災トイレ設置工 1か所 附帯工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第4回)

変更契約日	令和 7年 3月13日				
工期	令和 5年11月10日から 令和 7年 3月18日まで				
契約金額 (変更後)	249,631,481 円 (うち取引に係る消費税額等 22,693,771 円)				
変更理由	本工事において、週休2日制工事に伴う4週8休の達成及び熱中症対策に資する現場管理費の補正により、増額となる。				

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000297	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	大美野ほか下水管布設工事（５－１）				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区松屋町２丁６番２号			
	氏名	関西工業株式会社 代表取締役 川端 多美子			
契約日	令和 6年 3月28日				
工期	令和 6年 3月28日から 令和 7年 3月18日まで				
契約金額	141,694,300 円 （うち取引に係る消費税額等 12,881,300 円）				
工事場所	堺市東区大美野ほか３か所				
工事概要	（東区大美野、中茶屋ほか、草尾ほか、中区平井） 区間距離 L = 338.40m 管推進工φ700mm 鋼管（硬質塩化ビニル管φ500mm） l = 12.59m 管布設工φ600mm 硬質塩化ビニル管 l = 104.00m 管布設工φ700mm 強化プラスチック複合管 l = 123.00m 管布設工φ800mm 強化プラスチック複合管 l = 1.95m 管布設工φ250mm リブ付硬質塩化ビニル管 l = 29.95m 管布設工φ350mm リブ付硬質塩化ビニル管 l = 54.05m マンホール設置工 雨水 15 か所 樹設置工 雨水樹 3 か所 立坑工 一式 地盤改良工 一式 附帯工 一式 水道管移設工 一式 機械設備工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 7年 3月12日				
工期	令和 6年 3月28日から 令和 7年 3月18日まで				
契約金額 (変更後)	147,710,200 円 （うち取引に係る消費税額等 13,428,200 円）				
変更理由	① 聞き取り調査の結果、井戸調査の軒数が当初の想定より減少したことによる減額 ② 立坑工において、現場の交通状況や警察等と協議の結果、占用範囲を縮小する必要が生じたため、立坑の径をφ2500mmからφ2000mmに変更したことによる減額 ③ 舗装復旧工において、道路管理者と協議の結果、舗装する面積を増加するよう指示を受けたことによる増額 ④ 熱中症対策に資する現場管理費の補正による増額 以上の事由により、増額・減額の双方が生ずるも、減額幅の方が大きく、減額変更となる。				

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000309	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札																											
件名	上ほか下水管布設工事(5-1)																															
契約の相手方	住所	大阪府堺市南区釜室1355番地																														
	氏名	正和工業株式会社 代表取締役 向山 多恵子																														
契約日	令和6年3月25日																															
工期	令和6年3月25日から 令和7年3月18日まで																															
契約金額	36,426,500円 (うち取引に係る消費税額等 3,311,500円)																															
工事場所	堺市西区上ほか																															
工事概要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">区間距離</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">L =</td> <td style="width: 30%;">22.400m</td> </tr> <tr> <td>管布設工φ600mm 強化プラスチック複合管</td> <td style="text-align: center;">1 =</td> <td>1.450m</td> </tr> <tr> <td>管布設工φ600mm 硬質塩化ビニル管</td> <td style="text-align: center;">1 =</td> <td>8.063m</td> </tr> <tr> <td>管布設工φ500mm 硬質塩化ビニル管</td> <td style="text-align: center;">1 =</td> <td>6.050m</td> </tr> <tr> <td>管推進工φ700mm 鋼管(硬質塩化ビニル管φ500mm)</td> <td style="text-align: center;">1 =</td> <td>3.475m</td> </tr> <tr> <td>マンホール設置工 雨水</td> <td style="text-align: center;">4 箇所</td> <td></td> </tr> <tr> <td>立坑工</td> <td style="text-align: center;">一式</td> <td></td> </tr> <tr> <td>附帯工</td> <td style="text-align: center;">一式</td> <td></td> </tr> <tr> <td>水道移設工</td> <td style="text-align: center;">一式</td> <td></td> </tr> </table>					区間距離	L =	22.400m	管布設工φ600mm 強化プラスチック複合管	1 =	1.450m	管布設工φ600mm 硬質塩化ビニル管	1 =	8.063m	管布設工φ500mm 硬質塩化ビニル管	1 =	6.050m	管推進工φ700mm 鋼管(硬質塩化ビニル管φ500mm)	1 =	3.475m	マンホール設置工 雨水	4 箇所		立坑工	一式		附帯工	一式		水道移設工	一式	
区間距離	L =	22.400m																														
管布設工φ600mm 強化プラスチック複合管	1 =	1.450m																														
管布設工φ600mm 硬質塩化ビニル管	1 =	8.063m																														
管布設工φ500mm 硬質塩化ビニル管	1 =	6.050m																														
管推進工φ700mm 鋼管(硬質塩化ビニル管φ500mm)	1 =	3.475m																														
マンホール設置工 雨水	4 箇所																															
立坑工	一式																															
附帯工	一式																															
水道移設工	一式																															
工事担当課	下水道建設課																															
備考																																

(変更契約第1回)

変更契約日	令和7年3月11日
工期	令和6年3月25日から 令和7年3月18日まで
契約金額(変更後)	39,062,100円 (うち取引に係る消費税額等 3,551,100円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・電柱移設の協議の結果、撤去する予定の既設電柱に添架されている道路照明灯も併せて新設電柱に移設する必要があり、道路照明灯の撤去設置を行う。 ・覆工板と道路の段差を解消するため、覆工板設置箇所を移動することに伴い雨水柵設置撤去工等を行う。 ・警察協議の結果による交通誘導員の配置人数の増員、また追加された工種による施工日数が増加したことから、交通誘導員を増加する。 <p style="text-align: center;">以上により、増額変更を行う。</p>

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5052000030	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	石津出島流送線実施設計業務（５－１）				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区瓦町２丁目２番７号 山陽染工瓦町ビル			
	氏名	オリジナル設計株式会社 大阪事務所 所長 山内 幸雄			
契約日	令和 ５年 ５月 ２４日				
工期	令和 ５年 ５月 ２４日から 令和 ７年 ３月 ２１日まで				
契約金額	45,679,700 円 （うち取引に係る消費税額等 4,152,700 円）				
工事場所	堺市西区石津西町ほか				
工事概要	設計業務委託工 一式 試験掘工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 ７年 ３月 １０日
工期	令和 ５年 ５月 ２４日から 令和 ７年 ９月 ３０日まで
契約金額 (変更後)	45,679,700 円 （うち取引に係る消費税額等 4,152,700 円）
変更理由	<p>実施設計を行う過程において、シールド法線、発進立坑位置等の検討を行ったところ、以下の3者それぞれとの協議を実施する必要が生じた。</p> <p>① 近接する地下埋設物管理者 ② 近接する高速自動車国道管理者 ③ 設計上の到達点が敷地内（堺消防署）となる消防局</p> <p>上記の事情により、協議に掛かる時間に加え、その内容の反映にも日数を要するため、工期延期に係る変更を行うものである。</p>

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5052000033	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	今池処理区下水管布設実施設計業務（５－１）				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区谷町６丁目４番３号			
	氏名	株式会社日建技術コンサルタント 代表取締役社長 山口 武志			
契約日	令和 ５年 ５月 ２ ３ 日				
工期	令和 ５年 ５月 ２ ３ 日から 令和 ７年 ３月 ２ １ 日まで				
契約金額	15,328,500 円 （うち取引に係る消費税額等 1,393,500 円）				
工事場所	堺市中区福田地内				
工事概要	設計業務委託工 一式 試験掘工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 ７年 ３月 １ ７ 日
工期	令和 ５年 ５月 ２ ３ 日から 令和 ７年 ９月 ３ ０ 日まで
契約金額 (変更後)	15,328,500 円 （うち取引に係る消費税額等 1,393,500 円）
変更理由	<p>① 設計業務の過程において、大阪府所有の土地を占用するに当たり、近隣の自治会が使用する集会所があることが判明した。</p> <p>② ①の事由により、占用条件等の協議に時間を要した。</p> <p>以上の事情により、工期延期を行うものである。</p>

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5052000097	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	三宝処理区下水管耐震対策実施設計業務（５－２２）				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区平野町１丁目６－１５			
	氏名	株式会社KKC 代表取締役 大橋 秀之			
契約日	令和 ５年 ８月 ２４日				
工期	令和 ５年 ８月 ２４日から 令和 ６年 ６月 ３０日まで				
契約金額	23,108,800 円 （うち取引に係る消費税額等 2,100,800 円）				
工事場所	堺市堺区宿屋町東ほか				
工事概要	設計業務委託工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和 ７年 ３月 １７日
工期	令和 ５年 ８月 ２４日から 令和 ７年 ３月 ２２日まで
契約金額 (変更後)	19,784,600 円 （うち取引に係る消費税額等 1,798,600 円）
変更理由	設計条件の整理から設計計画を進めたところ、布設替工法の設計延長が減少し、管更生工法の延長が増加した。このことにより、減額幅が大きいことから、減額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5052000098	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	三宝処理区下水管耐震対策実施設計業務（５－２１）				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市北区東天満２丁目９番４号			
	氏名	株式会社昭和設計コンサルタント 代表取締役社長 木村 靖彦			
契約日	令和 ５年 ８月 ２８日				
工期	令和 ５年 ８月 ２８日から 令和 ６年 ６月 ３０日まで				
契約金額	22,817,300 円 （うち取引に係る消費税額等 2,074,300 円）				
工事場所	堺市堺区錦之町西ほか				
工事概要	設計業務委託工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和 ７年 ３月 １２日
工期	令和 ５年 ８月 ２８日から 令和 ７年 ３月 ２２日まで
契約金額 (変更後)	21,987,900 円 （うち取引に係る消費税額等 1,998,900 円）
変更理由	<p>本業務において、現場条件から設計計画の検討を行ったところ、次のとおり設計変更数量に至った。</p> <p>① 管更生工法設計数量が減少したことによる減額 ② 布設替工法の設計数量が減少したことによる減額</p> <p>以上の事由により、減額変更を行うものである。</p>

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5052000122	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	石津処理区ほか下水管改築実施設計業務（５－２１）				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市北区西天満１丁目２番５号 大阪ＪＡビル５Ｆ			
	氏名	日本シビックコンサルタント株式会社 大阪支店 支店長 長尾 進			
契約日	令和 ５年 ９月 １ 日				
工期	令和 ５年 ９月 １ 日から 令和 ６年 ７月 ３ 日まで				
契約金額	23,238,600 円 （うち取引に係る消費税額等 2,112,600 円）				
工事場所	堺市西区浜寺昭和町ほか５か所				
工事概要	（西区浜寺昭和町、浜寺石津町中、浜寺諏訪森町西、浜寺諏訪森町中、浜寺諏訪森町東、浜寺公園町） 設計業務委託工 一式 現地調査工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和 ７年 ３月 １ 日
工期	令和 ５年 ９月 １ 日から 令和 ７年 ９月 ３ 日まで
契約金額 (変更後)	24,367,200 円 （うち取引に係る消費税額等 2,215,200 円）
変更理由	既設管内を横断する不明管において、各埋設事業者への聞き取り及び施工方法の検討に時間を要しているため、工期延期するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5052000126	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	三宝処理区ほか下水管改築実施設計業務（５－２１）				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市淀川区西中島５丁目７番１８号 アストロ新大阪ビル４Ｆ			
	氏名	株式会社オリンピアコンサルタント 大阪営業所 所長 中村 健			
契約日	令和 ５年 ９月 １５日				
工期	令和 ５年 ９月 １５日から 令和 ６年 ７月 ３１日まで				
契約金額	26,251,500 円 （うち取引に係る消費税額等 2,386,500 円）				
工事場所	堺市堺区甲斐町西ほか				
工事概要	設計業務委託工 一式 現地調査工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和 ７年 ３月 ２６日
工期	令和 ５年 ９月 １５日から 令和 ７年 ９月 ３０日まで
契約金額 (変更後)	26,251,500 円 （うち取引に係る消費税額等 2,386,500 円）
変更理由	下水管改築工事の計画に当たり、既設下水管内にある所管不明の横断管について地下埋設物管理者の調査及び協議を行った結果、追加の試掘調査が必要となり、今後、地下埋設物管理者との協議、及び設計への協議内容の反映に不測の日数を要するため工期延期するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5052000139	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	石津処理区ほか下水管布設実施設計業務（５－１）				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区谷町６丁目４番３号			
	氏名	株式会社日建技術コンサルタント 代表取締役社長 山口 武志			
契約日	令和 ５年１０月２０日				
工期	令和 ５年１０月２０日から 令和 ７年 ３月２２日まで				
契約金額	16,418,600 円 （うち取引に係る消費税額等 1,492,600 円）				
工事場所	堺市西区浜寺船尾町西５丁ほか５か所				
工事概要	（西区浜寺船尾町西５丁、山田３丁、菱木４丁ほか、南区豊田、美原区多治井、中区福田） 設計業務委託工 一式 試験掘工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 ７年 ３月 １ 日
工期	令和 ５年１０月２０日から 令和 ７年 ９月 ３ 日まで
契約金額 (変更後)	16,418,600 円 （うち取引に係る消費税額等 1,492,600 円）
変更理由	<p>① 狭隘箇所マンホールポンプを設計するに当たり、施工方法の検討 ② 下水道施設（制御盤）の設置箇所について、地元との協議 ③ 設計箇所が四ツ池遺跡の範囲内となるため、施工方法及び試掘方法について、文化財課との協議</p> <p>以上の事情により、工期延長を行うものである。</p>

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号	5052000151	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件 名	今池処理区ほか下水管布設実施設計業務（５－２）				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市港区弁天１丁目２番１－９００			
	氏名	三井共同建設コンサルタント株式会社 関西支社 支社長 竹内 克			
契 約 日	令和 ５年１１月２１日				
工 期	令和 ５年１１月２１日から 令和 ７年 ３月２２日まで				
契 約 金 額	27,207,400 円 （うち取引に係る消費税額等 2,473,400 円）				
工 事 場 所	堺市東区西野ほか２か所				
工 事 概 要	（東区西野ほか、西区浜寺船尾町東１丁、津久野町３丁） 設計業務委託工 一式 試験掘工 一式				
工 事 担 当 課	下水道建設課				
備 考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 ７年 ３月 １ 日				
工 期	令和 ５年１１月２１日から 令和 ７年 ９月 ３０日まで				
契 約 金 額 (変 更 後)	27,207,400 円 （うち取引に係る消費税額等 2,473,400 円）				
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ① 建設局道路計画課が実施中の道路事業との連携及び調整 ② ①に伴い、建設局道路計画課が計画する電線共同溝との離隔距離の協議 ③ 建設局道路計画課が行う道路工事と、本実施設計業務にて計画する下水工事との施工手順の検討に係る協議 ④ 錯綜する既設埋没物の存在が判明したことによる、民間事業者との協議 <p>上記の事由により、工期延長を行うものである。</p>				

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5052000174	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	泉北処理区下水管布設実施設計業務（5-2）				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市西区江戸堀1丁目10番8号 パシフィックマークス肥後橋3階			
	氏名	株式会社中央設計技術研究所 関西事務所 所長 橋本 一樹			
契約日	令和 6年 2月 21日				
工期	令和 6年 2月 21日から 令和 7年 3月 22日まで				
契約金額	38,953,200 円 （うち取引に係る消費税額等 3,541,200 円）				
工事場所	堺市南区野々井ほか2か所				
工事概要	(南区野々井ほか、片蔵、西区山田3丁) 設計業務委託工 一式 試験掘工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 7年 3月 13日
工期	令和 6年 2月 21日から 令和 7年 9月 30日まで
契約金額 (変更後)	38,953,200 円 （うち取引に係る消費税額等 3,541,200 円）
変更理由	本設計業務について、推進工における河床横断を検討するに当たり、河川管理者との協議に時間を要するため、工期を延期するもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5052000178	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	浜寺下水ポンプ場ほか土木施設耐震補強工事実施設計業務				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市淀川区西中島6丁目9-20 新大阪GHビル 301号室			
	氏名	株式会社エフウォーターマネジメント 大阪事務所 所長 山時 隆治			
契約日	令和 6年 3月 21日				
工期	令和 6年 3月 21日から 令和 6年 9月 30日まで				
契約金額	40,430,500円 (うち取引に係る消費税額等 3,675,500円)				
工事場所	堺市西区浜寺諏訪森町西3丁303番地1ほか1か所 (西区浜寺諏訪森町西3丁303番地1、石津西町22番地) 耐震実施設計業務 一式				
工事概要					
工事担当課	下水道施設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 7年 3月 19日
工期	令和 6年 3月 21日から 令和 7年 10月 31日まで
契約金額 (変更後)	40,430,500円 (うち取引に係る消費税額等 3,675,500円)
変更理由	<p>本件業務について、受注者から、同社の責めに帰すべき事由により、履行期限である令和7年3月21日までに業務を完了させることができず、令和7年10月31日まで業務の履行期間を延長してほしい旨の申出等があった。契約解除及び再発注をした場合、経費の増加や業者決定に時間を要することで事業スケジュールに影響を与えることが想定されるため、履行期間を令和7年10月31日まで延長を行うもの。</p> <p>ただし、本件業務の内容のうち、石津水再生センターに係る部分については、特に喫緊のものであるため、令和7年4月30日までに完成させることとすべく、変更を行うもの。</p>

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5061000023	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	北花田町ほか下水管改築工事（6-21）				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区辻之237番地			
	氏名	常陽建設株式会社 代表取締役 松本 晋治			
契約日	令和 6年 6月 26日				
工期	令和 6年 6月 26日から 令和 7年 3月 18日まで				
契約金額	328,883,500 円 （うち取引に係る消費税額等 29,898,500 円）				
工事場所	堺市北区北花田町ほか				
工事概要	区間距離 L = 1,780.60m 管きよ更生工φ300mm l = 505.85m 管きよ更生工φ400mm l = 263.23m 管きよ更生工φ450mm l = 218.73m 管きよ更生工φ500mm l = 91.24m 管きよ更生工φ600mm l = 219.42m 管きよ更生工φ700mm l = 143.05m 管きよ更生工φ900mm l = 104.40m 管きよ更生工φ1500mm l = 174.21m マンホール設置工 雨水 2か所 附帯工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 7年 3月 13日
工期	令和 6年 6月 26日から 令和 7年 3月 18日まで
契約金額 (変更後)	360,751,600 円 （うち取引に係る消費税額等 32,795,600 円）
変更理由	① マンホール設置工が不要となったことによる減額 ② モルタル等の堆積物の存在が判明したため、施工前処理工の数量が増加したことによる増額 ③ 熱中症対策に資する現場管理費の補正による増額 ④ 国土交通省からの依頼に伴う諸経費動向調査を計上したことによる増額 ⑤ ①から④に掲げるもののほか、設計図書の施工条件と工事現場との不一致により、各設計数量を変更したことによる増減 以上の事由により、増額・減額の双方が生ずるも、増額幅の方が大きく、増額変更となる。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5061000048	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	北花田口町ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区浜寺船尾町西4丁539番地1			
	氏名	株式会社ユニオンテック 代表取締役 西原 健二			
契約日	令和 6年 6月14日				
工期	令和 6年 6月14日から 令和 7年 2月28日まで				
契約金額	95,353,500 円 (うち取引に係る消費税額等 8,668,500 円)				
工事場所	堺市堺区北花田口町ほか				
工事概要	配水管布設工 φ75-150 配水用ポリエチレン管 L=622.54m 配水管撤去工 φ75-200 L=629.51m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=1,219.2m レンタル仮配管布設・撤去工 φ100 L=7m 給水管接合替工 φ20-50 18か所 その他附帯工 一式 アスファルト舗装工 t=5cm A=135m ² アスファルト舗装工 t=15cm A=304m ² アスファルト舗装工(乗入部) t=5cm A=157m ² 透水性アスファルト舗装工 t=5cm A=771m ² 透水性インターロッキングブロック工 t=6cm A=76m ² 排水性アスファルト舗装工 t=5cm A=145m ² 切削オーバーレイ工(改質) t=5cm A=1,940m ² その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 7年 3月18日
工期	令和 6年 6月14日から 令和 7年 3月31日まで
契約金額 (変更後)	109,275,100 円 (うち取引に係る消費税額等 9,934,100 円)
変更理由	①一部施工区間において、路線バス事業者等との協議の結果、施工時間を昼間から夜間に変更する必要が生じたため、本工事、舗装工事等を増額する。 ②歩道施工区間において、視覚障害者用点字ブロックを即日復旧する必要が生じたため、材料費を増額する。 ③一部撤去区間において、既設埋設物が支障となり、撤去工を充填工に変更する必要が生じたため、既設管充填工を追加し土工事を増額する。 ④一部施工区間において、既設埋設物が支障となり、曲管の追加が必要となったため、材料費等を増額する。 ⑤一部施工区間において、道路管理者との協議の結果、舗装本復旧範囲の追加が必要となったため、舗装工等を増額する。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5061000066	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札																																												
件名	東浅香山町ほか下水管改築工事（6-21）																																																
契約の相手方	住所	大阪府堺市東区日置荘原寺町407番地1																																															
	氏名	株式会社国府 代表取締役 三ヶ崎 達也																																															
契約日	令和 6年 7月 29日																																																
工期	令和 6年 7月 29日から 令和 7年 3月 18日まで																																																
契約金額	233,065,800 円 （うち取引に係る消費税額等 21,187,800 円）																																																
工事場所	堺市北区東浅香山町ほか																																																
工事概要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">区間距離</td> <td style="width: 5%;">L</td> <td style="width: 5%;">=</td> <td style="width: 10%;">1,461.22m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工φ300mm</td> <td>l</td> <td>=</td> <td>882.04m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工φ350mm</td> <td>l</td> <td>=</td> <td>68.97m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工φ400mm</td> <td>l</td> <td>=</td> <td>118.71m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工φ450mm</td> <td>l</td> <td>=</td> <td>62.46m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工φ600mm</td> <td>l</td> <td>=</td> <td>58.26m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工φ800mm</td> <td>l</td> <td>=</td> <td>89.43m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工φ1100mm</td> <td>l</td> <td>=</td> <td>39.17m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工φ1200mm</td> <td>l</td> <td>=</td> <td>72.62m</td> </tr> <tr> <td>管布設替え工φ300mm リブ付硬質塩化ビニル管</td> <td>l</td> <td>=</td> <td>1.74m</td> </tr> <tr> <td>マンホール設置工 附帯工</td> <td></td> <td></td> <td>12か所 一式</td> </tr> </table>					区間距離	L	=	1,461.22m	管きよ更生工φ300mm	l	=	882.04m	管きよ更生工φ350mm	l	=	68.97m	管きよ更生工φ400mm	l	=	118.71m	管きよ更生工φ450mm	l	=	62.46m	管きよ更生工φ600mm	l	=	58.26m	管きよ更生工φ800mm	l	=	89.43m	管きよ更生工φ1100mm	l	=	39.17m	管きよ更生工φ1200mm	l	=	72.62m	管布設替え工φ300mm リブ付硬質塩化ビニル管	l	=	1.74m	マンホール設置工 附帯工			12か所 一式
区間距離	L	=	1,461.22m																																														
管きよ更生工φ300mm	l	=	882.04m																																														
管きよ更生工φ350mm	l	=	68.97m																																														
管きよ更生工φ400mm	l	=	118.71m																																														
管きよ更生工φ450mm	l	=	62.46m																																														
管きよ更生工φ600mm	l	=	58.26m																																														
管きよ更生工φ800mm	l	=	89.43m																																														
管きよ更生工φ1100mm	l	=	39.17m																																														
管きよ更生工φ1200mm	l	=	72.62m																																														
管布設替え工φ300mm リブ付硬質塩化ビニル管	l	=	1.74m																																														
マンホール設置工 附帯工			12か所 一式																																														
工事担当課	下水道建設課																																																
備考																																																	

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 7年 3月 12日				
工期	令和 6年 7月 29日から 令和 7年 3月 18日まで				
契約金額 (変更後)	234,311,242 円 （うち取引に係る消費税額等 21,301,022 円）				
変更理由	<p>① 割り込み人孔が不要となったことによる減額 ② 小口径管において、モルタル等の堆積物の存在が判明したため、施工前処理工が増加したことによる増額 ③ 大口径管において、施工数量等を変更したことによる増減 ④ 埋設人孔の蓋・受枠交換を追加したことによる増額 ⑤ 本復旧箇所において、クラックや継ぎ目の存在が判明したため、本復旧面積が増加したことによる増額 ⑥ 諸経費動向調査費としての増額</p> <p>以上の事由により、増額・減額の双方が生ずるも、減額幅の方が大きく減額変更となる。</p>				

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5061000083	工事種別	機械器具設置工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	新家町ほかマンホールポンプ設備更新工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区南花田町36番地1			
	氏名	株式会社味起央 代表取締役 池田 利子			
契約日	令和 6年10月 2日				
工期	令和 6年10月 2日から 令和 7年 3月18日まで				
契約金額	74,855,000 円 (うち取引に係る消費税額等 6,805,000 円)				
工事場所	堺市中区新家町ほか4か所				
工事概要	(中区新家町、田園、陶器北、東区北野田、北区東浅香山町1丁) マンホールポンプ機械設備更新工事 5か所 マンホールポンプ電気設備更新工事 5か所				
工事担当課	下水道保全課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 7年 3月14日
工期	令和 6年10月 2日から 令和 7年 3月18日まで
契約金額 (変更後)	76,068,300 円 (うち取引に係る消費税額等 6,915,300 円)
変更理由	当該路線において、マンホールポンプ圧送管更新工事のため、護岸コンクリートを取壊したところ、河川護岸壁の腹起し用溝形鋼およびタイロッドが確認された。河川管理者に確認したところ、腹起し用溝形鋼及びタイロッドは護岸矢板の強度を保つ上で重要なものであるため、撤去不可とのこと。そのため、設計時での配管構成では施工できなくなり、支障物を避けて埋設するには配管の材料構成を変更し、布設する必要が出てきたため、材料変更に伴う増額となる。上記理由により、増額変更とする。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5061000100	工事種別	機械器具設置工事	入札契約方式	随意契約
件名	泉北水再生センター 2系反応槽水中攪拌機修理工事				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市住之江区南港北1丁目7番89号			
	氏名	カナデビア株式会社 取締役社長 桑原 道			
契約日	令和 6年 8月 2日				
工期	令和 6年 8月 2日から 令和 7年 3月17日まで				
契約金額	29,700,000 円 (うち取引に係る消費税額等 2,700,000 円)				
工事場所	堺市中区八田西町1丁2番1号				
工事概要	水中攪拌機の分解整備 5台				
工事担当課	三宝水再生センター				
備考	予定価格 33,110,000円(税抜き) 設置業者であり、既存の設備と密接不可分な工事であるため 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号				

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 7年 3月 3日
工期	令和 6年 8月 2日から 令和 7年 3月17日まで
契約金額 (変更後)	31,495,200 円 (うち取引に係る消費税額等 2,863,200 円)
変更理由	2系反応槽の整備の過程において、各攪拌機を分解したところ、摩耗が大きく修理が必要なものが複数判明した。 ① No. 1-9水中攪拌機の低速軸 →溶射補修の追加 ② No. 2-1水中攪拌機のフランジシリンダ →研磨加工の追加 以上の事由により、増額変更を行うものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5061000107	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	阿弥ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区平井157			
	氏名	株式会社土商 代表取締役 稲本 強			
契約日	令和 6年 7月25日				
工期	令和 6年 7月25日から 令和 7年 2月28日まで				
契約金額	67,189,100 円 (うち取引に係る消費税額等 6,108,100 円)				
工事場所	堺市美原区阿弥ほか				
工事概要	配水管布設工 φ50-150 配水用ポリエチレン管 L=560.4m 配水管布設工 φ25 ポリエチレン2層管 L=1m 配水管撤去工 φ50-200 L=524.67m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=1,584m 給水管接合替工 φ20-50 28か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 7年 3月24日
工期	令和 6年 7月25日から 令和 7年 3月31日まで
契約金額 (変更後)	69,375,900 円 (うち取引に係る消費税額等 6,306,900 円)
変更理由	①一部施工区間において、所轄警察署との道路規制に関する協議の結果、車両通行止めによる施工となり交通誘導警備員を追加する必要が生じたため、安全費を増額する。 ②他道路占用者との協議の結果、試掘工を追加する必要が生じたため、積上準備費を増額する。 ③試掘工の結果、他占用物との離隔を確保するため、配水管の布設位置を変更する必要が生じたため、土工費を増額する。 ④土地所有者との協議の結果、給水管接合替工の施工方法を変更する必要が生じたため、材料費等を減額する。 以上①～④から、増額と減額が生じるが、増額が大きいため増額変更を行う。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5061000150	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	山田ほか下水管布設工事(6-1)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区中村町223-1			
	氏名	株式会社阪商 代表取締役 下畑 真也			
契約日	令和6年9月18日				
工期	令和6年9月18日から 令和7年3月18日まで				
契約金額	76,887,800円 (うち取引に係る消費税額等 6,989,800円)				
工事場所	堺市西区山田ほか1か所				
工事概要	(西区山田、東区草尾) 区間距離 L = 320.800m 管布設工φ200mm リブ付硬質塩化ビニル管 l = 296.950m 管推進工φ400mm 鋼管(硬質塩化ビニル管φ200) l = 10.500m マンホール設置工 汚水 16か所 樹設置工 汚水樹 26か所 立坑工 一式 地盤改良工 一式 附帯工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和7年3月13日
工期	令和6年9月18日から 令和7年6月30日まで
契約金額 (変更後)	76,887,800円 (うち取引に係る消費税額等 6,989,800円)
変更理由	① 管布設工事の過程において、残置された水路(鉄筋コンクリート構造物)の存在が判明した。 ② ①の事由に加え、他の既設埋没物も近接しており、水路を避けての布設が不可能なことが判明したため、縦断的に水路を撤去する必要が生じた。 以上の事情により、工期を3ヵ月延期するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5061000151	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	浜寺昭和町2丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区福田442-2			
	氏名	株式会社シンセイ設備 代表取締役 石川 正成			
契約日	令和6年9月18日				
工期	令和6年9月18日から 令和7年3月18日まで				
契約金額	60,496,700円 (うち取引に係る消費税額等 5,499,700円)				
工事場所	堺市西区浜寺昭和町2丁ほか2か所				
工事概要	(西区浜寺昭和町2丁、浜寺昭和町1丁、浜寺諏訪森町東3丁) 配水管布設工 φ150 ダクタイル鑄鉄管 L=37.99m 配水管布設工 φ75-100 配水用ポリエチレン管 L=406.18m 配水管撤去工 φ100-150 L=436.21m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=854m 給水管接合替工 φ20-40 55か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和7年3月5日
工期	令和6年9月18日から 令和7年3月18日まで
契約金額 (変更後)	61,179,800円 (うち取引に係る消費税額等 5,561,800円)
変更理由	施工条件の変更の結果、つぎのとおり事情の変更が生じた。 ①現地調査の結果、一部開発区域において、本工事着手前に給水管が新設されていることが判明し、仮配管接合替工を追加することにより、増額変更するもの。 ②現地調査の結果、一部既設管理設位置において、竣工図書の誤謬があり、調査区域の適用範囲に基づき、家屋調査を2件追加及び1件削除するため、増額変更するもの。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5061000167	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	大美野94番地ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市南区美木多上2755-35			
	氏名	合同会社海玄 代表社員 黒田 理江			
契約日	令和6年9月18日				
工期	令和6年9月18日から 令和7年3月31日まで				
契約金額	23,652,200円 (うち取引に係る消費税額等 2,150,200円)				
工事場所	堺市東区大美野地内				
工事概要	配水管布設工 φ100-300 ダクタイル鋳鉄管 L=130.22m 配水管撤去工 φ50-100 L=437.67m 給水管接合替工 φ20-30 11か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道保全課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和7年3月24日
工期	令和6年9月18日から 令和7年3月31日まで
契約金額 (変更後)	24,235,200円 (うち取引に係る消費税額等 2,203,200円)
変更理由	住宅の新築及び地域住民との協議の結果、給水管接合替の施工方法及び箇所数を変更することにより、工事費が増額する。 他埋設管が支障となるため、使用する材料を変更することにより、工事費が増額する。 既設配水管が支障となるため、撤去することにより、工事費が増額する。 雨水管が支障となるため、撤去及び現状復旧することにより、工事費が増額する。 既設配水管と連絡するため、使用する材料を変更することにより、工事費が増額する。 既設配水管が設計より深くに埋設されていたため、分水栓を閉止する際、深く掘削することにより工事費が増額する。 以上から、工事費の増額に至るため、増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5061000171	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	西野ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区大浜中町2丁1番25号			
	氏名	真弓興業株式会社 代表取締役社長 笠井 美喜			
契約日	令和 6年 9月19日				
工期	令和 6年 9月19日から 令和 7年 4月30日まで				
契約金額	80,339,600 円 (うち取引に係る消費税額等 7,303,600 円)				
工事場所	堺市東区西野ほか				
工事概要	配水管布設工 φ50-150 配水用ポリエチレン管 L=367.26m 配水管布設工 φ75-200 ダクタイル鋳鉄管 L=55.06m 配水管撤去工 φ50-200 L=430.83m 仮配管布設工 φ50 L=28m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=842m 給水管接合替工 φ20-75 30か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 7年 3月11日
工期	令和 6年 9月19日から 令和 7年 7月31日まで
契約金額 (変更後)	80,339,600 円 (うち取引に係る消費税額等 7,303,600 円)
変更理由	一部施工区間において、現場着手前に近隣の住民との調整や所轄警察署との協議の結果、当該施工区間の車両の通行に必要な一方通行規制の解除が必要となり、この協議等に時間を要することが判明したため工期延期を行うものです。 (当初) 令和6年9月19日から令和7年4月30日 (変更) 令和6年9月19日から令和7年7月31日

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5061000181	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	八田西町2丁ほか下水管布設工事(6-1)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区鳳中町10丁10-3			
	氏名	有限会社太陽土木 代表取締役 山野 実			
契約日	令和6年9月19日				
工期	令和6年9月19日から 令和7年3月18日まで				
契約金額	28,473,500円 (うち取引に係る消費税額等 2,588,500円)				
工事場所	堺市中区八田西町2丁ほか1か所				
工事概要	(中区八田西町2丁、北区北花田町2丁) 区間距離 L = 106.35m 管布設工φ200mm リブ付硬質塩化ビニル管 l = 102.82m マンホール設置工 汚水 4か所 柵設置工 汚水柵 2か所 附帯工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和7年3月14日
工期	令和6年9月19日から 令和7年4月30日まで
契約金額 (変更後)	28,473,500円 (うち取引に係る消費税額等 2,588,500円)
変更理由	① 施工する路線の同一線上において、施工時期が重なる民間事業者の工事があり、道路の占有する箇所が近接することが判明したため、同時期での施工が限定的(試掘のみ)となった。 ② ①の事情により、民間事業者の工事完了後に本着工(R7.1以降)となったことによる工期延長 ③ 施工箇所において、近接する工事(民家のリフォーム)があり、施工業者の車両の通行があることから、協議を行ったことによる工期延長 以上の事由により、工期延長を行うものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5061000190	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	太井ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市美原区太井461-19			
	氏名	株式会社谷文建設 代表取締役 谷口 哉広			
契約日	令和 6年10月29日				
工期	令和 6年10月29日から 令和 7年 3月18日まで				
契約金額	45,474,000 円 (うち取引に係る消費税額等 4,134,000 円)				
工事場所	堺市美原区太井ほか1か所				
工事概要	(美原区太井ほか、今井) アスファルト舗装工 t = 5 cm A = 48 m ² アスファルト舗装工 t = 9 cm A = 62 m ² アスファルト舗装工 t = 10 cm A = 814 m ² アスファルト舗装工 (改質) t = 20 cm A = 201 m ² 排水性アスファルト舗装工 t = 20 cm A = 473 m ² 排水性アスファルト舗装工 (排水層) t = 20 cm A = 31 m ² 透水性アスファルト舗装工 t = 5 cm A = 1,008 m ² アスファルト舗装工 (乗入部) t = 5 cm A = 129 m ² アスファルト舗装工 (乗入部) t = 10 cm A = 68 m ² アスファルト舗装工 (乗入部) t = 15 cm A = 115 m ² その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 7年 3月11日
工期	令和 6年10月29日から 令和 7年 3月18日まで
契約金額 (変更後)	45,127,500 円 (うち取引に係る消費税額等 4,102,500 円)
変更理由	次のとおり事情の変更等が生じた。 ①道路管理者との立会及び受注者の設計照査により、当初設計の施工範囲との相違が判明した。道路管理者から、配水管布設工事の施工範囲に合わせて復旧する旨と、一部舗装構成及び乗入部構造変更の旨の指示があり、舗装面積及び附帯工数量の増減が生じた。 ②施工範囲に商業施設等が多く立地し、早期の工事完了が必要であることを踏まえ、受注者から、各種ブロック設置の均しコンクリートの使用材料の変更について協議申出があり、当該協議の結果、使用材料の変更による附帯工費の減額が生じた。 以上から、増額と減額が生じるが、総額で工事費の減額に至るため、減額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5061000201	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	深井中町配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区大浜中町2丁1番25号			
	氏名	真弓興業株式会社 代表取締役社長 笠井 美喜			
契約日	令和 6年10月23日				
工期	令和 6年10月23日から 令和 7年 3月18日まで				
契約金額	39,494,400 円 (うち取引に係る消費税額等 3,590,400 円)				
工事場所	堺市中区深井中町地内				
工事概要	配水管布設工 $\phi 100$ 配水用ポリエチレン管 L=239.79m $\phi 30$ ポリエチレン2層管 L=11m 配水管撤去工 $\phi 30-100$ L=250.79m 給水管接合替工 $\phi 20$ 44か所 仮配管布設・撤去工 $\phi 50$ L=562m その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 7年 3月 7日
工期	令和 6年10月23日から 令和 7年 3月18日まで
契約金額 (変更後)	39,915,700 円 (うち取引に係る消費税額等 3,628,700 円)
変更理由	施工条件の変更の結果、次のとおり事情の変更が生じた。 ①一部布設区間において、本管布設位置が官民境界から離れていたことにより、舗装版切断工を片切から両切に変更したため、増額変更する。 ②他占有者との現地立会の結果、試掘を追加したため、増額変更する。 ③給水接合替工において、現地状況及び住民との調整により、一部使用材料を変更したため、増額変更する。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5061000227	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	太井549番地ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区寺地町西3丁1-10			
	氏名	株式会社萬勝 代表取締役 毛穴 勝巳			
契約日	令和6年11月28日				
工期	令和6年11月28日から 令和7年3月18日まで				
契約金額	10,083,700円 (うち取引に係る消費税額等 916,700円)				
工事場所	堺市美原区太井549番地ほか				
工事概要	アスファルト舗装工 $t = 5\text{cm}$ $A = 1,472\text{m}^2$ アスファルト舗装工 $t = 10\text{cm}$ $A = 33\text{m}^2$ アスファルト舗装工(改質) $t = 20\text{cm}$ $A = 18\text{m}^2$ その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和7年3月7日
工期	令和6年11月28日から 令和7年3月18日まで
契約金額 (変更後)	9,493,000円 (うち取引に係る消費税額等 863,000円)
変更理由	受注者からの設計照査により配水管布設工事跡の施工範囲が、本工事当初設計範囲と相違することが判明した。 その結果、市道部(市道太井21号線ほか)の起点部、終点部の位置に変更が生じた。 このことについて、道路管理者と立会を行った結果、配水管布設工事の施工範囲に合わせて復旧するように指示された。 以上から、施工面積が減少し舗装工費の減額に至るため、減額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5061000228	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	新家町ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市東区高松493-1			
	氏名	庭之助 代表者 上農 真之			
契約日	令和 6年11月19日				
工期	令和 6年11月19日から 令和 7年 3月18日まで				
契約金額	16,374,600 円 (うち取引に係る消費税額等 1,488,600 円)				
工事場所	堺市中区新家町ほか				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 2, 7 0 4 m 2 アスファルト舗装工 t = 9 c m A = 7 m 2 アスファルト舗装工 (改質) t = 1 5 c m A = 8 m 2 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 7年 3月11日
工期	令和 6年11月19日から 令和 7年 3月18日まで
契約金額 (変更後)	15,340,600 円 (うち取引に係る消費税額等 1,394,600 円)
変更理由	受注者からの設計照査により、大阪ガスとの協定締結を行った範囲及び配水管布設工事跡範囲が、当初設計範囲と相違することが判明した。 その結果、市道部(市道：中百舌鳥福田狭山線)、私道部の起点部、終点部の位置に変更があったため、施工面積及び附帯工数量の増減が生じた。 このことについて、道路管理者と立会を行った結果、当該範囲までを復旧するように指示された。 以上から、増額と減額が生じるが、総額で工事費の減額に至るため、減額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5062000119	工事種別	地質調査業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	泉北処理区ほか地質調査業務(6-1)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市美原区阿弥107番地2			
	氏名	株式会社奈良地質 美原営業所 所長 森 勝重			
契約日	令和6年7月22日				
工期	令和6年7月22日から 令和7年3月18日まで				
契約金額	12,623,600円 (うち取引に係る消費税額等 1,147,600円)				
工事場所	堺市南区野々井ほか4か所				
工事概要	(南区野々井、赤坂台5丁、堺区戎島町5丁、北波止町、中区福田) 一般調査業務 一式 解析等調査業務 一式 試験掘工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和7年3月13日				
工期	令和6年7月22日から 令和7年3月18日まで				
契約金額 (変更後)	11,394,900円 (うち取引に係る消費税額等 1,035,900円)				
変更理由	ボーリング調査工を実施したところ、当初想定していた土層と調査箇所の土層が異なっていたため、実際の土層に合わせた数量の変更およびそれらに伴った室内土質試験の数量を変更するため、減額変更するものです。				