

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5061000181	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		八田西町2丁ほか下水管布設工事（6－1）				
契約の 相手方	住 所	大阪府堺市西区鳳中町10丁10－3				
	氏 名	有限会社太陽土木 代表取締役 山野 実				
契 約 日		令和 6年 9月19日				
工 期		令和 6年 9月19日から 令和 7年 3月18日まで				
契 約 金 額		28,473,500 円 （うち取引に係る消費税額等 2,588,500 円）				
工 事 場 所		堺市中区八田西町2丁ほか1か所				
工 事 概 要		（中区八田西町2丁、北区北花田町2丁） 区間距離 L = 106.35m 管布設工φ200mm リブ付硬質塩化ビニル管 l = 102.82m マンホール設置工 汚水 4か所 柵設置工 汚水柵 2か所 附帯工 一式				
工 事 担 当 課		下水道建設課				
備 考						

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 7年 4月24日
工 期	令和 6年 9月19日から 令和 7年 4月30日まで
契 約 金 額 (変 更 後)	27,584,700 円 (うち取引に係る消費税額等 2,507,700 円)
変 更 理 由	① 道路管理者との協議の結果、当初、想定していた(センターラインの)中心線を超え、舗装復旧工を行ったことによる増額 ② 布設工の過程において、近接する水路の底版コンクリートが崩れる可能性があることから、水路の一部を撤去・復元したことによる増額 ③ L型側溝の復元箇所について、昼間、車両が出入りするため、生コンクリートから超速硬セメント(ジェットコンクリート)に変更し、養生に掛かる時間を短縮したことにより、使用材料の変更による増額、夜間加算費の減少(生コンクリートを早朝に積載する必要が無くなったため)による減額以上、増・減の双方が生ずるところ、減額幅の方が大きく、減額変更となる。