

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000302	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	草尾ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区堀上緑町3丁7番20号			
	氏名	株式会社マツモト 代表取締役 松元 茜			
契約日	令和 6年 2月20日				
工期	令和 6年 2月20日から 令和 6年 9月30日まで				
契約金額	26,936,800 円 (うち取引に係る消費税額等 2,448,800 円)				
工事場所	堺市東区草尾ほか				
工事概要	配水管布設工 φ 50-150 配水用ポリエチレン管 L=291.61m 配水管撤去工 φ 100-150 L=291.61m 仮配管布設・撤去工 φ 50 L=554.6m 給水管接合替工 φ 20-50 14か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第4回)

変更契約日	令和 7年 5月26日
工期	令和 6年 2月20日から 令和 7年 5月30日まで
契約金額 (変更後)	31,680,132 円 (うち取引に係る消費税額等 2,880,012 円)
変更理由	<p>施工条件の変更の結果、次のとおり事情の変更が生じた。</p> <p>①既設管撤去工において、当初設計よりも既設管の土被りが浅いことが判明し、土工断面を変更することに伴い、土工事費が減額となる。</p> <p>②近隣住民との調整の結果、一部の給水管接合替材料を変更することに伴い、材料費、管工事費及び土工事費が減額となる。</p> <p>以上から、工事費が減額に至るため、減額変更するものである。</p>

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5061000035	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	鳳西町3丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市南区小代600番地			
	氏名	正興建設株式会社 代表取締役 樋矢 清孝			
契約日	令和6年6月24日				
工期	令和6年6月24日から 令和7年3月18日まで				
契約金額	94,798,000円 (うち取引に係る消費税額等 8,618,000円)				
工事場所	堺市西区鳳西町3丁ほか				
工事概要	配水管布設工 φ75-150 配水用ポリエチレン管 L=861.75m 配水管布設工 φ40 ポリエチレン2層管 L=8m 配水管撤去工 φ40-150 L=869.75m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=1,908m 給水管接合替工 φ20-40 78か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和7年5月28日
工期	令和6年6月24日から 令和7年5月30日まで
契約金額 (変更後)	98,439,000円 (うち取引に係る消費税額等 8,949,000円)
変更理由	①現地調査の結果、既設管の埋設位置が当初設計と異なっていることが判明し、舗装切断工を片切から両切に変更する必要が生じたため、土工事費の増額となる。 ②現地調査の結果、残置された地下埋設物が施工の支障となることが判明し、その詳細位置を確認する必要が生じたため、試掘工費の増額となる。 ③土地所有者との協議の結果、給水管接合替方法を変更する必要が生じたため、給水管工事の材料費等の減額となる。 以上、増額と減額の双方が生ずるが、増額の方が大きく、増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5061000129	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	土塔町ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区榎葉38番地4			
	氏名	株式会社ジンユウ 代表取締役 谷山 道夫			
契約日	令和6年9月24日				
工期	令和6年9月24日から 令和8年1月30日まで				
契約金額	252,340,000円 (うち取引に係る消費税額等 22,940,000円)				
工事場所	堺市中区土塔町ほか				
工事概要	配水管布設工 φ75-300 ダクティル鋳鉄管 L=1,074.24m φ50 配水用ポリエチレン管 L=32.18m φ50 ポリエチレン2層管 L=0.5m 配水管撤去工 φ50-400 L=1,120.18m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=497m レンタル仮配管布設・撤去工 φ200 L=1,039m 給水管接合替工 φ20-50 108か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和7年5月1日
工期	令和6年9月24日から 令和8年1月30日まで
契約金額 (変更後)	252,448,900円 (うち取引に係る消費税額等 22,949,900円)
変更理由	施工条件の変更の結果、次のとおり事情の変更が生じた。 ①当初設計以降に工事範囲内の公共基準点が1つ亡失しており、公共基準点保全作業（施工前/施工後）が1か所減少したため、減額変更する。 ②当初設計以降に、家屋調査対象家屋のうち1件について解体されていることが判明し、家屋調査対象が1件減少したため、減額変更する。 ③他埋設占有者との協議の結果、本市の配水管と他の埋設物とが近接しているおそれがあることが判明し、試掘を3か所追加したため、増額変更する。 以上、増額変更と減額変更が生じるが、総額で工事費の増額に至るため、増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5061000132	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	出島バイパス線供用ほか工事(6-1)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区深阪5丁13-7			
	氏名	株式会社ティ・ケイシステム 代表取締役 山中 圭			
契約日	令和6年8月26日				
工期	令和6年8月26日から 令和7年5月31日まで				
契約金額	78,427,800円 (うち取引に係る消費税額等 7,129,800円)				
工事場所	堺市堺区戎島町ほか				
工事概要	貯留用施設撤去工 一式 落差マンホール設置工 合流 1か所 立坑工 一式 地盤改良工 一式 附帯工 一式 出島バイパス仮設ポンプ機械設備撤去工 1か所 出島バイパス線供用に伴う電気設備撤去工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和7年5月27日
工期	令和6年8月26日から 令和7年5月31日まで
契約金額 (変更後)	78,199,000円 (うち取引に係る消費税額等 7,109,000円)
変更理由	①出島バイパスにおいて、既設合流管からの合流水の流入等に係る調整機能を果たす貯留施設について当初は撤去する予定であったところ、他工事案件における作業への影響等を踏まえ、残置することとなった。このことから、当該施設の撤去が不要となったことによる減額が生ずる。 ②試掘の結果、埋設管の埋設位置が当初の想定よりも深く、推進工を進めるに当たっての支障となることから、立坑の深さをより深くすることによる増額が生ずる。 以上①及び②により、増額、減額の双方が生ずるところ、減額幅の方が大きく、減額変更に至るものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5061000150	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	山田ほか下水管布設工事(6-1)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区中村町223-1			
	氏名	株式会社阪商 代表取締役 下畑 真也			
契約日	令和6年9月18日				
工期	令和6年9月18日から 令和7年3月18日まで				
契約金額	76,887,800円 (うち取引に係る消費税額等 6,989,800円)				
工事場所	堺市西区山田ほか1か所				
工事概要	(西区山田、東区草尾) 区間距離 L = 320.800m 管布設工φ200mm リブ付硬質塩化ビニル管 l = 296.950m 管推進工φ400mm 鋼管(硬質塩化ビニル管φ200) l = 10.500m マンホール設置工 汚水 16か所 樹設置工 汚水樹 26か所 立坑工 一式 地盤改良工 一式 附帯工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和7年5月30日
工期	令和6年9月18日から 令和7年6月30日まで
契約金額 (変更後)	77,983,400円 (うち取引に係る消費税額等 7,089,400円)
変更理由	① 管布設の過程において、当初の想定にはなかった用途廃止済みの水路(鉄筋コンクリート構造物)の存在が判明したため、構造物撤去を追加したことによる増額 ② 管布設の区間において、個人宅からの排水管(既設取付管)が近接していることが判明したため、布設管の埋設位置をより深くする必要が生じた結果、機械掘削工の範囲(土量)が増加したことによる増額 ③ U型側溝、植栽の撤去が不要となり、家屋・井戸調査箇所が減少したことによる減額 ④ 施工の過程において撤去した公共基準点を復元したことによる増額 以上、増・減の双方が生ずるところ、増額幅の方が大きく、増額変更となる。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5061000164	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	美木多上ほか下水管布設工事(6-1)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区山田3丁1064-5-1F			
	氏名	株式会社米商 代表取締役 松本 進吾			
契約日	令和6年9月20日				
工期	令和6年9月20日から 令和7年9月30日まで				
契約金額	66,535,700円 (うち取引に係る消費税額等 6,048,700円)				
工事場所	堺市南区美木多上ほか3か所				
工事概要	(南区美木多上ほか、東区野尻町、北区金岡町、美原区平尾) 区間距離 L=254.54m 管布設工φ200mm リブ付硬質塩化ビニル管 1=189.22m 管布設工φ75mm ポリエチレン管 1=54.29m マンホール設置工 汚水 17か所 樹設置工 汚水樹 2か所 立坑工 一式 附帯工 一式 水道管移設工 一式 機械設備工 一式 電気設備工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和7年5月26日
工期	令和6年9月20日から 令和7年9月30日まで
契約金額 (変更後)	66,815,100円 (うち取引に係る消費税額等 6,074,100円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・美原区平尾地区においてマンホールポンプを設置するに当たり、当初の立坑設置予定位置が民間事業者の敷地内に所在する建物と近接していることから、受注者及び当該民間事業者と協議を行った結果、立坑設置位置の変更に至った。 ・立坑設置に係る機械掘削作業に当たり、当該建物から出ている電気配線が支障とならないかを確認する必要が生じ、試験掘工を行ったことにより、増額変更となる。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5061000199	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	平岡町配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区浜寺船尾町西2丁162番地3			
	氏名	株式会社辰巳水道 代表取締役 辰巳 博史			
契約日	令和 6年10月28日				
工期	令和 6年10月28日から 令和 7年 2月28日まで				
契約金額	11,050,600 円 (うち取引に係る消費税額等 1,004,600 円)				
工事場所	堺市西区平岡町地内				
工事概要	配水管布設工 φ300 ダクティル鉄管 L=19.19m 配水管撤去工 φ300 L=23.59m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=1m 水管橋架設工 φ300 ダクティル鉄管 L=3.5m アスファルト舗装工 t=9cm A=66m ² アスファルト舗装工 t=5cm A=13m ² その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 7年 5月21日
工期	令和 6年10月28日から 令和 7年 5月30日まで
契約金額 (変更後)	11,419,100 円 (うち取引に係る消費税額等 1,038,100 円)
変更理由	① 大阪ガスネットワーク(株)の施工前現地立会において、ガス管近接箇所の試掘指示があり、試掘を追加したため、試掘工に係る増額が生じた。 ② 水管橋端部における配水管の埋設位置変更により、道路上で浅埋設となる配水管の破損防止のための防護コンクリートを追加したため、土工事費の増額が生じた。 ③ ①及び②に伴い、工事日数が増となり交通誘導警備員が増となったため、安全費の増額が生じた。 ④ 道路管理者との立会により、本工事における配水管布設の施工範囲に合わせて舗装本復旧する旨の指示があり、舗装種別が変更となったため、舗装工事費の増額が生じた。 以上から、工事費の増額に至るため、増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5061000205	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	原山台1丁ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市南区豊田335			
	氏名	株式会社明伸建設 代表取締役 宮里 吉一			
契約日	令和 6年10月30日				
工期	令和 6年10月30日から 令和 7年 5月30日まで				
契約金額	67,520,200 円 (うち取引に係る消費税額等 6,138,200 円)				
工事場所	堺市南区原山台1丁ほか				
工事概要	インターロッキングブロック工 (乗入部) t = 8 + 5 cm A = 4 m ² アスファルト舗装工 t = 5 cm A = 218 m ² アスファルト舗装工 t = 10 cm A = 5,272 m ² 透水性アスファルト舗装工 t = 5 cm A = 2,137 m ² アスファルト舗装工 (乗入部) t = 5 cm A = 17 m ² アスファルト舗装工 (乗入部) t = 10 cm A = 25 m ² その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 7年 5月27日
工期	令和 6年10月30日から 令和 7年 5月30日まで
契約金額 (変更後)	67,788,600 円 (うち取引に係る消費税額等 6,162,600 円)
変更理由	工事の施工の結果、次のとおり事情の変更等が生じた。 道路管理者との立会等により、当初設計において想定していた施工範囲との相違が判明した。道路管理者から、配水管布設工事の施工範囲に合わせて復旧する旨の指示があり、舗装面積及び附帯工数量の増減が生じ、舗装工事費及び附帯工事費の増額となった。 以上から、工事費の増額に至るため、増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5061000262	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	野々井配水管ほか撤去工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市南区美木多上2755-35			
	氏名	合同会社海玄 代表社員 黒田 理江			
契約日	令和 6年12月25日				
工期	令和 6年12月25日から 令和 7年 5月30日まで				
契約金額	11,872,300 円 (うち取引に係る消費税額等 1,079,300 円)				
工事場所	堺市南区野々井ほか1か所				
工事概要	(南区野々井、稲葉1丁) 配水管撤去工 φ25-300 L=165.6m その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 7年 5月 9日
工期	令和 6年12月25日から 令和 7年 6月30日まで
契約金額 (変更後)	11,872,300 円 (うち取引に係る消費税額等 1,079,300 円)
変更理由	地元との調整の結果を踏まえ、現場着手時期を当初の想定よりも遅らせた影響により、工期を延期するもの (当初) 令和6年12月25日から令和7年5月30日まで (変更) 令和6年12月25日から令和7年6月30日まで