

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5041000278	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		古川汚水バイパス線下水管布設工事（４－１）				
契約の 相手方	住 所	大阪府堺市堺区甲斐町東４丁２番２０号				
	氏 名	株式会社五大コーポレーション 代表取締役 丸橋 宣夫				
契 約 日		令和 ５年 ２月１６日				
工 期		令和 ５年 ２月１６日から 令和 ７年 ３月１８日まで				
契 約 金 額		545,050,000 円 （うち取引に係る消費税額等 49,550,000 円）				
工 事 場 所		堺市堺区神南辺町ほか				
工 事 概 要		区間距離 L = 7 2 6 . 0 8 8 m 管推進工φ1060mmレジンコンクリート管 l = 7 1 7 . 5 3 8 m 管推進工φ900mm鋼管（強化プラスチック複合管φ700mm） l = 4 . 6 4 0 m マンホール設置工 合流 3か所 立坑工 一式 地盤改良工 一式 附帯工 一式				
工 事 担 当 課		下水道建設課				
備 考						

(変更契約第5回)

変更契約日	令和 ７年 ６月１１日
工 期	令和 ５年 ２月１６日から 令和 ７年 ６月３０日まで
契 約 金 額 (変 更 後)	756,966,100 円 （うち取引に係る消費税額等 68,815,100 円）
変 更 理 由	① 舗装復旧の過程における道路管理者及び公園管理者との協議の結果、当初の想定と比較して舗装復旧面積が増加したこと並びにこれに伴うコンクリートブロック撤去・復旧工及び歩車道境界ブロック撤去・復旧工の増加による増額 ② 公園管理者との協議において、景観の改善のため植樹復元に係る本数を当初の想定よりも減らす旨の申出があったことを踏まえての植栽復旧に係る減額 以上のとおり、増額と減額との双方が生ずるところ、増額幅の方が大きく、増額変更となる。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5041000278	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		古川汚水バイパス線下水管布設工事（４－１）				
契約の 相手方	住所	大阪府堺市堺区甲斐町東４丁２番２０号				
	氏名	株式会社五大コーポレーション 代表取締役 丸橋 宣夫				
契 約 日		令和 ５年 ２月１６日				
工 期		令和 ５年 ２月１６日から 令和 ７年 ３月１８日まで				
契 約 金 額		545,050,000 円 （うち取引に係る消費税額等 49,550,000 円）				
工 事 場 所		堺市堺区神南辺町ほか				
工 事 概 要		区間距離 L＝726.088m 管推進工φ1060mmレジンコンクリート管 l＝717.538m 管推進工φ900mm鋼管（強化プラスチック複合管φ700mm） l＝4.640m マンホール設置工 合流 3か所 立坑工 一式 地盤改良工 一式 附帯工 一式				
工 事 担 当 課		下水道建設課				
備 考						

(変更契約第6回)

変更契約日	令和 ７年 ６月２７日
工 期	令和 ５年 ２月１６日から 令和 ７年 ６月３０日まで
契 約 金 額 (変 更 後)	764,355,900 円 （うち取引に係る消費税額等 69,486,900 円）
変 更 理 由	特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が著しく不相当となるため、工事請負契約書第２５条第２項に規定する単品スライド条項を適用し、契約を変更するもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5052000122	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件 名		石津処理区ほか下水管改築実施設計業務（５－２１）				
契約の 相手方	住 所	大阪府大阪市中央区淡路町３丁目１番９号				
	氏 名	日本シビックコンサルタント株式会社 大阪支店 支店長 長尾 進				
契 約 日		令和 ５ 年 ９ 月 １ ９ 日				
工 期		令和 ５ 年 ９ 月 １ ９ 日 から 令和 ６ 年 ７ 月 ３ １ 日まで				
契 約 金 額		23,238,600 円 （うち取引に係る消費税額等 2,112,600 円）				
工 事 場 所		堺市西区浜寺昭和町ほか５か所				
工 事 概 要		（西区浜寺昭和町、浜寺石津町中、浜寺諏訪森町西、浜寺諏訪森町中、浜寺諏訪森町東、浜寺公園町） 設計業務委託工 一式 現地調査工 一式				
工 事 担 当 課		下水道建設課				
備 考						

(変更契約第4回)

変更契約日	令和 ７ 年 ６ 月 ２ ７ 日
工 期	令和 ５ 年 ９ 月 １ ９ 日 から 令和 ７ 年 ９ 月 ３ ０ 日まで
契 約 金 額 (変 更 後)	24,277,000 円 （うち取引に係る消費税額等 2,207,000 円）
変 更 理 由	既設管の老朽化状況等を踏まえ、管更生工法の施工可否を検討したところ、管更生工法の設計延長が減少し、布設替工法の設計延長が増加した。 減額・増額の双方が生ずるも、減額幅の方が大きいことから、減額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5061000076	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		浜寺船尾町西ほか配水管布設工事				
契約の 相手方	住所	大阪府堺市西区浜寺船尾町西4丁539番地1				
	氏名	株式会社ユニオンテック 代表取締役 西原 健二				
契 約 日		令和 6 年 7 月 2 6 日				
工 期		令和 6 年 7 月 2 6 日 から 令和 8 年 3 月 1 8 日 まで				
契 約 金 額		229,956,100 円 （うち取引に係る消費税額等 20,905,100 円）				
工 事 場 所		堺市西区浜寺船尾町西ほか2か所				
工 事 概 要		（西区浜寺船尾町西、浜寺諏訪森町東、浜寺元町） 配水管布設工 φ50－150 配水用ポリエチレン管 L＝2, 160.49m 配水管布設工 φ30－40 ポリエチレン二層管 L＝10m 配水管撤去工 φ30－200 L＝2, 177.25m 仮配管布設・撤去工 φ25－50 L＝4, 685m 給水管接合替工 φ20－50 262か所 その他附帯工 一式				
工 事 担 当 課		水道建設課				
備 考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 7 年 6 月 5 日
工 期	令和 6 年 7 月 2 6 日 から 令和 8 年 3 月 1 8 日 まで
契 約 金 額 (変 更 後)	231,124,300 円 (うち取引に係る消費税額等 21,011,300 円)
変 更 理 由	施工条件の変更の結果、次のとおり変更が生じた。 ①大阪ガスネットワーク(株)の施工前現地立会において、既設配水管とガス管との近接箇所について試掘の指示があり、試掘を追加したため、試掘工に係る増額が生じた。 ②新築住宅及び配水管連絡に係る給水管への接合替が追加となったため、給水管工事に係る増額が生じた。 ③配水管連絡箇所において、既設配水管の布設深さが当初設計と異なり使用材料が変更となったため、材料費の減額が生じた。 以上から、増額と減額の双方が生ずるが、総額で工事費の増額に至るため、増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5061000102	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		三原台 4 丁ほか配水管布設工事				
契約の 相手方	住 所	大阪府堺市西区浜寺船尾町西 4 丁 5 5 1 - 5				
	氏 名	恒和建設株式会社 代表取締役 下原口 恒弘				
契 約 日		令和 6 年 8 月 2 0 日				
工 期		令和 6 年 8 月 2 0 日 から 令和 8 年 2 月 2 7 日まで				
契 約 金 額		222, 126, 300 円 （うち取引に係る消費税額等 20, 193, 300 円）				
工 事 場 所		堺市南区三原台 4 丁ほか				
工 事 概 要		配水管布設工 φ 5 0 - 1 5 0 配水用ポリエチレン管 L = 2, 4 8 7. 4 m 配水管撤去工 φ 5 0 - 1 5 0 L = 2, 7 3 7. 6 m 仮配管布設・撤去工 φ 5 0 L = 4, 5 9 0. 5 m 給水管接合替工 φ 2 0 - 4 0 1 9 4 か所 その他附帯工 一式				
工 事 担 当 課		水道建設課				
備 考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 7 年 6 月 1 1 日
工 期	令和 6 年 8 月 2 0 日 から 令和 8 年 2 月 2 7 日まで
契 約 金 額 (変 更 後)	223, 588, 200 円 (うち取引に係る消費税額等 20, 326, 200 円)
変 更 理 由	①他占有者との協議の結果、本市配水管と他の埋設物とが近接しているおそれがあることが判明し、試掘工を追加する必要性が生じたため、積上準備費が増額となる。 ②本市配水管と他占有者埋設管との離隔確保のための配水管布設位置の変更に伴い、舗装版切断工を片切から両切に変更する必要性が生じたため、土工事費が増額となる。 ③施工の支障となる埋設物を避ける目的で曲管の使用を追加する必要性が生じたため、材料費が増額となる。 ④試掘工の結果、特殊割押輪の設置について一部不要となることが判明したため、材料費が減額となる。 以上、増額と減額の双方が生ずるが、総額で工事費の増額に至るため、増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5061000150	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		山田ほか下水管布設工事（６－１）				
契約の 相手方	住 所	大阪府堺市北区中村町２２３－１				
	氏 名	株式会社阪商 代表取締役 下畑 真也				
契 約 日		令和 ６年 ９月１８日				
工 期		令和 ６年 ９月１８日から 令和 ７年 ３月１８日まで				
契 約 金 額		76,887,800 円 （うち取引に係る消費税額等 6,989,800 円）				
工 事 場 所		堺市西区山田ほか１か所				
工 事 概 要		（西区山田、東区草尾） 区間距離 L = 320.800m 管布設工φ200mm リブ付硬質塩化ビニル管 l = 296.950m 管推進工φ400mm 鋼管（硬質塩化ビニル管φ200） l = 10.500m マンホール設置工 汚水 16か所 枡設置工 汚水枡 26か所 立坑工 一式 地盤改良工 一式 附帯工 一式				
工 事 担 当 課		下水道建設課				
備 考						

(変更契約第3回)

変更契約日	令和 ７年 ６月１１日
工 期	令和 ６年 ９月１８日から 令和 ７年 ６月３０日まで
契 約 金 額 (変 更 後)	78,842,115 円 （うち取引に係る消費税額等 7,167,465 円）
変 更 理 由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第２５条第３項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約を変更するもの。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5061000150	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		山田ほか下水管布設工事（６－１）				
契約の 相手方	住 所	大阪府堺市北区中村町２２３－１				
	氏 名	株式会社阪商 代表取締役 下畑 真也				
契 約 日		令和 ６年 ９月１８日				
工 期		令和 ６年 ９月１８日から 令和 ７年 ３月１８日まで				
契 約 金 額		76,887,800 円 （うち取引に係る消費税額等 6,989,800 円）				
工 事 場 所		堺市西区山田ほか１か所				
工 事 概 要		（西区山田、東区草尾） 区間距離 L = 320.800m 管布設工φ200mm リブ付硬質塩化ビニル管 l = 296.950m 管推進工φ400mm 鋼管（硬質塩化ビニル管φ200） l = 10.500m マンホール設置工 汚水 16か所 枺設置工 汚水枺 26か所 立坑工 一式 地盤改良工 一式 附帯工 一式				
工 事 担 当 課		下水道建設課				
備 考						

(変更契約第4回)

変更契約日	令和 ７年 ６月２５日
工 期	令和 ６年 ９月１８日から 令和 ７年 ６月３０日まで
契 約 金 額 (変 更 後)	75,081,215 円 （うち取引に係る消費税額等 6,825,565 円）
変 更 理 由	①草尾工区にて、L型街渠と地先境界ブロックを撤去せずに施工が可能であると判断した。L型街渠撤去復旧工・地先境界ブロック撤去復旧工それぞれ数量が0となり、減額となる。 ②山田２工区、草尾工区にて、既設雨水管を撤去せずに、本管布設・取付管布設が完了した。よって、既設雨水管撤去復旧工の数量が0となり、減額となる。 ③山田１工区、２工区において、道路管理者との面積立会により、舗装本復旧の舗装構成と区画線の長さに変更となった。結果、設計数量に変更が生じ、増額となる。 その他、設計図書の施工条件と工事現場の不一致について、増額・減額の双方が生ずるも、減額幅の方が大きく、減額変更となる。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5061000162	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		上之ほか下水管布設工事（６－１）				
契約の 相手方	住 所	大阪府堺市中区福田１４６番地２				
	氏 名	株式会社勝紀建設 代表取締役 小林 勝治				
契 約 日		令和 ６ 年 ９ 月 ２ ０ 日				
工 期		令和 ６ 年 ９ 月 ２ ０ 日 から 令和 ７ 年 ６ 月 ３ ０ 日 まで				
契 約 金 額		67,067,000 円 （うち取引に係る消費税額等 6,097,000 円）				
工 事 場 所		堺市中区上之ほか１か所				
工 事 概 要		（中区上之、陶器北） 区間距離 L = 2 2 8 . 4 0 0 m 管布設工φ 6 0 0 mm 硬質塩化ビニル管 1 = 6 2 . 7 5 0 m 管布設工φ 4 5 0 mm リブ付硬質塩化ビニル管 1 = 3 . 7 0 0 m 管布設工φ 2 0 0 mm 硬質塩化ビニル管 1 = 4 1 . 9 5 0 m 管布設工φ 5 0 0 mm 硬質塩化ビニル管 1 = 4 3 . 7 5 0 m 管布設工φ 3 5 0 mm リブ付硬質塩化ビニル管 1 = 5 2 . 2 7 0 m 管布設工φ 3 0 0 mm 硬質塩化ビニル管 1 = 8 . 5 0 0 m マンホール設置工 雨水 1 3 か所 マンホール設置工 汚水 1 か所 立坑工 一式 地盤改良工 一式 附帯工 一式 水道管移設工 一式				
工 事 担 当 課		下水道建設課				
備 考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 ７ 年 ６ 月 ２ ７ 日
工 期	令和 ６ 年 ９ 月 ２ ０ 日 から 令和 ７ 年 ８ 月 ３ １ 日 まで
契 約 金 額 (変 更 後)	67,067,000 円 （うち取引に係る消費税額等 6,097,000 円）
変 更 理 由	埋設事業者との下水管布設に伴う埋設管移設の協議・調整に時間を要したため、工期延期を行うものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5061000164	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		美木多上ほか下水管布設工事（６－１）				
契約の 相手方	住 所	大阪府堺市西区山田 3 丁 1 0 6 4－5－1 F				
	氏 名	株式会社米商 代表取締役 松本 進吾				
契 約 日		令和 6 年 9 月 2 0 日				
工 期		令和 6 年 9 月 2 0 日 から 令和 7 年 9 月 3 0 日 まで				
契 約 金 額		66,535,700 円 （うち取引に係る消費税額等 6,048,700 円）				
工 事 場 所		堺市南区美木多上ほか 3 か所				
工 事 概 要		（南区美木多上ほか、東区野尻町、北区金岡町、美原区平尾） 区間距離 L＝2 5 4．5 4 m 管布設工φ 2 0 0 mm リブ付硬質塩化ビニル管 l＝1 8 9．2 2 m 管布設工φ 7 5 mm ポリエチレン管 l＝5 4．2 9 m マンホール設置工 汚水 1 7 か所 枡設置工 汚水枡 2 か所 立坑工 一式 附帯工 一式 水道管移設工 一式 機械設備工 一式 電気設備工 一式				
工 事 担 当 課		下水道建設課				
備 考						

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 ７ 年 ６ 月 ２ ３ 日
工 期	令和 ６ 年 ９ 月 ２ ０ 日 から 令和 ７ 年 ９ 月 ３ ０ 日 まで
契 約 金 額 (変 更 後)	67,795,970 円 （うち取引に係る消費税額等 6,163,270 円）
変 更 理 由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約を変更するもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5061000254	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		御池台 1 丁ほか舗装道路本復旧工事				
契約の 相手方	住 所	大阪府堺市東区石原町 2 丁 4 0 番				
	氏 名	大地建設興業株式会社 代表取締役 横田 もりお				
契 約 日		令和 6 年 1 2 月 2 5 日				
工 期		令和 6 年 1 2 月 2 5 日 から 令和 7 年 6 月 3 0 日 まで				
契 約 金 額		61,768,300 円 （うち取引に係る消費税額等 5,615,300 円）				
工 事 場 所		堺市南区御池台 1 丁ほか 1 か所				
工 事 概 要		（南区御池台 1 丁ほか、庭代台 1 丁） アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 1 2, 0 0 8 m 2 アスファルト舗装工 t = 1 0 c m A = 5 8 m 2 アスファルト舗装工（乗入部） t = 5 c m A = 2 4 m 2 透水性アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 1 4 m 2 その他附帯工 一式				
工 事 担 当 課		水道建設課				
備 考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 7年 6月13日
工 期	令和 6年12月25日から 令和 7年 6月30日まで
契 約 金 額 (変 更 後)	60,486,800 円 (うち取引に係る消費税額等 5,498,800 円)
変 更 理 由	①道路管理者との立会等により、当初設計において想定していた施工範囲との相違が判明したところ、道路管理者から、本件工事に先行して施工済みの配水管布設工事の施工範囲に合わせて復旧する旨の指示があり、舗装面積が減少し、舗装工事費の減額となる。 ②歩道部におけるアスファルト舗装の種類について、道路管理者からの指示により変更する必要が生じ、舗装工事費の減額となる。 ③所轄警察署との協議の結果、一部の施工箇所における交通規制の方法を変更したことで、当該施工箇所における道路中央部の舗装版切断が不要となり、附帯工事費の減額となる。 以上から、工事費の減額に至るため、減額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5061000262	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		野々井配水管ほか撤去工事				
契約の 相手方	住 所	大阪府堺市南区美木多上 2 7 5 5－3 5				
	氏 名	合同会社海玄 代表社員 黒田 理江				
契 約 日		令和 6 年 1 2 月 2 5 日				
工 期		令和 6 年 1 2 月 2 5 日 から 令和 7 年 5 月 3 0 日まで				
契 約 金 額		11,872,300 円 （うち取引に係る消費税額等 1,079,300 円）				
工 事 場 所		堺市南区野々井ほか 1 か所				
工 事 概 要		(南区野々井、稲葉 1 丁) 配水管撤去工 φ 2 5－3 0 0 L＝1 6 5．6 m その他附帯工 一式				
工 事 担 当 課		水道建設課				
備 考						

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 7 年 6 月 2 3 日
工 期	令和 6 年 1 2 月 2 5 日 から 令和 7 年 6 月 3 0 日まで
契 約 金 額 (変 更 後)	12,996,500 円 (うち取引に係る消費税額等 1,181,500 円)
変 更 理 由	① 旧減圧弁室撤去工において、当該減圧弁の築造時に設置されたものと推定されるH鋼杭が残留されていることが判明し、道路管理者からの指示によりこれを撤去する必要が生じたため、土工事費及び安全費を増額する。 ② 栓設置部において、既設管の埋設深さが当初設計より深いことが判明し、本工事の施工に当たって矢板を設置する必要が生じたため、土工事費を増額する。 ③ 既設排水栓について、現場状況を踏まえ、当初の設計においては想定していなかった補修弁積替を行うこととなったため、材料費、管工事費、土工事費及び安全費を増額する。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5061000264	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		三原台 1 丁配水管布設工事				
契約の 相手方	住所	大阪府堺市西区堀上緑町 3 丁 7 番 2 0 号				
	氏名	株式会社マツモト 代表取締役 松元 茜				
契 約 日		令和 7 年 1 月 9 日				
工 期		令和 7 年 1 月 9 日 から 令和 7 年 6 月 3 0 日 まで				
契 約 金 額		26,217,400 円 （うち取引に係る消費税額等 2,383,400 円）				
工 事 場 所		堺市南区三原台 1 丁地内				
工 事 概 要		配水管布設工φ 1 5 0 − 3 0 0ダクタイル鋳鉄管L = 3 5 . 5 5 m 配水管撤去工φ 1 5 0 − 3 0 0L = 3 8 . 9 7 m 仮配管布設・撤去工φ 5 0L = 1 m レンタル仮配管布設・撤去工φ 1 0 0 − 2 0 0L = 7 0 . 7 m アスファルト舗装工t = 1 0 c m A = 2 9 0 m 2 アスファルト舗装工t = 5 c m A = 4 1 m 2 透水性アスファルト舗装工t = 5 c m A = 6 3 m 2 その他附帯工一式				
工 事 担 当 課		水道建設課				
備 考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 7 年 6 月 2 5 日
工 期	令和 7 年 1 月 9 日から 令和 7 年 7 月 3 1 日まで
契 約 金 額 (変 更 後)	26,217,400 円 (うち取引に係る消費税額等 2,383,400 円)
変 更 理 由	関係工事との調整の結果、本工事を一時中断する必要が生じた影響により、下記のとおり工期を延期するもの (当初)令和7年1月9日から令和7年6月30日まで (変更)令和7年1月9日から令和7年7月31日まで

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5061000269	工事種別	塗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		観音寺橋水管橋 P C B 含有塗膜除去ほか工事				
契約の 相手方	住 所	大阪府堺市中区深井水池町 3 1 5 4 番地				
	氏 名	泉宏建設株式会社 代表取締役 藤田 隆生				
契 約 日		令和 7 年 1 月 7 日				
工 期		令和 7 年 1 月 7 日 から 令和 7 年 6 月 3 0 日 まで				
契 約 金 額		26,317,500 円 （うち取引に係る消費税額等 2,392,500 円）				
工 事 場 所		堺市南区豊田ほか 1 か所				
工 事 概 要		(南区豊田、西区菱木 2 丁) P C B 塗膜撤去工 一式 水管橋撤去工 φ 2 0 0 (P C B 塗膜含有) L = 2 4 . 0 m 配水管撤去工 φ 1 0 0 - 2 0 0 L = 3 . 5 m 水管橋塗装工 一式 その他附帯工 一式				
工 事 担 当 課		水道建設課				
備 考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 7 年 6 月 9 日
工 期	令和 7 年 1 月 7 日から 令和 7 年 6 月 3 0 日まで
契 約 金 額 (変 更 後)	28,246,625 円 (うち取引に係る消費税額等 2,567,875 円)
変 更 理 由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約を変更するもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5061000269	工事種別	塗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		観音寺橋水管橋P C B 含有塗膜除去ほか工事				
契約の 相手方	住 所	大阪府堺市中区深井水池町 3 1 5 4 番地				
	氏 名	泉宏建設株式会社 代表取締役 藤田 隆生				
契 約 日		令和 7 年 1 月 7 日				
工 期		令和 7 年 1 月 7 日 から 令和 7 年 6 月 3 0 日 まで				
契 約 金 額		26,317,500 円 （うち取引に係る消費税額等 2,392,500 円）				
工 事 場 所		堺市南区豊田ほか 1 か所				
工 事 概 要		(南区豊田、西区菱木 2 丁) P C B 塗膜撤去工 一式 水管橋撤去工 φ 2 0 0 (P C B 塗膜含有) L = 2 4 . 0 m 配水管撤去工 φ 1 0 0 - 2 0 0 L = 3 . 5 m 水管橋塗装工 一式 その他附帯工 一式				
工 事 担 当 課		水道建設課				
備 考						

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 7 年 6 月 2 4 日
工 期	令和 7 年 1 月 7 日から 令和 7 年 6 月 3 0 日まで
契 約 金 額 (変 更 後)	28,516,125 円 (うち取引に係る消費税額等 2,592,375 円)
変 更 理 由	観音寺橋左岸部の水道管撤去工事及び舗装工事について、当初設計においては昼間施工を想定していたが、当該工事箇所隣接する地元企業の大型車両が頻繁に通行することに加え、当該工事箇所における昼間の交通量が想定より多いことが判明した。地元企業と調整した結果、安全性を考慮し夜間施工とすることにより工事費の増額となり、増額変更するもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5061000284	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		鳳西町2丁舗装道路本復旧工事				
契約の 相手方	住所	大阪府堺市西区鳳中町10丁8番地5				
	氏名	株式会社鶴土木興業 代表取締役 木下 弘				
契 約 日		令和 7 年 3 月 3 日				
工 期		令和 7 年 3 月 3 日から 令和 7 年 8 月 2 9 日まで				
契 約 金 額		45,942,600 円 (うち取引に係る消費税額等 4,176,600 円)				
工 事 場 所		堺市西区鳳西町2丁地内				
工 事 概 要		アスファルト舗装工 t = 1 0 c m A = 6 6 m 2 アスファルト舗装工 t = 8 c m A = 7 5 7 m 2 アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 6 , 8 5 8 m 2 アスファルト舗装工 (乗入部) t = 5 c m A = 1 1 m 2 アスファルト舗装工 (乗入部) t = 1 0 c m A = 1 6 m 2 透水性アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 4 0 3 m 2 その他附帯工 一式				
工 事 担 当 課		水道建設課				
備 考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 7 年 6 月 3 日
工 期	令和 7 年 3 月 3 日から 令和 7 年 8 月 2 9 日まで
契 約 金 額 (変 更 後)	47,053,600 円 (うち取引に係る消費税額等 4,277,600 円)
変 更 理 由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5061000287	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		高倉台2丁舗装道路本復旧工事				
契約の 相手方	住所	大阪府堺市堺区海山町4丁164-56				
	氏名	吉村道路株式会社 代表取締役 吉村 崇				
契 約 日		令和 7 年 3 月 4 日				
工 期		令和 7 年 3 月 4 日 から 令和 7 年 8 月 2 9 日 まで				
契 約 金 額		49,894,900 円 （うち取引に係る消費税額等 4,535,900 円）				
工 事 場 所		堺市南区高倉台2丁地内				
工 事 概 要		アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 8, 6 3 0 m 2 アスファルト舗装工（乗入部） t = 5 c m A = 3 2 m 2 透水性アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 2 7 3 m 2 その他附帯工 一式				
工 事 担 当 課		水道建設課				
備 考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 7 年 6 月 6 日
工 期	令和 7 年 3 月 4 日から 令和 7 年 8 月 2 9 日まで
契 約 金 額 (変 更 後)	51,196,200 円 (うち取引に係る消費税額等 4,654,200 円)
変 更 理 由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5061000295	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		土師町 5 丁ほか配水管布設工事				
契約の 相手方	住 所	大阪府堺市北区百舌鳥陵南町 1 丁 1 9 0				
	氏 名	株式会社古川組 代表取締役 古川 博				
契 約 日		令和 7 年 3 月 2 7 日				
工 期		令和 7 年 3 月 2 7 日 から 令和 8 年 2 月 2 7 日 まで				
契 約 金 額		106, 420, 600 円 （うち取引に係る消費税額等 9, 674, 600 円）				
工 事 場 所		堺市中区土師町 5 丁ほか				
工 事 概 要		配水管布設工 φ 5 0－1 0 0 配水用ポリエチレン管 L＝8 6 2． 0 9 m 配水管撤去工 φ 7 5－1 5 0 L＝8 6 2． 0 9 m 仮配管布設・撤去工 φ 5 0 L＝1， 7 5 0 m 給水管接合替工 φ 2 0－4 0 2 0 2 か所 その他附帯工 一式				
工 事 担 当 課		水道建設課				
備 考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 7年 6月20日
工 期	令和 7年 3月27日から 令和 8年 2月27日まで
契 約 金 額 (変 更 後)	110,665,500 円 (うち取引に係る消費税額等 10,060,500 円)
変 更 理 由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5061000305	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		浜寺昭和町 2 丁ほか舗装道路本復旧工事				
契約の 相手方	住 所	大阪府堺市北区百舌鳥梅町 3 丁 1 5 番 7 号				
	氏 名	株式会社日本装工 代表取締役 中葉 昭弘				
契 約 日		令和 7 年 3 月 2 4 日				
工 期		令和 7 年 3 月 2 4 日 から 令和 7 年 7 月 3 1 日まで				
契 約 金 額		15, 426, 400 円 （うち取引に係る消費税額等 1, 402, 400 円）				
工 事 場 所		堺市西区浜寺昭和町 2 丁ほか 2 か所				
工 事 概 要		（西区浜寺昭和町 2 丁、浜寺昭和町 1 丁、浜寺諏訪森町東 3 丁） アスファルト舗装工 t = 9 c m A = 1 9 3 m 2 アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 2, 2 5 4 m 2 その他附帯工 一式				
工 事 担 当 課		水道建設課				
備 考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 7 年 6 月 1 3 日
工 期	令和 7 年 3 月 2 4 日 から 令和 7 年 7 月 3 1 日まで
契 約 金 額 (変 更 後)	15,756,400 円 (うち取引に係る消費税額等 1,432,400 円)
変 更 理 由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和 7 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5061000312	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		大美野ほか舗装道路本復旧工事				
契約の 相手方	住 所	大阪府堺市北区長曾根町3 0 4 5 番地1 2 0 6 号室				
	氏 名	株式会社田嶋興業 代表取締役 田嶋 良行				
契 約 日		令和 7 年 4 月 1 日				
工 期		令和 7 年 4 月 1 日 から 令和 7 年 7 月 3 1 日 まで				
契 約 金 額		14,676,200 円 （うち取引に係る消費税額等 1,334,200 円）				
工 事 場 所		堺市東区大美野ほか				
工 事 概 要		アスファルト舗装工 t = 9 c m A = 2 4 m ² アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 2, 5 4 9 m ² その他附帯工 一式				
工 事 担 当 課		水道建設課				
備 考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 7 年 6 月 1 7 日
工 期	令和 7 年 4 月 1 日から 令和 7 年 7 月 3 1 日まで
契 約 金 額 (変 更 後)	14,990,800 円 (うち取引に係る消費税額等 1,362,800 円)
変 更 理 由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5061000313	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		阿弥ほか舗装道路本復旧工事				
契約の 相手方	住 所	大阪府堺市中区土塔町 3 1 0 4 - 2				
	氏 名	鎌田カンパニー株式会社 代表取締役 鎌田 公一				
契 約 日		令和 7 年 3 月 2 5 日				
工 期		令和 7 年 3 月 2 5 日 から 令和 7 年 7 月 3 1 日まで				
契 約 金 額		25,957,800 円 （うち取引に係る消費税額等 2,359,800 円）				
工 事 場 所		堺市美原区阿弥ほか 1 か所				
工 事 概 要		（美原区阿弥、東区北野田） アスファルト舗装工 t = 1 0 c m A = 1 , 8 5 8 m 2 アスファルト舗装工 t = 8 c m A = 4 4 4 m 2 アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 4 4 9 m 2 アスファルト舗装工（歩道部） t = 5 c m A = 9 m 2 その他附帯工 一式				
工 事 担 当 課		水道建設課				
備 考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 7 年 6 月 1 1 日
工 期	令和 7 年 3 月 2 5 日 から 令和 7 年 7 月 3 1 日まで
契 約 金 額 (変 更 後)	26,455,000 円 (うち取引に係る消費税額等 2,405,000 円)
変 更 理 由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5061000321	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		西野 1 9 1 番地ほか配水管布設工事				
契約の 相手方	住 所	大阪府堺市南区大庭寺 9 4 5 - 5				
	氏 名	株式会社コウセイ 代表取締役 永野 光世				
契 約 日		令和 7 年 3 月 2 4 日				
工 期		令和 7 年 3 月 2 4 日 から 令和 7 年 8 月 2 9 日 まで				
契 約 金 額		14, 553, 000 円 （うち取引に係る消費税額等 1, 323, 000 円）				
工 事 場 所		堺市東区西野ほか				
工 事 概 要		配水管布設工 φ 5 0 - 1 5 0 配水用ポリエチレン管 L = 1 4 2 . 1 3 m 仮配管布設・撤去工 φ 5 0 L = 1 m 仮配管撤去工 φ 5 0 L = 4 5 0 m 給水管接合替工 φ 2 0 - 4 0 9 か所 その他附帯工 一式				
工 事 担 当 課		水道保全課				
備 考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 7 年 6 月 1 9 日
工 期	令和 7 年 3 月 2 4 日 から 令和 7 年 8 月 2 9 日まで
契 約 金 額 (変 更 後)	15, 088, 700 円 (うち取引に係る消費税額等 1, 371, 700 円)
変 更 理 由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対応するために、「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5061000324	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		上配水管布設工事				
契約の 相手方	住 所	大阪府堺市中区平井 1 7 - 1				
	氏 名	株式会社牛谷工務店 代表取締役 牛谷 賢二				
契 約 日		令和 7 年 3 月 1 9 日				
工 期		令和 7 年 3 月 1 9 日 から 令和 7 年 8 月 2 9 日 まで				
契 約 金 額		4, 505, 600 円 （うち取引に係る消費税額等 409, 600 円）				
工 事 場 所		堺市西区上地内				
工 事 概 要		配水管布設工 φ 1 0 0 ダクティル 鑄鉄管 L = 1 4 . 6 5 m 仮配管撤去工 φ 5 0 L = 3 8 m その他附帯工 一式				
工 事 担 当 課		水道保全課				
備 考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 7 年 6 月 1 7 日
工 期	令和 7 年 3 月 1 9 日 から 令和 7 年 8 月 2 9 日まで
契 約 金 額 (変 更 後)	4, 528, 700 円 (うち取引に係る消費税額等 411, 700 円)
変 更 理 由	①掘削の結果、本工事の施工の支障となる雨水取付管を避ける目的で曲管の使用数量を追加する必要が生じたため、材料費、管工事費及び土工事費の増額となる。 ②掘削の結果、人孔を迂回する目的で布設する配水管の長さが、当初の想定より短くなることが判明し、直管の使用数量が減少するため、材料費、管工事費及び土工事費の減額となる。 以上、増額と減額の双方が生ずるが、増額の方が大きく、増額変更するものである。