

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

|            |     |                                                                                                                                   |      |             |        |        |
|------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------|--------|
| 契 約 番 号    |     | 5052000089                                                                                                                        | 工事種別 | 建設コンサルタント業務 | 入札契約方式 | 一般競争入札 |
| 件 名        |     | 石津水再生センター消毒設備ほか更新実施設計業務                                                                                                           |      |             |        |        |
| 契約の<br>相手方 | 住 所 | 大阪府大阪市中央区谷町6丁目4番3号                                                                                                                |      |             |        |        |
|            | 氏 名 | 株式会社日建技術コンサルタント<br>代表取締役社長 山口 武志                                                                                                  |      |             |        |        |
| 契 約 日      |     | 令和 5 年 7 月 1 8 日                                                                                                                  |      |             |        |        |
| 工 期        |     | 令和 5 年 7 月 1 8 日 から 令和 7 年 2 月 2 8 日 まで                                                                                           |      |             |        |        |
| 契 約 金 額    |     | 35,126,300 円 （うち取引に係る消費税額等 3,193,300 円）                                                                                           |      |             |        |        |
| 工 事 場 所    |     | 堺市西区石津西町2番地ほか1か所                                                                                                                  |      |             |        |        |
| 工 事 概 要    |     | （西区石津西町2番地、中区八田西町1丁2番1号）<br>消毒設備更新実施設計 一式<br>汚水ポンプ設備更新実施設計 一式<br>計装設備設置実施設計 一式<br>送水管布設実施設計 一式<br>照明設備更新実施設計 一式<br>アスベスト除去実施設計 一式 |      |             |        |        |
| 工 事 担 当 課  |     | 下水道施設課                                                                                                                            |      |             |        |        |
| 備 考        |     |                                                                                                                                   |      |             |        |        |

(変更契約第2回)

|                      |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 変更契約日                | 令和 7 年 8 月 2 6 日                                                                                                                                                                                                                           |
| 工 期                  | 令和 5 年 7 月 1 8 日 から 令和 8 年 3 月 1 8 日 まで                                                                                                                                                                                                    |
| 契 約 金 額<br>( 変 更 後 ) | 42,744,900 円 (うち取引に係る消費税額等 3,885,900 円)                                                                                                                                                                                                    |
| 変 更 理 由              | 本件業務において、将来建設予定の立坑へと送水するための送水管に係る実施設計を進めているところ、立坑建設に係る実施設計（本市発注の別業務。以下「立坑実施設計業務」という。）において立坑の構造変更が生じたことを踏まえ、送水管の布設ルート、送水管に設置する流量計、流量調整弁の維持管理のための流量計弁室に係る設計の見直しが必要となった。<br>このことから、当該見直しに係る種々の検討及び立坑実施設計業務との調整に時間を要することとなり、工期延期に係る変更を行うものである。 |

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

|            |        |                                                                                                                                                                               |      |        |        |        |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
| 契 約 番 号    |        | 5061000102                                                                                                                                                                    | 工事種別 | 水道施設工事 | 入札契約方式 | 一般競争入札 |
| 件 名        |        | 三原台 4 丁ほか配水管布設工事                                                                                                                                                              |      |        |        |        |
| 契約の<br>相手方 | 住<br>所 | 大阪府堺市西区浜寺船尾町西 4 丁 5 5 1 - 5                                                                                                                                                   |      |        |        |        |
|            | 氏<br>名 | 恒和建设株式会社<br>代表取締役 下原口 恒弘                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
| 契 約 日      |        | 令和 6 年 8 月 2 0 日                                                                                                                                                              |      |        |        |        |
| 工 期        |        | 令和 6 年 8 月 2 0 日 から 令和 8 年 2 月 2 7 日まで                                                                                                                                        |      |        |        |        |
| 契 約 金 額    |        | 222, 126, 300 円 （うち取引に係る消費税額等 20, 193, 300 円）                                                                                                                                 |      |        |        |        |
| 工 事 場 所    |        | 堺市南区三原台 4 丁ほか                                                                                                                                                                 |      |        |        |        |
| 工 事 概 要    |        | 配水管布設工 φ 5 0 - 1 5 0 配水用ポリエチレン管 L = 2, 4 8 7. 4 m<br>配水管撤去工 φ 5 0 - 1 5 0 L = 2, 7 3 7. 6 m<br>仮配管布設・撤去工 φ 5 0 L = 4, 5 9 0. 5 m<br>給水管接合替工 φ 2 0 - 4 0 1 9 4 か所<br>その他附帯工 一式 |      |        |        |        |
| 工 事 担 当 課  |        | 水道建設課                                                                                                                                                                         |      |        |        |        |
| 備 考        |        |                                                                                                                                                                               |      |        |        |        |

(変更契約第2回)

|                      |                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 変更契約日                | 令和 7 年 8 月 2 0 日                                                           |
| 工 期                  | 令和 6 年 8 月 2 0 日 から 令和 8 年 2 月 2 7 日まで                                     |
| 契 約 金 額<br>( 変 更 後 ) | 230, 280, 006 円 (うち取引に係る消費税額等 20, 934, 546 円)                              |
| 変 更 理 由              | 国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第 2 5 条第 3 項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約を変更するもの |

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

|            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |        |
|------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
| 契 約 番 号    |     | 5061000108                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 工事種別 | 水道施設工事 | 入札契約方式 | 一般競争入札 |
| 件 名        |     | 三宝町 3 丁ほか配水管布設工事                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |        |
| 契約の<br>相手方 | 住 所 | 大阪府堺市中区槇葉 3 8 番地 4                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |        |
|            | 氏 名 | 株式会社ジンユウ<br>代表取締役 谷山 道夫                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |        |
| 契 約 日      |     | 令和 6 年 8 月 2 6 日                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |        |
| 工 期        |     | 令和 6 年 8 月 2 6 日 から 令和 8 年 2 月 2 7 日まで                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        |        |
| 契 約 金 額    |     | 232, 100, 000 円 （うち取引に係る消費税額等 21, 100, 000 円）                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        |        |
| 工 事 場 所    |     | 堺市堺区三宝町 3 丁ほか 1 か所                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |        |
| 工 事 概 要    |     | <div>（堺区三宝町 3 丁ほか、南島町 2 丁ほか）</div> <div>配水管布設工 φ 5 0－1 5 0 配水用ポリエチレン管 L＝1, 1 6 2. 2 m</div> <div>配水管布設工 φ 1 0 0－3 0 0 ダクティル鑄鉄管 L＝9 1 6. 9 4 m</div> <div>配水管撤去工 φ 5 0－3 0 0 L＝2, 0 3 8. 2 9 m</div> <div>仮配管布設・撤去工 φ 5 0 L＝4, 5 1 1. 8 m</div> <div>給水管接合替工 φ 2 0－7 5 2 1 7 か所</div> <div>その他附帯工 一式</div> |      |        |        |        |
| 工 事 担 当 課  |     | 水道建設課                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |        |
| 備 考        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |        |

(変更契約第2回)

|                      |                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 変更契約日                | 令和 7 年 8 月 2 6 日                                                           |
| 工 期                  | 令和 6 年 8 月 2 6 日 から 令和 8 年 2 月 2 7 日まで                                     |
| 契 約 金 額<br>( 変 更 後 ) | 237, 235, 658 円 (うち取引に係る消費税額等 21, 566, 878 円)                              |
| 変 更 理 由              | 国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第 2 5 条第 3 項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約を変更するもの |

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

|            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |        |        |
|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|--------|
| 契 約 番 号    |     | 5061000116                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 工事種別 | 土木工事 | 入札契約方式 | 一般競争入札 |
| 件 名        |     | 宮山台下水管耐震化工事（６－２１）（詳細設計付）                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |        |        |
| 契約の<br>相手方 | 住 所 | 大阪府堺市堺区甲斐町東４丁２番２０号                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |        |        |
|            | 氏 名 | 五大・ウエスコ建設工事共同企業体 代表構成員 株式会社五大コーポレーション<br>代表取締役 丸橋 宣夫                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |        |        |
| 契 約 日      |     | 令和 ６年１０月 ３日                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |        |        |
| 工 期        |     | 令和 ６年１０月 ３日から 令和 ７年１２月２６日まで                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |        |        |
| 契 約 金 額    |     | 213,169,000 円 （うち取引に係る消費税額等 19,379,000 円）                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |        |        |
| 工 事 場 所    |     | 堺市南区宮山台地内                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |        |        |
| 工 事 概 要    |     | 【工事】<br>（概算数量）<br>区間距離 L＝2, 261. 19 m<br>管きよ更生工φ200mm l＝ 19. 07 m<br>管きよ更生工φ250mm l＝1, 303. 30 m<br>管きよ更生工φ300mm l＝ 620. 62 m<br>管きよ更生工φ350mm l＝ 75. 95 m<br>管きよ更生工φ400mm l＝ 66. 82 m<br>管きよ更生工φ450mm l＝ 65. 69 m<br>管きよ更生工φ500mm l＝ 27. 84 m<br><br>【業務】<br>（概算数量）<br>設計業務委託工<br>管更生工法（内径800mm未満） l＝ 2, 179 m |      |      |        |        |
| 工 事 担 当 課  |     | 下水道建設課                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |        |        |
| 備 考        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |        |        |

(変更契約第2回)

|                      |                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 変更契約日                | 令和 ７年 ８月１８日                                                               |
| 工 期                  | 令和 ６年１０月 ３日から 令和 ７年１２月２６日まで                                               |
| 契 約 金 額<br>（ 変 更 後 ） | 214,121,193 円 （うち取引に係る消費税額等 19,465,563 円）                                 |
| 変 更 理 由              | 国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第 25 条第 3 項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約を変更するもの |

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

|            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |        |        |
|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|--------|
| 契 約 番 号    |     | 5061000162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 工事種別 | 土木工事 | 入札契約方式 | 一般競争入札 |
| 件 名        |     | 上之ほか下水管布設工事（６－１）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |        |        |
| 契約の<br>相手方 | 住 所 | 大阪府堺市中区福田１４６番地２                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |        |        |
|            | 氏 名 | 株式会社勝紀建設<br>代表取締役 小林 勝治                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |        |        |
| 契 約 日      |     | 令和 ６ 年 ９ 月 ２ ０ 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |        |        |
| 工 期        |     | 令和 ６ 年 ９ 月 ２ ０ 日 から 令和 ７ 年 ６ 月 ３ ０ 日 まで                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |        |        |
| 契 約 金 額    |     | 67,067,000 円 （うち取引に係る消費税額等 6,097,000 円）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |        |        |
| 工 事 場 所    |     | 堺市中区上之ほか１か所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |        |        |
| 工 事 概 要    |     | <div>（中区上之、陶器北）</div> <div>区間距離 L＝228.400m</div> <div>管布設工φ600mm 硬質塩化ビニル管 1＝62.750m</div> <div>管布設工φ450mm リブ付硬質塩化ビニル管 1＝3.700m</div> <div>管布設工φ200mm 硬質塩化ビニル管 1＝41.950m</div> <div>管布設工φ500mm 硬質塩化ビニル管 1＝43.750m</div> <div>管布設工φ350mm リブ付硬質塩化ビニル管 1＝52.270m</div> <div>管布設工φ300mm 硬質塩化ビニル管 1＝8.500m</div> <div>マンホール設置工 雨水 13か所</div> <div>マンホール設置工 汚水 1か所</div> <div>立坑工 一式</div> <div>地盤改良工 一式</div> <div>附帯工 一式</div> <div>水道管移設工 一式</div> |      |      |        |        |
| 工 事 担 当 課  |     | 下水道建設課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |        |        |
| 備 考        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |        |        |

(変更契約第2回)

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 変更契約日                | 令和 ７ 年 ８ 月 ２ ２ 日                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 工 期                  | 令和 ６ 年 ９ 月 ２ ０ 日 から 令和 ７ 年 ８ 月 ３ １ 日 まで                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 契 約 金 額<br>（ 変 更 後 ） | 72,586,800 円 （うち取引に係る消費税額等 6,598,800 円）                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 変 更 理 由              | ①所轄警察署との協議において、当初の施工計画では車両通行に支障があることを踏まえた交通誘導員の増員の指示があり、これに対応したことによる増額<br>②埋設物管理者との協議において、施工時に埋設管が破損する可能性があることから、埋設物の位置を目視により確認する必要性が生じたため、試掘を追加したことによる増額<br>③立坑の設置位置の確定に当たり、新設管の接続先となる既設水路を目視により確認する必要性が生じたため、試掘を追加したことによる増額<br>④立坑内で既設構造物が発見されたことにより、③に係る人孔の設置に支障が生じたため、既設構造物撤去を行ったことによる増額<br>以上から、増額変更となる。 |

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

|            |     |                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |        |
|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
| 契 約 番 号    |     | 5061000232                                                                                                                                                                                             | 工事種別 | 水道施設工事 | 入札契約方式 | 一般競争入札 |
| 件 名        |     | 上野芝町5丁ほか配水管布設工事（その2）                                                                                                                                                                                   |      |        |        |        |
| 契約の<br>相手方 | 住 所 | 大阪府堺市西区浜寺船尾町西4丁539-1                                                                                                                                                                                   |      |        |        |        |
|            | 氏 名 | 関西グランドテック株式会社<br>代表取締役 西原 裕二                                                                                                                                                                           |      |        |        |        |
| 契 約 日      |     | 令和 6年12月13日                                                                                                                                                                                            |      |        |        |        |
| 工 期        |     | 令和 6年12月13日から 令和 8年 2月27日まで                                                                                                                                                                            |      |        |        |        |
| 契 約 金 額    |     | 155,344,200 円 （うち取引に係る消費税額等 14,122,200 円）                                                                                                                                                              |      |        |        |        |
| 工 事 場 所    |     | 堺市西区上野芝町5丁ほか                                                                                                                                                                                           |      |        |        |        |
| 工 事 概 要    |     | 配水管布設工 φ100-500 ダクタイル鋳鉄管 L=691.45m<br>配水管撤去工 φ100-400 L=642.43m<br>給水管接合替工 φ20 1か所<br>仮配管布設・撤去工 φ50 L=66.5m<br>アスファルト舗装工 t=20cm A=50m <sup>2</sup><br>切削オーバーレイ工 t=5cm A=357m <sup>2</sup><br>その他附帯工 一式 |      |        |        |        |
| 工 事 担 当 課  |     | 水道建設課                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |        |
| 備 考        |     |                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |        |

(変更契約第2回)

|                      |                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 変更契約日                | 令和 7年 8月21日                                                           |
| 工 期                  | 令和 6年12月13日から 令和 8年 2月27日まで                                           |
| 契 約 金 額<br>( 変 更 後 ) | 159,443,966 円 （うち取引に係る消費税額等 14,494,906 円）                             |
| 変 更 理 由              | 国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約を変更するもの |

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

|            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |        |        |
|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|--------|
| 契 約 番 号    |    | 5061000256                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 工事種別 | 土木工事 | 入札契約方式 | 一般競争入札 |
| 件 名        |    | 九間町東ほか下水管耐震化工事（6－21）                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |        |        |
| 契約の<br>相手方 | 住所 | 大阪府堺市北区金岡町704番地1                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |        |        |
|            | 氏名 | 株式会社サンダ<br>代表取締役 三田 荒一                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |        |        |
| 契 約 日      |    | 令和 7年 3月27日                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |        |        |
| 工 期        |    | 令和 7年 3月27日から 令和 8年 3月18日まで                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |        |        |
| 契 約 金 額    |    | 282,173,100 円 （うち取引に係る消費税額等 25,652,100 円）                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |        |        |
| 工 事 場 所    |    | 堺市堺区九間町東ほか                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |
| 工 事 概 要    |    | 区間距離 L＝1,899.03m<br>管きよ更生工 φ300mm l＝1,279.97m<br>管きよ更生工 φ380mm l＝136.6m<br>管きよ更生工 φ400mm l＝93.61m<br>管きよ更生工 φ450mm l＝52.76m<br>管きよ更生工 φ500mm l＝48.58m<br>管きよ更生工 φ600mm l＝51.33m<br>管きよ更生工 φ700mm l＝81.6m<br>管きよ更生工 φ800mm l＝75.14m<br>管布設替工 φ400mm リブ付硬質塩化ビニル管 l＝3.9m<br>マンホール設置工 合流 3か所<br>附帯工 一式<br>水道移設工 一式 |      |      |        |        |
| 工 事 担 当 課  |    | 下水道建設課                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |        |        |
| 備 考        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |        |        |

(変更契約第1回)

|                      |                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 変更契約日                | 令和 7年 8月18日                                                                    |
| 工 期                  | 令和 7年 3月27日から 令和 8年 3月18日まで                                                    |
| 契 約 金 額<br>( 変 更 後 ) | 286,519,200 円 （うち取引に係る消費税額等 26,047,200 円）                                      |
| 変 更 理 由              | 国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの |

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

|            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |        |        |
|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|--------|
| 契 約 番 号    |    | 5061000275                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 工事種別 | 舗装工事 | 入札契約方式 | 一般競争入札 |
| 件 名        |    | 赤坂台 4 丁舗装道路本復旧工事                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |
| 契約の<br>相手方 | 住所 | 大阪府堺市東区日置荘原寺町 4 0 7 番地 1                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |        |        |
|            | 氏名 | 株式会社朋和<br>代表取締役 藤里 和能                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |        |        |
| 契 約 日      |    | 令和 7 年 2 月 5 日                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |        |        |
| 工 期        |    | 令和 7 年 2 月 5 日 から 令和 7 年 8 月 1 5 日 まで                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |        |        |
| 契 約 金 額    |    | 75,189,400 円 （うち取引に係る消費税額等 6,835,400 円）                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |        |        |
| 工 事 場 所    |    | 堺市南区赤坂台 4 丁地内                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |        |        |
| 工 事 概 要    |    | アスファルト舗装工 t = 1 0 c m A = 7 8 0 m 2<br>アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 1 3 , 0 8 0 m 2<br>アスファルト舗装工（歩道部） t = 5 c m A = 1 4 m 2<br>アスファルト舗装工（改質） t = 1 5 c m A = 1 1 1 m 2<br>アスファルト舗装工（乗入部） t = 5 c m A = 5 m 2<br>透水性アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 3 2 5 m 2<br>排水性アスファルト舗装工 t = 1 5 c m A = 3 9 m 2<br>その他附帯工 一式 |      |      |        |        |
| 工 事 担 当 課  |    | 水道建設課                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |        |        |
| 備 考        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |        |        |

(変更契約第1回)

|                      |                                                                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 変更契約日                | 令和 7 年 8 月 7 日                                                                                                                                                                 |
| 工 期                  | 令和 7 年 2 月 5 日から 令和 7 年 8 月 1 5 日まで                                                                                                                                            |
| 契 約 金 額<br>( 変 更 後 ) | 74,774,700 円 (うち取引に係る消費税額等 6,797,700 円)                                                                                                                                        |
| 変 更 理 由              | <p>本件工事の施工に当たっての道路管理者との立会等により、当初設計において想定していた施工範囲との相違が判明したところ、道路管理者から、本件工事に先行して施工済みの配水管布設工事の施工範囲に合わせて復旧する旨の指示があり、舗装面積が減少し、舗装工事費の減額となる。</p> <p>以上から、工事費の減額に至るため、減額変更するものである。</p> |



## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

|            |    |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |        |        |
|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|--------|
| 契 約 番 号    |    | 5061000284                                                                                                                                                                                                                                             | 工事種別 | 舗装工事 | 入札契約方式 | 一般競争入札 |
| 件 名        |    | 鳳西町 2 丁舗装道路本復旧工事                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |        |        |
| 契約の<br>相手方 | 住所 | 大阪府堺市西区鳳中町 1 0 丁 8 番地 5                                                                                                                                                                                                                                |      |      |        |        |
|            | 氏名 | 株式会社鶴土木興業<br>代表取締役 木下 弘                                                                                                                                                                                                                                |      |      |        |        |
| 契 約 日      |    | 令和 7 年 3 月 3 日                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |        |        |
| 工 期        |    | 令和 7 年 3 月 3 日 から 令和 7 年 8 月 2 9 日 まで                                                                                                                                                                                                                  |      |      |        |        |
| 契 約 金 額    |    | 45,942,600 円 （うち取引に係る消費税額等 4,176,600 円）                                                                                                                                                                                                                |      |      |        |        |
| 工 事 場 所    |    | 堺市西区鳳西町 2 丁地内                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |        |        |
| 工 事 概 要    |    | アスファルト舗装工 t = 1 0 c m A = 6 6 m 2<br>アスファルト舗装工 t = 8 c m A = 7 5 7 m 2<br>アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 6 , 8 5 8 m 2<br>アスファルト舗装工（乗入部） t = 5 c m A = 1 1 m 2<br>アスファルト舗装工（乗入部） t = 1 0 c m A = 1 6 m 2<br>透水性アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 4 0 3 m 2<br>その他附帯工 一式 |      |      |        |        |
| 工 事 担 当 課  |    | 水道建設課                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |        |        |
| 備 考        |    |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |        |        |

(変更契約第2回)

|                      |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 変更契約日                | 令和 7 年 8 月 5 日                                                                                                                                                                                                                |
| 工 期                  | 令和 7 年 3 月 3 日から 令和 7 年 8 月 2 9 日まで                                                                                                                                                                                           |
| 契 約 金 額<br>( 変 更 後 ) | 48,321,900 円 (うち取引に係る消費税額等 4,392,900 円)                                                                                                                                                                                       |
| 変 更 理 由              | <p>本件工事の施工に当たっての道路管理者との立会等により、当初設計において想定していた施工範囲との相違が判明したところ、道路管理者から、本件工事に先行して施工済みの配水管布設工事の施工範囲に合わせて復旧する旨と、乗入部の一部について構造を変更する旨の指示があり、これに対応することにより舗装面積及び附帯工数量の増加が生じ、舗装工事費及び附帯工費が増額となる。</p> <p>以上から、工事費の増額に至るため、増額変更するものである。</p> |

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

|            |    |                                                                                                                                   |      |      |        |        |
|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|--------|
| 契 約 番 号    |    | 5061000287                                                                                                                        | 工事種別 | 舗装工事 | 入札契約方式 | 一般競争入札 |
| 件 名        |    | 高倉台2丁舗装道路本復旧工事                                                                                                                    |      |      |        |        |
| 契約の<br>相手方 | 住所 | 大阪府堺市堺区海山町4丁164-56                                                                                                                |      |      |        |        |
|            | 氏名 | 吉村道路株式会社<br>代表取締役 吉村 崇                                                                                                            |      |      |        |        |
| 契 約 日      |    | 令和 7 年 3 月 4 日                                                                                                                    |      |      |        |        |
| 工 期        |    | 令和 7 年 3 月 4 日から 令和 7 年 8 月29日まで                                                                                                  |      |      |        |        |
| 契 約 金 額    |    | 49,894,900 円 （うち取引に係る消費税額等 4,535,900 円）                                                                                           |      |      |        |        |
| 工 事 場 所    |    | 堺市南区高倉台2丁地内                                                                                                                       |      |      |        |        |
| 工 事 概 要    |    | アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 8, 6 3 0 m 2<br>アスファルト舗装工（乗入部） t = 5 c m A = 3 2 m 2<br>透水性アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 2 7 3 m 2<br>その他附帯工 一式 |      |      |        |        |
| 工 事 担 当 課  |    | 水道建設課                                                                                                                             |      |      |        |        |
| 備 考        |    |                                                                                                                                   |      |      |        |        |

(変更契約第2回)

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 変更契約日                | 令和 7 年 8 月 1 4 日                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 工 期                  | 令和 7 年 3 月 4 日から 令和 7 年 8 月 2 9 日まで                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 契 約 金 額<br>( 変 更 後 ) | 50,783,700 円 (うち取引に係る消費税額等 4,616,700 円)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 変 更 理 由              | ①本件工事の施工に当たっての道路管理者との立会等により、当初設計において想定していた施工範囲との相違が判明した。道路管理者から、配水管布設工事の施工範囲に合わせて復旧する旨の指示があり、舗装面積の増加及び附帯工数量の増減が生じ、舗装工事費の増額及び附帯工事費の減額となる。<br>②所轄警察署との協議及び道路管理者との協議の結果、それぞれ施工箇所の一部における舗装版切断が不要となり、附帯工事費の減額となる。<br>③道路管理者との協議の結果、施工箇所の一部における区画線工が不要となり、附帯工事費の減額となる。<br>以上、増額と減額の双方が生ずるが、減額の方が大きく、減額変更するものである。 |

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

|            |     |                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |        |
|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
| 契 約 番 号    |     | 5061000294                                                                                                                                                                                       | 工事種別 | 水道施設工事 | 入札契約方式 | 一般競争入札 |
| 件 名        |     | 北花田町3丁配水管布設工事                                                                                                                                                                                    |      |        |        |        |
| 契約の<br>相手方 | 住 所 | 大阪府堺市東区北野田968                                                                                                                                                                                    |      |        |        |        |
|            | 氏 名 | 村上水道株式会社<br>代表取締役 小松 雄介                                                                                                                                                                          |      |        |        |        |
| 契 約 日      |     | 令和 7 年 4 月 1 日                                                                                                                                                                                   |      |        |        |        |
| 工 期        |     | 令和 7 年 4 月 1 日 から 令和 8 年 1 月 3 0 日 まで                                                                                                                                                            |      |        |        |        |
| 契 約 金 額    |     | 90,272,600 円 （うち取引に係る消費税額等 8,206,600 円）                                                                                                                                                          |      |        |        |        |
| 工 事 場 所    |     | 堺市北区北花田町3丁地内                                                                                                                                                                                     |      |        |        |        |
| 工 事 概 要    |     | 配水管布設工 φ200 ダクタイル鋳鉄管 L= 0.56m<br>配水管布設工 φ75－150 配水用ポリエチレン管 L=971.77m<br>配水管布設工 φ40 ポリエチレン2層管 L= 4.3m<br>配水管撤去工 φ40－200 L=976.72m<br>仮配管布設・撤去工 φ50 L=2,035.6m<br>給水管接合替工 φ20－50 70か所<br>その他附帯工 一式 |      |        |        |        |
| 工 事 担 当 課  |     | 水道建設課                                                                                                                                                                                            |      |        |        |        |
| 備 考        |     |                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |        |

(変更契約第1回)

|                      |                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 変更契約日                | 令和 7 年 8 月 1 9 日                                                               |
| 工 期                  | 令和 7 年 4 月 1 日から 令和 8 年 1 月 3 0 日まで                                            |
| 契 約 金 額<br>( 変 更 後 ) | 93,821,200 円 (うち取引に係る消費税額等 8,529,200 円)                                        |
| 変 更 理 由              | 国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの |

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

|            |     |                                                                                                                                                   |      |        |        |        |
|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
| 契 約 番 号    |     | 5061000321                                                                                                                                        | 工事種別 | 水道施設工事 | 入札契約方式 | 一般競争入札 |
| 件 名        |     | 西野 1 9 1 番地ほか配水管布設工事                                                                                                                              |      |        |        |        |
| 契約の<br>相手方 | 住 所 | 大阪府堺市南区大庭寺 9 4 5 - 5                                                                                                                              |      |        |        |        |
|            | 氏 名 | 株式会社コウセイ<br>代表取締役 永野 光世                                                                                                                           |      |        |        |        |
| 契 約 日      |     | 令和 7 年 3 月 2 4 日                                                                                                                                  |      |        |        |        |
| 工 期        |     | 令和 7 年 3 月 2 4 日 から 令和 7 年 8 月 2 9 日 まで                                                                                                           |      |        |        |        |
| 契 約 金 額    |     | 14, 553, 000 円 （うち取引に係る消費税額等 1, 323, 000 円）                                                                                                       |      |        |        |        |
| 工 事 場 所    |     | 堺市東区西野ほか                                                                                                                                          |      |        |        |        |
| 工 事 概 要    |     | 配水管布設工 φ 5 0 - 1 5 0 配水用ポリエチレン管 L = 1 4 2 . 1 3 m<br>仮配管布設・撤去工 φ 5 0 L = 1 m<br>仮配管撤去工 φ 5 0 L = 4 5 0 m<br>給水管接合替工 φ 2 0 - 4 0 9 か所<br>その他附帯工 一式 |      |        |        |        |
| 工 事 担 当 課  |     | 水道保全課                                                                                                                                             |      |        |        |        |
| 備 考        |     |                                                                                                                                                   |      |        |        |        |

(変更契約第2回)

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 変更契約日                | 令和 7 年 8 月 7 日                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 工 期                  | 令和 7 年 3 月 2 4 日 から 令和 7 年 8 月 2 9 日まで                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 契 約 金 額<br>( 変 更 後 ) | 15, 183, 300 円 (うち取引に係る消費税額等 1, 380, 300 円)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 変 更 理 由              | 施工条件等の変更の結果、次のとおりの事情の変更が生じた。<br>①掘削の結果、本工事の施工の支障となる雨水人孔を避ける目的でベンドの使用数量を追加する必要が生じたため、材料費及び管工事費の増額となる。<br>②掘削の結果、既設管の土被りが当初設計における想定よりも深いことが判明し、埋設の深さを調整する目的で使用するベンドの一部が不要となったため、材料費及び管工事費の減額となる。<br>③近隣住民との調整の結果、当初夜間施工を想定していた施工箇所の一部について、昼間施工へと変更することにより、安全費の減額となる。<br>以上、増額と減額の双方が生ずるが、増額の方が大きく、増額変更するものである。 |

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

|            |    |                                                    |      |      |        |        |
|------------|----|----------------------------------------------------|------|------|--------|--------|
| 契 約 番 号    |    | 5071000017                                         | 工事種別 | 舗装工事 | 入札契約方式 | 一般競争入札 |
| 件 名        |    | 鳳西町3丁ほか舗装道路本復旧工事                                   |      |      |        |        |
| 契約の<br>相手方 | 住所 | 大阪府堺市西区鳳中町9丁353-5                                  |      |      |        |        |
|            | 氏名 | 株式会社BELIEVE<br>代表取締役 時田 沙織                         |      |      |        |        |
| 契 約 日      |    | 令和 7年 5月28日                                        |      |      |        |        |
| 工 期        |    | 令和 7年 5月28日から 令和 7年 9月30日まで                        |      |      |        |        |
| 契 約 金 額    |    | 32,054,000 円 （うち取引に係る消費税額等 2,914,000 円）            |      |      |        |        |
| 工 事 場 所    |    | 堺市西区鳳西町3丁ほか                                        |      |      |        |        |
| 工 事 概 要    |    | アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 5 , 6 7 9 m 2<br>その他附帯工 一式 |      |      |        |        |
| 工 事 担 当 課  |    | 水道建設課                                              |      |      |        |        |
| 備 考        |    |                                                    |      |      |        |        |

(変更契約第1回)

|                      |                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 変更契約日                | 令和 7年 8月 8日                                                                    |
| 工 期                  | 令和 7年 5月28日から 令和 7年 9月30日まで                                                    |
| 契 約 金 額<br>( 変 更 後 ) | 32,731,600 円 (うち取引に係る消費税額等 2,975,600 円)                                        |
| 変 更 理 由              | 国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの |

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

|            |     |                                                                                                                                          |      |      |        |        |
|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|--------|
| 契 約 番 号    |     | 5071000018                                                                                                                               | 工事種別 | 舗装工事 | 入札契約方式 | 一般競争入札 |
| 件 名        |     | 野々井ほか舗装道路本復旧工事                                                                                                                           |      |      |        |        |
| 契約の<br>相手方 | 住 所 | 大阪府堺市堺区東湊町2丁150番地5                                                                                                                       |      |      |        |        |
|            | 氏 名 | 潮奈美フラワー<br>代表者 泉谷 龍美                                                                                                                     |      |      |        |        |
| 契 約 日      |     | 令和 7 年 6 月 3 日                                                                                                                           |      |      |        |        |
| 工 期        |     | 令和 7 年 6 月 3 日から 令和 7 年 8 月 2 9 日まで                                                                                                      |      |      |        |        |
| 契 約 金 額    |     | 7,899,100 円 （うち取引に係る消費税額等 718,100 円）                                                                                                     |      |      |        |        |
| 工 事 場 所    |     | 堺市南区野々井ほか1か所                                                                                                                             |      |      |        |        |
| 工 事 概 要    |     | (南区野々井、稲葉1丁)<br>アスファルト舗装工 t = 1 0 c m A = 5 6 2 m 2<br>アスファルト舗装工 t = 9 c m A = 6 1 m 2<br>アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 1 0 9 m 2<br>その他附帯工 一式 |      |      |        |        |
| 工 事 担 当 課  |     | 水道建設課                                                                                                                                    |      |      |        |        |
| 備 考        |     |                                                                                                                                          |      |      |        |        |

(変更契約第1回)

|                      |                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 変更契約日                | 令和 7 年 8 月 6 日                                                                 |
| 工 期                  | 令和 7 年 6 月 3 日から 令和 7 年 8 月 2 9 日まで                                            |
| 契 約 金 額<br>( 変 更 後 ) | 8,096,000 円 (うち取引に係る消費税額等 736,000 円)                                           |
| 変 更 理 由              | 国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの |

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

|            |     |                                                                                                                                          |      |      |        |        |
|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|--------|
| 契 約 番 号    |     | 5071000018                                                                                                                               | 工事種別 | 舗装工事 | 入札契約方式 | 一般競争入札 |
| 件 名        |     | 野々井ほか舗装道路本復旧工事                                                                                                                           |      |      |        |        |
| 契約の<br>相手方 | 住 所 | 大阪府堺市堺区東湊町2丁150番地5                                                                                                                       |      |      |        |        |
|            | 氏 名 | 潮奈美フラワー<br>代表者 泉谷 龍美                                                                                                                     |      |      |        |        |
| 契 約 日      |     | 令和 7 年 6 月 3 日                                                                                                                           |      |      |        |        |
| 工 期        |     | 令和 7 年 6 月 3 日から 令和 7 年 8 月29日まで                                                                                                         |      |      |        |        |
| 契 約 金 額    |     | 7,899,100 円 （うち取引に係る消費税額等 718,100 円）                                                                                                     |      |      |        |        |
| 工 事 場 所    |     | 堺市南区野々井ほか1か所                                                                                                                             |      |      |        |        |
| 工 事 概 要    |     | (南区野々井、稲葉1丁)<br>アスファルト舗装工 t = 1 0 c m A = 5 6 2 m 2<br>アスファルト舗装工 t = 9 c m A = 6 1 m 2<br>アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 1 0 9 m 2<br>その他附帯工 一式 |      |      |        |        |
| 工 事 担 当 課  |     | 水道建設課                                                                                                                                    |      |      |        |        |
| 備 考        |     |                                                                                                                                          |      |      |        |        |

(変更契約第2回)

|                      |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 変更契約日                | 令和 7 年 8 月 2 2 日                                                                                                                                                                          |
| 工 期                  | 令和 7 年 6 月 3 日から 令和 7 年 8 月 2 9 日まで                                                                                                                                                       |
| 契 約 金 額<br>( 変 更 後 ) | 8,187,300 円 (うち取引に係る消費税額等 744,300 円)                                                                                                                                                      |
| 変 更 理 由              | <p>本件工事の施工に当たっての道路管理者との立会等により、当初設計において想定していた施工範囲との相違が判明したところ、道路管理者から、本件工事に先行して施工済みの配水管布設工事の施工範囲に合わせて復旧する旨の指示があり、舗装面積の増減及び舗装種別の変更が生じ、舗装工事費の増額となる。</p> <p>以上から、工事費の増額に至るため、増額変更するものである。</p> |