

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5041000204	工事種別	機械器具設置工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		石津水再生センター 2 系送風機設備更新工事				
契約の 相手方	住 所	大阪府大阪市中央区南本町 2 丁目 6 番 1 2 号				
	氏 名	電業社・味起央建設工事共同企業体 代表構成員 株式会社電業社機械製作所 大阪支店 支店長 北川 達也				
契 約 日		令和 4 年 1 1 月 8 日				
工 期		令和 4 年 1 1 月 8 日 から 令和 7 年 3 月 1 8 日 まで				
契 約 金 額		997, 700, 000 円 （うち取引に係る消費税額等 90, 700, 000 円）				
工 事 場 所		堺市西区石津西町 2 2 番地				
工 事 概 要		送風機設備更新工事 一式 電気設備工事 一式 機能増設 一式				
工 事 担 当 課		下水道施設課				
備 考						

(変更契約第4回)

変更契約日	令和 7 年 9 月 1 1 日
工 期	令和 4 年 1 1 月 8 日から 令和 7 年 9 月 3 0 日まで
契 約 金 額 (変 更 後)	1,026,724,699 円 (うち取引に係る消費税額等 93,338,609 円)
変 更 理 由	① 1系送風機と2系送風機とを連通するに当たり、連通部に風量計を設置する予定であったところ、当初は想定していなかった屈曲した配管の存在の影響により、連通部において、風量計を設置したとしても精緻なデータを得られないことが判明したため、その設置を取りやめたことによる減額 ② 最初沈殿池内の散気装置について、沈殿池内を貫通している曝気管（ともに昭和47年設置）と合わせて撤去する予定であったが、撤去の過程において経年劣化した散気装置が転倒し、近接する機器に接触するおそれが生じたため、散気装置とつながる曝気管を含めて残置することとしたことによる減額 以上の事由により、減額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5052000030	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件 名		石津出島流送線実施設計業務（５－１）				
契約の 相手方	住 所	大阪府大阪市中央区瓦町２丁目２番７号 山陽染工瓦町ビル				
	氏 名	オリジナル設計株式会社 大阪事務所 所長 山内 幸雄				
契 約 日		令和 ５ 年 ５ 月 ２ ４ 日				
工 期		令和 ５ 年 ５ 月 ２ ４ 日 から 令和 ７ 年 ３ 月 ２ １ 日まで				
契 約 金 額		45,679,700 円 （うち取引に係る消費税額等 4,152,700 円）				
工 事 場 所		堺市西区石津西町ほか				
工 事 概 要		設計業務委託工 一式 試験掘工 一式				
工 事 担 当 課		下水道建設課				
備 考						

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 ７ 年 ９ 月 ２ ４ 日
工 期	令和 ５ 年 ５ 月 ２ ４ 日 から 令和 ８ 年 ３ 月 ２ ２ 日まで
契 約 金 額 (変 更 後)	47,433,100 円 （うち取引に係る消費税額等 4,312,100 円）
変 更 理 由	①特殊人孔の設計に当たり、発生が想定されるひび割れに係る検討及び対策のため、温度応力解析が必要になった。 ②温度応力解析によるひび割れに係る検討及び設計内容への反映に時間を要している。 ③シールド発進立坑の設計に係る大阪府との協議及び協議内容の反映に時間を要した。 以上から、①の事情により増額し、また、②及び③の事情により次のとおり工期延期するものである。 （当 初）令和5年5月24日から令和7年9月30日まで （変更後）令和5年5月24日から令和8年3月22日まで

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5052000033	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件 名		今池処理区下水管布設実施設計業務（５－１）				
契約の 相手方	住 所	大阪府大阪市中央区谷町６丁目４番３号				
	氏 名	株式会社日建技術コンサルタント 代表取締役社長 山口 武志				
契 約 日		令和 ５ 年 ５ 月 ２ ３ 日				
工 期		令和 ５ 年 ５ 月 ２ ３ 日 から 令和 ７ 年 ３ 月 ２ １ 日 まで				
契 約 金 額		15,328,500 円 （うち取引に係る消費税額等 1,393,500 円）				
工 事 場 所		堺市中区福田地内				
工 事 概 要		設計業務委託工 一式 試験掘工 一式				
工 事 担 当 課		下水道建設課				
備 考						

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 ７ 年 ９ 月 １ ９ 日
工 期	令和 ５ 年 ５ 月 ２ ３ 日 から 令和 ７ 年 １ ２ 月 ２ ８ 日 まで
契 約 金 額 (変 更 後)	15,328,500 円 （うち取引に係る消費税額等 1,393,500 円）
変 更 理 由	次の2点の理由から、工期延期するものである。 ①施工方法を検討する上で、大阪府営住宅の敷地内に資機材等を仮置きする必要があることが判明し、この対応に関する地元自治会等の協議に時間を要したため。 ②架空線やガス管の移設が必要な箇所があり、その移設方法や施工手順について、各管理者との協議に時間を要しているため。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5052000126	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件 名		三宝処理区ほか下水管改築実施設計業務（５－２１）				
契約の 相手方	住 所	大阪府大阪市淀川区西中島５丁目７番１８号 アストロ新大阪ビル４Ｆ				
	氏 名	株式会社オリンピアコンサルタント 大阪営業所 所長 中村 健				
契 約 日		令和 ５ 年 ９ 月 １ ５ 日				
工 期		令和 ５ 年 ９ 月 １ ５ 日 から 令和 ６ 年 ７ 月 ３ １ 日まで				
契 約 金 額		26,251,500 円 （うち取引に係る消費税額等 2,386,500 円）				
工 事 場 所		堺市堺区甲斐町西ほか				
工 事 概 要		設計業務委託工 一式 現地調査工 一式				
工 事 担 当 課		下水道建設課				
備 考						

(変更契約第4回)

変更契約日	令和 ７ 年 ９ 月 １ ８ 日
工 期	令和 ５ 年 ９ 月 １ ５ 日 から 令和 ７ 年 ９ 月 ３ ０ 日まで
契 約 金 額 (変 更 後)	25,408,900 円 （うち取引に係る消費税額等 2,309,900 円）
変 更 理 由	本業務において下水管の改築に係る実施設計を進めているところ、現地調査により判明した地下埋設物状況及び施工性を踏まえ、設計延長が減少することにより減額変更を行うものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5052000139	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件 名		石津処理区ほか下水管布設実施設計業務（５－１）				
契約の 相手方	住 所	大阪府大阪市中央区谷町６丁目４番３号				
	氏 名	株式会社日建技術コンサルタント 代表取締役社長 山口 武志				
契 約 日		令和 ５年１０月２０日				
工 期		令和 ５年１０月２０日から 令和 ７年 ３月２２日まで				
契 約 金 額		16,418,600 円 （うち取引に係る消費税額等 1,492,600 円）				
工 事 場 所		堺市西区浜寺船尾町西５丁ほか５か所				
工 事 概 要		（西区浜寺船尾町西５丁、山田３丁、菱木４丁ほか、南区豊田、美原区多治井、中区福田） 設計業務委託工 一式 試験掘工 一式				
工 事 担 当 課		下水道建設課				
備 考						

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 ７年 ９月２２日
工 期	令和 ５年１０月２０日から 令和 ７年 ９月３０日まで
契 約 金 額 (変 更 後)	14,522,200 円 （うち取引に係る消費税額等 1,320,200 円）
変 更 理 由	① 本業務において管布設工に係る検討を進めた結果導出された実施数量に沿って設計業務委託工の数量変更を行うことに伴う増減 ② 本業務に含まれる試験掘工に関し、現地踏査及び関係機関との協議の結果、試験掘工を想定していた5地区のうち豊田、山田3丁、福田及び浜寺船尾町西5丁の4か所における試験掘工を不要としたことによる減額 ③ ②に伴う試験掘工に係る交通誘導警備員の減少による減額 以上、増額・減額の双方が生ずるところ、減額幅の方が大きく、減額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5052000151	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件 名		今池処理区ほか下水管布設実施設計業務（５－２）				
契約の 相手方	住 所	大阪府大阪市港区弁天１丁目２番１－９００				
	氏 名	三井共同建設コンサルタント株式会社 関西支社 支社長 竹内 克				
契 約 日		令和 ５年１１月２１日				
工 期		令和 ５年１１月２１日から 令和 ７年 ３月２２日まで				
契 約 金 額		27,207,400 円 （うち取引に係る消費税額等 2,473,400 円）				
工 事 場 所		堺市東区西野ほか２か所				
工 事 概 要		（東区西野ほか、西区浜寺船尾町東１丁、津久野町３丁） 設計業務委託工 一式 試験掘工 一式				
工 事 担 当 課		下水道建設課				
備 考						

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 ７年 ９月１７日
工 期	令和 ５年１１月２１日から 令和 ８年 ３月２２日まで
契 約 金 額 (変 更 後)	27,207,400 円 （うち取引に係る消費税額等 2,473,400 円）
変 更 理 由	本業務については、本市建設局が所管し、進めている道路事業と連携して行っているものであるところ、本業務のうち「西野ほか地区」において、建設局所管の道路工事と本業務により設計を進めている下水道工事との施工手順や発注時期に係る調整を行っている。その中で、道路事業の進捗を踏まえた工区割の検討に時間を要していることから、次のとおり工期延期するもの (変更前) 令和５年１１月２１日から令和７年９月３０日まで (変更後) 令和５年１１月２１日から令和８年３月２２日まで

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5052000174	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件 名		泉北処理区下水管布設実施設計業務（５－２）				
契約の 相手方	住 所	大阪府大阪市西区江戸堀１丁目１０番８号　パシフィックマークス肥後橋３階				
	氏 名	株式会社中央設計技術研究所　関西事務所 所長　橋本　一樹				
契 約 日		令和　６年　２月２１日				
工 期		令和　６年　２月２１日から　令和　７年　３月２２日まで				
契 約 金 額		38,953,200 円　（うち取引に係る消費税額等　3,541,200 円）				
工 事 場 所		堺市南区野々井ほか２か所				
工 事 概 要		（南区野々井ほか、片蔵、西区山田３丁） 設計業務委託工　一式 試験掘工　一式				
工 事 担 当 課		下水道建設課				
備 考						

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 ７ 年 ９ 月 ２ ２ 日
工 期	令和 ６ 年 ２ 月 ２ １ 日 から 令和 ８ 年 ３ 月 ２ ２ 日 まで
契 約 金 額 (変 更 後)	38,953,200 円 （うち取引に係る消費税額等 3,541,200 円）
変 更 理 由	本件業務において推進工の検討を進めているところ、近接する既設埋設物が複数存在しており、当該既設埋設物の管理者との協議に時間を要している。 上記の理由により、協議内容の反映に日数を要することから、次のとおり工期を延期するものである。 （変更前） 令和6年2月21日から令和7年9月30日まで （変更後） 令和6年2月21日から令和8年3月22日まで

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5061000067	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		百舌鳥陵南町ほか配水管布設工事				
契約の 相手方	住 所	大阪府堺市中区平井 1 5 7				
	氏 名	株式会社土商 代表取締役 稲本 強				
契 約 日		令和 6 年 8 月 1 日				
工 期		令和 6 年 8 月 1 日 から 令和 8 年 3 月 1 8 日 まで				
契 約 金 額		277, 792, 900 円 （うち取引に係る消費税額等 25, 253, 900 円）				
工 事 場 所		堺市北区百舌鳥陵南町ほか				
工 事 概 要		配水管布設工 φ 7 5－2 0 0 ダクタイル鋳鉄管 L＝1 5． 7 5 m 配水管布設工 φ 5 0－1 5 0 配水用ポリエチレン管 L＝2, 6 8 5． 8 7 m 配水管撤去工 φ 5 0－2 0 0 L＝2, 6 9 8． 5 1 m 仮配管布設・撤去工 φ 5 0 L＝8, 0 2 3 m 給水管接合替工 φ 2 0－5 0 2 5 9 か所 その他附帯工 一式				
工 事 担 当 課		水道建設課				
備 考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 7 年 9 月 1 9 日
工 期	令和 6 年 8 月 1 日から 令和 8 年 3 月 1 8 日まで
契 約 金 額 (変 更 後)	278, 602, 500 円 (うち取引に係る消費税額等 25, 327, 500 円)
変 更 理 由	①現地調査の結果、既設管の埋設位置が当初設計における想定と異なっていることが判明し、舗装切断工を片切から両切に変更する必要が生じたことから、土工事費の増額となる。 ②掘削の結果、本工事における支障物を避ける目的でベンド管の使用数量を追加する必要が生じたことから、材料費及び土工事費の増額となる。 ③現地調査の結果、家屋調査箇所を追加する必要が生じたことから、事業損失防止施設費の増額となる。 ④土地所有者との協議の結果、給水管接合替方法を変更する必要が生じたことから、材料費等の減額となる。 以上、増額と減額の双方が生ずるが、増額の方が大きく、増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5061000106	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		なかよし橋水管橋更新工事				
契約の 相手方	住 所	大阪府堺市中区八田西町2丁16番地40				
	氏 名	照建株式会社 代表取締役 中田 照治				
契 約 日		令和 6 年 7 月 2 9 日				
工 期		令和 6 年 7 月 2 9 日 から 令和 7 年 9 月 3 0 日 まで				
契 約 金 額		50,824,400 円 （うち取引に係る消費税額等 4,620,400 円）				
工 事 場 所		堺市中区毛穴町地内				
工 事 概 要		配水管布設工 φ300－400 ダクタイル鋳鉄管 L＝32.6m 配水管布設工 φ300 アラミドがい装ポリエチレン管 L＝9.9m 水管橋架設工 φ300 アラミドがい装ポリエチレン管 L＝37.8m 配水管撤去工 φ150－400 L＝40.4m 水管橋撤去工 φ400 L＝38.1m その他附帯工 一式				
工 事 担 当 課		水道建設課				
備 考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 7 年 9 月 2 2 日
工 期	令和 6 年 7 月 2 9 日 から 令和 7 年 9 月 3 0 日 まで
契 約 金 額 (変 更 後)	51,085,100 円 (うち取引に係る消費税額等 4,644,100 円)
変 更 理 由	次のとおり施工条件等の変更が生じた。 ①配水管の接合に用いるフランジ固定金具について、配水管との電位差による異種金属腐食の発生防止のため、絶縁型仕様のものに変更することにより、材料費の増額となる。 ②舗装工事において、当初想定していた施工範囲との相違が判明したところ、道路管理者から配水管布設工事の施工範囲に合わせて復旧する旨の指示があり、舗装面積が増加し、舗装工事費等の増額となる。 ③他占有者との協議の結果、施工箇所の一部において配水管延長を減少させる必要が生じたことから、材料費及び管工事費の減額となる。 以上、増額と減額の双方が生ずるが、増額の方が大きく、増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5061000136	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		桧尾橋水管橋架設工事				
契約の 相手方	住 所	大阪府堺市堺区南向陽町1丁4－1－102				
	氏 名	祐世建設株式会社 代表取締役 中上 大輔				
契 約 日		令和 6 年 9 月 2 6 日				
工 期		令和 6 年 9 月 2 6 日 から 令和 7 年 9 月 3 0 日 まで				
契 約 金 額		150,004,800 円 （うち取引に係る消費税額等 13,636,800 円）				
工 事 場 所		堺市南区桧尾地内				
工 事 概 要		配水管布設工 φ600 ダクタイル鋳鉄管 L＝20．07m 水管橋架設工 φ600 ステンレス鋼管 L＝36．32m その他附帯工 一式				
工 事 担 当 課		水道建設課				
備 考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 7 年 9 月 1 6 日
工 期	令和 6 年 9 月 2 6 日 から 令和 7 年 9 月 3 0 日まで
契 約 金 額 (変 更 後)	152,652,500 円 (うち取引に係る消費税額等 13,877,500 円)
変 更 理 由	次のとおり施工条件等の変更が生じた。 ①既設護岸と土留め材（ライナープレート）との離隔を確保するために橋台の設置位置を変更する必要が生じ、水管橋のスパン長が長くなることから、材料費の増額となる。 ②橋台の施工に当たり、土留め材の一部の型枠兼用による対応が可能であると判明したことから、型枠数量が減少し、型枠設置費の減額となる。 ③配水管の布設に当たり、当初の想定よりも土被りが浅いことが判明したことから、不平均力に対応するための防護コンクリートを設置する必要が生じ、コンクリート打設費の増額となる。 以上、増額と減額の双方が生ずるが、増額の方が大きく、増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5061000164	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		美木多上ほか下水管布設工事（６－１）				
契約の 相手方	住 所	大阪府堺市西区山田 3 丁 1 0 6 4－5－1 F				
	氏 名	株式会社米商 代表取締役 松本 進吾				
契 約 日		令和 6 年 9 月 2 0 日				
工 期		令和 6 年 9 月 2 0 日 から 令和 7 年 9 月 3 0 日 まで				
契 約 金 額		66,535,700 円 （うち取引に係る消費税額等 6,048,700 円）				
工 事 場 所		堺市南区美木多上ほか 3 か所				
工 事 概 要		（南区美木多上ほか、東区野尻町、北区金岡町、美原区平尾） 区間距離 L = 2 5 4 . 5 4 m 管布設工 φ 2 0 0 mm リブ付硬質塩化ビニル管 l = 1 8 9 . 2 2 m 管布設工 φ 7 5 mm ポリエチレン管 l = 5 4 . 2 9 m マンホール設置工 汚水 1 7 か所 柵設置工 汚水柵 2 か所 立坑工 一式 附帯工 一式 水道管移設工 一式 機械設備工 一式 電気設備工 一式				
工 事 担 当 課		下水道建設課				
備 考						

(変更契約第3回)

変更契約日	令和 ７ 年 ９ 月 ５ 日
工 期	令和 ６ 年 ９ 月 ２ ０ 日 から 令和 ７ 年 ９ 月 ３ ０ 日 まで
契 約 金 額 (変 更 後)	67,582,570 円 （うち取引に係る消費税額等 6,143,870 円）
変 更 理 由	① 北区金岡町地区における受注業者及び埋設物管理者との現地立会の結果、埋設物の埋設状況等から、想定よりも短いルートでの管布設が可能であることが判明し、このことを踏まえ、管布設位置を想定から変更したことにより、掘削工事費が減額となる。 ② 南区美木多上ほか地区において、道路両端の水路を繋ぐ横断水路の布設位置が当初の想定よりも深いことが判明し、これに対応するため、下水管の布設位置をより深くすることにより、掘削工事費が増額となる。 以上、増額・減額の双方が生ずるところ、減額幅の方が大きく、減額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5061000279	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		新家町ほか下水管布設工事（６－１）				
契約の 相手方	住 所	大阪府堺市美原区大保９５－１				
	氏 名	カングラ工業株式会社 代表取締役 西原 秀子				
契 約 日		令和 ７年 ３月２７日				
工 期		令和 ７年 ３月２７日から 令和 ８年 ９月３０日まで				
契 約 金 額		228,580,000 円 （うち取引に係る消費税額等 20,780,000 円）				
工 事 場 所		堺市中区新家町ほか				
工 事 概 要		区間距離 L＝５００．９６m ボックスカルバート布設工 l＝２９９．０６m 管布設工φ６００mm 硬質塩化ビニル管 l＝ ８．６１m 管布設工φ４００mm リブ付硬質塩化ビニル管 l＝ ４５．８m 管布設工φ２００mm リブ付硬質塩化ビニル管 l＝１３１．６８m マンホール設置工 雨水 ３か所 マンホール設置工 汚水 １７か所 附帯工 一式 水道管移設工 一式				
工 事 担 当 課		下水道建設課				
備 考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 ７年 ９月１１日
工 期	令和 ７年 ３月２７日から 令和 ８年 ９月３０日まで
契 約 金 額 (変 更 後)	233,141,700 円 （うち取引に係る消費税額等 21,194,700 円）
変 更 理 由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5062000112	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件 名		三宝処理区ほか下水管改築実施設計業務（６－２２）				
契約の 相手方	住 所	大阪府大阪市北区中崎西２丁目４番１２号				
	氏 名	日本工営都市空間株式会社 大阪支店 支店長 田中 悟				
契 約 日		令和 ６ 年 ７ 月 ２ ５ 日				
工 期		令和 ６ 年 ７ 月 ２ ５ 日 から 令和 ７ 年 ９ 月 ３ ０ 日 まで				
契 約 金 額		41,066,300 円 （うち取引に係る消費税額等 3,733,300 円）				
工 事 場 所		堺市堺区少林寺町東ほか				
工 事 概 要		(堺区少林寺町東ほか) 設計業務委託工 一式 管更生工法（内径８００mm未満） １＝ 7, 5 7 3 m 管更生工法（内径８００mm以上） １＝ 4 7 7 m 布設替え工法（内径１２００mm未満） １＝ 3 5 8 m 現地調査工 一式 試験掘工 一式				
工 事 担 当 課		下水道建設課				
備 考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 ７ 年 ９ 月 ２ ４ 日
工 期	令和 ６ 年 ７ 月 ２ ５ 日 から 令和 ８ 年 ３ 月 ２ ２ 日 まで
契 約 金 額 (変 更 後)	41,066,300 円 （うち取引に係る消費税額等 3,733,300 円）
変 更 理 由	本業務において各既設埋設物の管理者との近接工事に係る施工方法の検討及び設計協議に時間を要しているため、次のとおり工期延期するものである。 （ 当 初）令和6年7月25日から令和7年9月30日まで （変更後）令和6年7月25日から令和8年3月22日まで

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5062000113	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件 名		三宝処理区ほか下水管改築実施設計業務（６－２３）				
契約の 相手方	住 所	大阪府大阪市中央区瓦町２丁目２番７号 山陽染工瓦町ビル				
	氏 名	オリジナル設計株式会社 大阪事務所 所長 山内 幸雄				
契 約 日		令和 ６ 年 ７ 月 ３ ０ 日				
工 期		令和 ６ 年 ７ 月 ３ ０ 日 から 令和 ７ 年 ９ 月 ３ ０ 日 まで				
契 約 金 額		45,091,200 円 （うち取引に係る消費税額等 4,099,200 円）				
工 事 場 所		堺市堺区東湊町ほか２か所				
工 事 概 要		（堺区東湊町ほか、鉄砲町、錦綾町１丁） 設計業務委託工 一式 管更生工法（内径８００mm未満） ｌ＝４，８０１m 管更生工法（内径８００mm以上） ｌ＝１，６９１m 布設替え工法（内径１２００mm未満） ｌ＝ １９４m 現地調査工 一式 試験掘工 一式				
工 事 担 当 課		下水道建設課				
備 考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 ７ 年 ９ 月 １ ９ 日
工 期	令和 ６ 年 ７ 月 ３ ０ 日 から 令和 ８ 年 ３ 月 ２ ２ 日 まで
契 約 金 額 (変 更 後)	40,090,600 円 （うち取引に係る消費税額等 3,644,600 円）
変 更 理 由	①机上資料確認及び現地踏査の結果、設計数量を次のとおり変更する。 （追加） ・鉄筋腐食試験工 ・採取調査 ・管内潜行目視調査工 （削減） ・流量計測工 ②現地調査工の着手に当たっての、地元自治会等の調整に時間を要した。 ③現地踏査により存在が判明した既設埋設物の管理者との協議に時間を要している。 以上、①の事情により業務費の増額と減額との双方が生ずるが、減額幅の方が大きく、減額変更し、また、②及び③の事情により工期延期を行うものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

[illegible]

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 7 年 9 月 2 9 日
工 期	令和 6 年 7 月 3 0 日 から 令和 8 年 3 月 2 2 日 まで
契 約 金 額 (変 更 後)	54,126,600 円 (うち取引に係る消費税額等 4,920,600 円)
変 更 理 由	本業務において各既設埋設物の管理者との近接工事に係る施工方法の検討及び設計協議に時間を要しているため、次のとおり工期延期するものである。 (当 初) 令和6年7月30日から令和7年9月30日まで (変更後) 令和6年7月30日から令和8年3月22日まで

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5062000115	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件 名		泉ヶ丘北線下水管耐震対策実施設計業務（６－２１）				
契約の 相手方	住 所	大阪府吹田市江坂町１丁目１２番１０号				
	氏 名	株式会社間瀬コンサルタント 大阪支店 取締役支店長 岩本 和也				
契 約 日		令和 ６ 年 ７ 月 ２ ３ 日				
工 期		令和 ６ 年 ７ 月 ２ ３ 日 から 令和 ７ 年 ９ 月 ３ ０ 日 まで				
契 約 金 額		31,428,100 円 （うち取引に係る消費税額等 2,857,100 円）				
工 事 場 所		堺市南区宮山台ほか				
工 事 概 要		設計業務委託工 一式 管更生工法（内径８００mm未満） １＝ ７９６m 管更生工法（内径８００mm以上） １＝ 2, ８０１m 布設替え工法（内径１２００mm未満） １＝ １７０m 現地調査工 一式 試験掘工 一式				
工 事 担 当 課		下水道建設課				
備 考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 ７ 年 ９ 月 ２ ６ 日
工 期	令和 ６ 年 ７ 月 ２ ３ 日 から 令和 ８ 年 ３ 月 ２ ２ 日 まで
契 約 金 額 (変 更 後)	33,011,000 円 （うち取引に係る消費税額等 3,001,000 円）
変 更 理 由	① 本件業務において管更生工の検討を進めているところ、下水管内の流速を踏まえた施工方法の検討に時間を要したことによる工期延期（次のとおり） （ 当 初 ） 令和6年7月23日から令和7年9月30日まで （変更後） 令和6年7月23日から令和8年3月22日まで ② 本件業務に含まれる現地調査工において、採取調査による既設管のコンクリート強度の測定を進めているところ、既設管きょ内の腐食状況に応じた詳細な調査が必要となったことから、調査箇所数を増加したことによる増額 ③ ②に伴い、報告書作成、交通誘導警備員等が増加したことによる増額 上記の事由により、工期延期及び増額に係る変更を行うものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5062000130	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件 名		石津処理区ほか下水管布設実施設計業務（６－１）				
契約の 相手方	住所	兵庫県神戸市兵庫区七宮町２丁目２番２３号				
	氏名	株式会社トクナゲンエンジニアリング 代表取締役 徳永 盛光				
契 約 日		令和 ６ 年 ８ 月 ２ ６ 日				
工 期		令和 ６ 年 ８ 月 ２ ６ 日 から 令和 ７ 年 ９ 月 ３ ０ 日 まで				
契 約 金 額		6,450,400 円 （うち取引に係る消費税額等 586,400 円）				
工 事 場 所		堺市西区津久野町３丁ほか２か所				
工 事 概 要		（西区津久野町３丁、東区西野、美原区平尾） 設計業務委託工 一式 開削工法（内径１２００mm未満） １＝ ９８m 開削工法（里道・私道） １＝ １６９m 試験掘工 一式				
工 事 担 当 課		下水道建設課				
備 考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 ７ 年 ９ 月 ２ ６ 日
工 期	令和 ６ 年 ８ 月 ２ ６ 日 から 令和 ７ 年 ９ 月 ３ ０ 日 まで
契 約 金 額 (変 更 後)	5,968,600 円 （うち取引に係る消費税額等 542,600 円）
変 更 理 由	① 本業務において管布設工に係る検討を進めた結果導出された実施数量に沿って設計業務委託工の数量変更を行うことに伴う増減 ② 本業務に含まれる試験掘工において、現地踏査、関係機関との協議及び地下埋設物調査の結果、当初の想定にはなかった近接する既設埋設物の存在が判明したため、試験掘工の箇所を変更したことによる減額 ③ ②に伴う試験掘工に係る交通誘導警備員の減少による減額 以上、増額・減額の双方が生ずるところ、減額幅の方が大きく、減額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5062000152	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件 名		今池処理区下水管布設実施設計業務（６－１）				
契約の 相手方	住 所	大阪府大阪市中央区谷町２丁目６番４号 谷町ビル				
	氏 名	近畿技術コンサルタンツ株式会社 代表取締役社長 田中 基裕				
契 約 日		令和 ６年１０月３０日				
工 期		令和 ６年１０月３０日から 令和 ７年 ９月３０日まで				
契 約 金 額		5,372,400 円 （うち取引に係る消費税額等 488,400 円）				
工 事 場 所		堺市東区八下町ほか				
工 事 概 要		設計業務委託工 一式 開削工法（内径１２００mm未満） １＝７１１m 試験掘工 一式				
工 事 担 当 課		下水道建設課				
備 考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 ７年 ９月２５日
工 期	令和 ６年１０月３０日から 令和 ７年 ９月３０日まで
契 約 金 額 (変 更 後)	5,142,500 円 （うち取引に係る消費税額等 467,500 円）
変 更 理 由	① 本業務において管布設工に係る検討を進めた結果導出された実施数量に沿って設計業務委託工の数量変更を行うことに伴う増減 ② 本業務に含まれる試験掘工において、現地踏査及び関係機関との協議の結果、当初は想定していた試験掘工を不要としたことによる減額 ③ ②に伴う試験掘工に係る交通誘導警備員を不要としたことによる減額 以上、増額・減額の双方が生ずるところ、減額幅の方が大きく、減額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5071000016	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		草尾ほか舗装道路本復旧工事				
契約の 相手方	住 所	大阪府堺市堺区東湊町2丁150番地				
	氏 名	株式会社泉忠組 代表取締役 泉谷 千恵子				
契 約 日		令和 7 年 6 月 3 日				
工 期		令和 7 年 6 月 3 日から 令和 7 年 8 月29日まで				
契 約 金 額		7,937,600 円 （うち取引に係る消費税額等 721,600 円）				
工 事 場 所		堺市東区草尾ほか				
工 事 概 要		アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 1 , 2 1 3 m 2 その他附帯工 一式				
工 事 担 当 課		水道建設課				
備 考						

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 7 年 9 月 1 6 日
工 期	令和 7 年 6 月 3 日から 令和 7 年 9 月 3 0 日まで
契 約 金 額 (変 更 後)	8,153,200 円 (うち取引に係る消費税額等 741,200 円)
変 更 理 由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5071000016	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		草尾ほか舗装道路本復旧工事				
契約の 相手方	住 所	大阪府堺市堺区東湊町2丁150番地				
	氏 名	株式会社泉忠組 代表取締役 泉谷 千恵子				
契 約 日		令和 7 年 6 月 3 日				
工 期		令和 7 年 6 月 3 日から 令和 7 年 8 月 2 9 日まで				
契 約 金 額		7,937,600 円 （うち取引に係る消費税額等 721,600 円）				
工 事 場 所		堺市東区草尾ほか				
工 事 概 要		アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 1 , 2 1 3 m 2 その他附帯工 一式				
工 事 担 当 課		水道建設課				
備 考						

(変更契約第3回)

変更契約日	令和 7 年 9 月 2 9 日
工 期	令和 7 年 6 月 3 日から 令和 7 年 9 月 3 0 日まで
契 約 金 額 (変 更 後)	8,611,900 円 (うち取引に係る消費税額等 782,900 円)
変 更 理 由	①本件工事の施工に当たっての道路管理者との立会等により、当初設計において想定していた施工範囲との相違が判明したところ、道路管理者から、本件工事に先行して施工済みの配水管布設工事の施工範囲に合わせて復旧する旨の指示があり、舗装面積が増加し、舗装工事費の増額となる。 ②道路管理者からの指示により、区画線工等の内容を変更する必要性が生じ、附帯工事費の増額となる。 以上から、工事費の増額に至るため、増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5071000017	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		鳳西町 3 丁ほか舗装道路本復旧工事				
契約の 相手方	住 所	大阪府堺市西区鳳中町 9 丁 3 5 3 - 5				
	氏 名	株式会社BELIEVE 代表取締役 時田 沙織				
契 約 日		令和 7 年 5 月 2 8 日				
工 期		令和 7 年 5 月 2 8 日 から 令和 7 年 9 月 3 0 日 まで				
契 約 金 額		32,054,000 円 （うち取引に係る消費税額等 2,914,000 円）				
工 事 場 所		堺市西区鳳西町 3 丁ほか				
工 事 概 要		アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 5 , 6 7 9 m 2 その他附帯工 一式				
工 事 担 当 課		水道建設課				
備 考						

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 7 年 9 月 1 9 日
工 期	令和 7 年 5 月 2 8 日から 令和 7 年 9 月 3 0 日まで
契 約 金 額 (変 更 後)	31,759,200 円 (うち取引に係る消費税額等 2,887,200 円)
変 更 理 由	①道路管理者との立会等により、当初設計において想定していた施工範囲との相違が判明したところ、道路管理者から、本件工事に先行して施工済みの配水管布設工事の施工範囲に合わせて復旧する旨の指示があり、舗装面積が減少し、舗装工事費の減額となる。 ②所轄警察署との協議の結果、一部の施工箇所における交通規制の方法を変更したことで、当該施工箇所における道路中央部の舗装版切断が不要となり、附帯工事費の減額となる。 以上から、工事費の減額に至るため、減額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5071000026	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		新檜尾台 4 丁ほか配水管布設工事				
契約の 相手方	住 所	大阪府堺市西区堀上緑町 3 丁 7 番 1 8 号				
	氏 名	株式会社マツモト工業 代表取締役 松元 延行				
契 約 日		令和 7 年 5 月 2 9 日				
工 期		令和 7 年 5 月 2 9 日 から 令和 8 年 1 月 3 0 日 まで				
契 約 金 額		59,209,700 円 （うち取引に係る消費税額等 5,382,700 円）				
工 事 場 所		堺市南区新檜尾台 4 丁ほか				
工 事 概 要		配水管布設工 φ 5 0－1 0 0 配水用ポリエチレン管 L＝6 2 0． 6 8 m 配水管撤去工 φ 5 0－1 0 0 L＝6 4 3． 6 8 m 仮配管布設・撤去工 φ 5 0 L＝3 9 m 給水管接合替工 φ 2 0－4 0 3 6 か所 その他附帯工 一式				
工 事 担 当 課		水道建設課				
備 考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 7年 9月26日
工 期	令和 7年 5月29日から 令和 8年 1月30日まで
契 約 金 額 (変 更 後)	61,729,800 円 (うち取引に係る消費税額等 5,611,800 円)
変 更 理 由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5071000039	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		北長尾町1丁ほか配水管布設工事				
契約の 相手方	住 所	大阪府堺市中区槇葉101番地				
	氏 名	株式会社国正建設 代表取締役 前田 彰一				
契 約 日		令和 7年 6月11日				
工 期		令和 7年 6月11日から 令和 9年 1月29日まで				
契 約 金 額		219,780,000 円 （うち取引に係る消費税額等 19,980,000 円）				
工 事 場 所		堺市北区北長尾町1丁ほか1か所				
工 事 概 要		(北区北長尾町1丁ほか、東雲東町1丁ほか) 配水管布設工 φ75－150 配水用ポリエチレン管 L＝1, 764. 98m 配水管撤去工 φ50－150 L＝1, 791. 43m 仮配管布設・撤去工 φ30－50 L＝3, 621. 5m 給水管接合替工 φ20－50 237か所 既設管充填工 φ150 L＝22m その他附帯工 一式				
工 事 担 当 課		水道建設課				
備 考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 7年 9月29日
工 期	令和 7年 6月11日から 令和 9年 1月29日まで
契 約 金 額 (変 更 後)	229,238,900 円 (うち取引に係る消費税額等 20,839,900 円)
変 更 理 由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5071000056	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		深井清水町ほか配水管布設工事				
契約の 相手方	住 所	大阪府堺市堺区南向陽町1丁4－1－102				
	氏 名	祐世建設株式会社 代表取締役 中上 大輔				
契 約 日		令和 7 年 5 月 2 3 日				
工 期		令和 7 年 5 月 2 3 日 から 令和 8 年 3 月 1 8 日まで				
契 約 金 額		101, 202, 200 円 （うち取引に係る消費税額等 9, 200, 200 円）				
工 事 場 所		堺市中区深井清水町ほか2か所				
工 事 概 要		（中区深井清水町、八田寺町、堀上町） 配水管布設工 φ50－100 配水用ポリエチレン管 L＝660. 51m 配水管撤去工 φ50－100 L＝660. 51m 仮配管布設・撤去工 φ50 L＝1, 539m 給水管接合替工 φ20－50 147か所 その他附帯工 一式				
工 事 担 当 課		水道建設課				
備 考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 7 年 9 月 2 9 日
工 期	令和 7 年 5 月 2 3 日 から 令和 8 年 3 月 1 8 日まで
契 約 金 額 (変 更 後)	105, 119, 300 円 (うち取引に係る消費税額等 9, 556, 300 円)
変 更 理 由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの