

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5021000404	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	家原寺配水場配水池更新工事				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市浪速区湊町1丁目4番38号			
	氏名	大日本土木・クボタ・今重建設工事共同企業体 代表構成員 大日本土木株式会社 西日本支店 執行役員支店長 細野 俊英			
契約日	令和 3年3月22日				
工期	令和 3年3月22日から 令和 7年3月18日まで				
契約金額	3,593,700,000円 (うち取引に係る消費税額等326,700,000円)				
工事場所	堺市西区家原寺町2丁21番1号				
工事概要	ステンレス配水池築造工 8,000m ³ ×2池 既設配水池撤去工 13,000m ³ ×1池、8,000m ³ ×2池 次亜塩素棟築造工 1棟 機械・電気設備工 一式 その他附帯工 一式				
工事担当課	水運用管理課				
備考					

(変更契約第 7回)

変更契約日	令和 8年3月24日
工期	令和 3年3月22日から 令和 8年6月26日まで
契約金額 (変更後)	3,938,021,692円 (うち取引に係る消費税額等358,001,972円)
変更理由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約を変更するもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5031000313	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	学園町ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市天王寺区上汐4丁目5番26号			
	氏名	村本建設・旭工建・五大コーポレーション建設工事共同企業体 代表構成員 村本建設株式会社 大阪支店 常務執行役員支店長 先山 正登			
契約日	令和4年3月1日				
工期	令和4年3月1日から 令和8年3月18日まで				
契約金額	3,168,000,000円 (うち取引に係る消費税額等288,000,000円)				
工事場所	堺市中区学園町ほか				
工事概要	配水管布設工 $\phi 75-800$ L=558.04m 配水管布設工(管内配管) $\phi 800$ L=2,807.71m シールド工 内径 $\phi 1,100$ L=2,272.51m 推進工 内径 $\phi 1,100$ L=552.53m その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第8回)

変更契約日	令和8年3月3日
工期	令和4年3月1日から 令和8年7月31日まで
契約金額(変更後)	3,584,339,385円 (うち取引に係る消費税額等325,849,035円)
変更理由	①推進工管挿入工において、推進工管に係る坑内測量及び通過検討を行った結果、配水管の使用材料を変更する必要が生じ、材料費の増額となる。 ②近隣住民、事業者等との協議等に時間を要した影響により、次のとおり工期を延期し、及び部分払の回数を追加する。 (当初) 工期：令和4年3月1日～令和8年3月18日、部分払の回数：3回 (変更後) 工期：令和4年3月1日～令和8年7月31日、部分払の回数：4回

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5031000376	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	松屋大和川通ほか下水管布設工事(3-1)				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区北久宝寺町3丁目6番1号			
	氏名	鴻池・中林・五大建設工事共同企業体 代表構成員 株式会社鴻池組 大阪本店 取締役専務執行役員本店長 川口 昭則			
契約日	令和4年4月1日				
工期	令和4年4月1日から 令和7年3月31日まで				
契約金額	2,216,500,000円 (うち取引に係る消費税額等201,500,000円)				
工事場所	堺市堺区松屋大和川通ほか				
工事概要	区間距離 L = 1,673.336m 管推進工Φ1650mm 鉄筋コンクリート管 1 = 481.551m シールド工Φ1700mm 鋼製セグメント 1 = 1,181.232m FRPM管工Φ1350mm 強化プラスチック複合管 1 = 1,663.503m 既設杭撤去工 一式 立坑工 一式 地盤改良工 一式 仮設工 一式 附帯工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第9回)

変更契約日	令和8年3月23日
工期	令和4年4月1日から 令和8年7月31日まで
契約金額(変更後)	2,958,865,866円 (うち取引に係る消費税額等268,987,805円)
変更理由	<p>①施工の過程において、当初の想定より地下水圧が高いことが判明し、シールド工の到達側においては、掘進方向と止水用の器具に作用する水圧の方向が同一であることから、地下水等の噴出を防ぐための受入室を設置することによる増額</p> <p>②新設するシールド管について、本市以外の事業者所管の既設管と近接することが判明し、協議の結果、新設管の縦断計画を変更する必要が生じた。これを受け、座屈検討を行った結果、二次覆工の管種を変更することによる増額。また、当初想定していた土質より礫質分が多く掘削に時間を要したことによる工期の延期</p> <p>以上、増額変更及び工期延期を行い、令和7年度における部分払の回数を追加する。</p>

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5052000030	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	石津出島流送線実施設計業務（5-1）				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区瓦町2丁目2番7号 山陽染工瓦町ビル			
	氏名	オリジナル設計株式会社 大阪事務所 所長 山内 幸雄			
契約日	令和 5年5月24日				
工期	令和 5年5月24日から 令和 7年3月21日まで				
契約金額	45,679,700円（うち取引に係る消費税額等4,152,700円）				
工事場所	堺市西区石津西町ほか				
工事概要	設計業務委託工 一式 試験掘工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第 3回)

変更契約日	令和 8年3月16日
工期	令和 5年5月24日から 令和 8年3月22日まで
契約金額 (変更後)	45,380,500円（うち取引に係る消費税額等4,125,500円）
変更理由	①高速道路との近接箇所におけるFEM解析について、当該高速道路に係る管理者との協議の結果、当初想定していた実施数量から減少したことによる減額 ②当初想定していた発進立坑付近における埋設物等の調査に係る試験掘りが不要となったことによる減額 以上から、減額変更を行うものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5052000174	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	泉北処理区下水管布設実施設計業務（５－２）				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市西区江戸堀１丁目１０番８号パシフィックマークス肥後橋３階			
	氏名	株式会社中央設計技術研究所 関西事務所 所長 橋本 一樹			
契約日	令和 6年2月21日				
工期	令和 6年2月21日から 令和 7年3月22日まで				
契約金額	38,953,200円（うち取引に係る消費税額等3,541,200円）				
工事場所	堺市南区野々井ほか2か所				
工事概要	(南区野々井ほか、片蔵、西区山田3丁) 設計業務委託工 一式 試験掘工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第 3回)

変更契約日	令和 8年3月13日
工期	令和 8年2月26日から 令和 8年3月22日まで
契約金額 (変更後)	27,761,800円（うち取引に係る消費税額等2,523,800円）
変更理由	①設計計画に係る検討の結果、設計延長等の増減に伴い設計業務委託工の数量に変更が生じたことによる減額 ②地下埋設物調査の結果、特殊マンホールの設計が当初の想定より小規模となったことによる減額 ③河川管理者等との協議の結果、FEM解析が不要となったことによる減額 以上から、減額変更を行うものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5061000067	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	百舌鳥陵南町ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区平井157			
	氏名	株式会社土商 代表取締役 稲本 強			
契約日	令和6年8月1日				
工期	令和6年8月1日から 令和8年3月18日まで				
契約金額	277,792,900円 (うち取引に係る消費税額等25,253,900円)				
工事場所	堺市北区百舌鳥陵南町ほか				
工事概要	配水管布設工 φ75-200 ダクタイル鋳鉄管 L=15.75m 配水管布設工 φ50-150 配水用ポリエチレン管 L=2,685.87m 配水管撤去工 φ50-200 L=2,698.51m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=8,023m 給水管接合替工 φ20-50 259か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和8年3月16日
工期	令和6年8月1日から 令和8年3月18日まで
契約金額 (変更後)	288,216,643円 (うち取引に係る消費税額等26,201,513円)
変更理由	①現場照査の結果、一部の施工区間において、既設管の埋設位置が当初の想定と異なっていることが判明し、既設管の撤去及び配水管の布設に係る舗装切断工を片切施工から両切施工に変更する必要が生じたことから、土工事費の増額となる。 ②掘削の結果、一部の施工区間において、地中の支障物を避ける目的で曲管等の使用数量を追加し、及び布設距離を延長する必要が生じたことから、材料費、管工事費及び土工事費の増額となる。 以上、工事費の増額に至るため、増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5061000076	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	浜寺船尾町西ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区浜寺船尾町西4丁539番地1			
	氏名	株式会社ユニオンテック 代表取締役 西原 健二			
契約日	令和6年7月26日				
工期	令和6年7月26日から 令和8年3月18日まで				
契約金額	229,956,100円 (うち取引に係る消費税額等20,905,100円)				
工事場所	堺市西区浜寺船尾町西ほか2か所				
工事概要	(西区浜寺船尾町西、浜寺諏訪森町東、浜寺元町) 配水管布設工 φ50-150 配水用ポリエチレン管 L=2,160.49m 配水管布設工 φ30-40 ポリエチレン二層管 L=10m 配水管撤去工 φ30-200 L=2,177.25m 仮配管布設・撤去工 φ25-50 L=4,685m 給水管接合替工 φ20-50 262か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和8年3月13日
工期	令和6年7月26日から 令和8年3月18日まで
契約金額 (変更後)	241,635,944円 (うち取引に係る消費税額等21,966,904円)
変更理由	①既設配水管に係る施工において、当初は断水した上での施工を想定していたが、地元との調整の結果、断水を伴わない施工方法へ変更する必要が生じ、材料費及び管工事費の増額となる。 ②給水管接合替工において、施工箇所を追加する必要が生じ、給水管工事の材料費及び土工事費の増額となる。 ③上記①及び②の理由に係る施工に時間を要した影響により当初の想定より施工日数が増加し、交通誘導警備員の人数を追加する必要が生じたことから、安全費の増額となる。 以上、工事費の増額に至るため、増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5061000192	工事種別	電気工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	石津水再生センター2系最初沈殿池ほか電気設備更新工事				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区瓦町4丁目2番14号			
	氏名	株式会社明電舎 関西支社 執行役員支社長 西尾 康孝			
契約日	令和6年11月12日				
工期	令和6年11月12日から 令和9年3月18日まで				
契約金額	242,000,000円 (うち取引に係る消費税額等22,000,000円)				
工事場所	堺市西区石津西町22番				
工事概要	2系最初沈殿池電気設備工事 一式 2系消毒電気設備工事 一式 ポンプ井水位設備工事 一式 機能増設 一式				
工事担当課	下水道施設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和8年3月24日
工期	令和6年11月12日から 令和9年3月18日まで
契約金額 (変更後)	250,651,764円 (うち取引に係る消費税額等22,786,524円)
変更理由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約を変更するもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5061000255	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	竹城台3丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区平井157			
	氏名	株式会社土商 代表取締役 稲本 強			
契約日	令和7年3月24日				
工期	令和7年3月24日から 令和8年3月13日まで				
契約金額	234,539,800円 (うち取引に係る消費税額等21,321,800円)				
工事場所	堺市南区竹城台3丁ほか				
工事概要	配水管布設工 $\phi 150-400$ ダクタイトル鉄管 $L=1,304.32m$ 配水管撤去工 $\phi 100-400$ $L=449.49m$ 給水管接合替工 $\phi 20$ 1か所 仮配管布設・撤去工 $\phi 25$ $L=10.5m$ アスファルト舗装工(改質) $t=20cm$ $A=126m^2$ アスファルト舗装工 $t=9cm$ $A=85m^2$ その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和8年3月5日
工期	令和7年3月24日から 令和8年3月13日まで
契約金額(変更後)	229,798,800円 (うち取引に係る消費税額等20,890,800円)
変更理由	①他の道路占有者との協議の結果、占有物埋設状況の確認を行うための試掘工を追加する必要が生じ、土工事費の増額となる。 ②配水管布設において、当初想定していた位置での布設では配水管と他の占有物との離隔が十分に確保できないため、布設ルートを変更する。このことにより、曲管等の使用数量が減少し、材料費の減額となる。 以上、増額と減額の双方が生ずるが、減額の方が大きく、減額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5061000256	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札																																							
件名	九間町東ほか下水管耐震化工事（6-21）																																											
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区金岡町704番地1																																										
	氏名	株式会社サンダ 代表取締役 三田 荒一																																										
契約日	令和7年3月27日																																											
工期	令和7年3月27日から 令和8年3月18日まで																																											
契約金額	282,173,100円（うち取引に係る消費税額等25,652,100円）																																											
工事場所	堺市堺区九間町東ほか																																											
工事概要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">区間距離</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">L = 1,</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">899.03m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工 φ300mm</td> <td style="text-align: right;">1 = 1,</td> <td style="text-align: right;">279.97m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工 φ380mm</td> <td style="text-align: right;">1 =</td> <td style="text-align: right;">136.6m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工 φ400mm</td> <td style="text-align: right;">1 =</td> <td style="text-align: right;">93.61m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工 φ450mm</td> <td style="text-align: right;">1 =</td> <td style="text-align: right;">52.76m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工 φ500mm</td> <td style="text-align: right;">1 =</td> <td style="text-align: right;">48.58m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工 φ600mm</td> <td style="text-align: right;">1 =</td> <td style="text-align: right;">51.33m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工 φ700mm</td> <td style="text-align: right;">1 =</td> <td style="text-align: right;">81.6m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工 φ800mm</td> <td style="text-align: right;">1 =</td> <td style="text-align: right;">75.14m</td> </tr> <tr> <td>管布設替工 φ400mm リブ付硬質塩化ビニル管</td> <td style="text-align: right;">1 =</td> <td style="text-align: right;">3.9m</td> </tr> <tr> <td>マンホール設置工 合流</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3か所</td> </tr> <tr> <td>附帯工</td> <td></td> <td style="text-align: right;">一式</td> </tr> <tr> <td>水道移設工</td> <td></td> <td style="text-align: right;">一式</td> </tr> </table>					区間距離	L = 1,	899.03m	管きよ更生工 φ300mm	1 = 1,	279.97m	管きよ更生工 φ380mm	1 =	136.6m	管きよ更生工 φ400mm	1 =	93.61m	管きよ更生工 φ450mm	1 =	52.76m	管きよ更生工 φ500mm	1 =	48.58m	管きよ更生工 φ600mm	1 =	51.33m	管きよ更生工 φ700mm	1 =	81.6m	管きよ更生工 φ800mm	1 =	75.14m	管布設替工 φ400mm リブ付硬質塩化ビニル管	1 =	3.9m	マンホール設置工 合流		3か所	附帯工		一式	水道移設工		一式
区間距離	L = 1,	899.03m																																										
管きよ更生工 φ300mm	1 = 1,	279.97m																																										
管きよ更生工 φ380mm	1 =	136.6m																																										
管きよ更生工 φ400mm	1 =	93.61m																																										
管きよ更生工 φ450mm	1 =	52.76m																																										
管きよ更生工 φ500mm	1 =	48.58m																																										
管きよ更生工 φ600mm	1 =	51.33m																																										
管きよ更生工 φ700mm	1 =	81.6m																																										
管きよ更生工 φ800mm	1 =	75.14m																																										
管布設替工 φ400mm リブ付硬質塩化ビニル管	1 =	3.9m																																										
マンホール設置工 合流		3か所																																										
附帯工		一式																																										
水道移設工		一式																																										
工事担当課	下水道建設課																																											
備考																																												

(変更契約第2回)

変更契約日	令和8年3月12日
工期	令和7年3月27日から 令和8年3月18日まで
契約金額 (変更後)	283,534,900円（うち取引に係る消費税額等25,775,900円）
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 事前調査の結果、調査が不可能な箇所が発生し、また部分布設替えの範囲が当初よりも増加しているため部分布設替えから布 設替えにより増額 ・ 事前調査の結果、前処理の数量が増加したため増額 ・ 事前調査の結果、間の中間人孔に段差がなく、取付管も少なく2スパンを1回で施工可能になった。苦情対策および工期短縮の目的で連続スパン施工を行うため減額 ・ 割込人孔について早期硬化の更生材料に変更することで、不要になったため減額 <p>以上の増減により、減額変更を行うものである。</p>

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5061000263	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	浜寺昭和町下水管改築工事(6-21)(その2)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区槇葉101番地			
	氏名	株式会社国正建設 代表取締役 前田 彰一			
契約日	令和7年3月6日				
工期	令和7年3月6日から 令和8年3月18日まで				
契約金額	308,458,700円 (うち取引に係る消費税額等28,041,700円)				
工事場所	堺市西区浜寺昭和町地内				
工事概要	区間距離 L=307.27m 矩形きよ更生工 □2,500×1,200mm l=303.47m 矩形きよ更生工 □2,500×1,100mm l= 3.8m 附帯工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和8年3月12日
工期	令和7年3月6日から 令和8年4月30日まで
契約金額(変更後)	314,613,200円 (うち取引に係る消費税額等28,601,200円)
変更理由	本案件の工事場所周辺において、堺市建設局発注(道路部連続立体推進課担当)の工事が施工されており、同課との協議に基づき工程の調整を行った結果、当初予定していた工期未までに本工事の施工を完了することが困難となったことから、次のとおり工期を延期するものである。 (当初) 令和7年3月6日から令和8年3月18日まで (変更前) 令和7年3月6日から令和8年4月30日まで

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5061000265	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	三原台下水管改築工事(6-21) (詳細設計付)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区土師町4丁5-17			
	氏名	メット・KKC建設工事共同企業体 代表構成員 株式会社メット 代表取締役 時任 美幸			
契約日	令和7年3月31日				
工期	令和7年3月31日から 令和8年3月18日まで				
契約金額	99,182,600円 (うち取引に係る消費税額等9,016,600円)				
工事場所	堺市南区三原台地内				
工事概要	<p>【工事】 (概算数量)</p> <p>区間距離 L=985.92m 管きょ更生工 φ250mm l=952.32m 取付管布設替工 一式 附帯工 一式</p> <p>【業務】 (概算数量)</p> <p>設計業務委託工 一式 管更生工法(内径800mm未満) l=952m</p>				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和8年3月12日
工期	令和7年3月31日から 令和8年3月18日まで
契約金額(変更後)	103,836,700円 (うち取引に係る消費税額等9,439,700円)
変更理由	<p>①取付管改築の箇所において、机上資料と現地の状況とで既設管の埋設位置に相違があったため、既設管の位置の確認に伴い掘削工が当初から増加したことにより増額となる。</p> <p>②取付管改築の箇所における道路舗装本復旧範囲について、道路管理者との協議の結果、当初設計より範囲を縮小する旨の指示を受けたことにより減額となる。</p> <p>以上、増額と減額の双方が生ずるが、増額の方が大きく、増額変更するものである。</p>

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5061000292	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札																																																																																					
件名	津久野町ほか下水管改築工事(6-21) (その2)																																																																																									
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区大浜中町3丁7番11号																																																																																								
	氏名	株式会社松尾組 代表取締役 松尾 大成																																																																																								
契約日	令和7年3月27日																																																																																									
工期	令和7年3月27日から 令和8年3月18日まで																																																																																									
契約金額	260,378,800円 (うち取引に係る消費税額等23,670,800円)																																																																																									
工事場所	堺市西区津久野町ほか																																																																																									
工事概要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">区間距離</td> <td style="width: 55%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">L</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">=</td> <td style="width: 10%;">2,211.3m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工</td> <td>φ200mm</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>1,042.55m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工</td> <td>φ250mm</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>312.38m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工</td> <td>φ300mm</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>166.96m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工</td> <td>φ350mm</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>168.99m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工</td> <td>φ400mm</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>9.6m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工</td> <td>φ450mm</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>93.07m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工</td> <td>φ500mm</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>35.28m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工</td> <td>φ600mm</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>29.73m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工</td> <td>φ800mm</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>6m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工</td> <td>φ1,100mm</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>59.84m</td> </tr> <tr> <td>矩形きよ更生工</td> <td>□1,000×1,000mm</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>40.68m</td> </tr> <tr> <td>管布設替工</td> <td>φ200mm リブ付硬質塩化ビニル管</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>92.48m</td> </tr> <tr> <td>管布設替工</td> <td>φ250mm リブ付硬質塩化ビニル管</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>72.74m</td> </tr> <tr> <td>マンホール設置工</td> <td>雨水</td> <td></td> <td></td> <td>1か所</td> </tr> <tr> <td>マンホール設置工</td> <td>汚水</td> <td></td> <td></td> <td>8か所</td> </tr> <tr> <td>附帯工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>一式</td> </tr> </table>					区間距離		L	=	2,211.3m	管きよ更生工	φ200mm	1	=	1,042.55m	管きよ更生工	φ250mm	1	=	312.38m	管きよ更生工	φ300mm	1	=	166.96m	管きよ更生工	φ350mm	1	=	168.99m	管きよ更生工	φ400mm	1	=	9.6m	管きよ更生工	φ450mm	1	=	93.07m	管きよ更生工	φ500mm	1	=	35.28m	管きよ更生工	φ600mm	1	=	29.73m	管きよ更生工	φ800mm	1	=	6m	管きよ更生工	φ1,100mm	1	=	59.84m	矩形きよ更生工	□1,000×1,000mm	1	=	40.68m	管布設替工	φ200mm リブ付硬質塩化ビニル管	1	=	92.48m	管布設替工	φ250mm リブ付硬質塩化ビニル管	1	=	72.74m	マンホール設置工	雨水			1か所	マンホール設置工	汚水			8か所	附帯工				一式
区間距離		L	=	2,211.3m																																																																																						
管きよ更生工	φ200mm	1	=	1,042.55m																																																																																						
管きよ更生工	φ250mm	1	=	312.38m																																																																																						
管きよ更生工	φ300mm	1	=	166.96m																																																																																						
管きよ更生工	φ350mm	1	=	168.99m																																																																																						
管きよ更生工	φ400mm	1	=	9.6m																																																																																						
管きよ更生工	φ450mm	1	=	93.07m																																																																																						
管きよ更生工	φ500mm	1	=	35.28m																																																																																						
管きよ更生工	φ600mm	1	=	29.73m																																																																																						
管きよ更生工	φ800mm	1	=	6m																																																																																						
管きよ更生工	φ1,100mm	1	=	59.84m																																																																																						
矩形きよ更生工	□1,000×1,000mm	1	=	40.68m																																																																																						
管布設替工	φ200mm リブ付硬質塩化ビニル管	1	=	92.48m																																																																																						
管布設替工	φ250mm リブ付硬質塩化ビニル管	1	=	72.74m																																																																																						
マンホール設置工	雨水			1か所																																																																																						
マンホール設置工	汚水			8か所																																																																																						
附帯工				一式																																																																																						
工事担当課	下水道建設課																																																																																									
備考																																																																																										

(変更契約第2回)

変更契約日	令和8年3月12日
工期	令和7年5月22日から 令和8年3月18日まで
契約金額(変更後)	273,821,900円 (うち取引に係る消費税額等24,892,900円)
変更理由	<p>①事前調査の結果、施工前処理数が増加したことによる増額</p> <p>②当初設計では開削による施工を予定していた路線において、現地調査の結果、施工方法の変更(開削→管更生)等が生じ、家屋調査及び舗装復旧等の数量が減少したことによる減額</p> <p>以上、増額・減額の双方が生ずるが、増額の方が大きく、増額変更するものである。</p>

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5061000292	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札																																																																																					
件名	津久野町ほか下水管改築工事(6-21) (その2)																																																																																									
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区大浜中町3丁7番11号																																																																																								
	氏名	株式会社松尾組 代表取締役 松尾 大成																																																																																								
契約日	令和7年3月27日																																																																																									
工期	令和7年3月27日から 令和8年3月18日まで																																																																																									
契約金額	260,378,800円 (うち取引に係る消費税額等23,670,800円)																																																																																									
工事場所	堺市西区津久野町ほか																																																																																									
工事概要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">区間距離</td> <td style="width: 55%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">L</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">=</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">2,211.3m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工</td> <td>φ200mm</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>1,042.55m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工</td> <td>φ250mm</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>312.38m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工</td> <td>φ300mm</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>166.96m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工</td> <td>φ350mm</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>168.99m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工</td> <td>φ400mm</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>9.6m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工</td> <td>φ450mm</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>93.07m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工</td> <td>φ500mm</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>35.28m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工</td> <td>φ600mm</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>29.73m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工</td> <td>φ800mm</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>6m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工</td> <td>φ1,100mm</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>59.84m</td> </tr> <tr> <td>矩形きよ更生工</td> <td>□1,000×1,000mm</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>40.68m</td> </tr> <tr> <td>管布設替工</td> <td>φ200mm リブ付硬質塩化ビニル管</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>92.48m</td> </tr> <tr> <td>管布設替工</td> <td>φ250mm リブ付硬質塩化ビニル管</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>72.74m</td> </tr> <tr> <td>マンホール設置工</td> <td>雨水</td> <td></td> <td></td> <td>1か所</td> </tr> <tr> <td>マンホール設置工</td> <td>汚水</td> <td></td> <td></td> <td>8か所</td> </tr> <tr> <td>附帯工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>一式</td> </tr> </table>					区間距離		L	=	2,211.3m	管きよ更生工	φ200mm	1	=	1,042.55m	管きよ更生工	φ250mm	1	=	312.38m	管きよ更生工	φ300mm	1	=	166.96m	管きよ更生工	φ350mm	1	=	168.99m	管きよ更生工	φ400mm	1	=	9.6m	管きよ更生工	φ450mm	1	=	93.07m	管きよ更生工	φ500mm	1	=	35.28m	管きよ更生工	φ600mm	1	=	29.73m	管きよ更生工	φ800mm	1	=	6m	管きよ更生工	φ1,100mm	1	=	59.84m	矩形きよ更生工	□1,000×1,000mm	1	=	40.68m	管布設替工	φ200mm リブ付硬質塩化ビニル管	1	=	92.48m	管布設替工	φ250mm リブ付硬質塩化ビニル管	1	=	72.74m	マンホール設置工	雨水			1か所	マンホール設置工	汚水			8か所	附帯工				一式
区間距離		L	=	2,211.3m																																																																																						
管きよ更生工	φ200mm	1	=	1,042.55m																																																																																						
管きよ更生工	φ250mm	1	=	312.38m																																																																																						
管きよ更生工	φ300mm	1	=	166.96m																																																																																						
管きよ更生工	φ350mm	1	=	168.99m																																																																																						
管きよ更生工	φ400mm	1	=	9.6m																																																																																						
管きよ更生工	φ450mm	1	=	93.07m																																																																																						
管きよ更生工	φ500mm	1	=	35.28m																																																																																						
管きよ更生工	φ600mm	1	=	29.73m																																																																																						
管きよ更生工	φ800mm	1	=	6m																																																																																						
管きよ更生工	φ1,100mm	1	=	59.84m																																																																																						
矩形きよ更生工	□1,000×1,000mm	1	=	40.68m																																																																																						
管布設替工	φ200mm リブ付硬質塩化ビニル管	1	=	92.48m																																																																																						
管布設替工	φ250mm リブ付硬質塩化ビニル管	1	=	72.74m																																																																																						
マンホール設置工	雨水			1か所																																																																																						
マンホール設置工	汚水			8か所																																																																																						
附帯工				一式																																																																																						
工事担当課	下水道建設課																																																																																									
備考																																																																																										

(変更契約第3回)

変更契約日	令和8年3月27日
工期	令和7年5月22日から 令和8年3月18日まで
契約金額 (変更後)	273,045,300円 (うち取引に係る消費税額等24,822,300円)
変更理由	<p>①事前調査の結果必要となった施工延長の変更による減額</p> <p>②現地調査の結果必要となった舗装復旧範囲の変更による減額</p> <p>なお、本件については、検査の過程において、上記の理由により変更契約を行う必要が生じたことから、減額変更するものである。</p>

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5061000297	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	城山台3丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区上野芝町7丁9番10号			
	氏名	三井設備工業株式会社 代表取締役 松永 博文			
契約日	令和7年4月2日				
工期	令和7年4月2日から 令和8年3月18日まで				
契約金額	154,815,100円 (うち取引に係る消費税額等14,074,100円)				
工事場所	堺市南区城山台3丁ほか				
工事概要	配水管布設工 φ50-100 配水用ポリエチレン管 L=1,429.99m 配水管布設工 φ100-200 ダクタイル鋳鉄管 L=182.83m 配水管撤去工 φ50-200 L=1,703.75m 仮配管布設・撤去工 φ20 L=3,544.3m 給水管接合替工 φ20 160か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和8年3月13日
工期	令和7年4月2日から 令和8年3月18日まで
契約金額 (変更後)	167,348,500円 (うち取引に係る消費税額等15,213,500円)
変更理由	①一部の施工区間に係る配水管布設工事において、現地調査の結果、既設管の土被りが当初設計よりも深いことが判明し、矢板を使用して掘削する必要が生じたことから、土工費の増額となる。 ②他の道路占有者との協議の結果、占有物の埋設状況を確認するために試掘工を追加する必要が生じたことから、積上準備費の増額となる。 ③上記①及び②の理由に係る施工に時間を要した影響により当初の想定より施工日数が増加し、交通誘導警備員の人数を追加する必要が生じたことから、安全費の増額となる。 以上、工事費の増額に至るため、増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5062000047	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	出島下水ポンプ場バイパス管布設実施設計業務（6-1）				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市淀川区西中島6丁目9-20新大阪GHビル 301号室			
	氏名	株式会社エフウォーターマネジメント 大阪事務所 所長 山時 隆治			
契約日	令和 6年5月23日				
工期	令和 6年5月23日から 令和 8年3月22日まで				
契約金額	16,358,100円（うち取引に係る消費税額等1,487,100円）				
工事場所	堺市堺区出島浜通ほか				
工事概要	設計業務委託工 一式 推進工法（小口径） L=5m 推進工法（中大口径） L=120m				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第 1回)

変更契約日	令和 8年3月18日
工期	令和 6年5月23日から 令和 8年3月22日まで
契約金額 (変更後)	15,805,900円（うち取引に係る消費税額等1,436,900円）
変更理由	布設ルート案の詳細な検討により、推進工法の延長が減、人孔内特殊配管が増となった。また、構造の検討を行うことにより、当初予定していた構造物の構造計算・耐震計算が一部不要となった。 以上の増減により減額変更を行うものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5062000112	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	三宝処理区ほか下水管改築実施設計業務(6-22)				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市北区中崎西2丁目4番12号			
	氏名	日本工営都市空間株式会社 大阪支店 支店長 田中 悟			
契約日	令和6年7月25日				
工期	令和6年7月25日から 令和7年9月30日まで				
契約金額	41,066,300円 (うち取引に係る消費税額等3,733,300円)				
工事場所	堺市堺区少林寺町東ほか				
工事概要	(堺区少林寺町東ほか) 設計業務委託工 一式 管更生工法(内径800mm未満) 1=7,573m 管更生工法(内径800mm以上) 1=477m 布設替え工法(内径1200mm未満) 1=358m 現地調査工 一式 試験掘工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和8年3月16日
工期	令和6年7月25日から 令和8年3月22日まで
契約金額(変更後)	40,555,900円 (うち取引に係る消費税額等3,686,900円)
変更理由	設計計画に係る検討の結果、設計延長等の増減に伴い設計業務委託工の数量に変更が生じたことによる減額変更を行うものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5062000113	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	三宝処理区ほか下水管改築実施設計業務（6-23）				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区瓦町2丁目2番7号山陽染工瓦町ビル			
	氏名	オリジナル設計株式会社 大阪事務所 所長 山内 幸雄			
契約日	令和6年7月30日				
工期	令和6年7月30日から 令和7年9月30日まで				
契約金額	45,091,200円（うち取引に係る消費税額等4,099,200円）				
工事場所	堺市堺区東湊町ほか2か所 (堺区東湊町ほか、鉄砲町、錦綾町1丁) 設計業務委託工 一式 管更生工法（内径800mm未満） 1=4,801m 管更生工法（内径800mm以上） 1=1,691m 布設替え工法（内径1200mm未満） 1= 194m 現地調査工 一式 試験掘工 一式				
工事概要					
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和8年3月19日
工期	令和6年7月30日から 令和8年9月30日まで
契約金額 (変更後)	42,205,900円（うち取引に係る消費税額等3,836,900円）
変更理由	机上資料確認及び現地踏査の結果、当初想定していなかった埋没人孔等の存在が判明したことから、開削工法に係る詳細な検討が必要となったことによる増額変更及び次のとおり工期延期を行うものである。 (変更前) 令和6年7月30日から令和8年3月22日まで (変更後) 令和6年7月30日から令和8年9月30日まで

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5062000114	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	三宝処理区下水管耐震対策実施設計業務（6-21）				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市西区南堀江1丁目18番4号OsakaMetro南堀江ビル			
	氏名	株式会社西日本技術コンサルタント 大阪営業所 所長 中尾 要司			
契約日	令和6年7月30日				
工期	令和6年7月30日から 令和7年9月30日まで				
契約金額	54,126,600円（うち取引に係る消費税額等4,920,600円）				
工事場所	堺市堺区北瓦町ほか3か所				
工事概要	（堺区北瓦町ほか、南島町、松屋町、松屋大和川通） 設計業務委託工 一式 管更生工法（内径800mm未満） 1=5,851m 管更生工法（内径800mm以上） 1=1,907m 布設替え工法（内径1200mm未満） 1=392m 現地調査工 一式 試験掘工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和8年3月17日
工期	令和6年7月30日から 令和8年9月30日まで
契約金額 (変更後)	54,126,600円（うち取引に係る消費税額等4,920,600円）
変更理由	本業務において、既設人孔内に存在する接続先不明の流入管に係る調査、関係機関等との協議及び設計計画の検討に時間を要しているため、次のとおり工期延期を行うものである。 (変更前) 令和6年7月30日から令和8年3月22日まで (変更後) 令和6年7月30日から令和8年9月30日まで

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5062000115	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	泉ヶ丘北線下水管耐震対策実施設計業務(6-21)				
契約の相手方	住所	大阪府吹田市江坂町1丁目12番10号			
	氏名	株式会社間瀬コンサルタント 大阪支店 取締役支店長 岩本 和也			
契約日	令和6年7月23日				
工期	令和6年7月23日から 令和7年9月30日まで				
契約金額	31,428,100円 (うち取引に係る消費税額等2,857,100円)				
工事場所	堺市南区宮山台ほか				
工事概要	設計業務委託工 一式 管更生工法(内径800mm未満) 1 = 796m 管更生工法(内径800mm以上) 1 = 2,801m 布設替え工法(内径1200mm未満) 1 = 170m 現地調査工 一式 試験掘工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和8年3月16日
工期	令和6年7月23日から 令和8年3月22日まで
契約金額(変更後)	34,464,100円 (うち取引に係る消費税額等3,133,100円)
変更理由	①施工計画の立案の過程において、設計対象区間に係る下水管への汚水の流入量が当初の想定と異なることが判明し、当該区間における施工方法及び水替え方法等の再検討を行うに当たり追加の流量計測が必要となり、これに伴い調査数が増加したことによる増額 ②実施設計延長等における地下埋設物の整理及び工法検討の結果、布設替え工法及び管更生工法に係る延長が減少したことにより、設計業務委託工の数量変更を行うことによる減額 以上、増額・減額の双方が生ずるが、増額の方が大きく、増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5062000173	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	石津処理区下水管布設実施設計業務(6-2)				
契約の相手方	住所	大阪府箕面市桜ヶ丘4丁目6番12号			
	氏名	株式会社新土木開発コンサルタント 大阪支店 支店長 吉光 真人			
契約日	令和6年12月25日				
工期	令和6年12月25日から 令和8年3月22日まで				
契約金額	18,869,400円 (うち取引に係る消費税額等1,715,400円)				
工事場所	堺市西区上野芝向ヶ丘町4丁ほか1か所				
工事概要	(西区上野芝向ヶ丘町4丁、鶴田町) 設計業務委託工 一式 開削工法(里道・私道) 1=674m 推進工法(刃口・小口径) 1=170m マンホール形式ポンプ場 一式 ゲート設備 一式 試験掘工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和8年3月16日
工期	令和6年12月25日から 令和8年3月22日まで
契約金額(変更後)	23,265,000円 (うち取引に係る消費税額等2,115,000円)
変更理由	① 推進工法区間における取付管接続の施工性及び経済性を考慮した結果、開削工法によりサービス管を布設する必要が生じたことにより、その設計を追加したことによる増額 ② マンホール形式ポンプ場について、維持管理性及び排水機能を考慮した結果、設置数を当初の想定1個から2個に増加したことによる増額 ③ 地下埋設物調査及び関係機関との埋設協議の結果、立坑予定箇所など複数箇所において、既設埋設物の事前確認が必要となったことにより、試験掘工及び交通誘導警備員が増加したことによる増額 以上から、増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5062000180	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	公共下水道事業監督補助業務(7-1)				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区難波5丁目1番60号			
	氏名	日本振興株式会社 代表取締役 伊達 多聞			
契約日	令和7年3月12日				
工期	令和7年4月1日から 令和8年3月31日まで				
契約金額	22,112,200円 (うち取引に係る消費税額等2,010,200円)				
工事場所	堺市内				
工事概要	工事監督補助 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和8年3月25日
工期	令和7年4月1日から 令和8年3月31日まで
契約金額 (変更後)	21,991,200円 (うち取引に係る消費税額等1,999,200円)
変更理由	本業務における夜勤回数及び工事管理の本数について想定していたものよりも実施数量が少数にとどまったことから、減額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5062000181	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	公共下水道事業監督補助業務(7-2)				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区平野町1丁目6-15			
	氏名	株式会社KKC 代表取締役 池田 秀治			
契約日	令和7年3月13日				
工期	令和7年4月1日から 令和8年3月31日まで				
契約金額	21,937,300円 (うち取引に係る消費税額等1,994,300円)				
工事場所	堺市内				
工事概要	工事監督補助 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和8年3月26日
工期	令和7年4月1日から 令和8年3月31日まで
契約金額(変更後)	21,816,300円 (うち取引に係る消費税額等1,983,300円)
変更理由	本業務における夜勤回数及び工事管理の本数について想定していたものよりも実施数量が少数にとどまったことから、減額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5062000182	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	公共下水道事業監督補助業務（7-3）				
契約の相手方	住所	大阪府箕面市桜ヶ丘4丁目6番12号			
	氏名	株式会社新土木開発コンサルタント 大阪支店 支店長 吉光 真人			
契約日	令和 7年3月21日				
工期	令和 7年3月21日から 令和 8年3月31日まで				
契約金額	38,995,000円（うち取引に係る消費税額等3,545,000円）				
工事場所	堺市内				
工事概要	工事監督補助 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第 1回)

変更契約日	令和 8年3月24日
工期	令和 7年3月21日から 令和 8年3月31日まで
契約金額 (変更後)	38,742,000円（うち取引に係る消費税額等3,522,000円）
変更理由	本業務における夜勤回数及び工事管理の本数について想定していたものよりも実施数量が少数にとどまったことから、減額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5062000188	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	今池処理区下水管布設実施設計業務(6-2)				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区谷町2丁目6番4号 谷町ビル			
	氏名	近畿技術コンサルタンツ株式会社 代表取締役社長 別木 孝			
契約日	令和7年4月2日				
工期	令和7年4月2日から 令和8年3月22日まで				
契約金額	23,258,400円 (うち取引に係る消費税額等2,114,400円)				
工事場所	堺市美原区多治井地内				
工事概要	設計業務委託工 一式 開削工法(内径1200mm未満) L=127m 開削工法(内径1200mm以上) L=254m 推進工法(中大口径) L=35m 二次元FEM解析 一式 試験掘工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和8年3月17日
工期	令和7年4月2日から 令和8年9月30日まで
契約金額(変更後)	23,258,400円 (うち取引に係る消費税額等2,114,400円)
変更理由	河川管理者との協議の結果、新設管の法線について見直しを行う必要が生じ、これに伴い、推進工法に係る既設橋梁の構造調査を別途発注により実施する必要が生じた。また、法線変更により、放流先となる東除川に新設吐口を設置する必要が生じ、これに係る検討が追加で必要となった。 以上に係る協議及び検討に時間を要しているため、次のとおり工期延期を行うものである。 (当初) 令和7年4月2日から令和8年3月22日まで (変更後) 令和7年4月2日から令和8年9月30日まで

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5071000025	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	日置荘西町7丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区深井清水町2226番地4			
	氏名	高野工業株式会社 代表取締役 本田 潤一郎			
契約日	令和7年5月29日				
工期	令和7年5月29日から 令和8年3月18日まで				
契約金額	109,826,200円 (うち取引に係る消費税額等9,984,200円)				
工事場所	堺市東区日置荘西町7丁ほか2か所				
工事概要	(東区日置荘西町7丁、草尾、大美野) 配水管布設工 φ50-150 配水用ポリエチレン管 L=705.45m 配水管布設工 φ40 ポリエチレン2層管 L=5m 配水管撤去工 φ40-150 L=710.21m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=1,603m 給水管接合替工 φ20-50 126か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和8年3月4日
工期	令和7年5月29日から 令和8年3月18日まで
契約金額 (変更後)	114,392,300円 (うち取引に係る消費税額等10,399,300円)
変更理由	①特殊割押輪の設置予定箇所を掘削した結果、既設配水管の材料が想定と異なっていることが判明し、特殊割押輪の数量を変更する必要性が生じたことから、材料費等の減額となる。 ②現地確認及び土地所有者との協議の結果、一部の施工区間において、給水管接合替工を1か所追加する必要性が生じたことから、材料費等の増額となる。 ③土地所有者との協議の結果、給水管接合替方法を変更する必要性が生じたことから、給水管工事の材料費等の減額となる。 以上、増額と減額の双方が生ずるが、増額の方が大きく、増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5071000027	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	菱木4丁ほか下水管布設工事(7-1)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市東区白鷺町2丁7-6-304			
	氏名	株式会社エム・コーポレーション 代表取締役 古川 貴士			
契約日	令和7年6月6日				
工期	令和7年6月6日から 令和8年3月18日まで				
契約金額	28,205,100円 (うち取引に係る消費税額等2,564,100円)				
工事場所	堺市西区菱木4丁ほか3か所				
工事概要	(西区菱木4丁、南区豊田、美原区多治井、中区福田)				
	区間距離	L =	1		
	16.3m 管布設工 φ200mm リブ付硬質塩化ビニル管	l =	1		
	04.95m 管推進工 φ350mm 鋼管(硬質塩化ビニル管 φ200mm)	l =			
	2.875m 管布設工 φ200mm 硬質塩化ビニル管	l =			
	1.275m マンホール設置工 汚水			14か所	
	樹設置工 汚水樹			12か所	
	立坑工			一式	
	地盤改良工			一式	
	附帯工			一式	
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和8年3月16日
工期	令和7年6月6日から 令和8年5月29日まで
契約金額(変更後)	33,564,300円 (うち取引に係る消費税額等3,051,300円)
変更理由	<p>① 多治井地区において、試験掘りの結果、既設の給水管が下水管布設の支障となることが判明したことから、給水管の移設を追加したことによる増額</p> <p>② 多治井地区において、給水管の移設を追加するに当たり、地元関係者、本市の関係部署との調整に時間を要したことによる工期延期</p> <p>③ 多治井地区において通行止めを実施する工事区間の施工について、当初は昼間施工を想定していたところ、工事区間周辺にある土地の所有者が昼間に工事区間を通過する頻度が高いこと、当該区間周辺の迂回路が無いことや道路幅員等の状況を踏まえ、夜間施工とすることによる増額</p> <p>以上から、増額変更及び工期延期を行うものである。</p>

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5071000084	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	北庄町ほか下水管改築工事（7-21）				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区甲斐町東4丁2番20号			
	氏名	株式会社五大コーポレーション 代表取締役 丸橋 宣夫			
契約日	令和 7年6月5日				
工期	令和 7年6月5日から 令和 8年3月18日まで				
契約金額	243,320,000円（うち取引に係る消費税額等22,120,000円）				
工事場所	堺市堺区北庄町ほか				
工事概要	区間距離 L = 1,841m 管きよ更生工 φ300mm l = 1,613.5m 管きよ更生工 φ400mm l = 48.09m 管きよ更生工 φ450mm l = 11.88m 管きよ更生工 φ600mm l = 75.14m 管きよ更生工 φ900mm l = 3.55m 管布設替工 φ300mm リブ付硬質塩化ビニル管 l = 20.89m マンホール設置工 合流 1か所 附帯工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第 1回)

変更契約日	令和 8年3月11日
工期	令和 7年6月5日から 令和 8年3月18日まで
契約金額 (変更後)	255,360,600円（うち取引に係る消費税額等23,214,600円）
変更理由	①小口径管に係る事前調査の結果、管の劣化状況、取付管の数及び事前処理の必要数量が当初の想定を上回ったことから、更生延長の増加、仕上げ数量及び事前処理数の増加となったことによる増額 ②小口径管に係る事前調査の結果、当初の想定より布設替延長が減少したことによる減額 ③工期短縮のため、2スパン（※）を1日で連続施工したことによる減額 ※スパンとは同一の管渠で接続されている2つの人孔間の1区間のこと。 ④国からの要請に伴い、諸経費動向調査の実施に係る対応を行ったことによる増額以上、増額・減額の双方が生ずるが、増額の方が大きく、増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5071000087	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札																																																							
件名	神明町東ほか下水管耐震化工事（6-21）																																																											
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区浜寺船尾町西5丁6番地																																																										
	氏名	株式会社橋本建設 代表取締役 橋本 紀和																																																										
契約日	令和 7年8月18日																																																											
工期	令和 7年8月18日から 令和 8年3月31日まで																																																											
契約金額	404,378,700円（うち取引に係る消費税額等36,761,700円）																																																											
工事場所	堺市堺区神明町東ほか																																																											
工事概要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 150px;">区間距離</td> <td style="width: 150px;"></td> <td style="width: 150px;">L =</td> <td style="width: 150px;">2,</td> <td style="width: 150px;">257.99m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工</td> <td>φ 250mm</td> <td>1 =</td> <td>38.96m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工</td> <td>φ 300mm</td> <td>1 =</td> <td>1,196.45m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工</td> <td>φ 350mm</td> <td>1 =</td> <td>126.69m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工</td> <td>φ 400mm</td> <td>1 =</td> <td>44.88m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工</td> <td>φ 450mm</td> <td>1 =</td> <td>126.92m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工</td> <td>φ 500mm</td> <td>1 =</td> <td>238.74m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工</td> <td>φ 600mm</td> <td>1 =</td> <td>247.35m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工</td> <td>φ 700mm</td> <td>1 =</td> <td>74.42m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工</td> <td>φ 800mm</td> <td>1 =</td> <td>77.25m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>附帯工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>一式</td> </tr> </table>					区間距離		L =	2,	257.99m	管きよ更生工	φ 250mm	1 =	38.96m		管きよ更生工	φ 300mm	1 =	1,196.45m		管きよ更生工	φ 350mm	1 =	126.69m		管きよ更生工	φ 400mm	1 =	44.88m		管きよ更生工	φ 450mm	1 =	126.92m		管きよ更生工	φ 500mm	1 =	238.74m		管きよ更生工	φ 600mm	1 =	247.35m		管きよ更生工	φ 700mm	1 =	74.42m		管きよ更生工	φ 800mm	1 =	77.25m		附帯工				一式
区間距離		L =	2,	257.99m																																																								
管きよ更生工	φ 250mm	1 =	38.96m																																																									
管きよ更生工	φ 300mm	1 =	1,196.45m																																																									
管きよ更生工	φ 350mm	1 =	126.69m																																																									
管きよ更生工	φ 400mm	1 =	44.88m																																																									
管きよ更生工	φ 450mm	1 =	126.92m																																																									
管きよ更生工	φ 500mm	1 =	238.74m																																																									
管きよ更生工	φ 600mm	1 =	247.35m																																																									
管きよ更生工	φ 700mm	1 =	74.42m																																																									
管きよ更生工	φ 800mm	1 =	77.25m																																																									
附帯工				一式																																																								
工事担当課	下水道建設課																																																											
備考																																																												

(変更契約第 1回)

変更契約日	令和 8年3月24日
工期	令和 7年8月18日から 令和 8年5月31日まで
契約金額 (変更後)	410,360,500円（うち取引に係る消費税額等37,305,500円）
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 事前調査の結果により、事前処理数が増加したことによる増額 ・ 他工事（九間町東・材木町東）が輻輳しており迂回路を設けられないため、複数の班での施工ができない箇所が多数あることに加え、地元要望により一方通行解除の申請が必要になり許可に時間を要したことなどから、次のとおり工期延期を行う。 （当初）令和7年8月18日から令和8年3月31日まで （変更後）令和7年8月18日から令和8年5月31日まで <p>以上により、増額変更及び工期延期を行うものである。</p>

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5071000131	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	百舌鳥赤畑町ほか下水管改築工事(7-21)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区宮下町12番1号			
	氏名	堺土建株式会社 代表取締役 下川 好隆			
契約日	令和8年2月5日				
工期	令和8年2月5日から 令和8年3月18日まで				
契約金額	290,150,300円 (うち取引に係る消費税額等26,377,300円)				
工事場所	堺市北区百舌鳥赤畑町ほか3か所				
工事概要	(北区百舌鳥赤畑町、百舌鳥本町1丁、東上野芝町2丁ほか、百舌鳥西之町) 区間距離 L = 965.43m 管きよ更生工 φ300mm l = 176.23m 管きよ更生工 φ400mm l = 105.45m 管きよ更生工 φ450mm l = 37.68m 管きよ更生工 φ500mm l = 34.46m 管きよ更生工 φ600mm l = 122.27m 管きよ更生工 φ1,000mm l = 263.73m 管きよ更生工 φ1,100mm l = 49.95m 管きよ更生工 φ1,200mm l = 51.84m 管布設替工 φ250mm リブ付硬質塩化ビニル管 l = 5m 管布設替工 φ300mm リブ付硬質塩化ビニル管 l = 29.84m 管布設替工 φ1,000mm 強化プラスチック複合管 l = 51.73m 附帯工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和8年3月16日
工期	令和8年2月5日から 令和9年3月18日まで
契約金額 (変更後)	290,150,300円 (うち取引に係る消費税額等26,377,300円)
変更理由	本案件の入札において、多数の入札参加事業者が低入札価格調査(詳細調査)の調査対象となり、調査が長期化した結果、契約の締結までに想定以上の時間を要し、当初の工期設定では工事の竣工までに必要な時間の確保が困難となった。また、調査が長期化した影響で、施工体制の確保に時間を要することを勘案し、次のとおり工期を延期するものである。 (当初) 令和8年2月5日から令和8年3月18日まで (変更後) 令和8年2月5日から令和9年3月18日まで

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5071000132	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	北旅籠町東ほか下水管耐震化工事(7-21)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区浜寺船尾町西5丁6番地			
	氏名	株式会社橋本建設 代表取締役 橋本 紀和			
契約日	令和7年9月11日				
工期	令和7年9月11日から 令和8年3月18日まで				
契約金額	212,696,000円 (うち取引に係る消費税額等19,336,000円)				
工事場所	堺市堺区北旅籠町東ほか				
工事概要	区間距離 L = 1,188.61m 管きよ更生工 φ300mm l = 857.19m 管きよ更生工 φ400mm l = 67.07m 管きよ更生工 φ450mm l = 45.28m 管きよ更生工 φ500mm l = 27.36m 管きよ更生工 φ600mm l = 59.6m 管きよ更生工 φ700mm l = 88.01m マンホール設置工 合流 1か所 附帯工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和8年3月12日
工期	令和7年9月11日から 令和8年5月31日まで
契約金額(変更後)	212,696,000円 (うち取引に係る消費税額等19,336,000円)
変更理由	近隣住民から工事区画内の通行許可に関する要望があり、これに対応するため周辺道路の一方通行の解除の申請を行う必要があるところ、地元自治会及び大阪府警察との協議に時間を要していることにより、次のとおり工期延期を行うものである。 (当初) 令和7年9月11日から令和8年3月18日まで (変更後) 令和7年9月11日から令和8年5月31日まで

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5071000164	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	草尾ほか道路舗装復旧工事(7-1)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市南区野々井178-5-109			
	氏名	株式会社アップクリエイト 代表取締役 石川 宏治			
契約日	令和7年8月29日				
工期	令和7年8月29日から 令和8年3月18日まで				
契約金額	7,112,600円 (うち取引に係る消費税額等646,600円)				
工事場所	堺市東区草尾ほか1か所				
工事概要	(東区草尾ほか、西区上) 舗装復旧工 A=695.50m ² 附帯工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和8年3月10日
工期	令和7年8月29日から 令和8年3月18日まで
契約金額(変更後)	7,229,200円 (うち取引に係る消費税額等657,200円)
変更理由	① 本件工事の施工に当たっての道路管理者との立会の結果、舗装面積、舗装切断延長及び区画線延長が変更になったことによる増額 ② 草尾地区において、取付管の外周部に使用する基礎材として海砂を使用し、当初想定していた六価クロム試験の実施が不要になったことによる減額 ③ 草尾地区において、当初は垂直擁壁の側部に雨水柵を設置する計画であったが、掘削の結果、当該擁壁が重力式擁壁であることが判明し、雨水柵を設置するに当たって擁壁の一部の取壊し及び復旧を行う必要が生じたことによる増額 以上、増額・減額の双方が生ずるが、増額の方が大きく、増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5071000170	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	若松台2丁配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区大浜中町2丁5-13			
	氏名	ダイユウ土木 代表者 松尾 清美			
契約日	令和7年8月21日				
工期	令和7年8月21日から 令和8年3月18日まで				
契約金額	79,358,400円 (うち取引に係る消費税額等7,214,400円)				
工事場所	堺市南区若松台2丁地内				
工事概要	配水管布設工 φ75-150 配水用ポリエチレン管 L=680.13m 配水管撤去工 φ75-150 L=668.1m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=265.5m 給水管接合替工 φ20-75 22か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和8年3月13日
工期	令和7年8月21日から 令和8年3月18日まで
契約金額 (変更後)	79,921,600円 (うち取引に係る消費税額等7,265,600円)
変更理由	①他の道路占有者との現地立会の結果、占有物埋設状況の確認を行うための試掘工を追加する必要が生じ、土工事費の増額となる。 ②掘削の結果、一部の施工区間において、地中の支障物を避ける目的で曲管の使用量を追加する必要が生じ、材料費及び管工事費の増額となる。 ③土地所有者との協議の結果、一部の施工箇所において、給水管接合替に係る施工内容を変更する必要が生じ、材料費、管工事費及び土工事費の減額となる。 以上、増額と減額の双方が生ずるが、増額の方が大きく、増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5071000170	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	若松台2丁配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区大浜中町2丁5-13			
	氏名	ダイユウ土木 代表者 松尾 清美			
契約日	令和7年8月21日				
工期	令和7年8月21日から 令和8年3月18日まで				
契約金額	79,358,400円 (うち取引に係る消費税額等7,214,400円)				
工事場所	堺市南区若松台2丁地内				
工事概要	配水管布設工 φ75-150 配水用ポリエチレン管 L=680.13m 配水管撤去工 φ75-150 L=668.1m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=265.5m 給水管接合替工 φ20-75 22か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和8年3月31日
工期	令和7年8月21日から 令和8年3月18日まで
契約金額 (変更後)	78,586,200円 (うち取引に係る消費税額等7,144,200円)
変更理由	一部の施工区間に係る施工過程において、既設管の土被りが当初設計より浅いことが判明したため必要となった掘削深の変更による減額 なお、本件については、検査の過程において、上記の理由により変更契約を行う必要が生じたことから、減額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5071000183	工事種別	その他工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	岩室高地配水場ほか水位計更新工事				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市西区新町2丁目20番6号			
	氏名	株式会社ウォーターテック 関西支店 支店長 鈴木 信貴			
契約日	令和7年8月28日				
工期	令和7年8月28日から 令和8年3月18日まで				
契約金額	6,437,200円 (うち取引に係る消費税額等585,200円)				
工事場所	堺市南区晴美台1丁36番10号ほか1か所				
工事概要	(岩室高地配水場、陶器配水場) 水位計設置工 3台 水位計撤去工 3台 その他附帯工 一式				
工事担当課	水運用管理課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和8年3月10日
工期	令和7年8月28日から 令和8年3月18日まで
契約金額 (変更後)	6,090,700円 (うち取引に係る消費税額等553,700円)
変更理由	本工事において、水位計の更新に併せて水位計に係る制御ケーブルについての更新も想定していたが、現場状況等を踏まえ、既設水位計に係る制御ケーブルを撤去せず、引き続き使用することとした。このことにより、既設制御ケーブルの撤去及び新設制御ケーブルの設置に係る施工費の減額となる。 以上から、工事費の減額に至るため、減額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5071000194	工事種別	その他工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	築港八幡町51-1号マンホールポンプ機械設備更新工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区神明町西3丁1番33号			
	氏名	合資会社テクニハウジングアンドマシナリー 代表 中野 茂樹			
契約日	令和7年10月3日				
工期	令和7年10月3日から 令和8年3月18日まで				
契約金額	26,653,000円 (うち取引に係る消費税額等2,423,000円)				
工事場所	堺市堺区築港八幡町地内				
工事概要	マンホールポンプ機械設備更新工事 1か所				
工事担当課	下水道保全課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和8年3月6日
工期	令和7年10月3日から 令和8年9月18日まで
契約金額 (変更後)	26,653,000円 (うち取引に係る消費税額等2,423,000円)
変更理由	<p>施工前の地元調整により施工に係る進捗に遅れが生じていることから、次のとおり工期延期を行うものである。</p> <p>(当初) 令和7年10月3日から令和8年3月18日まで (変更後) 令和7年10月3日から令和8年9月18日まで</p>

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5071000201	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	山田3丁ほか下水管布設工事(7-1)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区中長尾町1丁1番15号			
	氏名	吉田重機建設株式会社 代表取締役 吉田 宜史			
契約日	令和7年9月30日				
工期	令和7年9月30日から 令和8年3月18日まで				
契約金額	41,585,500円 (うち取引に係る消費税額等3,780,500円)				
工事場所	堺市西区山田3丁ほか3か所				
工事概要	(西区山田3丁、石津ヶ丘、中区八田西町2丁、南区大庭寺) 区間距離 L = 105.55m 管布設工φ200mm リブ付硬質塩化ビニル管 l = 27.3m 管布設工φ75mm ポリエチレン管 l = 74m 管布設工φ200mm 硬質塩化ビニル管 l = 0.65m マンホール設置工 汚水 5か所 柵設置工 汚水柵 5か所 吐口改良工 一式 附帯工 一式 試験掘工 一式 マンホールポンプ機械設備工事 一式 マンホールポンプ電気設備工事 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和8年3月13日
工期	令和7年9月30日から 令和8年5月31日まで
契約金額 (変更後)	41,585,500円 (うち取引に係る消費税額等3,780,500円)
変更理由	・関係機関(宮内庁)との協議に時間を要したため工期延期を行う。 (当初) 令和7年9月30日から令和8年3月18日まで (変更後) 令和7年9月30日から令和8年5月31日まで

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5071000218	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	南野田配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区槇葉38番地4			
	氏名	株式会社ジンユウ 代表取締役 谷山 道夫			
契約日	令和7年10月7日				
工期	令和7年10月7日から 令和8年3月18日まで				
契約金額	45,692,900円 (うち取引に係る消費税額等4,153,900円)				
工事場所	堺市東区南野田地内				
工事概要	配水管布設工 φ50-150 配水用ポリエチレン管 L=323.27m 配水管撤去工 φ50-150 L=322.91m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=1,115m 給水管接合替工 φ20-40 11か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和8年3月2日
工期	令和7年10月7日から 令和8年3月18日まで
契約金額 (変更後)	45,977,800円 (うち取引に係る消費税額等4,179,800円)
変更理由	①一部の施工区間に係る配水管の撤去及び布設において、試掘の結果、水路の伏越しを要する箇所での既設管の埋設位置が当初の想定より深く矢板施工が必要となり、土工費の増額となる。 ②一部の施工区間に係る配水管布設において、水路の伏越しを要する箇所での既設管との接続を想定していたが、地中に支障物が存在し深く掘削することが不可能であることから、伏越しが不要となる水路の手前での接続に変更する。このことにより、配水管布設工が減少し材料費の減額となる。 ③工事範囲内で、給水管接合替の施工箇所を追加する必要性が生じ、土工費等の増額となる。 以上、増額と減額の双方が生ずるが、増額の方が大きく、増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5071000263	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	石津町4丁配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市南区大庭寺945-5			
	氏名	株式会社コウセイ 代表取締役 永野 光世			
契約日	令和7年10月30日				
工期	令和7年10月30日から 令和8年3月18日まで				
契約金額	10,744,800円 (うち取引に係る消費税額等976,800円)				
工事場所	堺市堺区石津町4丁地内				
工事概要	配水管布設工 φ150-200 ダクタイル鋳鉄管 L=8.16m 配水管撤去工 φ200 L=8m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=31m その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和8年3月9日
工期	令和7年10月30日から 令和8年3月18日まで
契約金額 (変更後)	10,572,100円 (うち取引に係る消費税額等961,100円)
変更理由	①試掘の結果、一部の施工区間において、配水管の継手箇所における離脱を防止する目的で特殊割押輪を設置する必要が生じたことから、材料費及び管工事費の増額となる。 ②掘削の結果、一部の施工区間における既設配水管の布設状況により、当初想定していた特殊割押輪の設置が不要となったことから、材料費及び管工事費の減額となる。 以上、増額と減額の双方が生ずるが、減額の方が大きく、減額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5072000174	工事種別	建築設計業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	石津水再生センターほか施設改修工事実施設計業務				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区伏見町4丁目1番1号			
	氏名	日本水工設計株式会社 大阪支社 上席執行役員支社長 市川 政明			
契約日	令和7年10月7日				
工期	令和7年10月7日から 令和8年3月31日まで				
契約金額	11,874,500円 (うち取引に係る消費税額等1,079,500円)				
工事場所	堺市西区石津西町22番ほか1か所 (西区石津西町22番、堺区匠町1番地) 石津水再生センター減菌室：屋上防水改修及び耐津波化実施設計 一式 堺浜排水ポンプ場：外壁及び屋上防水改修実施設計 一式				
工事概要					
工事担当課	下水道施設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和8年3月26日
工期	令和7年10月7日から 令和8年6月30日まで
契約金額 (変更後)	13,745,600円 (うち取引に係る消費税額等1,249,600円)
変更理由	<p>① 堺浜排水ポンプ場において生じていた漏水を受け、屋上防水改修工事を想定していたが、現地調査の結果、漏水要因が外壁におけるひび割れであることが判明し、屋上防水改修が不要となったことによる減額</p> <p>② 石津水再生センター減菌室について、津波の波力に対する既設構造物の耐力を検討した結果、壁の耐力不足により壁の撤去及び設置が必要となったが、その施工に当たり支障となる設備の移設の検討を追加したことによる増額</p> <p>③ ②に係る工事の施工方法について地元協議を実施したことによる工期延期</p> <p>以上から、業務費の増額と減額の双方が生ずるが、増額幅の方が大きく、増額変更とし、また、工期延期を行うものである。</p>

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5072000188	工事種別	地質調査業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	石津水再生センター地質調査業務(7-1)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区寺地町西1丁2-18 2C			
	氏名	株式会社オキココーポレーション 堺営業所 所長 岩野 正明			
契約日	令和7年12月2日				
工期	令和7年12月2日から 令和8年3月22日まで				
契約金額	19,882,500円 (うち取引に係る消費税額等1,807,500円)				
工事場所	堺市西区石津西町22番				
工事概要	一般調査業務 一式 解析等調査業務 一式				
工事担当課	下水道施設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和8年3月16日
工期	令和7年12月2日から 令和8年3月22日まで
契約金額 (変更後)	18,034,500円 (うち取引に係る消費税額等1,639,500円)
変更理由	当初の設計においては、近傍のボーリング資料をもとに各土質試験数及び深度を想定し積算していたが、本業務においてボーリングの実施結果から、設計に必要な土質試験数等が増減することとなり、全体として業務費用の減額に至るため、減額変更を行うものである。