

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5021000404	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名		家原寺配水場配水池更新工事				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市浪速区湊町1丁目4番38号				
	氏名	大日本土木・クボタ・今重建設工事共同企業体 代表構成員 大日本土木株式会社 西日本支店 執行役員支店長 細野 俊英				
契約日		令和 3年3月22日				
工期		令和 3年3月22日から 令和 7年3月18日まで				
契約金額		3,593,700,000円 (うち取引に係る消費税額等326,700,000円)				
工事場所		堺市西区家原寺町2丁21番1号				
工事概要		ステンレス配水池築造工 8,000m3×2池 既設配水池撤去工 13,000m3×1池、8,000m3×2池 次亜塩素棟築造工 1棟 機械・電気設備工 一式 その他附帯工 一式				
工事担当課		水運用管理課				
備考						

(変更契約第 8回)

変更契約日	令和 8年6月24日
工期	令和 3年3月22日から 令和 8年6月26日まで
契約金額 (変更後)	3,828,335,192円 (うち取引に係る消費税額等348,030,472円)
変更理由	・当初、緑化ブロック舗装による整備を想定していた範囲について、今後の除草等の維持管理を踏まえて検討した結果、砕石及び土砂による仕上げに変更し、減額するもの ・新たな植栽の範囲について検討した結果、既存の植栽を可能な限り有効利用するため、植栽工事の数量を減少し、減額するもの ・門扉・フェンスの設置範囲について検討した結果、設置範囲を一部縮小し、減額するもの ・雨水排水工において舗装を想定していた一部の箇所について、緑化仕上げに変更し、減額するもの ・境界ブロック設置工において舗装を想定していた一部の箇所について、緑化仕上げに変更し、減額するもの ・電気設備工事について、配線迂回によりケーブル・配管延長が増加したため、数量を変更し、増額するもの 以上から、増額と減額の双方が生ずるが、減額の方が大きく、減額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5051000235	工事種別	その他工事	入札契約方式	一般競争入札
件名		浜寺下水ポンプ場No. 1～3 沈砂池設備ほか更新工事				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市北区小松原町2番4号大阪富国生命ビル				
	氏名	メタウォーター・味起央建設工事共同企業体 代表構成員 メタウォーター株式会社 関西営業部 部長 田沼 剛				
契約日		令和 6年2月13日				
工期		令和 6年2月13日から 令和 9年3月18日まで				
契約金額		3,015,100,000円 (うち取引に係る消費税額等274,100,000円)				
工事場所		堺市西区浜寺諏訪森町西3丁303番地1				
工事概要		スクリーンかす設備更新工事 一式 沈砂設備更新工事 一式 ゲート設備更新工事 一式 電気設備工事 一式 機能増設 一式 その他工事 一式 建築機械設備更新工事 一式 建築電気設備更新工事 一式				
工事担当課		下水道施設課				
備考						

(変更契約第 3 回)

変更契約日	令和 8年6月15日
工期	令和 6年2月13日から 令和 9年3月18日まで
契約金額 (変更後)	2,986,271,002円 (うち取引に係る消費税等271,479,182円)
変更理由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約を変更するもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5061000279	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名		新家町ほか下水管布設工事（６－１）				
契約の相手方	住所	大阪府堺市美原区大保９５－１				
	氏名	カングラ工業株式会社 代表取締役 西原 秀子				
契 約 日		令和 ７年３月２７日				
工 期		令和 ７年３月２７日から 令和 ８年９月３０日まで				
契 約 金 額		２２８,５８０,０００円（うち取引に係る消費税額等２０,７８０,０００円）				
工 事 場 所		堺市中区新家町ほか				
工 事 概 要		区間距離 L＝５００．９６m ボックスカルバート布設工 l＝２９９．０６m 管布設工φ６００mm 硬質塩化ビニル管 l＝ ８．６１m 管布設工φ４００mm リブ付硬質塩化ビニル管 l＝ ４５．８m 管布設工φ２００mm リブ付硬質塩化ビニル管 l＝１３１．６８m マンホール設置工 雨水 ３か所 マンホール設置工 汚水 １７か所 附帯工 一式 水道管移設工 一式				
工事担当課		下水道建設課				
備 考						

(変更契約第 ２回)

変更契約日	令和 ８年６月９日
工期	令和 ７年６月１６日から 令和 ８年９月３０日まで
契約金額 (変更後)	２３９,６８２,３００円（うち取引に係る消費税額等２１,７８９,３００円）
変更理由	・舗装本復旧を行うに当たり、面積立会を行ったところ、舗装本復旧面積及び舗装構成が増加したことによる増額 ・施工箇所が商業施設の出入口に近接しており、出入口の交通誘導について商業施設と協議した結果、交通誘導員を追加したことによる増額 ・汚水管の移設を行うに当たり、支障物確認のため試掘を行ったところ、地下埋設物が判明したことから、汚水管移設法線を確定するため、試掘工を追加したことによる増額 以上の事由により、増額変更を行うものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5071000100	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名		桃山台 1 丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区南花田町 1 0 7 番地 4 2				
	氏名	株式会社新生興業 代表取締役 木村 一生				
契 約 日		令和 7 年 9 月 2 5 日				
工 期		令和 7 年 9 月 2 5 日から 令和 9 年 3 月 1 8 日まで				
契 約 金 額		2 8 4, 9 1 6, 5 0 0 円 (うち取引に係る消費税額等 2 5, 9 0 1, 5 0 0 円)				
工 事 場 所		堺市南区桃山台 1 丁ほか				
工 事 概 要		配水管布設工 φ 7 5－1 5 0 配水用ポリエチレン管 L = 2, 5 4 7. 6 7 m 配水管布設工 φ 2 0 0 ダクタイル鋳鉄管 L = 0. 5 6 m 配水管布設工 φ 3 0 ポリエチレン 2 層管 L = 1 0 m 配水管撤去工 φ 3 0－2 0 0 L = 2, 5 6 7. 4 5 m 仮配管布設・撤去工 φ 5 0 L = 4, 7 0 9. 1 m レンタル仮配管布設・撤去工 φ 1 0 0 L = 3 9 4. 1 m 給水管接合替工 φ 2 0－1 0 0 2 2 9 か所 その他附帯工 一式				
工事担当課		水道建設課				
備 考						

(変更契約第 1 回)

変更契約日	令和 8 年 6 月 2 4 日
工 期	令和 7 年 9 月 2 5 日から 令和 9 年 3 月 1 8 日まで
契約金額 (変更後)	2 8 6, 4 2 2, 4 0 0 円 (うち取引に係る消費税額等 2 6, 0 3 8, 4 0 0 円)
変更理由	①一部の施工区間における配水管布設工において、既設管の土被りが当初設計よりも深いことが判明したことから、土工事費の増額となる。 ②他の道路占有者との協議の結果、占有物の埋設状況を確認するために試掘工を追加する必要が生じたことから、積上準備費の増額となる。 ③一部の施工区間における給水管接合替工において、既設メーターボックス内に止水栓が収まらないことが判明し、メーターボックスの取替えが生じたことから、材料費の増額となる。 ④土地所有者との協議の結果、給水管接合替工の内容に変更が生じ、材料費、管工事費及び土工事費の減額となる。 以上、増額と減額の双方が生ずるが、増額の方が大きく、増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5071000140	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名		出島バイパス線供用工事（7－1）				
契約の相手方	住所	大阪府堺市美原区大保95－1				
	氏名	カングラ・エイコウ建設工事共同企業体 代表構成員 カングラ工業株式会社 代表取締役 西原 秀子				
契約日		令和 7 年 9 月 5 日				
工期		令和 7 年 9 月 5 日から 令和 8 年 9 月 3 0 日まで				
契約金額		260,370,000円（うち取引に係る消費税額等23,670,000円）				
工事場所		堺市堺区戎島町ほか				
工事概要		区間距離 L＝15.67m 管布設工φ300mm リブ付硬質塩化ビニル管 l＝5.6m 管布設工φ1,100mm 強化プラスチック複合管 l＝6.67m マンホール設置工 合流 1か所 マンホール設置工 雨水 1か所 貯留・分水用施設撤去工 一式 逆行処理工 一式 管渠施設充填工 一式 立坑工 一式 地盤改良工 一式 附帯工 一式 機械設備撤去工 一式 電気設備撤去工 一式				
工事担当課		下水道建設課				
備考						

(変更契約第 1 回)

変更契約日	令和 8 年 6 月 1 7 日
工期	令和 7 年 9 月 5 日から 令和 8 年 9 月 3 0 日まで
契約金額 (変更後)	261,752,700 円（うち取引に係る消費税額等 23,795,700 円）
変更理由	① 立坑内において、当初、汚水流入による水位の著しい上昇及び硫化水素の多量発生が懸念されたことから、流入量が減少する夜間での施工を想定していたが、事前調査を行った結果、水位の上昇などについて、当初の想定を下回っていることが判明した。このことにより、工程の一部を昼間の施工に変更する必要が生じたことから、減額となる。 ② 構造物取り壊し作業について、当初、電動ハンマー等の使用を想定していたが、近隣店舗から作業により生ずる騒音・振動の抑制について要望があった。協議及び検討を行った結果、電動ハンマー等より騒音・振動を抑制することができるコア削孔工に変更することとしたことから、増額となる。 以上、①及び②の事由により、増額と減額の双方が生ずるが、増額の方が大きく、増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5071000224	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	浜寺石津町西４丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区車之町東３丁１番９号			
	氏名	株式会社共栄設備 代表取締役 加藤 智一			
契約日	令和７年１０月３０日				
工期	令和７年１０月３０日から 令和９年１月２９日まで				
契約金額	１８５，０４６，４００円（うち取引に係る消費税額等１６，８２２，４００円）				
工事場所	堺市西区浜寺石津町西４丁ほか				
工事概要	配水管布設工 φ２００ ダクタイル鋳鉄管 L＝１．１２ｍ φ５０－１５０ 配水用ポリエチレン管 L＝１，４２１．０３ｍ 配水管撤去工 φ５０－２００ L＝１，４３２．９５ｍ 仮配管布設・撤去工 φ５０ L＝３，２４４．５ｍ 給水管接合替工 φ２０－７５ １５９か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第 1 回)

変更契約日	令和 8年6月10日
工 期	令和 7年10月30日から 令和 9年1月29日まで
契約金額 (変更後)	185,595,300円 (うち取引に係る消費税額等16,872,300円)
変更理由	①他の道路占有者との現場立会の結果、占有物埋設状況の確認を行うための試掘工を追加する必要が生じたことから、土工事費の増額となる。 ②現地調査の結果、一部の施工区間において、既設管の埋設位置が当初設計と異なっていることが判明し、舗装版切断工を片切から両切に変更する必要が生じたことから、土工事費の増額となる。 以上、工事費の増額に至るため増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5071000261	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名		高松配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市美原区南余部 2 4 0 - 1 S T A R T 南余部 A 号				
	氏名	株式会社勇匠 代表取締役 新垣 勇				
契 約 日		令和 7 年 1 0 月 2 4 日				
工 期		令和 7 年 1 0 月 2 4 日から 令和 8 年 6 月 3 0 日まで				
契 約 金 額		8 1, 4 1 6, 5 0 0 円 (うち取引に係る消費税額等 7, 4 0 1, 5 0 0 円)				
工 事 場 所		堺市東区高松地内				
工 事 概 要		配水管布設工 φ 5 0 - 1 5 0 配水用ポリエチレン管 L = 5 1 4 . 8 1 m 配水管布設工 φ 4 0 - 5 0 ポリエチレン 2 層管 L = 1 1 . 4 1 m 配水管撤去工 φ 4 0 - 1 5 0 L = 5 1 9 . 2 2 m 仮配管布設・撤去工 φ 5 0 L = 1, 2 3 1 m 給水管接合替工 φ 2 0 - 5 0 8 2 か所 その他附帯工 一式				
工事担当課		水道建設課				
備 考						

(変更契約第 1 回)

変更契約日	令和 8 年 6 月 2 6 日
工期	令和 7 年 1 0 月 2 4 日から 令和 8 年 6 月 3 0 日まで
契約金額 (変更後)	7 2, 5 6 2, 6 0 0 円 (うち取引に係る消費税額等 6, 5 9 6, 6 0 0 円)
変更理由	①本工事の施工可否を判断するに当たり、占用物理設状況を確認するための試掘工を追加する必要が生じ、土工事費の増額となる。 ②①の結果に基づき、他の道路占用者と協議を行った結果、一部の施工区間における施工が不可となったことから、工事費の減額となる。 ③一部の施工区間における車両走行ルートにおいて道路幅が狭く、地元調整の結果、交通誘導警備員を増員する必要が生じ、安全費の増額となる。 以上、増額と減額の双方が生ずるが、減額の方が大きく、減額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5071000282	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名		太井ほか送配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区槇葉１０１番地				
	氏名	株式会社国正建設 代表取締役 前田 彰一				
契 約 日		令和 ７年１２月２３日				
工 期		令和 ７年１２月２３日から 令和 ８年１１月３０日まで				
契 約 金 額		１４４，８１５，０００円 （うち取引に係る消費税額等１３，１６５，０００円）				
工 事 場 所		堺市美原区太井ほか				
工 事 概 要		送水管布設工 φ３００－４００ ダクタイル鋳鉄管 L＝６０３．１８m 配水管布設工 φ２００ ダクタイル鋳鉄管 L＝２８．１８m 配水管撤去工 φ２００ L＝２８．１８m その他附帯工 一式				
工事担当課		水道建設課				
備 考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和8年6月30日
工期	令和7年12月23日から 令和8年11月30日まで
契約金額 (変更後)	150,833,650円 (うち取引に係る消費税額等13,712,150円)
変更理由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約を変更するもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5071000313	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名		八田北町ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区槇葉１０１番地				
	氏名	株式会社国正建設 代表取締役 前田 彰一				
契約日		令和 ８年２月５日				
工期		令和 ８年２月５日から 令和 ９年３月１８日まで				
契約金額		２２１，１００，０００円 （うち取引に係る消費税額等２０，１００，０００円）				
工事場所		堺市中区八田北町ほか２か所				
工事概要		(中区八田北町ほか、小阪ほか、東八田ほか) 配水管布設工 φ１００－３００ ダクティル鋳鉄管 L＝３２７．９２m 配水管布設工 φ５０－１５０ 配水用ポリエチレン管 L＝８３８．７６m 配水管布設工 φ２５－４０ ポリエチレン二層管 L＝１１m 配水管撤去工 φ２５－３００ L＝１，１８０．４５m 仮配管布設・撤去工 φ５０ L＝２，７５６m 給水管接合替工 φ２０－５０ １４３か所 その他附帯工 一式				
工事担当課		水道建設課				
備考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和8年6月22日
工期	令和8年2月5日から 令和9年3月18日まで
契約金額 (変更後)	223,261,500円 (うち取引に係る消費税額等20,296,500円)
変更理由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約を変更するもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5071000326	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名		北花田町 3 丁舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市東区日置荘西町 8 丁 6 0 8				
	氏名	福真建設 代表者 福島 真次				
契 約 日		令和 8 年 1 月 3 0 日				
工 期		令和 8 年 1 月 3 0 日から 令和 8 年 6 月 3 0 日まで				
契 約 金 額		3 6 , 8 2 6 , 9 0 0 円 (うち取引に係る消費税額等 3 , 3 4 7 , 9 0 0 円)				
工 事 場 所		堺市北区北花田町 3 丁地内				
工 事 概 要		アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 5 , 9 5 0 m 2 アスファルト舗装工 (改質) t = 1 5 c m A = 3 7 m 2 透水性アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 2 8 m 2 排水性アスファルト舗装工 t = 2 0 c m A = 6 5 m 2 その他附帯工 一式				
工事担当課		水道建設課				
備 考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和8年6月5日
工期	令和8年1月30日から 令和8年6月30日まで
契約金額(変更後)	37,012,800円 (うち取引に係る消費税額等3,364,800円)
変更理由	①本件工事の施工に当たっての道路管理者との立会等により、当初設計において想定していた施工範囲との相違が判明したところ、道路管理者から、本件工事に先行して施工済みの配水管布設工事の施工範囲に合わせて復旧する旨及び一部舗装構成の変更の指示があり、舗装面積が減少し、舗装工事費の減額となる。 ②施工の過程において、一部の施工区間における既設アスファルトの厚みが当初の想定よりも厚いことが判明したことから、アスファルト殻及び路盤材数量が増加し、舗装工事費の増額となる。 以上、増額と減額が生じるが、増額の方が大きく、増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5071000346	工事種別	その他工事	入札契約方式	一般競争入札
件名		茶山台1丁ほかマンホールポンプ設備更新工事（その2）				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区北花田町4丁120番地4				
	氏名	株式会社カンキョウ 堺支店 取締役堺支店長 小山 俊浩				
契約日		令和 8年3月26日				
工期		令和 8年3月26日から 令和 9年3月18日まで				
契約金額		64,073,900円（うち取引に係る消費税額等5,824,900円）				
工事場所		堺市南区茶山台1丁ほか2か所				
工事概要		(南区茶山台1丁、小代、中区辻之) マンホールポンプ機械設備更新工事 3か所 マンホールポンプ電気設備更新工事 3か所				
工事担当課		下水道保全課				
備考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和8年6月9日
工期	令和8年3月26日から 令和9年3月18日まで
契約金額 (変更後)	64,841,700円（うち取引に係る消費税額等5,894,700円）
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5071100005	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名		土師町5丁ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市南区大庭寺85				
	氏名	株式会社スパーブ 代表取締役 佐藤 薫				
契約日		令和8年3月9日				
工期		令和8年3月9日から 令和8年6月30日まで				
契約金額		26,000,700円（うち取引に係る消費税額等2,363,700円）				
工事場所		堺市中区土師町5丁ほか				
工事概要		アスファルト舗装工 t = 10 c m A = 22 m ² アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 4,487 m ² その他附帯工 一式				
工事担当課		水道建設課				
備考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和8年6月24日
工期	令和8年3月9日から 令和8年6月30日まで
契約金額 (変更後)	25,865,400円 (うち取引に係る消費税額等2,351,400円)
変更理由	本件工事の施工に当たっての道路管理者との立会等により、当初設計において想定していた施工範囲との相違が判明したところ、道路管理者から、本件工事に先行して施工済みの配水管布設工事の施工範囲に合わせて復旧の指示があり、舗装面積が減少し、舗装工事費の減額となる。 以上から、工事費の減額に至るため、減額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5071100006	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名		日置荘西町7丁ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区北瓦町2丁4番16号				
	氏名	株式会社セカンド・ステージ 代表取締役 中林 宏				
契約日		令和8年3月30日				
工期		令和8年3月30日から 令和8年7月31日まで				
契約金額		18,096,100円 (うち取引に係る消費税額等1,645,100円)				
工事場所		堺市東区日置荘西町7丁ほか2か所				
工事概要		(東区日置荘西町7丁、草尾、大美野) アスファルト舗装工 t = 9 c m A = 18 m ² アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 3,085 m ² その他附帯工 一式				
工事担当課		水道建設課				
備考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和8年6月5日
工期	令和8年3月30日から 令和8年7月31日まで
契約金額 (変更後)	18,233,600円 (うち取引に係る消費税額等1,657,600円)
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5071100009	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名		野遠町ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区東雲東町1丁目7番21号				
	氏名	株式会社勇貴建設 代表取締役 菅 浩二				
契約日		令和 8年3月19日				
工期		令和 8年3月19日から 令和 8年7月31日まで				
契約金額		20,823,000円 (うち取引に係る消費税額等1,893,000円)				
工事場所		堺市北区野遠町ほか				
工事概要		アスファルト舗装工 t = 10 c m A = 1, 382 m 2 アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 764 m 2 その他附帯工 一式				
工事担当課		水道建設課				
備考						

(変更契約第 1 回)

変更契約日	令和 8 年 6 月 2 4 日
工期	令和 8 年 3 月 1 9 日から 令和 8 年 7 月 3 1 日まで
契約金額 (変更後)	21,017,700円 (うち取引に係る消費税額等1,910,700円)
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの