

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5031000313	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名		学園町ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市天王寺区上汐4丁目5番26号				
	氏名	村本建設・旭工建・五大コーポレーション建設工事共同企業体 代表構成員 村本建設株式会社 大阪支店 執行役員支店長 先山 正登				
契約日		令和 4年3月1日				
工期		令和 4年3月1日から 令和 8年3月18日まで				
契約金額		3,168,000,000円 (うち取引に係る消費税額等288,000,000円)				
工事場所		堺市中区学園町ほか				
工事概要		配水管布設工 φ75－800 L＝558.04m 配水管布設工（管内配管） φ800 L＝2,807.71m シールド工 内径φ1,100 L＝2,272.51m 推進工 内径φ1,100 L＝552.53m その他附帯工 一式				
工事担当課		水道建設課				
備考						

(変更契約第9回)

変更契約日	令和8年7月23日
工期	令和4年3月1日から 令和8年9月15日まで
契約金額(変更後)	3,584,339,385円 (うち取引に係る消費税額等325,849,035円)
変更理由	推進工における発進立坑と到達立坑の入替えに伴い、No-6の立坑の設置位置が中央分離帯内に変更となり、道路管理者との協議の結果、附帯工が追加となった。 当該附帯工に係る施工方法等の精査を進めているところ、追加工事に伴い契約工期内での履行が困難であることが判明したため、次のとおり工期を延期するもの (変更前) 令和4年3月1日から令和8年7月31日まで (変更後) 令和4年3月1日から令和8年9月15日まで

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5031000376	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名		松屋大和川通ほか下水管布設工事（３－１）				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区北久宝寺町３丁目６番１号				
	氏名	鴻池・中林・五大建設工事共同企業体 代表構成員 株式会社鴻池組 大阪本店 取締役専務執行役員本店長 川口 昭則				
契 約 日		令和 ４年４月１日				
工 期		令和 ４年４月１日から 令和 ７年３月３１日まで				
契 約 金 額		2, 2 1 6, 5 0 0, 0 0 0 円 （うち取引に係る消費税額等 2 0 1, 5 0 0, 0 0 0 円）				
工 事 場 所		堺市堺区松屋大和川通ほか				
工 事 概 要		区間距離 L = 1, 6 7 3. 3 3 6 m 管推進工Φ 1 6 5 0 mm 鉄筋コンクリート管 l = 4 8 1. 5 5 1 m シールド工Φ 1 7 0 0 mm 鋼製セグメント l = 1, 1 8 1. 2 3 2 m FRPM管工Φ 1 3 5 0 mm 強化プラスチック複合管 l = 1, 6 6 3. 5 0 3 m 既設杭撤去工 一式 立坑工 一式 地盤改良工 一式 仮設工 一式 附帯工 一式				
工事担当課		下水道建設課				
備 考						

(変更契約第 10回)

変更契約日	令和８年７月２８日
工期	令和４年４月１日から 令和８年７月３１日まで
契約金額 (変更後)	2,960,455,367円（うち取引に係る消費税額等269,132,305円）
変更理由	１．暫定送水配管部の掘削を行うに当たり、当初設計では想定していなかった水道管、高圧ケーブル管及び鋼矢板の既設埋設物の存在が判明したことから、支障物撤去工を追加したことによる増額 ２．発進立坑防止柵工を行うに当たり、当初設計においてネットフェンスの設置を計上していたが、施設管理者との協議の結果、より安価なガードフェンスの設置に変更したことによる減額 ３．暫定送水配管部の掘削を行うに当たり、当初設計において土留工を使用しない掘削方法を想定していたが、掘削箇所が埋戻し土であることなどから、掘削時に崩壊が懸念されたため、安全確保の観点から山留工法による施工を追加したことによる増額 以上、増額・減額の双方が生ずるも、増額幅の方が大きいことから増額変更を行うものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5071000281	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名		八下町ほか下水管布設工事（7－1）				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区神明町西3丁1番33号				
	氏名	小猿金属工業株式会社 代表取締役 小猿 裕之				
契約日		令和 7年11月26日				
工期		令和 7年11月26日から 令和 8年9月30日まで				
契約金額		68,003,100円（うち取引に係る消費税額等6,182,100円）				
工事場所		堺市東区八下町ほか5か所				
工事概要		（東区八下町、西野、西区山田3丁、浜寺船尾町西5丁、南区赤坂台、野々井） 区間距離 L = 222.65m 管布設工 φ200mmリブ付硬質塩化ビニル管 l = 214.47m マンホール設置工 汚水 12か所 樹設置工 汚水樹 26か所 附帯工 一式 試験掘工 一式 水道移設工 一式				
工事担当課		下水道建設課				
備考						

(変更契約第 1 回)

変更契約日	令和 8 年 7 月 8 日
工期	令和 7 年 1 1 月 2 6 日から 令和 8 年 9 月 3 0 日まで
契約金額 (変更後)	68,977,689円（うち取引に係る消費税額等6,270,699円）
変更理由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約を変更するもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5071000287	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名		深阪1丁ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区高砂町3丁102番地				
	氏名	株式会社キー・マン 代表取締役 下世古 拓也				
契約日		令和7年12月1日				
工期		令和7年12月1日から 令和8年7月31日まで				
契約金額		94,977,300円（うち取引に係る消費税額等8,634,300円）				
工事場所		堺市中区深阪1丁ほか				
工事概要		アスファルト舗装工 $t = 9 \text{ cm}$ $A = 376 \text{ m}^2$				
		アスファルト舗装工 $t = 5 \text{ cm}$ $A = 15,761 \text{ m}^2$				
		アスファルト舗装工（乗入部） $t = 5 \text{ cm}$ $A = 112 \text{ m}^2$				
		アスファルト舗装工（乗入部） $t = 10 \text{ cm}$ $A = 22 \text{ m}^2$				
		透水性アスファルト舗装工 $t = 5 \text{ cm}$ $A = 341 \text{ m}^2$				
		インターロッキングブロック舗装工（透水性） $t = 8 \text{ cm}$ $A = 83 \text{ m}^2$				
		インターロッキングブロック舗装工（透水性）（乗入部） $t = 8 \text{ cm} + 5 \text{ cm}$ $A = 166 \text{ m}^2$				
		その他附帯工 一式				
工事担当課		水道建設課				
備考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和8年7月28日
工期	令和7年12月1日から 令和8年7月31日まで
契約金額(変更後)	94,850,800円 (うち取引に係る消費税額等8,622,800円)
変更理由	①道路管理者との立会の結果、一部の施工区間において、当初設計で想定していた施工範囲と先行工事による配水管布設工事の施工範囲が異なることが判明し、舗装面積を減少させる必要が生じたことから、舗装工事費の減額となる。 ②道路管理者との立会の結果、一部の施工区間において、歩車道境界ブロック及び地先境界ブロックを追加する必要が生じたことから、附帯工事費の増額となる。 以上、増額と減額の双方が生じるが、減額の方が大きく、減額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5071000290	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名		北花田町1丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区槇葉38番地4				
	氏名	株式会社ジンユウ 代表取締役 谷山 道夫				
契約日		令和 7年12月23日				
工期		令和 7年12月23日から 令和 9年3月18日まで				
契約金額		289,025,000円 (うち取引に係る消費税額等26,275,000円)				
工事場所		堺市北区北花田町1丁ほか				
工事概要		配水管布設工 φ100-200 ダクタイル鋳鉄管 L=876.52m 配水管布設工 φ50-150 配水用ポリエチレン管 L=277.9m 配水管撤去工 φ75-200 L=1,153.44m 給水管接合替工 φ20-50 52か所 仮配管布設・撤去工 φ50 L=872.7m レンタル仮配管布設・撤去工 φ100 L=849.3m アスファルト舗装工 t=5cm A=1,053m ² アスファルト舗装工 t=9cm A=453m ² アスファルト舗装工 t=10cm A=396m ² アスファルト舗装工 t=15cm A=106m ² アスファルト舗装工 t=20cm A=171m ² 透水性アスファルト舗装工 t=5cm A=1,769m ² インターロッキングブロック工 t=6cm A=524m ² インターロッキングブロック工 t=8cm A=168m ² インターロッキングブロック工 t=8+5cm A=74m ² その他附帯工 一式				
工事担当課		水道建設課				
備考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和8年7月3日
工期	令和7年12月23日から 令和9年3月18日まで
契約金額 (変更後)	293,596,050円 (うち取引に係る消費税額等26,690,550円)
変更理由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約を変更するもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5071000311	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名		石津出島流送線下水管布設工事（7－1）				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区北久宝寺町3丁目6番1号				
	氏名	鴻池・南海辰村・鳳建設工事共同企業体 代表構成員 株式会社鴻池組 大阪本店 取締役専務執行役員本店長 川口 昭則				
契約日		令和 8 年 3 月 1 1 日				
工期		令和 8 年 3 月 1 1 日から 令和 1 2 年 3 月 1 8 日まで				
契約金額		3, 8 2 2, 3 9 0, 0 0 0 円 （うち取引に係る消費税額等 3 4 7, 4 9 0, 0 0 0 円）				
工事場所		堺市西区石津西町ほか				
工事概要		区間距離 L = 2, 1 1 8. 4 5 m シールド工 φ 1, 3 5 0 mm l = 2, 1 0 8. 0 8 4 m FRPM管工 φ 1, 0 0 0 mm l = 2, 1 0 8. 5 7 3 m 立坑工 一式 地盤改良工 一式 マンホール工 一式 仮設工 一式 既設杭撤去工 一式 附帯工 一式				
工事担当課		下水道建設課				
備考						

(変更契約第 1 回)

変更契約日	令和 8 年 7 月 3 日
工期	令和 8 年 3 月 1 1 日から 令和 1 2 年 3 月 1 8 日まで
契約金額 (変更後)	3,822,390,000円（うち取引に係る消費税額等347,490,000円）
変更理由	本件工事は、債務負担行為に基づく複数年度契約として締結しており、工事請負契約約款において、各会計年度の支払限度額及び出来高予定額を定めている。 しかしながら、令和8年度における国費内示額が当初の見込みを下回ったことにより、同年度の国費を財源とした支払が困難となった。 このため、現行契約に定める支払条件のままでは、年度間の資金配分に支障をきたす状況が生じたことから、各会計年度の支払限度額及び出来高予定額の見直しを行うものである。 なお、本件は国の予算編成過程における国費内示額の減額によるものであり、発注者又は受注者の設計・施工上の不備に起因するものではない。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5071040118	工事種別	その他工事	入札契約方式	一般競争入札
件名		西除処理場ほか塗膜低濃度P C B除去工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区浜寺船尾町西 5 丁 6 番地				
	氏名	株式会社橋本建設 代表取締役 橋本 紀和				
契 約 日		令和 8 年 2 月 4 日				
工 期		令和 8 年 2 月 4 日から 令和 8 年 1 1 月 3 0 日まで				
契 約 金 額		9 8 , 3 6 9 , 7 0 0 円 （うち取引に係る消費税額等 8 , 9 4 2 , 7 0 0 円）				
工 事 場 所		堺市北区常磐町 3 丁地内ほか 2 か所				
工 事 概 要		（北区常磐町 3 丁地内、中区八田西町 1 丁 2 番 1 号、西区石津西町 2 2 番地） 塗膜除去工 一式 塗装工 一式 仮設工 一式				
工事担当課		三宝水再生センター				
備 考						

(変更契約第 1 回)

変更契約日	令和 8 年 7 月 2 8 日
工期	令和 8 年 2 月 4 日から 令和 8 年 1 1 月 3 0 日まで
契約金額 (変更後)	98,403,800円 (うち取引に係る消費税額等8,945,800円)
変更理由	西除処理場にある球形ガスホルダーのPCB含有塗膜除去を行うにあたり、既存資料等ではアスベスト含有の有無が確認できなかったことから、アスベスト含有の有無を確定する分析調査が必要となった。 上記の事由により、分析調査を追加したことによる増額変更を行うものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5071070013	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名		深阪4丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区上野芝町7丁9番10号				
	氏名	三井設備工業株式会社 代表取締役 松永 博文				
契約日		令和8年3月3日				
工期		令和8年3月3日から 令和9年3月18日まで				
契約金額		183,074,100円（うち取引に係る消費税額等16,643,100円）				
工事場所		堺市中区深阪4丁ほか				
工事概要		配水管布設工 φ50－150 配水用ポリエチレン管 L＝1,597.2m φ40 ポリエチレン2層管 L＝15m 配水管撤去工 φ40－150 L＝1,683.09m 仮配管布設・撤去工 φ50 L＝4,233m 給水管接合替工 φ20－75 123か所 その他附帯工 一式				
工事担当課		水道建設課				
備考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和8年7月16日
工期	令和8年3月3日から 令和9年3月18日まで
契約金額 (変更後)	185,181,700円 (うち取引に係る消費税額等16,834,700円)
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5071070021	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名		土塔町ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区浜寺元町6丁目9-16				
	氏名	株式会社田頭建設工業 代表取締役 田頭 紘子				
契約日		令和 8年3月9日				
工期		令和 8年3月9日から 令和 8年7月31日まで				
契約金額		36,438,600円 (うち取引に係る消費税額等3,312,600円)				
工事場所		堺市中区土塔町ほか1か所				
工事概要		(中区土塔町、深井畑山町) アスファルト舗装工 t=5cm A=6,343m ² アスファルト舗装工(乗入部) t=5cm A=68m ² 透水性アスファルト舗装工 t=5cm A=29m ² その他附帯工 一式				
工事担当課		水道建設課				
備考						

(変更契約第2回)

変更契約日	令和8年7月24日
工期	令和8年3月9日から 令和8年8月31日まで
契約金額(変更後)	36,731,200円 (うち取引に係る消費税額等3,339,200円)
変更理由	舗装本復旧工の施工日程に係る近隣事業者及び住民との調整等に時間を要した影響により、次のとおり工期を延期するもの 当初：令和8年3月9日から令和8年7月31日まで 変更後：令和8年3月9日から令和8年8月31日まで

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5071100006	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名		日置荘西町7丁ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区北瓦町2丁4番16号				
	氏名	株式会社セカンド・ステージ 代表取締役 中林 宏				
契 約 日		令和 8年3月30日				
工 期		令和 8年3月30日から 令和 8年7月31日まで				
契 約 金 額		18,096,100円 (うち取引に係る消費税額等1,645,100円)				
工 事 場 所		堺市東区日置荘西町7丁ほか2か所				
工 事 概 要		(東区日置荘西町7丁、草尾、大美野) アスファルト舗装工 t = 9 c m A = 18 m ² アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 3,085 m ² その他附帯工 一式				
工事担当課		水道建設課				
備 考						

(変更契約第2回)

変更契約日	令和8年7月27日
工期	令和8年3月30日から 令和8年7月31日まで
契約金額 (変更後)	17,525,200円 (うち取引に係る消費税額等1,593,200円)
変更理由	本件工事の施工に当たっての道路管理者との立会等により、当初設計において想定していた施工範囲との相違が判明したところ、道路管理者から、本件工事に先行して施工済みの配水管布設工事の施工範囲に合わせて復旧する旨の指示があり、舗装面積が減少し、舗装工事費の減額となる。また、車道部におけるアスファルト舗装構成の種類について、道路管理者からの指示により変更する必要が生じ、舗装工事費の減額となる。 以上から、工事費の減額に至るため、減額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5071100007	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名		深井清水町ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区新金岡町5丁1-5-904				
	氏名	株式会社YAMADA 代表取締役 宮里 吉一				
契約日		令和 8 年 3 月 2 5 日				
工期		令和 8 年 3 月 2 5 日から 令和 8 年 7 月 3 1 日まで				
契約金額		18,412,900円 (うち取引に係る消費税額等1,673,900円)				
工事場所		堺市中区深井清水町ほか2か所				
工事概要		(中区深井清水町、八田寺町、堀上町) アスファルト舗装工 t=9cm A= 23m ² アスファルト舗装工 t=5cm A=3,165m ² その他附帯工 一式				
工事担当課		水道建設課				
備考						

(変更契約第 1 回)

変更契約日	令和 8 年 7 月 2 3 日
工期	令和 8 年 3 月 2 5 日から 令和 8 年 7 月 3 1 日まで
契約金額 (変更後)	18,642,800円 (うち取引に係る消費税額等1,694,800円)
変更理由	本件工事の施工に当たっての道路管理者との立会等により、当初設計において想定していた施工範囲との相違が判明したところ、道路管理者から、本件工事に先行して施工済みの配水管布設工事の施工範囲に合わせて復旧の指示があり、舗装面積が増加し、舗装工事費の増額となる。 以上から、工事費の増額に至るため、増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5071100008	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名		八田寺町ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区榎元町5丁9－13				
	氏名	有限会社エコライズ 代表取締役 下原口 直美				
契約日		令和 8年3月26日				
工期		令和 8年3月26日から 令和 8年7月31日まで				
契約金額		26,236,100円（うち取引に係る消費税額等2,385,100円）				
工事場所		堺市中区八田寺町ほか				
工事概要		アスファルト舗装工 $t=9\text{ cm}$ $A=2,323\text{ m}^2$ アスファルト舗装工（歩道部） $t=5\text{ cm}$ $A=6\text{ m}^2$ アスファルト舗装工（乗入部） $t=5\text{ cm}$ $A=12\text{ m}^2$ アスファルト舗装工（乗入部） $t=10\text{ cm}$ $A=7\text{ m}^2$ その他附帯工 一式				
工事担当課		水道建設課				
備考						

(変更契約第 1 回)

変更契約日	令和 8 年 7 月 2 4 日
工期	令和 8 年 3 月 2 6 日から 令和 8 年 7 月 3 1 日まで
契約金額 (変更後)	26,023,800円 (うち取引に係る消費税額等 2,365,800円)
変更理由	本件工事の施工に当たっての道路管理者との立会等により、当初設計において想定していた施工範囲との相違が判明したところ、道路管理者から、本件工事に先行して施工済みの配水管布設工事の施工範囲に合わせて復旧する旨の指示があり、舗装面積が減少し、舗装工事費の減額となる。 以上から、工事費の減額に至るため、減額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5071100009	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名		野遠町ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区東雲東町1丁目7番21号				
	氏名	株式会社勇貴建設 代表取締役 菅 浩二				
契 約 日		令和 8年3月19日				
工 期		令和 8年3月19日から 令和 8年7月31日まで				
契 約 金 額		20,823,000円 (うち取引に係る消費税額等1,893,000円)				
工 事 場 所		堺市北区野遠町ほか				
工 事 概 要		アスファルト舗装工 t = 10 c m A = 1,382 m ² アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 764 m ² その他附帯工 一式				
工事担当課		水道建設課				
備 考						

(変更契約第 2 回)

変更契約日	令和 8 年 7 月 2 8 日
工期	令和 8 年 3 月 1 9 日から 令和 8 年 7 月 3 1 日まで
契約金額 (変更後)	21,312,500円 (うち取引に係る消費税額等 1,937,500円)
変更理由	①本件工事の施工に当たっての道路管理者との立会等により、当初設計において想定していた施工範囲との相違が判明したところ、道路管理者から、本件工事に先行して施工済みの配水管布設工事の施工範囲に合わせて復旧する旨の指示があり、これに対応することにより舗装面積の増加が生じ、舗装工事費が増額となる。 ②所轄警察署との協議の結果、一部の施工箇所における交通規制の方法を変更したことで、当該施工箇所における道路中央部の舗装版切断が不要となり、附帯工事費の減額となる。 以上、増額と減額の双方が生ずるが工事費の増額に至るため、増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5071100015	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名		百舌鳥赤畑町4丁配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区下田町10番10号				
	氏名	北村設備 北村 範久				
契約日		令和8年1月26日				
工期		令和8年1月26日から 令和8年5月29日まで				
契約金額		6,139,100円（うち取引に係る消費税額等558,100円）				
工事場所		堺市北区百舌鳥赤畑町4丁地内				
工事概要		配水管布設工 φ150 ダクタイル鋳鉄管 L=15.01m 配水管撤去工 φ150 L=13m 仮配管布設・撤去工 φ25－φ50 L=8.5m 給水管接合替工 φ25 1か所 その他附帯工 一式				
工事担当課		水道建設課				
備考						

(変更契約第2回)

変更契約日	令和8年7月13日
工期	令和8年1月26日から 令和8年7月31日まで
契約金額 (変更後)	6,998,200円 (うち取引に係る消費税額等636,200円)
変更理由	関連工事との施工前協議の結果、当初設計における配水管移設位置では、関連工事の支障となることが判明し、配水管移設位置を変更する必要性が生じたことから、材料費、管工事費及び土工事費の増額となる。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5072040029	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名		公共下水道事業監督補助業務（８－２）				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市天王寺区寺田町２丁目５番１４号				
	氏名	株式会社西日本設計 代表取締役 爲國 剛				
契 約 日		令和 ８年３月５日				
工 期		令和 ８年４月１日から 令和 ９年３月３１日まで				
契 約 金 額		２０,５５９,０００円（うち取引に係る消費税額等１,８６９,０００円）				
工 事 場 所		堺市内				
工 事 概 要		工事監督補助 一式				
工事担当課		下水道建設課				
備 考						

(変更契約第 １回)

変更契約日	令和 ８年７月２１日
工期	令和 ８年４月１日から 令和 ９年３月３１日まで
契約金額 (変更後)	２１,６４９,１００円（うち取引に係る消費税額等１,９６８,１００円）
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和8年度設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5072040030	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名		公共下水道事業監督補助業務（８－３）				
契約の相手方	住所	大阪府吹田市江坂町１丁目６番６号				
	氏名	株式会社ジャパックス 大阪支店 支店長 歌丸 明				
契 約 日		令和 ８年３月６日				
工 期		令和 ８年４月１日から 令和 ９年３月３１日まで				
契 約 金 額		３ ９ , ５ ７ ９ , １ ０ ０ 円 （うち取引に係る消費税額等 ３ , ５ ９ ８ , １ ０ ０ 円）				
工 事 場 所		堺市内				
工 事 概 要		工事監督補助 一式				
工事担当課		下水道建設課				
備 考						

(変更契約第 1 回)

変更契約日	令和 ８ 年 ７ 月 １ ７ 日
工期	令和 ８ 年 ４ 月 １ 日から 令和 ９ 年 ３ 月 ３ １ 日まで
契約金額 (変更後)	４ １ , ７ ０ ３ , ２ ０ ０ 円 （うち取引に係る消費税額等 ３ , ７ ９ １ , ２ ０ ０ 円）
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和8年度設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの