

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5041000234	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名		長曽根町ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区南花田町36番地1				
	氏名	大容・五大・利晃・成世建設工事共同企業体 代表構成員 大容建設株式会社 代表取締役 中谷 利行				
契約日		令和5年2月13日				
工期		令和5年2月13日から 令和8年3月18日まで				
契約金額		2,475,000,000円（うち取引に係る消費税額等225,000,000円）				
工事場所		堺市北区長曽根町ほか				
工事概要		配水管布設工（パイプインパイプ）φ700mm ダクタイル鋳鉄管 L=2,090.96m 配水管布設工 φ150－700mm ダクタイル鋳鉄管 L= 417.73m 推進・シールド工 内径φ1,000mm L= 2,088.31m 立坑工 8か所 その他附帯工 一式				
工事担当課		水道建設課				
備考						

(変更契約第7回)

変更契約日	令和8年8月24日
工期	令和5年2月13日から 令和8年8月31日まで
契約金額 (変更後)	2,656,849,360円 (うち取引に係る消費税額等241,531,760円)
変更理由	①前回変更において追加した不断水仕切弁により排水量を抑制する施工方法に変更した結果、管切断時の安全確保を図る必要が生じたため、路面覆工及び立坑を設置したことにより、立坑費の増額となる。 ②一部区間について、地元との調整の結果、現地の状況を踏まえ、本復旧工を追加する必要が生じたことにより、道路復旧工費の増額となる。 ③騒音低減等、周辺環境への影響を考慮し、掘削部以外の施工範囲について、4層打換工から切削オーバーレイ工に変更したことにより、道路復旧工費の減額となる。 以上、増額と減額の双方が生ずるが、増額の方が大きく、増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5071000100	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名		桃山台1丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区南花田町107番地42				
	氏名	株式会社新生興業 代表取締役 木村 一生				
契約日		令和7年9月25日				
工期		令和7年9月25日から 令和9年3月18日まで				
契約金額		284,916,500円 (うち取引に係る消費税額等25,901,500円)				
工事場所		堺市南区桃山台1丁ほか				
工事概要		配水管布設工 φ75－150 配水用ポリエチレン管 L＝2,547.67m 配水管布設工 φ200 ダクタイル鋳鉄管 L＝0.56m 配水管布設工 φ30 ポリエチレン2層管 L＝10m 配水管撤去工 φ30－200 L＝2,567.45m 仮配管布設・撤去工 φ50 L＝4,709.1m レンタル仮配管布設・撤去工 φ100 L＝394.1m 給水管接合替工 φ20－100 229か所 その他附帯工 一式				
工事担当課		水道建設課				
備考						

(変更契約第2回)

変更契約日	令和8年8月20日
工期	令和7年9月25日から 令和9年3月18日まで
契約金額 (変更後)	288,925,604円 (うち取引に係る消費税額等26,265,964円)
変更理由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約を変更するもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5071000295	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名		三宝町3丁ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区鳳中町10丁8番地5				
	氏名	株式会社鶴土木興業 代表取締役 木下 弘				
契約日		令和 7年12月3日				
工期		令和 7年12月3日から 令和 8年6月30日まで				
契約金額		80,641,000円 (うち取引に係る消費税額等7,331,000円)				
工事場所		堺市堺区三宝町3丁ほか1か所				
工事概要		(堺区三宝町3丁ほか、南島町2丁ほか) アスファルト舗装工 t=9cm A=2,203m ² アスファルト舗装工 t=5cm A=5,838m ² アスファルト舗装工(改質) t=15cm A=16m ² アスファルト舗装工(弁柄)(乗入部) t=5cm A=11m ² アスファルト舗装工(乗入部) t=5cm A=39m ² アスファルト舗装工(乗入部) t=10cm A=23m ² 透水性アスファルト舗装工 t=5cm A=363m ² 排水性アスファルト舗装工 t=15cm A=84m ² 排水性アスファルト舗装工(排水層) t=15cm A=2m ² インターロッキングブロック舗装工 t=6cm A=447m ² インターロッキングブロック舗装工(乗入部) t=8cm A=18m ² 国道歩道 透水性アスファルト舗装工 t=4cm A=686m ² 国道支道 アスファルト舗装工 t=10cm A=121m ² 国道 アスファルト舗装工(乗入部) t=5cm A=68m ² 国道 アスファルト舗装工(乗入部) t=10cm A=113m ² その他附帯工 一式				
工事担当課		水道建設課				
備考						

(変更契約第2回)

変更契約日	令和8年8月19日
工期	令和7年12月3日から 令和8年8月31日まで
契約金額(変更後)	83,294,200円 (うち取引に係る消費税額等7,572,200円)
変更理由	①本件工事の施工に当たっての道路管理者との立会等により、当初設計において想定していた施工範囲との相違が判明したところ、道路管理者から、本件工事に先行して施工済みの配水管布設工事の施工範囲に合わせて復旧する旨と、近接する構造物について復元する旨の指示があり、これに対応することにより舗装面積及び附帯工数量の増加が生じ、舗装工事費及び附帯工費が増額となる。 ②所轄警察署との協議の結果、施工範囲の一部を昼間施工から夜間施工へ変更となり、舗装工事費及び附帯工費が増額となる。 以上から、工事費の増額に至るため、増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5071000312	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名		北長尾町4丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区東浅香山町1丁6番地3				
	氏名	阪堺設備工業株式会社 代表取締役 西口 紀代				
契約日		令和 8年2月13日				
工期		令和 8年2月13日から 令和 9年3月18日まで				
契約金額		136,446,200円 (うち取引に係る消費税額等12,404,200円)				
工事場所		堺市北区北長尾町4丁ほか				
工事概要		配水管布設工 φ50－150 配水用ポリエチレン管 L＝1,057.47m 配水管撤去工 φ50－150 L＝1,052.06m 仮配管布設・撤去工 φ50 L＝2,098m 給水管接合替工 φ20－50 158か所 その他附帯工 一式				
工事担当課		水道建設課				
備考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和8年8月12日
工期	令和8年2月13日から 令和9年3月18日まで
契約金額 (変更後)	136,942,938円 (うち取引に係る消費税額等12,449,358円)
変更理由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約変更するもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5071000320	工事種別	建築工事	入札契約方式	一般競争入札
件名		出島下水ポンプ場外壁ほか改修工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区土師町3丁3番55号				
	氏名	株式会社山口工務店 代表取締役 山口 光男				
契約日		令和 8年2月5日				
工期		令和 8年2月5日から 令和 8年8月31日まで				
契約金額		91,784,000円 (うち取引に係る消費税額等8,344,000円)				
工事場所		堺市堺区出島浜通1番1号				
工事概要		外壁改修工 一式 屋上防水工 一式				
工事担当課		下水道施設課				
備考						

(変更契約第 1 回)

変更契約日	令和 8年8月21日
工 期	令和 8年2月5日から 令和 8年8月31日まで
契約金額 (変更後)	93,711,200円 (うち取引に係る消費税額等8,519,200円)
変更理由	・現地調査及び施工条件の確認を行った結果、外壁にひび割れ、塗装剥離及び欠損部が確認されたことから、既設塗装の除去、ひび割れ補修、目地補修、欠損部補修並びに外壁再塗装を行ったことによる増額 ・屋上防水工事において既存伸縮目地の劣化が確認されたことから、目地の撤去・復旧を行うとともに、施工期間中の漏水防止を目的とする仮防水の追加及び防水施工に伴う屋上防水立上り入隅撤去を行ったことによる増額 ・施工方法及び現地状況の精査を行った結果、堅樋について塩害の被害が見られたため耐久性に優れている塩ビ管樋へ変更したことによる減額 ・施工方法及び現地状況の精査を行った結果、屋上防水立上り押えレンガブロック撤去及びアスファルト防水層撤去が不要となったことによる減額 以上、増額・減額の双方が生ずるも、増額幅の方が大きいことから、増額変更を行うものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5071000349	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名		翁橋町ほか下水管改築工事（7－21）				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区甲斐町東4丁2番20号				
	氏名	株式会社五大コーポレーション 代表取締役 丸橋 宣夫				
契 約 日		令和 8年4月22日				
工 期		令和 8年4月22日から 令和 9年3月18日まで				
契 約 金 額		295,020,000円（うち取引に係る消費税額等26,820,000円）				
工 事 場 所		堺市堺区翁橋町ほか				
工 事 概 要		区間延長 L＝307.53m 矩形きょ更生工 □1,800mm × 1,800mm L＝307.53m 附帯工 一式				
工事担当課		下水道建設課				
備 考						

(変更契約第 1 回)

変更契約日	令和 8 年 8 月 2 4 日
工期	令和 8 年 4 月 2 2 日から 令和 9 年 3 月 1 8 日まで
契約金額 (変更後)	296,789,900円（うち取引に係る消費税額等26,980,900円）
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5071040166	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名		浜寺諏訪森町西4丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区鶴田町29番5号				
	氏名	二京建設株式会社 代表取締役 矢形 茂				
契約日		令和8年4月22日				
工期		令和8年4月22日から 令和9年3月18日まで				
契約金額		153,243,200円 (うち取引に係る消費税額等13,931,200円)				
工事場所		堺市西区浜寺諏訪森町西4丁ほか2か所				
工事概要		(西区浜寺諏訪森町西4丁、浜寺諏訪森町西2丁、浜寺諏訪森町西3丁) 配水管布設工 φ75－150 ダクタイル鋳鉄管 L＝1,017.85m 配水管布設工 φ50 配水用ポリエチレン管 L＝7.68m 配水管布設工 φ40 ポリエチレン二層管 L＝3m 配水管撤去工 φ40－150 L＝1,139.53m 仮配管布設・撤去工 φ50 L＝2,148m 給水管接合替工 φ20－50 131か所 その他附帯工 一式				
工事担当課		水道建設課				
備考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和8年8月24日
工期	令和8年4月22日から 令和9年3月18日まで
契約金額 (変更後)	157,774,100円 (うち取引に係る消費税額等14,343,100円)
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5071040237	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	砂道町１丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市南区小代７９０－１			
	氏名	株式会社藤原水道 代表取締役 藤原 直樹			
契約日	令和８年３月５日				
工期	令和８年３月５日から 令和９年３月１８日まで				
契約金額	１５４，６１４，９００円（うち取引に係る消費税額等１４，０５５，９００円）				
工事場所	堺市堺区砂道町１丁ほか				
工事概要	配水管布設工 φ２００ ダクタイトル鑄鉄管 L＝０．５６ｍ φ５０－１００ 配水用ポリエチレン管 L＝１，２３５．２４ｍ 配水管撤去工 φ５０－２００ L＝１，２３５．５２ｍ 仮配管布設・撤去工 φ３０－φ５０ L＝２，３４５ｍ 給水管接合替工 φ２０－７５ １４２か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第 1 回)

変更契約日	令和 8 年 8 月 2 6 日
工 期	令和 8 年 3 月 5 日から 令和 9 年 3 月 1 8 日まで
契約金額 (変更後)	1 5 6, 6 6 2, 0 0 0 円 (うち取引に係る消費税額等 1 4, 2 4 2, 0 0 0 円)
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和 8 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5071040334	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名		車之町東ほか下水管耐震化工事（7－21）				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区東山56番地1				
	氏名	日英建設株式会社 代表取締役 今井 茂人				
契約日		令和 8年3月17日				
工期		令和 8年3月17日から 令和 9年3月18日まで				
契約金額		379,845,400円（うち取引に係る消費税額等34,531,400円）				
工事場所		堺市堺区車之町東ほか				
工事概要		(堺区車之町東、材木町東、宿屋町東) 区間距離 L = 1,388.64m 管きよ更生工 φ300mm l = 137.34m 管きよ更生工 φ400mm l = 335.82m 管きよ更生工 φ600mm l = 175.85m 管きよ更生工 φ700mm l = 301.73m 管きよ更生工 φ800mm l = 356.01m 管きよ更生工 φ900mm l = 18.4m 管布設替工 φ400mm リブ付硬質塩化ビニル管 l = 6.1m マンホール設置工 合流 3か所 附帯工 一式				
工事担当課		下水道建設課				
備考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和8年8月7日
工期	令和8年3月17日から 令和9年3月18日まで
契約金額 (変更後)	381,742,900円（うち取引に係る消費税額等34,703,900円）
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5071070021	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名		土塔町ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区浜寺元町 6 丁 9 1 9 − 1 6				
	氏名	株式会社田頭建設工業 代表取締役 田頭 紘子				
契 約 日		令和 8 年 3 月 9 日				
工 期		令和 8 年 3 月 9 日から 令和 8 年 7 月 3 1 日まで				
契 約 金 額		3 6 , 4 3 8 , 6 0 0 円 （うち取引に係る消費税額等 3 , 3 1 2 , 6 0 0 円）				
工 事 場 所		堺市中区土塔町ほか 1 か所				
工 事 概 要		(中区土塔町、深井畑山町) アスファルト舗装工 $t = 5 \text{ c m}$ $A = 6, 3 4 3 \text{ m}^2$ アスファルト舗装工（乗入部） $t = 5 \text{ c m}$ $A = 6 8 \text{ m}^2$ 透水性アスファルト舗装工 $t = 5 \text{ c m}$ $A = 2 9 \text{ m}^2$ その他附帯工 一式				
工事担当課		水道建設課				
備 考						

(変更契約第 3 回)

変更契約日	令和 8 年 8 月 20 日
工期	令和 8 年 3 月 9 日から 令和 8 年 8 月 31 日まで
契約金額 (変更後)	36,330,800円 (うち取引に係る消費税額等 3,302,800円)
変更理由	①道路管理者との立会等により、当初設計において想定していた施工範囲との相違が判明したところ、道路管理者から、本件工事に先行して施工済みの配水管布設工事の施工範囲に合わせて復旧する旨の指示があり、舗装面積が減少し、舗装工事費の減額となる。 ②所轄警察署との協議の結果、一部の施工箇所における交通誘導警備員の配置人数を増員する必要が生じ、交通管理工の増額となる。 以上、増額と減額の双方が生ずるが、減額の方が大きく、減額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5071100012	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名		中向陽町1丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区浜寺船尾町西4丁539-1				
	氏名	関西グランドテック株式会社 代表取締役 西原 裕二				
契約日		令和 8年3月2日				
工期		令和 8年3月2日から 令和 8年11月30日まで				
契約金額		92,352,700円 (うち取引に係る消費税額等8,395,700円)				
工事場所		堺市堺区中向陽町1丁ほか				
工事概要		配水管布設工 φ75-150 配水用ポリエチレン管 L=704.9m 配水管撤去工 φ75-150 L=704.9m 仮配管布設・撤去工 φ40-50 L=1,904m 給水管接合替工 φ20-50 65か所 その他附帯工 一式				
工事担当課		水道建設課				
備考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和8年8月6日
工期	令和8年3月2日から 令和8年11月30日まで
契約金額 (変更後)	93,582,500円 (うち取引に係る消費税額等8,507,500円)
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5072040028	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名		公共下水道事業監督補助業務（８－１）				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区難波５丁目１番６０号				
	氏名	日本振興株式会社 代表取締役 伊達 多聞				
契約日		令和 ８年３月６日				
工期		令和 ８年４月１日から 令和 ９年３月３１日まで				
契約金額		２０,７８７,８００円（うち取引に係る消費税額等１,８８９,８００円）				
工事場所		堺市内				
工事概要		工事監督補助 一式				
工事担当課		下水道建設課				
備考						

(変更契約第 １回)

変更契約日	令和 ８年８月４日
工期	令和 ８年４月１日から 令和 ９年３月３１日まで
契約金額 (変更後)	２１,８８８,９００円（うち取引に係る消費税額等１,９８９,９００円）
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和8年度設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5081000157	工事種別	その他工事	入札契約方式	一般競争入札
件名		岩室ほかマンホールポンプ設備更新工事（概算数量設計）				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区北花田町4丁120番地4				
	氏名	株式会社カンキョウ 堺支店 取締役堺支店長 小山 俊浩				
契 約 日		令和 8 年 6 月 9 日				
工 期		令和 8 年 6 月 9 日から 令和 9 年 3 月 1 8 日まで				
契 約 金 額		67,166,000円（うち取引に係る消費税額等6,106,000円）				
工 事 場 所		堺市南区岩室ほか3か所				
工 事 概 要		（南区岩室、和田、美原区多治井、中区辻之） マンホールポンプ機械設備更新工事 4か所 マンホールポンプ電気設備更新工事 4か所 設計業務委託工 一式				
工事担当課		下水道保全課				
備 考						

(変更契約第 1 回)

変更契約日	令和 8 年 8 月 3 1 日
工期	令和 8 年 6 月 9 日から 令和 9 年 3 月 1 8 日まで
契約金額 (変更後)	67,911,800円（うち取引に係る消費税額等6,173,800円）
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5081000180	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名		百舌鳥陵南町3丁ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区百舌鳥陵南町1丁190				
	氏名	株式会社古川組 代表取締役 古川 博				
契約日		令和 8年6月11日				
工期		令和 8年6月11日から 令和 8年12月28日まで				
契約金額		83,560,400円 (うち取引に係る消費税額等7,596,400円)				
工事場所		堺市北区百舌鳥陵南町3丁ほか				
工事概要		アスファルト舗装工 t = 5 cm A = 16,024 m ² 透水性アスファルト舗装工 t = 5 cm A = 23 m ² その他附帯工 一式				
工事担当課		水道建設課				
備考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和8年8月21日
工期	令和8年6月11日から 令和8年12月28日まで
契約金額 (変更後)	89,526,800円 (うち取引に係る消費税額等8,138,800円)
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5081000182	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名		日置荘原寺町配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区平井２３８－１１				
	氏名	ユウセイ建設 代表者 中村 光佑				
契 約 日		令和 ８年６月９日				
工 期		令和 ８年６月９日から 令和 ８年１０月３０日まで				
契 約 金 額		１５，１８０，０００円 （うち取引に係る消費税額等１，３８０，０００円）				
工 事 場 所		堺市東区日置荘原寺町地内				
工 事 概 要		配水管布設工 φ３００－４００ ダクタイル鋳鉄管 L＝１９．９１m 配水管撤去工 φ２００－４００ L＝２４m その他附帯工 一式				
工事担当課		水道建設課				
備 考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和8年8月19日
工期	令和8年6月9日から 令和8年10月30日まで
契約金額 (変更後)	15,294,400円 (うち取引に係る消費税額等1,390,400円)
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5081000185	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名		南野田舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区翁橋町1丁6－16－103				
	氏名	株式会社三友テクノ 代表取締役 園田 博				
契 約 日		令和 8年6月3日				
工 期		令和 8年6月3日から 令和 8年9月30日まで				
契 約 金 額		12,196,800円 (うち取引に係る消費税額等1,108,800円)				
工 事 場 所		堺市東区南野田地内				
工 事 概 要		アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 1, 908 m ² その他附帯工 一式				
工事担当課		水道建設課				
備 考						

(変更契約第 1 回)

変更契約日	令和 8 年 8 月 1 9 日
工期	令和 8 年 6 月 3 日から 令和 8 年 9 月 3 0 日まで
契約金額 (変更後)	13,125,200円 (うち取引に係る消費税額等1,193,200円)
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和 8 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5081000186	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名		庭代台4丁舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区平井238-11				
	氏名	ユウセイ建設 代表者 中村 光佑				
契約日		令和8年6月9日				
工期		令和8年6月9日から 令和8年9月30日まで				
契約金額		18,471,200円（うち取引に係る消費税額等1,679,200円）				
工事場所		堺市南区庭代台4丁地内				
工事概要		アスファルト舗装工 t = 5 cm A = 3,182 m ² その他附帯工 一式				
工事担当課		水道建設課				
備考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和8年8月10日
工期	令和8年6月9日から 令和8年9月30日まで
契約金額 (変更後)	19,736,200円 (うち取引に係る消費税額等1,794,200円)
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号		5081000187	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名		浜寺船尾町西4丁ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区上野芝町4丁1番28号				
	氏名	仲島土建株式会社 代表取締役 仲島 孝治				
契 約 日		令和 8年6月12日				
工 期		令和 8年6月12日から 令和 8年11月30日まで				
契 約 金 額		68,162,600円 (うち取引に係る消費税額等6,196,600円)				
工 事 場 所		堺市西区浜寺船尾町西4丁ほか				
工 事 概 要		アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 11, 275 m ² アスファルト舗装工 t = 9 c m A = 755 m ² アスファルト舗装工 (改質) t = 20 c m A = 42 m ² その他附帯工 一式				
工事担当課		水道建設課				
備 考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和8年8月26日
工期	令和8年6月12日から 令和8年11月30日まで
契約金額(変更後)	72,906,900円 (うち取引に係る消費税額等6,627,900円)
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの