

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5021000487	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	小平尾ほか下水管布設工事(2-1)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区八田西町2丁16番40号			
	氏名	A h a h a 株式会社 代表取締役 中田 明日香			
契約日	令和 3年 3月 23日				
工期	令和 3年 3月 23日から 令和 3年 12月 31日まで				
契約金額	52,510,700 円 (うち取引に係る消費税額等 4,773,700 円)				
工事場所	堺市美原区小平尾ほか4か所				
工事概要	(美原区小平尾、西区上野芝向ヶ丘町1丁、南区美木多上、東区丈六、日置荘西町1丁) 区間距離 L = 278.350m 管布設工φ400mmリブ付硬質塩化ビニル管 l = 94.840m 管布設工φ300mmリブ付硬質塩化ビニル管 l = 14.300m 管布設工φ200mmリブ付硬質塩化ビニル管 l = 147.270m 管布設工φ600mm鉄筋コンクリート管 l = 7.500m マンホール設置工 汚水 17か所 マンホール設置工 雨水 8か所 柵設置工 汚水柵 17か所 柵設置工 雨水柵 4か所 附帯工 一式 水道管移設工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和 4年 5月 13日
工期	令和 3年 3月 23日から 令和 4年 6月 30日まで
契約金額 (変更後)	54,616,100 円 (うち取引に係る消費税額等 4,965,100 円)
変更理由	小平尾地区において、道路管理者(北部地域整備事務所)との協議の結果、舗装復旧面積が増加したことにより増額する

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000042	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	高倉台配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区車之町東3丁1番9号			
	氏名	株式会社共栄設備 代表取締役 加藤 智一			
契約日	令和 3年 6月 28日				
工期	令和 3年 6月 28日から 令和 4年 1月 30日まで				
契約金額	143,314,600 円 (うち取引に係る消費税額等 13,028,600 円)				
工事場所	堺市南区高倉台地内				
工事概要	配水管布設工 φ75-200 L=1,522.64m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=3,683m 配水管撤去工 φ75-200 L=1,569.81m 給水管接合替工 φ20-50 135か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 4年 5月 10日				
工期	令和 3年 6月 28日から 令和 4年 1月 30日まで				
契約金額 (変更後)	146,349,500 円 (うち取引に係る消費税額等 13,304,500 円)				
変更理由	受注者による現場調査において家屋調査の実施が必要な箇所が判明したため、家屋調査の件数が増加し、調査費用が増額する。南消防署との協議により消火栓を確保するため工区を分割することとなり、仮配管分岐か所を増加し、材料費、土工事費、管工事費が増額するものです。				

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000047	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	三原台配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区八田西町2丁16番地40			
	氏名	照建株式会社 代表取締役 中田 照治			
契約日	令和 3年 6月28日				
工期	令和 3年 6月28日から 令和 4年11月30日まで				
契約金額	160,791,400 円 (うち取引に係る消費税額等 14,617,400 円)				
工事場所	堺市南区三原台地内				
工事概要	配水管布設工 $\phi 50-150$ $L=1,848.34\text{m}$ 配水管撤去工 $\phi 50-150$ $L=1,874.99\text{m}$ 既設管充填工 $\phi 150$ $L=155.00\text{m}$ 仮配管布設・撤去工 $\phi 50$ $L=4,564.00\text{m}$ 給水管接合替工 $\phi 20-75$ 152か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 4年 5月19日
工期	令和 3年 6月28日から 令和 4年11月30日まで
契約金額 (変更後)	163,487,500 円 (うち取引に係る消費税額等 14,862,500 円)
変更理由	既設管撤去工の一部区間において、掘削したところ、設計埋設深さ1.2mに対し1.6mであることが判明したため、矢板工等の土工事費が増加するものです。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000053	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	槇塚台ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区深井中町1275番地4			
	氏名	株式会社豊国 代表取締役 半田 太志			
契約日	令和 3年 6月24日				
工期	令和 3年 6月24日から 令和 4年11月30日まで				
契約金額	223,597,000 円 (うち取引に係る消費税額等 20,327,000 円)				
工事場所	堺市南区槇塚台ほか1か所				
工事概要	(南区槇塚台、晴美台) 配水管布設工 $\phi 75-300$ L=2,056.02m 配水管撤去工 $\phi 75-300$ L=2,073.36m レンタル仮配管布設・撤去工 $\phi 200$ L=450m 仮配管布設・撤去工 $\phi 50$ L=1,881m 給水管接合替工 $\phi 20-100$ 133か所 既設管充填工 $\phi 100$ L=136m その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 4年 5月18日
工期	令和 3年 6月24日から 令和 4年11月30日まで
契約金額 (変更後)	227,513,000 円 (うち取引に係る消費税額等 20,683,000 円)
変更理由	一部布設区間において、掘削を行ったところ、下水道管等の地下埋設物との離隔を確保するため、曲管を使用する必要が生じたこと及び、止水方法をエアバック止水工法から不断水式簡易仕切弁設置工法に変更する必要が生じたことから、材料費が増加し、設計変更するものです。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号	5031000081	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名	黒山ほか送配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区楯葉101番地			
	氏名	国正建設・ジンユウ建設工事共同企業体 代表構成員 株式会社国正建設 代表取締役 東尾 正人			
契 約 日	令和 3年 8月 2日				
工 期	令和 3年 8月 2日から 令和 5年 2月28日まで				
契 約 金 額	469,565,800 円 (うち取引に係る消費税額等 42,687,800 円)				
工 事 場 所	堺市美原区黒山ほか				
工 事 概 要	送配水管布設工φ75-400 L=2,492.08m 排水管布設工φ100 L=24.11m 配水管撤去工φ75-500 L=1,418.89m 排水管撤去工φ100 L=9.40m 給水管接合替工φ20-50 10か所 その他附帯工 一式				
工 事 担 当 課	水道建設管理課				
備 考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 4年 5月26日				
工 期	令和 3年 8月 2日から 令和 5年 2月28日まで				
契 約 金 額 ( 変 更 後 )	479,903,600 円 (うち取引に係る消費税額等 43,627,600 円)				
変 更 理 由	工事着手後、他の道路占有者と詳細な施工協議を行った結果、新設送配水管と既設占有物が接近交差する箇所の離隔確保のため、試験掘削にて既設占有の位置を確認するよう要請があり、試験掘削箇所を追加することにより、土工事費が増となり、設計変更するものです。				

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000164	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	百舌鳥梅町配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市美原区丹上413-4			
	氏名	株式会社信光 代表取締役 杉野 吉信			
契約日	令和 3年 9月 22日				
工期	令和 3年 9月 22日から 令和 4年 5月 31日まで				
契約金額	101,636,700 円 (うち取引に係る消費税額等 9,239,700 円)				
工事場所	堺市北区百舌鳥梅町地内				
工事概要	配水管布設工 φ40-300 L=591.06m 配水管撤去工 φ40-300 L=537.44m レンタル仮配管布設・撤去工 φ200 L=287m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=625.8m 給水管接合替工 φ20-50 22か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 4年 5月 9日
工期	令和 3年 9月 22日から 令和 4年 6月 30日まで
契約金額 (変更後)	101,636,700 円 (うち取引に係る消費税額等 9,239,700 円)
変更理由	地元との協議及び調整に約1か月の期間を要したため、工期末を令和4年5月31日から令和4年6月30日に延期する。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000210	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	茶山台3丁配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市美原区阿弥254-19			
	氏名	株式会社勇匠 代表取締役 新垣 勇			
契約日	令和3年9月13日				
工期	令和3年9月13日から 令和4年5月31日まで				
契約金額	51,256,700円 (うち取引に係る消費税額等 4,659,700円)				
工事場所	堺市南区茶山台3丁地内				
工事概要	配水管布設工φ100-400 L=219.13m 配水管撤去工φ100-350 L=251.69m 排水管撤去工φ150 L= 9.00m 給水管接合替工φ20 6か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設管理課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和4年5月11日
工期	令和3年9月13日から 令和4年5月31日まで
契約金額 (変更後)	53,128,900円 (うち取引に係る消費税額等 4,829,900円)
変更理由	既設管の撤去工事部において、当初の机上調査より埋設深さが深く、土工事費が増額となるため、設計変更するものです。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000215	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	東八田ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区八田西町2丁16番地40			
	氏名	照建株式会社 代表取締役 中田 照治			
契約日	令和 3年 9月 27日				
工期	令和 3年 9月 27日から 令和 4年 3月 18日まで				
契約金額	81,387,900 円 (うち取引に係る消費税額等 7,398,900 円)				
工事場所	堺市中区東八田ほか1か所				
工事概要	(中区東八田、東山) 配水管布設工 φ75-φ400 L=358.51m 配水管撤去工 φ75-φ400 L=395.46m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=974.5m 既設管充填工 φ300 L=40m 給水管接合替工 φ20-50 11か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 4年 5月 27日
工期	令和 3年 9月 27日から 令和 4年 7月 15日まで
契約金額 (変更後)	82,211,800 円 (うち取引に係る消費税額等 7,473,800 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地元調整の結果、一部区間の施工が延期となることから、工期を令和4年7月15日まで延伸するものである。</li> <li>・既設水路が支障となり、下越しのため曲管使用数が増加するため、材料費及び管工事費が増額となり変更するものである。</li> </ul>



## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000219	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	三原台ほか下水管改築工事(3-21)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区甲斐町東4丁2番20号			
	氏名	株式会社五大コーポレーション 代表取締役 金戸 修藏			
契約日	令和 3年11月24日				
工期	令和 3年11月24日から 令和 4年 9月30日まで				
契約金額	170,830,000 円 (うち取引に係る消費税額等 15,530,000 円)				
工事場所	堺市南区三原台ほか3か所 (南区三原台、高倉台、晴美台、槇塚台3丁)				
工事概要	区間距離 L = 2, 503.46 m 管きよ更生工φ250mm l = 2, 140.22 m 管きよ更生工φ300mm l = 228.08 m 管きよ更生工φ350mm l = 7.06 m 管きよ更生工φ400mm l = 17.38 m 管きよ更生工φ500mm l = 7.87 m 附帯工 一式				
工事担当課	西部下水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 4年 5月20日				
工期	令和 3年11月24日から 令和 4年 9月30日まで				
契約金額 (変更後)	161,973,900 円 (うち取引に係る消費税額等 14,724,900 円)				
変更理由	三原台地区において、近畿大学附属病院建設工事が近接しており、関係機関との協議により当初施工予定であった近接箇所の施工が不要となったことから施工箇所が減となる。 また、管更生工事前に実施した管内調査結果により、管更生施工箇所の減および開削工事箇所の増減があった。 このことにより、管きよ更生長が減となることから、工事費を減額する。				

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号	5031000270	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名	小阪ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区深井中町1275番地4			
	氏名	株式会社豊国 代表取締役 半田 太志			
契 約 日	令和 3年12月14日				
工 期	令和 3年12月14日から 令和 4年 6月30日まで				
契 約 金 額	91,282,400 円 (うち取引に係る消費税額等 8,298,400 円)				
工 事 場 所	堺市中区小阪ほか2か所				
工 事 概 要	(中区小阪ほか、平井、八田北町) 配水管布設工 φ50-300 L=771.94m 配水管撤去工 φ50-300 L=756.39m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=884m 給水管接合替工 φ20-50 25か所 その他附帯工 一式				
工 事 担 当 課	水道サービスセンター				
備 考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 4年 5月27日
工 期	令和 3年12月14日から 令和 4年 6月30日まで
契 約 金 額 ( 変 更 後 )	93,386,876 円 (うち取引に係る消費税額等 8,489,716 円)
変 更 理 由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約を変更するもの

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000307	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	新家町ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区金岡町819番地			
	氏名	金岡住建株式会社 代表取締役 西山 圭一			
契約日	令和 3年12月16日				
工期	令和 3年12月16日から 令和 4年 5月31日まで				
契約金額	13,008,600 円 (うち取引に係る消費税額等 1,182,600 円)				
工事場所	堺市中区新家町ほか2か所				
工事概要	(中区新家町、大野芝町、土塔町) アスファルト舗装工 t = 10 cm A = 143 m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 t = 5 cm A = 1,655 m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 (歩道部) t = 5 cm A = 95 m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 (改質) t = 15 cm A = 85 m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 (乗入部) t = 5 cm A = 13 m <sup>2</sup> その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 4年 5月25日
工期	令和 3年12月16日から 令和 4年 5月31日まで
契約金額 (変更後)	14,014,000 円 (うち取引に係る消費税額等 1,274,000 円)
変更理由	道路管理者との協議の結果、一部区間においてアスファルト舗装工の厚みの変更があったため、舗装工事費が増加し、変更設計するものです。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000381	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	宮山台ほか下水管改築工事(3-21)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区金岡町704番地1			
	氏名	株式会社サンダ 代表取締役 三田 荒一			
契約日	令和4年3月8日				
工期	令和4年3月8日から 令和4年12月31日まで				
契約金額	133,381,600円 (うち取引に係る消費税額等 12,125,600円)				
工事場所	堺市南区宮山台ほか3か所				
工事概要	(南区宮山台ほか、若松台ほか、桃山台、原山台) 区間距離 L = 1,569.190m□ 管きよ更生工φ200mm l = 8.880m□ 管きよ更生工φ250mm l = 1,084.880m□ 管きよ更生工φ400mm l = 123.090m□ 管きよ更生工φ500mm l = 211.560m□ 管きよ更生工φ700mm l = 73.990m 管布設替工φ250mm リブ付硬質塩化ビニル管 l = 3.450m□ 附帯工 一式				
工事担当課	西部下水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和4年5月18日				
工期	令和4年3月8日から 令和4年12月31日まで				
契約金額 (変更後)	134,193,400円 (うち取引に係る消費税額等 12,199,400円)				
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの。				

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000395	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	庭代台配水管布設工事（概算数量設計）				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区八田西町2丁16番地40			
	氏名	照建株式会社 代表取締役 中田 照治			
契約日	令和 4年 3月15日				
工期	令和 4年 3月15日から 令和 5年 3月17日まで				
契約金額	127,842,000 円 （うち取引に係る消費税額等 11,622,000 円）				
工事場所	堺市南区庭代台地内				
工事概要	配水管布設工 φ75-200 L=1,235.56m 配水管撤去工 φ75-200 L=1,466.11m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=2,162.7m 給水管接合替工 φ20~25 47か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 4年 5月30日
工期	令和 4年 3月15日から 令和 5年 3月17日まで
契約金額 (変更後)	131,701,900 円 （うち取引に係る消費税額等 11,972,900 円）
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの。