

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000053	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	榎塚台ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区深井中町1275番地4			
	氏名	株式会社豊国 代表取締役 半田 太志			
契約日	令和3年6月24日				
工期	令和3年6月24日から 令和4年11月30日まで				
契約金額	223,597,000円 (うち取引に係る消費税額等 20,327,000円)				
工事場所	堺市南区榎塚台ほか1か所				
工事概要	(南区榎塚台、晴美台) 配水管布設工 $\phi 75-300$ L=2,056.02m 配水管撤去工 $\phi 75-300$ L=2,073.36m レンタル仮配管布設・撤去工 $\phi 200$ L=450m 仮配管布設・撤去工 $\phi 50$ L=1,881m 給水管接合替工 $\phi 20-100$ 133か所 既設管充填工 $\phi 100$ L=136m その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第4回)

変更契約日	令和4年11月9日
工期	令和3年6月24日から 令和4年11月30日まで
契約金額 (変更後)	258,500,462円 (うち取引に係る消費税額等 23,500,042円)
変更理由	一部撤去区間において、掘削を行ったところ、当初設計より既設管の土被りが深いことが判明し、土留め工が必要となったため、土工事費が増加し、設計変更するものです。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000213	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	山田ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区東山352-1			
	氏名	久栄建設株式会社 代表取締役 永山 久			
契約日	令和 3年10月27日				
工期	令和 3年10月27日から 令和 4年11月30日まで				
契約金額	103,293,300 円 (うち取引に係る消費税額等 9,390,300 円)				
工事場所	堺市西区山田ほか1か所				
工事概要	(西区山田、菱木3丁) 配水管布設工 φ50-150 L=1,026.67m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=2,612m 配水管撤去工 φ50-150 L=1,026.04m 給水管接合替工 φ20-50 41か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 4年11月11日
工期	令和 3年10月27日から 令和 5年 3月17日まで
契約金額 (変更後)	105,804,567 円 (うち取引に係る消費税額等 9,618,597 円)
変更理由	地元との協議及び調整に期間を要したため工期末を令和4年11月30日から令和5年3月17日に延期する。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000248	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	石津西町ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市東区大美野158-27			
	氏名	株式会社アバンテック 代表取締役 北野 淳二			
契約日	令和 3年11月11日				
工期	令和 3年11月11日から 令和 4年11月30日まで				
契約金額	211,591,600 円 (うち取引に係る消費税額等 19,235,600 円)				
工事場所	堺市西区石津西町ほか				
工事概要	配水管布設工φ100-400 L=1,621.57m 配水管撤去工φ400 L=30.54m 給水管接合替工φ25-100 2か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設管理課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 4年11月15日				
工期	令和 3年11月11日から 令和 4年11月30日まで				
契約金額 (変更後)	231,801,284 円 (うち取引に係る消費税額等 21,072,844 円)				
変更理由	大阪臨海線の施工について警察と協議を行った結果、交通量の少なくなる夜間施工となり工事費が増となるもの。 また、規制車等の安全費も増となり設計変更するもの。				

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000316	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	野々井配水管布設ほか工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区浜寺船尾町西4丁539番地1			
	氏名	株式会社ユニオンテック 代表取締役 西原 健二			
契約日	令和 3年12月15日				
工期	令和 3年12月15日から 令和 4年 8月31日まで				
契約金額	89,584,000 円 (うち取引に係る消費税額等 8,144,000 円)				
工事場所	堺市南区野々井地内				
工事概要	配水管布設工 φ50-φ300 L=203.72m 水管橋架設工 φ200 L=40.41m 配水管撤去工 φ50-φ300 L=88.7m レンタル仮配管布設・撤去工 φ100-φ200 L=89.5m 減圧弁室設置工 1か所 給水管接合替工 φ20-φ50 7か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 4年11月 8日
工期	令和 3年12月15日から 令和 4年11月30日まで
契約金額 (変更後)	98,175,000 円 (うち取引に係る消費税額等 8,925,000 円)
変更理由	既設連絡か所において、関西電力(株)等の地下埋設物が支障となり、連絡か所の位置変更が生じた。それに伴い配管延長が増となり、材料費及び延長増に伴う土工事費、安全費が増額となり、設計変更するものです。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000373	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	黒山ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区大浜中町3丁7番11号			
	氏名	株式会社松尾組 代表取締役 松尾 啓一			
契約日	令和 4年 2月 17日				
工期	令和 4年 2月 17日から 令和 4年 11月 30日まで				
契約金額	90,071,300 円 (うち取引に係る消費税額等 8,188,300 円)				
工事場所	堺市美原区黒山ほか2か所				
工事概要	(美原区黒山、多治井、小平尾) 配水管布設工 φ40-250 L= 682.98m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=2,066m 配水管撤去工 φ40-500 L= 877.63m 配水管充填工 φ250 L= 230m 給水管接合替工 φ20-50 43か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 4年 11月 7日
工期	令和 4年 2月 17日から 令和 5年 1月 31日まで
契約金額 (変更後)	91,857,887 円 (うち取引に係る消費税額等 8,350,717 円)
変更理由	関係機関との協議及び調整に期間を要したため工期末を令和4年11月30日から令和5年1月31日に延期する。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000400	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	百舌鳥陵南町ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区浜寺船尾町西4丁551-5			
	氏名	恒和建设株式会社 代表取締役 下原口 恒弘			
契約日	令和4年3月1日				
工期	令和4年3月1日から 令和4年8月31日まで				
契約金額	69,082,200円 (うち取引に係る消費税額等 6,280,200円)				
工事場所	堺市北区百舌鳥陵南町ほか				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 5cm A = 8,735m <sup>2</sup> t = 20cm A = 241m <sup>2</sup> アスファルト舗装工(歩道部) t = 5cm A = 308m <sup>2</sup> 透水性アスファルト舗装工 t = 5cm A = 921m <sup>2</sup> 排水性アスファルト舗装工 t = 5cm A = 663m <sup>2</sup> アスファルト舗装工(乗入部) t = 5cm A = 209m <sup>2</sup> t = 10cm A = 231m <sup>2</sup> アスファルト舗装工(改質) t = 20cm A = 191m <sup>2</sup> その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第4回)

変更契約日	令和4年11月17日
工期	令和4年3月1日から 令和4年11月30日まで
契約金額 (変更後)	70,977,500円 (うち取引に係る消費税額等 6,452,500円)
変更理由	配水管布設工事において、給水引込みの横断仮復旧部の振動を抑制するためオーバーレイを追加施工した。 本工事は配水管布設工事の竣工前に当初設計を行ったため、オーバーレイ部の復旧が追加となったため増額変更するものです。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000038	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	浅香山町3丁ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区東山13番地			
	氏名	株式会社春正建設 代表取締役 春木 正則			
契約日	令和4年5月19日				
工期	令和4年5月19日から 令和4年10月31日まで				
契約金額	46,877,600円 (うち取引に係る消費税額等 4,261,600円)				
工事場所	堺市堺区浅香山町3丁ほか				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 9cm A = 112m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 t = 5cm A = 577m <sup>2</sup> アスファルト舗装工(改質) t = 15cm A = 115m <sup>2</sup> アスファルト舗装工(乗入部) t = 5cm A = 104m <sup>2</sup> アスファルト舗装工(乗入部) t = 10cm A = 61m <sup>2</sup> 透水性アスファルト舗装工 t = 5cm A = 778m <sup>2</sup> 排水性アスファルト舗装工 t = 15cm A = 2,061m <sup>2</sup> その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和4年11月10日
工期	令和4年5月19日から 令和4年11月30日まで
契約金額 (変更後)	47,014,000円 (うち取引に係る消費税額等 4,274,000円)
変更理由	道路管理者との面積立会の結果、一部区間においてアスファルト舗装工の施工範囲を変更する必要が生じたことから、舗装工費が減少し、設計変更するものです。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000044	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	神南辺町1丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区車之町東3丁1番9号			
	氏名	株式会社共栄設備 代表取締役 加藤 智一			
契約日	令和4年6月21日				
工期	令和4年6月21日から 令和5年6月20日まで				
契約金額	101,761,000円 (うち取引に係る消費税額等 9,251,000円)				
工事場所	堺市堺区神南辺町1丁ほか2か所				
工事概要	(堺区神南辺町1丁、山本町1丁、戎島町1丁) 配水管布設工 φ75-200 L=1,203.49m 配水管撤去工 φ75-200 L=1,404.49m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=2,511.5m 給水管接合替工 φ20-50 65か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和4年11月7日
工期	令和4年6月21日から 令和5年6月20日まで
契約金額 (変更後)	103,403,300円 (うち取引に係る消費税額等 9,400,300円)
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの



## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000056	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	三宝町ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区伏尾362			
	氏名	白石舗装株式会社 代表取締役 木村 千壽子			
契約日	令和 4年 5月 23日				
工期	令和 4年 5月 23日から 令和 4年 11月 30日まで				
契約金額	50,413,000 円 (うち取引に係る消費税額等 4,583,000 円)				
工事場所	堺市堺区三宝町ほか				
工事概要	アスファルト舗装工 (t=9cm) A=14m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 (t=5cm) A=2,108m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 (改質) (t=20cm) A=793m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 (乗入部) (t=5cm) A=15m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 (乗入部) (t=10cm) A=147m <sup>2</sup> インターロッキングブロック工 (t=6cm) A=792m <sup>2</sup> インターロッキングブロック工 (乗入部) (t=8+5cm) A=153m <sup>2</sup> 透水性アスファルト舗装工 (t=5cm) A=1,009m <sup>2</sup> その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設管理課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 4年 11月 15日
工期	令和 4年 5月 23日から 令和 4年 11月 30日まで
契約金額 (変更後)	50,615,400 円 (うち取引に係る消費税額等 4,601,400 円)
変更理由	当該工事の大阪臨海線側道部において所管警察署との協議の結果、交通量を踏まえた安全対策を考慮し、交通誘導員の有資格者を配置することとしたため、交通管理工が増額となる。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000067	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	小阪ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市美原区平尾296-12			
	氏名	有限会社セイナ 代表取締役 高橋 浩二			
契約日	令和4年6月27日				
工期	令和4年6月27日から 令和4年9月30日まで				
契約金額	35,292,400円 (うち取引に係る消費税額等 3,208,400円)				
工事場所	堺市中区小阪ほか2か所				
工事概要	(中区小阪ほか、平井、八田北町) アスファルト舗装工 t=5cm A=617m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 t=9cm A=1,301m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 t=10cm A=703m <sup>2</sup> アスファルト舗装工(改質) t=15cm A=49m <sup>2</sup> アスファルト舗装工(改質) t=20cm A=144m <sup>2</sup> アスファルト舗装工(乗入部) t=5cm A=181m <sup>2</sup> 透水性アスファルト舗装工 t=5cm A=952m <sup>2</sup> その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和4年11月11日
工期	令和4年6月27日から 令和4年11月30日まで
契約金額 (変更後)	37,041,400円 (うち取引に係る消費税額等 3,367,400円)
変更理由	本工事は配水管布設工事のしゅん工前に当初設計を行ったため、本工事着手前に道路管理者との立会を行った結果、舗装復旧面積が増となり増額変更を行うものです。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000106	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	土居川中央線下水管耐震化工事（４－２１）				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区槇葉１０１番地			
	氏名	株式会社国正建設 代表取締役 東尾 正人			
契約日	令和 ４年 ８月 ５日				
工期	令和 ４年 ８月 ５日から 令和 ５年 ３月 ３１日まで				
契約金額	356,379,100 円 （うち取引に係る消費税額等 32,398,100 円）				
工事場所	堺市堺区南清水町ほか				
工事概要	管きょ更生工 <input type="checkbox"/> 3,300×2,650    L=4.55m <input type="checkbox"/> 3,000×2,400    L=263.50m				
工事担当課	西部下水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 ４年 11月 22日
工期	令和 ４年 ８月 ５日から 令和 ５年 ３月 ３１日まで
契約金額 (変更後)	364,239,700 円 （うち取引に係る消費税額等 33,112,700 円）
変更理由	管更生施工区間において、施工可否を判断するための詳細事前測量を実施した結果、施工延長および既設管の寸法が当初の想定と異なったため、裏込め材等の管更生材料が増加する。 以上により、増額変更を行うものである。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000110	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	黒山配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区神明町西3丁1番33号			
	氏名	合資会社テクニハウジングアンドマシナリー 代表 中野 茂樹			
契約日	令和 4年 7月 22日				
工期	令和 4年 7月 22日から 令和 4年 11月 30日まで				
契約金額	4,898,300 円 (うち取引に係る消費税額等 445,300 円)				
工事場所	堺市美原区黒山地内				
工事概要	配水管布設工 φ200 L=32.34m 仮配管撤去工 φ50 L=111m 給水管接合替工 φ20 1か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 4年 11月 22日				
工期	令和 4年 7月 22日から 令和 5年 3月 17日まで				
契約金額 (変更後)	4,898,300 円 (うち取引に係る消費税額等 445,300 円)				
変更理由	当工事は、下水道工事後に行う配水管の復元工事ですが、下水道工事の遅れにより現場着工が出来ないため、工期を令和5年3月17日に延伸するものです。				