

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5021000399	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	引野町ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区浜寺船尾町西4丁539番地1			
	氏名	株式会社ユニオンテック 代表取締役 西原 健二			
契約日	令和 3年 3月 3日				
工期	令和 3年 3月 3日から 令和 4年 3月18日まで				
契約金額	252,879,000 円 (うち取引に係る消費税額等 22,989,000 円)				
工事場所	堺市東区引野町ほか				
工事概要	配水管布設工 φ50-φ300 L= 909.1m 配水管撤去工 φ50-φ400 L=1,218.55m 仮配管布設・撤去工 φ50 L= 588.6m 給水管接合替工 φ20-75 50か所 既設管充填工 φ400 L= 25.4m その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和 4年 4月 6日
工期	令和 3年 3月 3日から 令和 4年 5月31日まで
契約金額 (変更後)	257,275,700 円 (うち取引に係る消費税額等 23,388,700 円)
変更理由	一部既設管撤去区間において、掘削を行ったところ、NTT管及びガス管の地下埋設物が支障となるため、充填工にて残置する必要が生じた。 このことから既設管充填工事費が増加し、設計変更するものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000054	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	赤坂台1丁配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区鳳中町4丁96-3			
	氏名	栄伸株式会社 代表取締役 吉田 和嗣			
契約日	令和 3年 7月 1日				
工期	令和 3年 7月 1日から 令和 4年 3月18日まで				
契約金額	99,678,700 円 (うち取引に係る消費税額等 9,061,700 円)				
工事場所	堺市南区赤坂台1丁地内				
工事概要	配水管布設工 φ75-100 L=1,069.43m 配水管撤去工 φ100 L=1,072.76m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=2,064m 仮配管撤去工 φ50 L=156m 給水管接合替工 φ20 114か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 4年 4月11日
工期	令和 3年 7月 1日から 令和 4年 5月31日まで
契約金額 (変更後)	100,065,900 円 (うち取引に係る消費税額等 9,096,900 円)
変更理由	給水管接合工事の一部の箇所について、現地合わせの結果、給水管布設延長が長くなったため増額変更するものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000123	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	八田北町ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市南区小代600番地			
	氏名	正興建設株式会社 代表取締役 樋矢 清孝			
契約日	令和 3年 7月15日				
工期	令和 3年 7月15日から 令和 4年 3月18日まで				
契約金額	84,818,800 円 (うち取引に係る消費税額等 7,710,800 円)				
工事場所	堺市中区八田北町ほか				
工事概要	配水管布設工 $\phi 75-200$ $L=570.06m$ 配水管撤去工 $\phi 100-200$ $L=569.15m$ 仮配管布設・撤去工 $\phi 50$ $L=1,682.00m$ 給水管接合替工 $\phi 20-50$ 104か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 4年 4月21日
工期	令和 3年 7月15日から 令和 4年 4月28日まで
契約金額 (変更後)	85,628,400 円 (うち取引に係る消費税額等 7,784,400 円)
変更理由	一部区間において他占有物が輻輳しており、当初設計位置での新設管布設が困難であった。このため、布設位置を撤去管と別位置に変更し、土工事費が増額となったため、今回設計変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000266	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	百舌鳥夕雲町2丁ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区土師町3丁9-22			
	氏名	松永興業株式会社 代表取締役 松永 恭代			
契約日	令和 3年11月18日				
工期	令和 3年11月18日から 令和 4年 3月18日まで				
契約金額	13,940,300 円 (うち取引に係る消費税額等 1,267,300 円)				
工事場所	堺市堺区百舌鳥夕雲町2丁ほか				
工事概要	インターロッキングブロック工 t = 6 c m A = 6 m ² 切削オーバーレイ工 (改質) t = 5 c m A = 1, 8 9 7 m ² 区画線工 一式 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 4年 4月21日
工期	令和 3年11月18日から 令和 4年 4月28日まで
契約金額 (変更後)	14,461,700 円 (うち取引に係る消費税額等 1,314,700 円)
変更理由	警察との協議の結果、交通誘導員Bと規制車が追加となったことに伴い増額変更するものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000275	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	浜寺諏訪森町中2丁ほか配水管布設工事(その2)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区南旅籠町東1丁2-1			
	氏名	株式会社一福 代表取締役 高田 一			
契約日	令和 3年11月24日				
工期	令和 3年11月24日から 令和 4年 3月18日まで				
契約金額	11,586,300 円 (うち取引に係る消費税額等 1,053,300 円)				
工事場所	堺市西区浜寺諏訪森町中2丁ほか				
工事概要	配水管布設工 $\phi 75-150$ $L=96.89m$ 配水管撤去工 $\phi 100-150$ $L=47.26m$ 仮配管撤去工 $\phi 50$ $L=30m$ 給水管接合替工 $\phi 25-30$ 2か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 4年 4月15日
工期	令和 3年11月24日から 令和 4年 6月30日まで
契約金額 (変更後)	12,743,500 円 (うち取引に係る消費税額等 1,158,500 円)
変更理由	先行施工した他占用物人孔や配管が支障となり、迂回のため曲管の使用数が増加することで、材料費及び管工事費が増額となり変更するものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5032000021	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	三宝処理区下水管改築実施設計業務(3-21)				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市北区天神西町5-17			
	氏名	株式会社協和コンサルタンツ 関西支店 支店長 齊藤 健一			
契約日	令和3年6月1日				
工期	令和3年6月1日から令和4年2月28日まで				
契約金額	25,383,600円 (うち取引に係る消費税額等 2,307,600円)				
工事場所	堺市堺区今池町ほか2か所				
工事概要	(堺区今池町ほか、松屋大和川通ほか、北区百舌鳥赤畑町ほか) 設計業務委託工 L=6,868m 管更生工法(800mm未満) l=4,568m 管更生工法(800mm以上) l=382m 布設替工法(1,200mm未満) l=1,529m 布設替工法(1,200mm以上) l=126m				
工事担当課	西部下水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和4年4月15日
工期	令和3年6月1日から令和4年4月30日まで
契約金額 (変更後)	22,463,100円 (うち取引に係る消費税額等 2,042,100円)
変更理由	本業務を進めるにあたり資料収集を行ったところ、一部路線において開発に伴い既設管が廃止されることが判明した。よって数量が減となる。 また、設計計画を進める中で地下埋設物状況や地上条件を整理したところ、施工性や費用の観点から、開削による改築路線が減少し、代わりに非開削による改築路線が増大する結果となった。 以上より、本業務を減額とする。