

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000047	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	三原台配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区八田西町2丁16番地40			
	氏名	照建株式会社 代表取締役 中田 照治			
契約日	令和 3年 6月28日				
工期	令和 3年 6月28日から 令和 4年11月30日まで				
契約金額	160,791,400 円 (うち取引に係る消費税額等 14,617,400 円)				
工事場所	堺市南区三原台地内				
工事概要	配水管布設工 $\phi 50-150$ $L=1,848.34$ m 配水管撤去工 $\phi 50-150$ $L=1,874.99$ m 既設管充填工 $\phi 150$ $L=155.00$ m 仮配管布設・撤去工 $\phi 50$ $L=4,564.00$ m 給水管接合替工 $\phi 20-75$ 152か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和 4年10月26日				
工期	令和 3年 6月28日から 令和 4年11月30日まで				
契約金額 (変更後)	168,348,004 円 (うち取引に係る消費税額等 15,304,364 円)				
変更理由	施工区域内の集合住宅地大規模塗装工事などの地元調整により、施工手順に変更が生じ、仮配管分岐工事やエアバック工などが増加し、材料費及び管工事費を増額変更するものです。				

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000400	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	百舌鳥陵南町ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区浜寺船尾町西4丁551-5			
	氏名	恒和建设株式会社 代表取締役 下原口 恒弘			
契約日	令和4年3月1日				
工期	令和4年3月1日から 令和4年8月31日まで				
契約金額	69,082,200円 (うち取引に係る消費税額等 6,280,200円)				
工事場所	堺市北区百舌鳥陵南町ほか				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 5cm A = 8,735m ² t = 20cm A = 241m ² アスファルト舗装工(歩道部) t = 5cm A = 308m ² 透水性アスファルト舗装工 t = 5cm A = 921m ² 排水性アスファルト舗装工 t = 5cm A = 663m ² アスファルト舗装工(乗入部) t = 5cm A = 209m ² t = 10cm A = 231m ² アスファルト舗装工(改質) t = 20cm A = 191m ² その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和4年10月17日
工期	令和4年3月1日から 令和4年11月30日まで
契約金額 (変更後)	69,867,600円 (うち取引に係る消費税額等 6,351,600円)
変更理由	地元協議に期間を要したことから工期末を令和4年11月30日へ延期するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000423	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	浜寺船尾町東ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区平井949番地2			
	氏名	株式会社入江組 代表取締役 入江 伸治			
契約日	令和4年3月28日				
工期	令和4年3月28日から 令和4年8月31日まで				
契約金額	51,892,500円 (うち取引に係る消費税額等 4,717,500円)				
工事場所	堺市西区浜寺船尾町東ほか				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 10cm A = 760m ² アスファルト舗装工 t = 5cm A = 7,524m ² アスファルト舗装工(乗入部) t = 5cm A = 289m ² インターロッキングブロック工(透水) t = 6cm A = 272m ² インターロッキングブロック工(透水)(乗入部) t = 8+5cm A = 6m ² 透水性アスファルト舗装工 t = 5cm A = 1,154m ² コンクリート舗装工 t = 10cm A = 3m ² その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和4年10月7日
工期	令和4年3月28日から 令和4年10月31日まで
契約金額 (変更後)	56,758,900円 (うち取引に係る消費税額等 5,159,900円)
変更理由	一部区間において店舗事業者より昼間施工を夜間施工とするように要望を受けたため、施工時間の変更が生じたことから、舗装工事費が増加し、設計変更するものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5032000144	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	今池処理区ほか下水管改築実施設計業務（3-21）				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市北区堂島浜2丁目2番28号 堂島アクシスビル5階			
	氏名	株式会社弘洋コンサルタンツ 大阪支店 支店長 松本 誠			
契約日	令和 3年10月25日				
工期	令和 3年10月25日から 令和 4年 9月30日まで				
契約金額	27,748,600 円 （うち取引に係る消費税額等 2,522,600 円）				
工事場所	堺市北区新金岡町ほか2か所				
工事概要	（北区新金岡町、南区桃山台ほか、槇塚台） 設計業務委託工 1 = 7, 413 m 管更生工法（内径800mm未満） 1 = 7, 312 m 管更生工法（内径800mm以上） 1 = 69 m 布設替え工法（内径1,200mm未満） 1 = 32 m				
工事担当課	西部下水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和 4年10月18日
工期	令和 3年10月25日から 令和 4年10月31日まで
契約金額 (変更後)	27,826,700 円 （うち取引に係る消費税額等 2,529,700 円）
変更理由	設計計画を進める中で地下埋設物状況や地上条件を整理したところ、施工性や費用の観点から、開削による改築路線が減少し、代わりに非開削による改築路線が増大する結果となった。 以上より、本業務を減額とする。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000038	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	浅香山町3丁ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区東山13番地			
	氏名	株式会社春正建設 代表取締役 春木 正則			
契約日	令和4年5月19日				
工期	令和4年5月19日から 令和4年10月31日まで				
契約金額	46,877,600円 (うち取引に係る消費税額等 4,261,600円)				
工事場所	堺市堺区浅香山町3丁ほか				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 9cm A = 112m ² アスファルト舗装工 t = 5cm A = 577m ² アスファルト舗装工(改質) t = 15cm A = 115m ² アスファルト舗装工(乗入部) t = 5cm A = 104m ² アスファルト舗装工(乗入部) t = 10cm A = 61m ² 透水性アスファルト舗装工 t = 5cm A = 778m ² 排水性アスファルト舗装工 t = 15cm A = 2,061m ² その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和4年10月13日
工期	令和4年5月19日から 令和4年11月30日まで
契約金額 (変更後)	47,114,100円 (うち取引に係る消費税額等 4,283,100円)
変更理由	地元との協議及び調整に約1か月の期間を要したため工期末を令和4年10月31日から令和4年11月30日に延期する。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000041	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	赤坂台5丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区深井中町1275番地4			
	氏名	株式会社豊国 代表取締役 半田 太志			
契約日	令和4年6月15日				
工期	令和4年6月15日から 令和5年10月31日まで				
契約金額	183,194,000円 (うち取引に係る消費税額等 16,654,000円)				
工事場所	堺市南区赤坂台5丁ほか1か所				
工事概要	(南区赤坂台5丁、赤坂台1丁ほか) 配水管布設工 φ40-200 L=1, 993.78m 配水管撤去工 φ100-200 L=1, 970.43m 排水管撤去工 φ75 L= 15m 仮配管布設・撤去工 φ40-50 L=3, 921.9m レンタル仮配管布設・撤去工 φ100 L= 188m 給水管接合替工 φ20-25 189か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和4年10月7日
工期	令和4年6月15日から 令和5年10月31日まで
契約金額 (変更後)	185,953,900円 (うち取引に係る消費税額等 16,904,900円)
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和4年3月から適用する公共設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000042	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	野尻町ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区上野芝町3丁15番1-208			
	氏名	昇建設 代表者 昇 憲幸			
契約日	令和 4年 5月 24日				
工期	令和 4年 5月 24日から 令和 4年 9月 30日まで				
契約金額	11,698,500 円 (うち取引に係る消費税額等 1,063,500 円)				
工事場所	堺市東区野尻町ほか1か所				
工事概要	(東区野尻町、関茶屋) アスファルト舗装工 t = 10 cm A = 684 m ² アスファルト舗装工 t = 5 cm A = 59 m ² アスファルト舗装工 (乗入部) t = 5 cm A = 21 m ² アスファルト舗装工 (乗入部) t = 10 cm A = 32 m ² 透水性アスファルト舗装工 t = 5 cm A = 250 m ² その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 4年 10月 7日
工期	令和 4年 5月 24日から 令和 4年 10月 31日まで
契約金額 (変更後)	13,337,500 円 (うち取引に係る消費税額等 1,212,500 円)
変更理由	本工事は配水管布設工事のしゅん工前に当初設計を行ったため、本工事着手前に道路管理者等との立会を行った結果、附帯工事費が増額となり、設計変更するものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000051	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	引野町ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区太平寺122-7			
	氏名	株式会社真栄 代表取締役 高田 都志男			
契約日	令和 4年 5月30日				
工期	令和 4年 5月30日から 令和 4年10月31日まで				
契約金額	65,197,000 円 (うち取引に係る消費税額等 5,927,000 円)				
工事場所	堺市東区引野町ほか				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 15 cm A = 1,730 m ² アスファルト舗装工 t = 9 cm A = 1,245 m ² アスファルト舗装工 t = 5 cm A = 529 m ² アスファルト舗装工 (歩道部) t = 5 cm A = 110 m ² アスファルト舗装工 (乗入部) t = 5 cm A = 46 m ² アスファルト舗装工 (乗入部) t = 10 cm A = 47 m ² 透水性アスファルト舗装工 t = 5 cm A = 69 m ² 切削オーバーレイ工 (改質Ⅱ) t = 5 cm A = 4,208 m ² その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 4年10月21日
工期	令和 4年 5月30日から 令和 4年12月16日まで
契約金額 (変更後)	78,281,500 円 (うち取引に係る消費税額等 7,116,500 円)
変更理由	地元自治会及び沿線店舗との調整に時間を要したことおよび、附帯工の追加により工期末を令和4年10月31日から令和4年12月16日に延期する。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000054	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	中百舌鳥町1丁配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市美原区阿弥254-19			
	氏名	株式会社勇匠 代表取締役 新垣 勇			
契約日	令和4年5月20日				
工期	令和4年5月20日から 令和5年1月31日まで				
契約金額	39,795,800円 (うち取引に係る消費税額等 3,617,800円)				
工事場所	堺市北区中百舌鳥町1丁地内				
工事概要	配水管布設工 φ75 - 150 L=383.37m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=1,043m 配水管撤去工 φ75 - 150 L=383.37m 給水管接合替工 φ20 - 50 51か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和4年10月28日
工期	令和4年5月20日から 令和5年1月31日まで
契約金額 (変更後)	41,827,500円 (うち取引に係る消費税額等 3,802,500円)
変更理由	配水管撤去布設工の同一掘削区間の一部において、既設管が想定と異なる位置に埋設されており、撤去と布設を別掘削で施工することにより、土工事費が増額となるものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000067	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	小阪ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市美原区平尾296-12			
	氏名	有限会社セイナ 代表取締役 高橋 浩二			
契約日	令和4年6月27日				
工期	令和4年6月27日から 令和4年9月30日まで				
契約金額	35,292,400円 (うち取引に係る消費税額等 3,208,400円)				
工事場所	堺市中区小阪ほか2か所				
工事概要	(中区小阪ほか、平井、八田北町) アスファルト舗装工 t=5cm A=617m ² アスファルト舗装工 t=9cm A=1,301m ² アスファルト舗装工 t=10cm A=703m ² アスファルト舗装工(改質) t=15cm A=49m ² アスファルト舗装工(改質) t=20cm A=144m ² アスファルト舗装工(乗入部) t=5cm A=181m ² 透水性アスファルト舗装工 t=5cm A=952m ² その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和4年10月28日
工期	令和4年6月27日から 令和4年11月30日まで
契約金額 (変更後)	35,292,400円 (うち取引に係る消費税額等 3,208,400円)
変更理由	地元協議に期間を要したことから工期末を令和4年11月30日へ延期するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000075	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	東八田ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区上野芝町3丁15番1-208			
	氏名	昇建設 代表者 昇 憲幸			
契約日	令和 4年 6月16日				
工期	令和 4年 6月16日から 令和 4年 9月30日まで				
契約金額	21,891,100 円 (うち取引に係る消費税額等 1,990,100 円)				
工事場所	堺市中区東八田ほか1か所				
工事概要	(中区東八田、東山) アスファルト舗装工 $t = 5 \text{ cm}$ $A = 450 \text{ m}^2$ $t = 20 \text{ cm}$ $A = 459 \text{ m}^2$ 透水性アスファルト舗装工 $t = 5 \text{ cm}$ $A = 1,035 \text{ m}^2$ アスファルト舗装工(乗入部) $t = 5 \text{ cm}$ $A = 295 \text{ m}^2$ その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 4年10月21日
工期	令和 4年 6月16日から 令和 4年10月31日まで
契約金額 (変更後)	23,254,000 円 (うち取引に係る消費税額等 2,114,000 円)
変更理由	警察協議により、歩道の一部区間を昼間施工から夜間施工へ変更した為増額変更するものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000121	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	毛穴町ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区福田1008番地3			
	氏名	益建興業 代表者 益田 憲一			
契約日	令和4年7月21日				
工期	令和4年7月21日から 令和4年10月31日まで				
契約金額	25,766,400円 (うち取引に係る消費税額等 2,342,400円)				
工事場所	堺市中区毛穴町ほか				
工事概要	アスファルト舗装工 t=9cm A=2,805m ² t=5cm A=194m ² t=5cm(歩道部) A=5m ² t=5cm(乗入部) A=17m ² 透水性アスファルト舗装工 t=5cm A=16m ² インターロッキングブロック工 t=6cm A=16m ² その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設管理課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和4年10月20日
工期	令和4年7月21日から 令和4年10月31日まで
契約金額 (変更後)	25,857,700円 (うち取引に係る消費税額等 2,350,700円)
変更理由	当初設計時、配水管布設工事がしゅん工前であり、発注後に行った道路管理者との現地立会において、本復旧範囲が増加し工事費が増となるため、設計変更を行うものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000131	工事種別	塗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	泉北水再生センター1系管理棟階段室改修工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市美原区太井461-19			
	氏名	株式会社谷文建設 代表取締役 谷口 文夫			
契約日	令和4年8月18日				
工期	令和4年8月18日から 令和4年10月31日まで				
契約金額	3,786,200円 (うち取引に係る消費税額等 344,200円)				
工事場所	堺市中区八田西町1丁2番1号				
工事概要	アスベスト除去工事 一式 塗装改修工事 一式				
工事担当課	下水道施設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和4年10月18日				
工期	令和4年8月18日から 令和4年10月31日まで				
契約金額 (変更後)	3,841,200円 (うち取引に係る消費税額等 349,200円)				
変更理由	電気配管類にアスベスト(パーミキュライト、レベル1)が付着していることが判明したため、撤去、処分、新設することから増額変更する。				