

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号	5021000371	工事種別	機械器具設置工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名	浜寺下水ポンプ場No. 3雨水ポンプ設備更新工事				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中心区南本町2丁目6番12号			
	氏名	電業社・味起央建設工事共同企業体 代表構成員 株式会社電業社機械製作所 大阪支店 支店長 坂根 寧			
契 約 日	令和 3年 2月 3日				
工 期	令和 3年 2月 3日から 令和 4年 3月18日まで				
契 約 金 額	822,690,000 円 (うち取引に係る消費税額等 74,790,000 円)				
工 事 場 所	堺市西区浜寺諏訪森町西3丁303番地1				
工 事 概 要	No. 3雨水ポンプ設備更新工事 一式 電気設備工事 一式 屋上防水工事 一式				
工 事 担 当 課	下水道施設課				
備 考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 4年 6月 7日				
工 期	令和 3年 2月 3日から 令和 4年 6月30日まで				
契 約 金 額 ( 変 更 後 )	832,481,100 円 (うち取引に係る消費税額等 75,680,100 円)				
変 更 理 由	<p>1 原動機の排気管の施工箇所において、給気ファンと消防設備の配線が埋設されていたことが判明したため、支障移設を追加し増額変更する。</p> <p>2 電気室のケーブルピット築造において、はつり箇所に躯体筋が多数出てきてケーブルが布設できないことが判明したため、施工方法の見直しによる増額変更する。</p> <p>以上により増額変更をするものである。</p>				

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000071	工事種別	電気工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	マンホールポンプほか監視設備更新工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市美原区多治井737番地			
	氏名	株式会社サンエレクト 代表取締役 竹田 富英			
契約日	令和 3年 7月 26日				
工期	令和 3年 7月 26日から 令和 5年 3月 17日まで				
契約金額	251,079,400 円 (うち取引に係る消費税額等 22,825,400 円)				
工事場所	堺市北区百舌鳥梅北町2丁57番地1ほか243か所				
工事概要	(堺区18か所、中区46か所、東区21か所、西区34か所、南区68か所、北区22か所、美原区35か所) マンホールポンプほか監視設備更新工事 一式				
工事担当課	西部下水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 4年 6月 23日
工期	令和 3年 7月 26日から 令和 5年 3月 17日まで
契約金額 (変更後)	264,573,100 円 (うち取引に係る消費税額等 24,052,100 円)
変更理由	<p>金額変更</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>本工事は制御盤内の監視装置を更新する工事である。</li> </ul> <p>盤内の既設の投込式水位計変換器と接続する予定であったが、投込式水位計変換器の使用していなかった一部機能が故障しており、水位計変換器機能を内蔵した監視装置を採用する必要がある。</p> <p>なお、当該投込式水位計変換器は10年以上前に製造中止になっているため修繕対応が不可能であり、また置換可能な現行モデルが存在しない。 (マンホールポンプ30か所、雨水調整池1か所)</p> <p>以上のことから、増額変更を行うものである。</p>

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000081	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	黒山ほか送配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区榎葉101番地			
	氏名	国正建設・ジンユウ建設工事共同企業体 代表構成員 株式会社国正建設 代表取締役 東尾 正人			
契約日	令和 3年 8月 2日				
工期	令和 3年 8月 2日から 令和 5年 2月28日まで				
契約金額	469,565,800 円 (うち取引に係る消費税額等 42,687,800 円)				
工事場所	堺市美原区黒山ほか				
工事概要	送配水管布設工φ75-400 L=2,492.08m 排水管布設工φ100 L=24.11m 配水管撤去工φ75-500 L=1,418.89m 排水管撤去工φ100 L=9.40m 給水管接合替工φ20-50 10か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設管理課				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和 4年 6月27日
工期	令和 3年 8月 2日から 令和 5年 2月28日まで
契約金額 (変更後)	488,400,099 円 (うち取引に係る消費税額等 44,400,009 円)
変更理由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約を変更するもの

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000164	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	百舌鳥梅町配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市美原区丹上413-4			
	氏名	株式会社信光 代表取締役 杉野 吉信			
契約日	令和 3年 9月 22日				
工期	令和 3年 9月 22日から 令和 4年 5月 31日まで				
契約金額	101,636,700 円 (うち取引に係る消費税額等 9,239,700 円)				
工事場所	堺市北区百舌鳥梅町地内				
工事概要	配水管布設工 φ40-300 L=591.06m 配水管撤去工 φ40-300 L=537.44m レンタル仮配管布設・撤去工 φ200 L=287m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=625.8m 給水管接合替工 φ20-50 22か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 4年 6月 7日
工期	令和 3年 9月 22日から 令和 4年 6月 30日まで
契約金額 (変更後)	103,239,400 円 (うち取引に係る消費税額等 9,385,400 円)
変更理由	一部布設区間において掘削を行ったところ、下水管等の地下埋設物との離隔を確保するため、曲管を使用する必要が生じたことから、材料費が増加し、設計変更するものです。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000205	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	毛穴町ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区東山352-1			
	氏名	久栄建設株式会社 代表取締役 永山 久			
契約日	令和 3年10月20日				
工期	令和 3年10月20日から 令和 4年 6月30日まで				
契約金額	89,607,100 円 (うち取引に係る消費税額等 8,146,100 円)				
工事場所	堺市中区毛穴町ほか				
工事概要	配水管布設工 φ25-400 L=504.96m 配水管撤去工 φ75-400 L=678m 既設管充填工 φ400 L=190m 給水管接合替工 φ20-50 28か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設管理課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 4年 6月21日
工期	令和 3年10月20日から 令和 4年 6月30日まで
契約金額 (変更後)	88,118,800 円 (うち取引に係る消費税額等 8,010,800 円)
変更理由	既設配水管φ400mm撤去の一部区間について、当初開削による撤去としていたが、他の占用物の影響により残置充填とすることから土工事費が減となり設計変更するものです。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号	5031000219	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名	三原台ほか下水管改築工事（3-21）				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区甲斐町東4丁2番20号			
	氏名	株式会社五大コーポレーション 代表取締役 金戸 修藏			
契 約 日	令和 3年11月24日				
工 期	令和 3年11月24日から 令和 4年 9月30日まで				
契 約 金 額	170,830,000 円 （うち取引に係る消費税額等 15,530,000 円）				
工 事 場 所	堺市南区三原台ほか3か所 (南区三原台、高倉台、晴美台、槇塚台3丁)				
工 事 概 要	区間距離 L = 2, 503.46 m 管きよ更生工φ250mm l = 2, 140.22 m 管きよ更生工φ300mm l = 228.08 m 管きよ更生工φ350mm l = 7.06 m 管きよ更生工φ400mm l = 17.38 m 管きよ更生工φ500mm l = 7.87 m 附帯工 一式				
工 事 担 当 課	西部下水道サービスセンター				
備 考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 4年 6月27日				
工 期	令和 3年11月24日から 令和 4年 9月30日まで				
契 約 金 額 ( 変 更 後 )	163,216,548 円 （うち取引に係る消費税額等 14,837,868 円）				
変 更 理 由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約を変更するもの				

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000245	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	浜寺元町ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区鶴田町29番5号			
	氏名	二京建設株式会社 代表取締役 矢形 茂			
契約日	令和4年2月7日				
工期	令和4年2月7日から 令和5年1月31日まで				
契約金額	95,016,900円 (うち取引に係る消費税額等 8,637,900円)				
工事場所	堺市西区浜寺元町ほか2か所				
工事概要	(西区浜寺元町、津久野町、神野町) 配水管布設工 φ40—φ200 L=864.87m 配水管撤去工 φ40—φ200 L=865.15m 仮配管布設撤去工 φ50 L=1,948m 給水管接合替工 φ20—φ75 101か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和4年6月30日
工期	令和4年2月7日から 令和5年1月31日まで
契約金額 (変更後)	97,123,631円 (うち取引に係る消費税額等 8,829,421円)
変更理由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約を変更するもの

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000246	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	野尻町ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市美原区多治井658-5			
	氏名	小池設備 代表者 小池 一嘉			
契約日	令和 3年10月26日				
工期	令和 3年10月26日から 令和 4年 3月18日まで				
契約金額	71,240,400 円 (うち取引に係る消費税額等 6,476,400 円)				
工事場所	堺市東区野尻町ほか1か所				
工事概要	(東区野尻町、関茶屋) 配水管布設工 φ50-300 L=195.57m 配水管撤去工 φ100-300 L=181.34m レンタル仮配管布設・撤去工 φ200 L=74m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=138m 既設管内挿入工 φ200 L=12m 既設管充填工 φ150 L=7.3m 給水管接合替工 φ30-75 4か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 4年 6月 6日
工期	令和 3年10月26日から 令和 4年 6月30日まで
契約金額 (変更後)	71,539,600 円 (うち取引に係る消費税額等 6,503,600 円)
変更理由	既設管内調査の結果、既設管内挿入管(ステンレスフレキ管)の延長が当初設計より長くなり、材料費が増加した。 一部布設区間において、掘削を行ったところ、曲管の使用が不要となり、材料費が減少した。 ガス等の地下埋設物占有者との協議の結果、試掘工の追加が必要となり、積上準備費が増加した。 以上、増額と減額が生じるが、増額が大きいため、本工事について増額変更を行う。



## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000248	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	石津西町ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市東区大美野158-27			
	氏名	株式会社アバンテック 代表取締役 北野 淳二			
契約日	令和 3年11月11日				
工期	令和 3年11月11日から 令和 4年11月30日まで				
契約金額	211,591,600 円 (うち取引に係る消費税額等 19,235,600 円)				
工事場所	堺市西区石津西町ほか				
工事概要	配水管布設工φ100-400 L=1,621.57m 配水管撤去工φ400 L=30.54m 給水管接合替工φ25-100 2か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設管理課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 4年 6月23日				
工期	令和 3年11月11日から 令和 4年11月30日まで				
契約金額 (変更後)	220,211,684 円 (うち取引に係る消費税額等 20,019,244 円)				
変更理由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約を変更するもの				

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000270	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	小阪ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区深井中町1275番地4			
	氏名	株式会社豊国 代表取締役 半田 太志			
契約日	令和 3年12月14日				
工期	令和 3年12月14日から 令和 4年 6月30日まで				
契約金額	91,282,400 円 (うち取引に係る消費税額等 8,298,400 円)				
工事場所	堺市中区小阪ほか2か所				
工事概要	(中区小阪ほか、平井、八田北町) 配水管布設工 φ50-300 L=771.94m 配水管撤去工 φ50-300 L=756.39m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=884m 給水管接合替工 φ20-50 25か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 4年 6月14日
工期	令和 3年12月14日から 令和 4年 7月31日まで
契約金額 (変更後)	93,386,876 円 (うち取引に係る消費税額等 8,489,716 円)
変更理由	八田北町地区において、大阪ガス幹線管(φ600)と既設水道管が近接しており、大阪ガスとの施工内容等の調整に時間を要したため工期延期するものです。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000305	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	甲斐町東ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区榎葉38番地4			
	氏名	株式会社ジンユウ 代表取締役 谷山 道夫			
契約日	令和4年2月2日				
工期	令和4年2月2日から 令和5年3月17日まで				
契約金額	276,074,700円 (うち取引に係る消費税額等 25,097,700円)				
工事場所	堺市堺区甲斐町東ほか				
工事概要	配水管布設工 φ50-300 L=1,444.19m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=996m 配水管撤去工 φ50-450 L=2,214.2m 既設管内挿入工 φ200 L=50m 給水管接合替工 φ20-75 39か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設管理課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和4年6月6日				
工期	令和4年2月2日から 令和5年3月17日まで				
契約金額 (変更後)	283,705,653円 (うち取引に係る消費税額等 25,791,423円)				
変更理由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約を増額変更するもの				

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000306	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	材木町東4丁ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区鳳西町3丁3番地15			
	氏名	株式会社美濃田産業 代表取締役 美濃田 孝美			
契約日	令和 3年12月22日				
工期	令和 3年12月22日から 令和 4年 6月17日まで				
契約金額	41,858,300 円 (うち取引に係る消費税額等 3,805,300 円)				
工事場所	堺市堺区材木町東4丁ほか4か所				
工事概要	(堺区材木町東4丁ほか、材木町東2丁ほか、車之町東1丁ほか、櫛屋町東3丁ほか、神明町西3丁ほか) アスファルト舗装工 t = 10 cm A = 383m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 t = 5 cm A = 4,118m <sup>2</sup> アスファルト舗装工(歩道部) t = 5 cm A = 594m <sup>2</sup> アスファルト舗装工(改質) t = 15 cm A = 121m <sup>2</sup> アスファルト舗装工(乗入部) t = 5 cm A = 50m <sup>2</sup> アスファルト舗装工(乗入部) t = 10 cm A = 91m <sup>2</sup> インターロッキングブロック工 t = 6 cm A = 27m <sup>2</sup> インターロッキングブロック工(特殊品) t = 6 cm A = 218m <sup>2</sup> コンクリート舗装工 t = 10 cm A = 2m <sup>2</sup> その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 4年 6月 1日
工期	令和 3年12月22日から 令和 4年 7月31日まで
契約金額 (変更後)	41,858,300 円 (うち取引に係る消費税額等 3,805,300 円)
変更理由	地元との協議に時間を要したため、工期延期するものです。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000308	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	日置荘西町4丁配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市東区北野田968			
	氏名	村上水道株式会社 代表取締役 小松 雄介			
契約日	令和 3年12月16日				
工期	令和 3年12月16日から 令和 4年 6月30日まで				
契約金額	30,324,800 円 (うち取引に係る消費税額等 2,756,800 円)				
工事場所	堺市東区日置荘西町4丁地内				
工事概要	配水管布設工 φ100-300 L=197.67m 配水管撤去工 φ100-150 L=163.72m 仮配管布設撤去工 φ50 L=206m 給水管接合替工 φ20 6か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 4年 6月 6日
工期	令和 3年12月16日から 令和 4年 6月30日まで
契約金額 (変更後)	33,104,500 円 (うち取引に係る消費税額等 3,009,500 円)
変更理由	工事着手時の南海電気鉄道(株)との協議において、隣接する初芝駅ホーム部の構造体測定調査をしながら施工する必要が生じたことから、積上事業損失防止施設費が増加し、設計変更するものです。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000309	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	黒山ほか道路舗装復旧工事(3-1)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区北長尾町1丁5番13号 ベルロツソ201			
	氏名	株式会社高成 代表取締役 高井 政晴			
契約日	令和 3年12月16日				
工期	令和 3年12月16日から 令和 4年 6月30日まで				
契約金額	8,537,100 円 (うち取引に係る消費税額等 776,100 円)				
工事場所	堺市美原区黒山ほか3か所				
工事概要	(美原区黒山、多治井、北区東浅香山町、西区上野芝向ヶ丘町) 舗装復旧工 A=765.9m <sup>2</sup> 附帯工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 4年 6月 7日				
工期	令和 3年12月16日から 令和 4年 6月30日まで				
契約金額 (変更後)	9,028,800 円 (うち取引に係る消費税額等 820,800 円)				
変更理由	黒山・多治井地区、東浅香山町地区、上野芝向ヶ丘町地区において、道路管理者(北部地域整備事務所、西部地域事務所)との協議の結果、舗装本復旧範囲を追加で施工することによる増額。				

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000364	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	美木多上下水管布設工事(3-1)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市南区釜室934番地			
	氏名	株式会社三鉦建設 代表取締役 橋 磨樹			
契約日	令和4年1月24日				
工期	令和4年1月24日から 令和4年6月30日まで				
契約金額	32,910,900円 (うち取引に係る消費税額等 2,991,900円)				
工事場所	堺市南区美木多上地内				
工事概要	区間距離 L=188.200m 管布設工Φ500mm 硬質塩化ビニル管 l=175.150m マンホール設置工 雨水 15か所 柵設置工 雨水柵 1か所 附帯工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和4年6月23日
工期	令和4年1月24日から 令和4年6月30日まで
契約金額 (変更後)	32,976,900円 (うち取引に係る消費税額等 2,997,900円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・試験掘削の結果、曲管を使用せずに管布設できる箇所が判明したため、維持管理部署と協議を行った。その結果、直管布設での施工により曲管数量が減少したため減額とするもの。</li> <li>・試験掘削時に水道不明管が判明し、埋設位置を確認するための試験掘削箇所の数量に増数が生じたため増額とするもの。</li> </ul>

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000366	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	浜寺南町ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区浜寺元町6丁799-3			
	氏名	株式会社本田組 代表取締役 本田 孝男			
契約日	令和 4年 1月27日				
工期	令和 4年 1月27日から 令和 4年 6月30日まで				
契約金額	36,410,000 円 (うち取引に係る消費税額等 3,310,000 円)				
工事場所	堺市西区浜寺南町ほか				
工事概要	アスファルト舗装工 $t = 5 \text{ cm}$ $A = 7,948 \text{ m}^2$ アスファルト舗装工 (歩道部) $t = 5 \text{ cm}$ $A = 27 \text{ m}^2$ その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 4年 6月15日
工期	令和 4年 1月27日から 令和 4年 6月30日まで
契約金額 (変更後)	35,910,600 円 (うち取引に係る消費税額等 3,264,600 円)
変更理由	道路管理者との面積立会の結果、アスファルト舗装工の施工範囲を変更する必要が生じたことから、舗装工費が減少し、変更設計するものです。



## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000368	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	赤坂台1丁舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市東区西野189-24			
	氏名	葉織 代表者 宮口 英成			
契約日	令和4年1月20日				
工期	令和4年1月20日から 令和4年6月30日まで				
契約金額	23,823,800円 (うち取引に係る消費税額等 2,165,800円)				
工事場所	堺市南区赤坂台1丁地内				
工事概要	アスファルト舗装工 $t = 5\text{cm}$ $A = 5,327\text{m}^2$ その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和4年6月8日
工期	令和4年1月20日から 令和4年8月31日まで
契約金額 (変更後)	23,823,800円 (うち取引に係る消費税額等 2,165,800円)
変更理由	地元調整に時間を要し、着手時期が遅れたことにより工期延期するものです。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000369	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	出島町3丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市南区釜室931-2			
	氏名	常勝開発株式会社 代表取締役 羽白 吉男			
契約日	令和4年1月24日				
工期	令和4年1月24日から 令和4年12月28日まで				
契約金額	98,171,700円 (うち取引に係る消費税額等 8,924,700円)				
工事場所	堺市堺区出島町3丁ほか				
工事概要	配水管布設工 φ50-200 L= 666.85m 配水管撤去工 φ75-200 L= 630.75m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=1,503m レンタル仮配管布設・撤去工 φ150 L=83m 給水管接合替工 φ20-50 112か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和4年6月16日
工期	令和4年1月24日から 令和4年12月28日まで
契約金額 (変更後)	99,890,483円 (うち取引に係る消費税額等 9,080,953円)
変更理由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約を変更するもの

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000372	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	香ヶ丘町ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区陶器北849番地4			
	氏名	福島土木建設株式会社 代表取締役 福島 広実			
契約日	令和 4年 1月25日				
工期	令和 4年 1月25日から 令和 4年 6月30日まで				
契約金額	24,157,100 円 (うち取引に係る消費税額等 2,196,100 円)				
工事場所	堺市堺区香ヶ丘町ほか1か所				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 9 c m A = 3 0 5 m 2 アスファルト舗装工 t = 8 c m A = 1, 2 2 2 m 2 アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 1, 0 7 6 m 2 アスファルト舗装工 (改質) t = 1 5 c m A = 1 2 9 m 2 アスファルト舗装工 (乗入部) t = 5 c m A = 1 7 m 2 アスファルト舗装工 (乗入部) t = 1 0 c m A = 4 m 2 インターロッキングブロック工 t = 6 c m A = 2 2 8 m 2 インターロッキングブロック工 (乗入部) t = 8 + 5 c m A = 7 1 m 2 透水性アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 1 7 8 m 2 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 4年 6月20日
工期	令和 4年 1月25日から 令和 4年 6月30日まで
契約金額 (変更後)	24,280,300 円 (うち取引に係る消費税額等 2,207,300 円)
変更理由	本工事は配水管布設工事のしゅん工前に当初設計を行ったため、本工事着手前に道路管理者との立会を行った結果、附帯工事費が増額となり、設計変更するものです。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000373	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	黒山ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区大浜中町3丁7番11号			
	氏名	株式会社松尾組 代表取締役 松尾 啓一			
契約日	令和 4年 2月 17日				
工期	令和 4年 2月 17日から 令和 4年 11月 30日まで				
契約金額	90,071,300 円 (うち取引に係る消費税額等 8,188,300 円)				
工事場所	堺市美原区黒山ほか2か所				
工事概要	(美原区黒山、多治井、小平尾) 配水管布設工 φ40-250 L= 682.98m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=2,066m 配水管撤去工 φ40-500 L= 877.63m 配水管充填工 φ250 L= 230m 給水管接合替工 φ20-50 43か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 4年 6月 14日
工期	令和 4年 2月 17日から 令和 4年 11月 30日まで
契約金額 (変更後)	91,857,887 円 (うち取引に係る消費税額等 8,350,717 円)
変更理由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約を変更するもの

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000389	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	宮園町ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区浜寺船尾町西4丁551-5			
	氏名	恒和建设株式会社 代表取締役 下原口 恒弘			
契約日	令和4年3月30日				
工期	令和4年3月30日から 令和4年8月31日まで				
契約金額	87,832,800円 (うち取引に係る消費税額等 7,984,800円)				
工事場所	堺市中区宮園町ほか				
工事概要	配水管布設工φ150-400 L=399.8m 配水管撤去工φ300-500 L=10m 既設管充填工φ500 L=230m その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設管理課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和4年6月20日
工期	令和4年3月30日から 令和4年8月31日まで
契約金額 (変更後)	90,733,500円 (うち取引に係る消費税額等 8,248,500円)
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000394	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	錦綾町3丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市美原区阿弥254-19			
	氏名	株式会社勇匠 代表取締役 新垣 勇			
契約日	令和4年2月22日				
工期	令和4年2月22日から 令和4年11月30日まで				
契約金額	66,686,400円 (うち取引に係る消費税額等 6,062,400円)				
工事場所	堺市堺区錦綾町3丁ほか				
工事概要	配水管布設工 φ75-150 L=468.94m 配水管撤去工 φ100-150 L=484.95m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=1,142m 給水管接合替工 φ20-50 61か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和4年6月1日
工期	令和4年2月22日から 令和4年11月30日まで
契約金額 (変更後)	67,736,636円 (うち取引に係る消費税額等 6,157,876円)
変更理由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約を変更するもの

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000411	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	神南辺町ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区長曾根町2213番地1			
	氏名	正基建設株式会社 代表取締役 木村 征次			
契約日	令和4年3月18日				
工期	令和4年3月18日から 令和4年9月30日まで				
契約金額	30,879,200円 (うち取引に係る消費税額等 2,807,200円)				
工事場所	堺市堺区神南辺町ほか1か所				
工事概要	(堺区神南辺町、大浜中町) アスファルト舗装工 (t=5cm) A=3,550m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 (t=9cm) A=703m <sup>2</sup> 透水性アスファルト舗装工 (t=5cm) A=445m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 (乗入部) (t=5cm) A=7m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 (乗入部) (t=15cm) A=48m <sup>2</sup> 平板ブロック舗装工 (t=6cm) A=80m <sup>2</sup> その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和4年6月27日
工期	令和4年3月18日から 令和4年9月30日まで
契約金額 (変更後)	31,164,100円 (うち取引に係る消費税額等 2,833,100円)
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000412	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	八田北町ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区戎之町東5丁4-15			
	氏名	ミヤビクリエイト 代表者 宮田 雅幸			
契約日	令和 4年 3月18日				
工期	令和 4年 3月18日から 令和 4年 6月30日まで				
契約金額	14,056,900 円 (うち取引に係る消費税額等 1,277,900 円)				
工事場所	堺市中区八田北町ほか				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 2, 4 5 4 m 2 アスファルト舗装工 t = 1 0 c m A = 2 4 m 2 アスファルト舗装工 (乗入部) t = 5 c m A = 3 3 m 2 アスファルト舗装工 (乗入部) t = 1 0 c m A = 7 m 2 コンクリート舗装工 t = 2 0 c m A = 3 m 2 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 4年 6月20日
工期	令和 4年 3月18日から 令和 4年 6月30日まで
契約金額 (変更後)	16,844,300 円 (うち取引に係る消費税額等 1,531,300 円)
変更理由	道路管理者と現地立会を行ったところ、一部区間において舗装復旧構成を変更する指導があり、アスファルト厚(t=5cm→8cm)としたため増額変更するものです。



## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000415	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	庭代台2丁ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区田園387-6			
	氏名	株式会社葉山 代表取締役 葉山 敦			
契約日	令和4年3月23日				
工期	令和4年3月23日から 令和4年6月30日まで				
契約金額	2,753,300円 (うち取引に係る消費税額等 250,300円)				
工事場所	堺市南区庭代台2丁ほか				
工事概要	アスファルト舗装工 $t = 5 \text{ cm}$ $A = 476 \text{ m}^2$ アスファルト舗装工(弁柄) $t = 5 \text{ cm}$ $A = 24 \text{ m}^2$ その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和4年6月22日				
工期	令和4年3月23日から 令和4年6月30日まで				
契約金額 (変更後)	2,983,200円 (うち取引に係る消費税額等 271,200円)				
変更理由	着工後、道路管理者である南部地域整備事務所より、3か所の抜差式車止柵の撤去設置を追加するように指示があり、本工事費が増額となるため設計変更するものです。				

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000418	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	浜寺昭和町ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市美原区大饗398-1			
	氏名	株式会社初芝水道企画 代表取締役 中野 眞琴			
契約日	令和4年3月17日				
工期	令和4年3月17日から 令和4年8月31日まで				
契約金額	8,687,800円 (うち取引に係る消費税額等 789,800円)				
工事場所	堺市西区浜寺昭和町ほか				
工事概要	配水管布設工           φ100-150      L= 52.84 m 配水管撤去工           φ150           L= 28.27 m 仮配管撤去工           φ50            L= 68.00 m 給水管接合替工       φ20            2 か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和4年6月3日				
工期	令和4年3月17日から 令和4年8月31日まで				
契約金額 (変更後)	8,998,000円 (うち取引に係る消費税額等 818,000円)				
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの				

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000418	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	浜寺昭和町ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市美原区大饗398-1			
	氏名	株式会社初芝水道企画 代表取締役 中野 眞琴			
契約日	令和 4年 3月17日				
工期	令和 4年 3月17日から 令和 4年 8月31日まで				
契約金額	8,687,800 円 (うち取引に係る消費税額等 789,800 円)				
工事場所	堺市西区浜寺昭和町ほか				
工事概要	配水管布設工 $\phi 100-150$ L = 52.84 m 配水管撤去工 $\phi 150$ L = 28.27 m 仮配管撤去工 $\phi 50$ L = 68.00 m 給水管接合替工 $\phi 20$ 2 か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 4年 6月21日				
工期	令和 4年 3月17日から 令和 4年 8月31日まで				
契約金額 (変更後)	9,100,300 円 (うち取引に係る消費税額等 827,300 円)				
変更理由	大阪ガスネットワーク株式会社との協議により、高圧ガス幹線管付近での水道管布設について、事前の試験掘削範囲の指定を受けたため、試験掘削延長及び深さが増加し、準備費を増額変更するものです。				

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000420	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	城山台1丁ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区平井559の4			
	氏名	有限会社久世建設 代表取締役 入江 恭子			
契約日	令和4年3月28日				
工期	令和4年3月28日から 令和4年8月1日まで				
契約金額	31,011,200円 (うち取引に係る消費税額等 2,819,200円)				
工事場所	堺市南区城山台1丁ほか				
工事概要	アスファルト舗装工 t=10cm A= 263m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 t= 5cm A=5,793m <sup>2</sup> 透水性アスファルト舗装工 t= 5cm A= 4m <sup>2</sup> その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和4年6月9日
工期	令和4年3月28日から 令和4年8月1日まで
契約金額 (変更後)	31,247,700円 (うち取引に係る消費税額等 2,840,700円)
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000421	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	百舌鳥赤畑町ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区上野芝町8丁10番7号			
	氏名	有限会社堺エコノス 代表取締役 永坂 祐輔			
契約日	令和 4年 3月30日				
工期	令和 4年 3月30日から 令和 4年 8月31日まで				
契約金額	28,891,500 円 (うち取引に係る消費税額等 2,626,500 円)				
工事場所	堺市北区百舌鳥赤畑町ほか				
工事概要	インターロッキングブロック工 t = 8 c m A = 6 7 m 2 アスファルト舗装工 t = 8 c m A = 4 4 6 m 2 アスファルト舗装工 t = 1 0 c m A = 1 5 3 m 2 アスファルト舗装工(改質) t = 1 5 c m A = 1, 2 2 2 m 2 透水性アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 1 9 5 m 2 アスファルト舗装工(乗入部) t = 5 c m A = 2 1 m 2 アスファルト舗装工(乗入部) t = 1 0 c m A = 1 8 m 2 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 4年 6月10日
工期	令和 4年 3月30日から 令和 4年 8月31日まで
契約金額 (変更後)	29,099,400 円 (うち取引に係る消費税額等 2,645,400 円)
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000423	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	浜寺船尾町東ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区平井949番地2			
	氏名	株式会社入江組 代表取締役 入江 伸治			
契約日	令和4年3月28日				
工期	令和4年3月28日から 令和4年8月31日まで				
契約金額	51,892,500円 (うち取引に係る消費税額等 4,717,500円)				
工事場所	堺市西区浜寺船尾町東ほか				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 10cm A = 760m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 t = 5cm A = 7,524m <sup>2</sup> アスファルト舗装工(乗入部) t = 5cm A = 289m <sup>2</sup> インターロッキングブロック工(透水) t = 6cm A = 272m <sup>2</sup> インターロッキングブロック工(透水)(乗入部) t = 8+5cm A = 6m <sup>2</sup> 透水性アスファルト舗装工 t = 5cm A = 1,154m <sup>2</sup> コンクリート舗装工 t = 10cm A = 3m <sup>2</sup> その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和4年6月9日
工期	令和4年3月28日から 令和4年8月31日まで
契約金額(変更後)	52,279,700円 (うち取引に係る消費税額等 4,752,700円)
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号	5032000030	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件 名	今池処理区ほか下水管布設実施設計業務（3-1）				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区谷町2丁目6番4号 谷町ビル			
	氏名	近畿技術コンサルタンツ株式会社 代表取締役社長 田中 基裕			
契 約 日	令和 3年 5月28日				
工 期	令和 3年 5月28日から 令和 4年 3月22日まで				
契 約 金 額	18,056,500 円 （うち取引に係る消費税額等 1,641,500 円）				
工 事 場 所	堺市北区金岡町ほか1か所				
工 事 概 要	(北区金岡町、南区美木多上) 設計業務委託工 一式 試験掘工 一式				
工 事 担 当 課	下水道建設課				
備 考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 4年 6月23日				
工 期	令和 3年 5月28日から 令和 4年 6月30日まで				
契 約 金 額 ( 変 更 後 )	17,285,400 円 （うち取引に係る消費税額等 1,571,400 円）				
変 更 理 由	金岡町地区において、設計業務を進めるなかで立坑部における特殊人孔が1箇所不要になったため、特殊人孔の設計を減とする。 以上により減額変更を行うものである。				