

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5021000400	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	鳳北町9丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区八田西町2丁16番地40			
	氏名	照建株式会社 代表取締役 中田 照治			
契約日	令和3年3月10日				
工期	令和3年3月10日から 令和4年3月15日まで				
契約金額	283,683,400円 (うち取引に係る消費税額等 25,789,400円)				
工事場所	堺市西区鳳北町9丁ほか				
工事概要	配水管布設工 φ40-φ500 L=1,047.33m 配水管撤去工 φ40-φ600 L=132.14m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=88.00m その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設管理課				
備考					

(変更契約第5回)

変更契約日	令和4年9月21日
工期	令和3年3月10日から 令和4年9月30日まで
契約金額 (変更後)	323,562,800円 (うち取引に係る消費税額等 29,414,800円)
変更理由	当初の机上調査では想定していなかった埋設管があったため、伏せ越し配管を行った事により、曲管材料が追加となり、増額変更するものである。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000042	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	高倉台配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区車之町東3丁1番9号			
	氏名	株式会社共栄設備 代表取締役 加藤 智一			
契約日	令和 3年 6月 28日				
工期	令和 3年 6月 28日から 令和 4年 1月 30日まで				
契約金額	143,314,600 円 (うち取引に係る消費税額等 13,028,600 円)				
工事場所	堺市南区高倉台地内				
工事概要	配水管布設工 φ75-200 L=1,522.64m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=3,683m 配水管撤去工 φ75-200 L=1,569.81m 給水管接合替工 φ20-50 135か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第4回)

変更契約日	令和 4年 9月 21日
工期	令和 3年 6月 28日から 令和 4年 1月 30日まで
契約金額 (変更後)	148,653,098 円 (うち取引に係る消費税額等 13,513,918 円)
変更理由	当初設計の舗装厚さ8cmのところ、既設舗装厚さが5cmと少ないことが判明し、残塊処分費が減少する。 消防水利確保のため、工区を分割することにより、栓設置およびエアバック工法が増加し、材料費・土工事費・管工事費が増加する。 以上により、減額変更するものです。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000247	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	平尾ほか下水管布設工事(3-1)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市南区釜室930番地			
	氏名	株式会社泉州ヤマト 代表取締役 橋 弘憲			
契約日	令和 3年10月19日				
工期	令和 3年10月19日から 令和 4年 3月18日まで				
契約金額	93,673,800 円 (うち取引に係る消費税額等 8,515,800 円)				
工事場所	堺市美原区平尾ほか2か所				
工事概要	(美原区平尾、東区北野田、南区鉢ヶ峯寺) 区間距離 L = 418.50m 管布設工φ600mm 硬質塩化ビニル管 1 = 170.35m 管布設工φ500mm 硬質塩化ビニル管 1 = 0.30m 管布設工φ300mm リブ付硬質塩化ビニル管 1 = 81.18m 管布設工φ250mm リブ付硬質塩化ビニル管 1 = 62.70m 管布設工φ50mm 耐衝撃性塩化ビニル管 1 = 80.77m マンホール設置工 雨水 29か所 マンホール設置工 汚水 2か所 宅内マンホールポンプ設置工 1か所 柵設置工 雨水柵 6か所 柵設置工 汚水柵 4か所 附帯工 一式 水道管移設工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 4年 9月22日
工期	令和 3年10月19日から 令和 4年 9月30日まで
契約金額 (変更後)	90,061,400 円 (うち取引に係る消費税額等 8,187,400 円)
変更理由	<p>北野田地区において、試掘の結果計画通りの深さの柵が設置できないことが判明した。このことから、土地所有者と協議を行い柵設置を見送ることとなったため、本工事より減とする。</p> <p>平尾地区において、当初より北部地域整備事務所による側溝整備工事が予定されていたが、発注が遅れ、本工事の竣工後に着手となったため、一部影響範囲の舗装本復旧を北部地域整備事務所で行うことになり本工事より減とする。</p> <p>平尾地区において、北部地域整備事務所による側溝整備工事の施工位置が変更されたことにより、本工事の人孔位置の変更及び取付管の布設替えが必要となった。そのため本工事より増とする。</p> <p>上記等の理由により減額とする。</p>

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000279	工事種別	機械器具設置工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	浜寺下水ポンプ場No. 4雨水ポンプ設備ほか更新工事				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中心区南本町2丁目6番12号			
	氏名	電業社・味起央建設工事共同企業体 代表構成員 株式会社電業社機械製作所 大阪支店 支店長 坂根 寧			
契約日	令和 3年12月23日				
工期	令和 3年12月23日から 令和 5年 3月18日まで				
契約金額	818,180,000 円 (うち取引に係る消費税額等 74,380,000 円)				
工事場所	堺市西区浜寺諏訪森町西3丁303番地1				
工事概要	No. 4雨水ポンプ設備更新工事 一式 地下タンク更新工事 一式 タンク室築造工事 一式 電気設備工事 一式 機能増設 一式 建築設備工事 一式				
工事担当課	下水道施設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 4年 9月15日				
工期	令和 3年12月23日から 令和 5年 3月18日まで				
契約金額 (変更後)	822,188,400 円 (うち取引に係る消費税額等 74,744,400 円)				
変更理由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約を変更するもの。				

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000313	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	学園町ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市天王寺区上汐4丁目5番26号			
	氏名	村本建設・旭工建・五大コーポレーション建設工事共同企業体 代表構成員 村本建設株式会社 大阪支店 執行役員支店長 先山 正登			
契約日	令和4年3月1日				
工期	令和4年3月1日から 令和8年3月18日まで				
契約金額	3,168,000,000円 (うち取引に係る消費税額等 288,000,000円)				
工事場所	堺市中区学園町ほか				
工事概要	配水管布設工 $\phi 75-800$ L=558.04m 配水管布設工(管内配管) $\phi 800$ L=2,807.71m シールド工 内径 $\phi 1,100$ L=2,272.51m 推進工 内径 $\phi 1,100$ L=552.53m その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設管理課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和4年9月26日
工期	令和4年3月1日から 令和8年3月18日まで
契約金額 (変更後)	3,199,863,700円 (うち取引に係る消費税額等 290,896,700円)
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000394	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	錦綾町3丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市美原区阿弥254-19			
	氏名	株式会社勇匠 代表取締役 新垣 勇			
契約日	令和4年2月22日				
工期	令和4年2月22日から 令和4年11月30日まで				
契約金額	66,686,400円 (うち取引に係る消費税額等 6,062,400円)				
工事場所	堺市堺区錦綾町3丁ほか				
工事概要	配水管布設工 φ75-150 L=468.94m 配水管撤去工 φ100-150 L=484.95m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=1,142m 給水管接合替工 φ20-50 61か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和4年9月9日
工期	令和4年2月22日から 令和4年11月30日まで
契約金額 (変更後)	68,000,636円 (うち取引に係る消費税額等 6,181,876円)
変更理由	一部布設区間において、掘削を行ったところ、ガス管等の地下埋設物との離隔を確保するため、曲管を使用する必要が生じたことから、材料費が増加し、設計変更するものです。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000411	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	神南辺町ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区長曾根町2-2-13番地1			
	氏名	正基建設株式会社 代表取締役 木村 征次			
契約日	令和4年3月18日				
工期	令和4年3月18日から 令和4年9月30日まで				
契約金額	30,879,200円 (うち取引に係る消費税額等 2,807,200円)				
工事場所	堺市堺区神南辺町ほか1か所				
工事概要	(堺区神南辺町、大浜中町) アスファルト舗装工 (t=5cm) A=3,550m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 (t=9cm) A=703m <sup>2</sup> 透水性アスファルト舗装工 (t=5cm) A=445m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 (乗入部) (t=5cm) A=7m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 (乗入部) (t=15cm) A=48m <sup>2</sup> 平板ブロック舗装工 (t=6cm) A=80m <sup>2</sup> その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和4年9月8日
工期	令和4年3月18日から 令和4年9月30日まで
契約金額 (変更後)	32,118,900円 (うち取引に係る消費税額等 2,919,900円)
変更理由	地元との調整の結果、一部区間において夜間施工に変更する必要が生じたことから、舗装工費が増加し、設計変更するものです。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号	5032000063	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件 名	三宝処理区下水管布設実施設計業務 (3-1)				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区南本町3丁目6番14号			
	氏名	株式会社日本インシーク 代表取締役 小林 祐太			
契 約 日	令和 3年 6月 24日				
工 期	令和 3年 6月 24日から 令和 4年 3月 22日まで				
契 約 金 額	24,011,900 円 (うち取引に係る消費税額等 2,182,900 円)				
工 事 場 所	堺市堺区神南辺町ほか				
工 事 概 要	設計業務委託工 一式 試験掘工 一式				
工 事 担 当 課	下水道建設課				
備 考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 4年 9月 12日				
工 期	令和 3年 6月 24日から 令和 5年 1月 31日まで				
契 約 金 額 ( 変 更 後 )	24,011,900 円 (うち取引に係る消費税額等 2,182,900 円)				
変 更 理 由	本業務を進めるにあたり、地下埋設物管理者および道路管理者との設計協議に時間を要するため、工期延期するものである。				



## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5032000166	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	今池処理区ほか下水管布設実施設計業務（3-4）				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市東成区中道3丁目11番9号			
	氏名	株式会社五星 関西支社 支社長 藤村 俊幸			
契約日	令和 3年12月23日				
工期	令和 3年12月23日から 令和 4年 9月30日まで				
契約金額	10,809,700 円 （うち取引に係る消費税額等 982,700 円）				
工事場所	堺市美原区平尾ほか4か所				
工事概要	（美原区平尾、中区陶器北、福田、南区竹城台、東区北野田） 設計業務委託工 一式 試験掘工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 4年 9月21日
工期	令和 3年12月23日から 令和 5年 3月31日まで
契約金額 (変更後)	9,681,100 円 （うち取引に係る消費税額等 880,100 円）
変更理由	<p>竹城台地区及び平尾地区における試験掘工について、確認が必要な地下埋設物が想定より多かったため、試験掘工を増とする。</p> <p>福田地区において、現場条件から特殊人孔の設置が困難だと判明したため、特殊人孔の設計を減とする。</p> <p>また、工事の施工方法や占用範囲について、地元地権者や交通管理者及び道路管理者との協議に時間を要するため、工期延期するものである。</p> <p>以上、増額と減額が生じるが減額が大きいいため、本業務について減額変更及び工期の延伸を行うものである。</p>

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号	5032000188	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件 名	出島下水ポンプ場汚水管布設ほか実施設計業務				
契約の相手方	住所	滋賀県大津市末広町4番5号 NS大津ビル6階			
	氏名	株式会社都市環境技術コンサルタント 代表取締役 田井中 太郎			
契 約 日	令和 4年 3月28日				
工 期	令和 4年 3月28日から 令和 4年 9月30日まで				
契 約 金 額	13,402,400 円 (うち取引に係る消費税額等 1,218,400 円)				
工 事 場 所	堺市堺区出島浜通1番1号				
工 事 概 要	管路施設実施設計業務 一式 ポンプ場改築実施設計業務 一式				
工 事 担 当 課	下水道施設課				
備 考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 4年 9月15日
工 期	令和 4年 3月28日から 令和 4年12月16日まで
契 約 金 額 ( 変 更 後 )	13,402,400 円 (うち取引に係る消費税額等 1,218,400 円)
変 更 理 由	出島下水ポンプ場内の他工事における関係部署との工程調整に時間を要したため、工期延長が必要となった。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000042	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	野尻町ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区上野芝町3丁15番1-208			
	氏名	昇建設 代表者 昇 憲幸			
契約日	令和 4年 5月 24日				
工期	令和 4年 5月 24日から 令和 4年 9月 30日まで				
契約金額	11,698,500 円 (うち取引に係る消費税額等 1,063,500 円)				
工事場所	堺市東区野尻町ほか1か所				
工事概要	(東区野尻町、関茶屋) アスファルト舗装工 t = 10 cm A = 684 m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 t = 5 cm A = 59 m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 (乗入部) t = 5 cm A = 21 m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 (乗入部) t = 10 cm A = 32 m <sup>2</sup> 透水性アスファルト舗装工 t = 5 cm A = 250 m <sup>2</sup> その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 4年 9月 8日
工期	令和 4年 5月 24日から 令和 4年 10月 31日まで
契約金額 (変更後)	11,698,500 円 (うち取引に係る消費税額等 1,063,500 円)
変更理由	地元との協議及び調整に約1か月の期間を要したため、工期末を令和4年9月30日から令和4年10月31日に延期する。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000049	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	陶器北ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市美原区多治井98番地1			
	氏名	株式会社小笹組 代表取締役 小笹 達夫			
契約日	令和4年5月25日				
工期	令和4年5月25日から 令和4年9月30日まで				
契約金額	11,979,000円 (うち取引に係る消費税額等 1,089,000円)				
工事場所	堺市中区陶器北ほか				
工事概要	アスファルト舗装工 $t = 5 \text{ cm}$ $A = 2,043 \text{ m}^2$ その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和4年9月13日
工期	令和4年5月25日から 令和4年9月30日まで
契約金額 (変更後)	12,892,000円 (うち取引に係る消費税額等 1,172,000円)
変更理由	本工事は配水管布設工事のしゅん工前に当初設計を行ったため、本工事着手前に道路管理者との立会を行った結果、舗装復旧面積が増となり増額変更を行うものです。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000067	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	小阪ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市美原区平尾296-12			
	氏名	有限会社セイナ 代表取締役 高橋 浩二			
契約日	令和4年6月27日				
工期	令和4年6月27日から 令和4年9月30日まで				
契約金額	35,292,400円 (うち取引に係る消費税額等 3,208,400円)				
工事場所	堺市中区小阪ほか2か所				
工事概要	(中区小阪ほか、平井、八田北町) アスファルト舗装工 t=5cm A=617m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 t=9cm A=1,301m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 t=10cm A=703m <sup>2</sup> アスファルト舗装工(改質) t=15cm A=49m <sup>2</sup> アスファルト舗装工(改質) t=20cm A=144m <sup>2</sup> アスファルト舗装工(乗入部) t=5cm A=181m <sup>2</sup> 透水性アスファルト舗装工 t=5cm A=952m <sup>2</sup> その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和4年9月28日
工期	令和4年6月27日から 令和4年10月31日まで
契約金額 (変更後)	35,292,400円 (うち取引に係る消費税額等 3,208,400円)
変更理由	地元調整に時間を要し、着工時期が遅れたことから工期の延期を行う。

