

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000081	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	黒山ほか送配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区榎葉101番地			
	氏名	国正建設・ジンユウ建設工事共同企業体 代表構成員 株式会社国正建設 代表取締役 東尾 正人			
契約日	令和 3年 8月 2日				
工期	令和 3年 8月 2日から 令和 5年 2月28日まで				
契約金額	469,565,800 円 (うち取引に係る消費税額等 42,687,800 円)				
工事場所	堺市美原区黒山ほか				
工事概要	送配水管布設工φ75-400 L=2,492.08m 排水管布設工φ100 L=24.11m 配水管撤去工φ75-500 L=1,418.89m 排水管撤去工φ100 L=9.40m 給水管接合替工φ20-50 10か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設管理課				
備考					

(変更契約第4回)

変更契約日	令和 4年12月 7日
工期	令和 3年 8月 2日から 令和 5年 2月28日まで
契約金額 (変更後)	518,056,099 円 (うち取引に係る消費税額等 47,096,009 円)
変更理由	本工事は、受注者希望方式の週休2日制工事の対象であり、受注者の希望で週休2日制工事を実施する。対象期間の現場閉所実績が4週8休以上に達する見込みを現場閉所実績書、現場閉所計画書で確認し、堺市上下水道局週休2日制工事施行要領第9条に基づき、設計金額を変更する必要があるもの。埋設物確認のため試験掘削を行った結果、既設舗装版の厚みが50cmあることが判明したため、送配水管布設及び既設配水管撤去における舗装版を深く切断するもの。配水管布設において、予定布設位置に他の占用物が埋設されていたため、布設位置を変更するにあたり、異形管及び切管を追加で使用するもの。以上により、増額の設計変更するものです。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000206	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	黒山下水管布設工事(3-1)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区浜寺石津町東2丁11番21号			
	氏名	大井建設株式会社 代表取締役 大仲 康司			
契約日	令和 3年10月28日				
工期	令和 3年10月28日から 令和 4年12月28日まで				
契約金額	166,830,400円 (うち取引に係る消費税額等 15,166,400円)				
工事場所	堺市美原区黒山地内				
工事概要	区間距離 L = 100.680m 管推進工φ1350mm 鉄筋コンクリート管 l = 97.130m マンホール設置工 雨水 2か所 立坑工 一式 地盤改良工 一式 仮設工 一式 附帯工 一式 水道管移設工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 4年12月19日				
工期	令和 3年10月28日から 令和 5年 3月18日まで				
契約金額 (変更後)	184,949,600円 (うち取引に係る消費税額等 16,813,600円)				
変更理由	本工事は既設水路の雨水排水を幹線雨水管へ取り込みを行う工事である。既設水路に立坑を築造し推進工事を行うため、仮設排水路を設けて既設水路を撤去したが、大雨時の異常出水に備え、既設水路を結ぶ仮設水路(鋼製)を、雨天時に設置を行った。そのことにより設置時には推進工が施工できないため推進機材供用日が増加し増額となる。合わせて工期延期をするもの。 また、既設人孔を部分的に撤去する必要があるが、頂版等の取壊し時に既設人孔の損傷、強度低下および作業時の安全確保の観点より、ブレーカおよび圧砕機等による取壊しからワイヤーソーおよびコアボーリング削孔での取壊しとしたため増額するもの。				

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000300	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	柳之町東ほか下水管改築工事(3-21)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区出島海岸通4丁7番16号			
	氏名	大阪設備管理株式会社 代表取締役 中尾 浩			
契約日	令和4年1月26日				
工期	令和4年1月26日から 令和4年12月31日まで				
契約金額	140,256,600円 (うち取引に係る消費税額等 12,750,600円)				
工事場所	堺市堺区柳之町東ほか14か所				
工事概要	(堺区 柳之町東、鉄砲町、三宝町、北半町西、北半町東、北旅籠町西、北旅籠町東、桜之町西、桜之町東、綾之町西、綾之町東、錦之町東、九間町東、神明町東、錦綾町) 区間距離L=1,489.70m 管きょ更生工 φ300mm l=1,303.19m 管きょ更生工 φ400mm l=121.75m 管きょ更生工 φ600mm l=8.90m 附帯工 一式				
工事担当課	西部下水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和4年12月6日				
工期	令和4年1月26日から 令和4年12月31日まで				
契約金額(変更後)	140,133,400円 (うち取引に係る消費税額等 12,739,400円)				
変更理由	本工事前にTVカメラ調査をした際、施工前処理工において、一部の施工箇所ではモルタル等除去及び取付管突出処理が増えるが、木根除去及び部分布設替えが減るため、減額変更するものである。				

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000334	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	錦之町西ほか下水管改築工事(3-21)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区土師町4丁5番17号			
	氏名	株式会社トキト 代表取締役 時任 隼成			
契約日	令和4年3月15日				
工期	令和4年3月15日から 令和4年12月31日まで				
契約金額	147,547,400円 (うち取引に係る消費税額等 13,413,400円)				
工事場所	堺市堺区錦之町西ほか6か所				
工事概要	(堺区錦之町西 柳之町西 九間町西 神明町西 宿屋町西 山本町 神南辺町) 区間距離 L=1,565.830m 管きよ更生工 φ300mm l=1,296.040m 管きよ更生工 φ400mm l=54.940m 管きよ更生工 φ450mm l=7.450m 管きよ更生工 φ500mm l=45.480m 管きよ更生工 φ900mm l=32.080m 管きよ布設替工 φ250mm 硬質塩化ビニル管 l=5.550m 管きよ布設替工 φ300mm リブ付硬質塩化ビニル管 l=69.370m マンホール設置工 1か所 附帯工 一式				
工事担当課	西部下水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和4年12月15日				
工期	令和4年3月15日から 令和4年12月31日まで				
契約金額 (変更後)	145,461,800円 (うち取引に係る消費税額等 13,223,800円)				
変更理由	本工事前の本管TVカメラ調査を行った結果、モルタルや木根等の管内堆積物が当初設計よりも多いことが判明したことから、施工前処理数量が増となる。また、本工事前の本管TVカメラ調査結果を基に詳細検討を行ったところ、施工業者の採用工法では部分布設替えを行わず施工できる箇所が確認されたため、部分布設替え延長を減とする。 以上の理由等により、減額変更するものである。				

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000369	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	出島町3丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市南区釜室931-2			
	氏名	常勝開発株式会社 代表取締役 橋 輝子			
契約日	令和4年1月24日				
工期	令和4年1月24日から 令和4年12月28日まで				
契約金額	98,171,700円 (うち取引に係る消費税額等 8,924,700円)				
工事場所	堺市堺区出島町3丁ほか				
工事概要	配水管布設工 φ50-200 L= 666.85m 配水管撤去工 φ75-200 L= 630.75m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=1,503m レンタル仮配管布設・撤去工 φ150 L=83m 給水管接合替工 φ20-50 112か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和4年12月19日
工期	令和4年1月24日から 令和4年12月28日まで
契約金額 (変更後)	102,934,183円 (うち取引に係る消費税額等 9,357,653円)
変更理由	工事着手時の現地踏査において、一部区間の家屋への影響が懸念されたことから事前家屋調査を追加した。 このことが主たる変更内容となったため、今回増額変更するものである。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000376	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	松屋大和川通ほか下水管布設工事(3-1)				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区北久宝寺町3丁目6番1号			
	氏名	鴻池・中林・五大建設工事共同企業体 代表構成員 株式会社鴻池組 大阪本店 取締役専務執行役員本店長 梅本 真			
契約日	令和4年4月1日				
工期	令和4年4月1日から 令和7年3月31日まで				
契約金額	2,216,500,000円 (うち取引に係る消費税額等 201,500,000円)				
工事場所	堺市堺区松屋大和川通ほか				
工事概要	区間距離 L = 1,673.336m 管推進工Φ1650mm 鉄筋コンクリート管 l = 481.551m シールド工Φ1700mm 鋼製セグメント l = 1,181.232m FRPM管工Φ1350mm 強化プラスチック複合管 l = 1,663.503m 既設杭撤去工 一式 立坑工 一式 地盤改良工 一式 仮設工 一式 附帯工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和4年12月20日
工期	令和4年4月1日から 令和7年3月31日まで
契約金額 (変更後)	2,288,721,600円 (うち取引に係る消費税額等 208,065,600円)
変更理由	他工事で発進立坑部の土壌調査を行ったところ、鉛、砒素、ふっ素及びその化合物を含む汚染土があることが判明し、その処分が必要となったため増額する。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000381	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	宮山台ほか下水管改築工事(3-21)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区金岡町704番地1			
	氏名	株式会社サンダ 代表取締役 三田 荒一			
契約日	令和4年3月8日				
工期	令和4年3月8日から 令和4年12月31日まで				
契約金額	133,381,600円 (うち取引に係る消費税額等 12,125,600円)				
工事場所	堺市南区宮山台ほか3か所				
工事概要	(南区宮山台ほか、若松台ほか、桃山台、原山台) 区間距離 L = 1,569.190m□ 管きよ更生工φ200mm l = 8.880m□ 管きよ更生工φ250mm l = 1,084.880m□ 管きよ更生工φ400mm l = 123.090m□ 管きよ更生工φ500mm l = 211.560m□ 管きよ更生工φ700mm l = 73.990m 管布設替工φ250mm リブ付硬質塩化ビニル管 附帯工 l = 3.450m□ 一式				
工事担当課	西部下水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和4年12月6日				
工期	令和4年3月8日から 令和4年12月31日まで				
契約金額 (変更後)	125,283,400円 (うち取引に係る消費税額等 11,389,400円)				
変更理由	管番号No.1045において、部分布設替え施工を予定していたが、管内調査の結果部分布設替え無しでの管更生が可能となったため、施工延長が減となる。また、管番号No.1041において、φ700をφ500に縮径する計画であり、既設管密着施工ではないため管浮上およびたわみ等が発生する可能性があることから、性能確認のため、充てん工完了後に再度カメラ調査を実施する必要があると判断したことにより、TVカメラ調査延長が増となる。 以上、増額と減額が生じるが減額が大きいいため、工事費を減額する。				

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000037	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	桃山台2丁ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区百舌鳥赤畑町4丁262			
	氏名	株式会社永光舗装 代表取締役 光平 純子			
契約日	令和4年5月25日				
工期	令和4年5月25日から 令和4年12月28日まで				
契約金額	34,933,800円 (うち取引に係る消費税額等 3,175,800円)				
工事場所	堺市南区桃山台2丁ほか1か所				
工事概要	(南区桃山台2丁ほか、原山台) インターロッキングブロック工 $t = 6\text{cm}$ $A = 203\text{m}^2$ インターロッキングブロック工(乗入部) $t = 8\text{cm}$ $A = 47\text{m}^2$ アスファルト舗装工 $t = 5\text{cm}$ $A = 182\text{m}^2$ アスファルト舗装工 $t = 10\text{cm}$ $A = 2,347\text{m}^2$ アスファルト舗装工(弁柄) $t = 5\text{cm}$ $A = 145\text{m}^2$ 透水性アスファルト舗装工 $t = 5\text{cm}$ $A = 307\text{m}^2$ アスファルト舗装工(歩道部) $t = 5\text{cm}$ $A = 131\text{m}^2$ アスファルト舗装工(乗入部) $t = 10\text{cm}$ $A = 15\text{m}^2$ その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和4年12月9日
工期	令和4年5月25日から 令和4年12月28日まで
契約金額(変更後)	33,400,400円 (うち取引に係る消費税額等 3,036,400円)
変更理由	道路管理者との協議の結果、一部区間において視覚障害者用誘導シートから誘導ブロックに変更する必要が生じたことから、附帯工費が減少し、設計変更するものです。



## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000048	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	福田下水管布設工事(4-1)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区浜寺元町3丁391			
	氏名	八紘建設興業 代表 露口 憲志			
契約日	令和4年5月20日				
工期	令和4年5月20日から 令和4年12月28日まで				
契約金額	59,328,500円 (うち取引に係る消費税額等 5,393,500円)				
工事場所	堺市中区福田地内				
工事概要	(中区福田地内) 区間距離 L = 232.500m 管推進工φ700mm 鋼管 l = 19.400m 管布設工φ450mm リブ付硬質塩化ビニル管 l = 206.350m マンホール設置工 雨水 8か所 樹設置工 雨水樹 3か所 立坑工 一式 地盤改良工 一式 附帯工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和4年12月1日
工期	令和4年5月20日から 令和4年12月28日まで
契約金額 (変更後)	59,758,600円 (うち取引に係る消費税額等 5,432,600円)
変更理由	1. 福田小学校との協議により、グラウンドについては夏休み期間後の早期解放を望まれたため、立坑及び推進延長の短縮を行ったことにより、減額とする。 2. 学校内のコンクリート舗装厚(既設取壊厚及び打替厚)の増加に加え、既設水路と汚水管の離隔が無いため楕円人孔に変更を行ったことにより、増額となる。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000051	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	引野町ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区太平寺122-7			
	氏名	株式会社真栄 代表取締役 高田 都志男			
契約日	令和 4年 5月30日				
工期	令和 4年 5月30日から 令和 4年10月31日まで				
契約金額	65,197,000 円 (うち取引に係る消費税額等 5,927,000 円)				
工事場所	堺市東区引野町ほか				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 15 cm A = 1,730 m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 t = 9 cm A = 1,245 m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 t = 5 cm A = 529 m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 (歩道部) t = 5 cm A = 110 m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 (乗入部) t = 5 cm A = 46 m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 (乗入部) t = 10 cm A = 47 m <sup>2</sup> 透水性アスファルト舗装工 t = 5 cm A = 69 m <sup>2</sup> 切削オーバーレイ工 (改質Ⅱ) t = 5 cm A = 4,208 m <sup>2</sup> その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和 4年12月 8日
工期	令和 4年 5月30日から 令和 4年12月16日まで
契約金額 (変更後)	77,817,300 円 (うち取引に係る消費税額等 7,074,300 円)
変更理由	本工事は配水管布設工事のしゅん工前に設計を行ったため、本工事着手前に道路管理者との立会を行った結果、切削オーバーレイ工の施工範囲を変更する必要が生じたことから、舗装工費が減少し、設計変更するものです。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000055	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	神明町東ほか下水管改築工事(3-21)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区浜寺船尾町西4丁539-1			
	氏名	関西グランドテック株式会社 代表取締役 西原 裕二			
契約日	令和4年6月3日				
工期	令和4年6月3日から令和5年2月28日まで				
契約金額	173,748,300円 (うち取引に係る消費税額等 15,795,300円)				
工事場所	堺市堺区神明町東ほか5か所				
工事概要	(堺区神明町東 宿屋町東 北向陽町 中田出井町 車之町東 材木町東) 区間距離 L = 1,947.550m 管きょ更生工φ300 l = 1,832.490m 管きょ更生工φ380 l = 42.350m 管きょ更生工φ700 l = 8.900m 附帯工 一式				
工事担当課	西部下水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和4年12月6日
工期	令和4年6月3日から令和5年3月31日まで
契約金額 (変更後)	177,454,200円 (うち取引に係る消費税額等 16,132,200円)
変更理由	本工事前の本管TVカメラ調査を行った結果、モルタルや木根等の管内堆積物が当初よりも多いことが判明したことから、施工前処理数量を変更するものである。 以上の理由等により増額変更となる。 また、上記の作業に時間を費やしたため、工期末を令和5年2月28日から令和5年3月31日に工期延伸するものである。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000059	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	御池台舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区平井559の4			
	氏名	有限会社久世建設 代表取締役 入江 恭子			
契約日	令和 4年 5月30日				
工期	令和 4年 5月30日から 令和 4年12月31日まで				
契約金額	80,050,300 円 (うち取引に係る消費税額等 7,277,300 円)				
工事場所	堺市南区御池台地内				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 13, 932 m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 t = 10 c m A = 336 m <sup>2</sup> 透水性アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 774 m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 (乗入部) t = 5 c m A = 15 m <sup>2</sup> 切削オーバーレイ工 t = 5 c m A = 2, 828 m <sup>2</sup> その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 4年12月 5日
工期	令和 4年 5月30日から 令和 5年 1月31日まで
契約金額 (変更後)	80,531,000 円 (うち取引に係る消費税額等 7,321,000 円)
変更理由	地元との協議 (調整) に時間を要したため、工期延期するものです。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000068	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	深井水池町ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区鳳西町3丁3番地15			
	氏名	株式会社美濃田産業 代表取締役 美濃田 孝美			
契約日	令和4年6月23日				
工期	令和4年6月23日から 令和4年12月28日まで				
契約金額	61,358,000円 (うち取引に係る消費税額等 5,578,000円)				
工事場所	堺市中区深井水池町ほか				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 2, 5 3 7 m 2 アスファルト舗装工 t = 9 c m A = 1, 1 2 2 m 2 アスファルト舗装工 t = 1 0 c m A = 8 1 0 m 2 アスファルト舗装工(乗入部) t = 5 c m A = 2 5 2 m 2 アスファルト舗装工(乗入部) t = 1 0 c m A = 3 3 m 2 インターロッキングブロック工 t = 6 c m A = 3 9 5 m 2 インターロッキングブロック工(乗入部) t = 8 + 5 c m A = 3 9 m 2 透水性アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 1, 4 9 6 m 2 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和4年12月6日
工期	令和4年6月23日から 令和5年1月31日まで
契約金額 (変更後)	61,358,000円 (うち取引に係る消費税額等 5,578,000円)
変更理由	地元協議に期間を要したことから工期末を令和5年1月31日へ延期するものである。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000068	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	深井水池町ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区鳳西町3丁3番地15			
	氏名	株式会社美濃田産業 代表取締役 美濃田 孝美			
契約日	令和4年6月23日				
工期	令和4年6月23日から 令和4年12月28日まで				
契約金額	61,358,000円 (うち取引に係る消費税額等 5,578,000円)				
工事場所	堺市中区深井水池町ほか				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 2, 5 3 7 m 2 アスファルト舗装工 t = 9 c m A = 1, 1 2 2 m 2 アスファルト舗装工 t = 1 0 c m A = 8 1 0 m 2 アスファルト舗装工(乗入部) t = 5 c m A = 2 5 2 m 2 アスファルト舗装工(乗入部) t = 1 0 c m A = 3 3 m 2 インターロッキングブロック工 t = 6 c m A = 3 9 5 m 2 インターロッキングブロック工(乗入部) t = 8 + 5 c m A = 3 9 m 2 透水性アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 1, 4 9 6 m 2 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和4年12月21日
工期	令和4年6月23日から 令和5年1月31日まで
契約金額 (変更後)	66,326,700円 (うち取引に係る消費税額等 6,029,700円)
変更理由	本工事は配水管布設工事のしゅん工前に当初設計を行ったため、本工事着手前に道路管理者との立会を行った結果、透水性アスファルト舗装工(歩道管路部)の路盤、フィルター層の復旧指示あり増額変更を行うものです。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000113	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	緑ヶ丘北町ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区鳳中町10丁8番地5			
	氏名	株式会社鶴土木興業 代表取締役 木下 弘			
契約日	令和 4年 7月25日				
工期	令和 4年 7月25日から 令和 5年 1月31日まで				
契約金額	62,734,100 円 (うち取引に係る消費税額等 5,703,100 円)				
工事場所	堺市堺区緑ヶ丘北町ほか2か所				
工事概要	(堺区緑ヶ丘北町、大仙中町、協和町) アスファルト舗装工 t=5cm A=5, 254m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 t=9cm A=3, 929m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 t=10cm A= 538m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 t=15cm A= 34m <sup>2</sup> アスファルト舗装工(乗入部) t=5cm A= 23m <sup>2</sup> インターロッキングブロック工 t=6cm A= 278m <sup>2</sup> 透水性アスファルト舗装工 t=5cm A= 438m <sup>2</sup> その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 4年12月21日
工期	令和 4年 7月25日から 令和 5年 3月17日まで
契約金額 (変更後)	62,734,100 円 (うち取引に係る消費税額等 5,703,100 円)
変更理由	地元協議に期間を要したことから工期末を令和5年3月17日へ延期するものである。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000115	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	百舌鳥梅町舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区金岡町819番地			
	氏名	金岡住建株式会社 代表取締役 西山 圭一			
契約日	令和4年7月19日				
工期	令和4年7月19日から 令和5年2月28日まで				
契約金額	26,469,300円 (うち取引に係る消費税額等 2,406,300円)				
工事場所	堺市北区百舌鳥梅町地内				
工事概要	アスファルト舗装工 t=20cm A= 61m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 t=10cm A= 1,850m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 t=5cm A= 1,176m <sup>2</sup> アスファルト舗装工(歩道部) t=5cm A= 9m <sup>2</sup> 透水性アスファルト舗装工 t=5cm A= 13m <sup>2</sup> 切削オーバーレイ工(改質) t=5cm A= 216m <sup>2</sup> その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和4年12月6日
工期	令和4年7月19日から 令和5年2月28日まで
契約金額 (変更後)	27,480,200円 (うち取引に係る消費税額等 2,498,200円)
変更理由	本工事は配水管布設工事のしゅん工前に当初設計を行ったため、本工事着手前に道路管理者との立会を行った結果、舗装復旧面積が増となり増額変更を行うものです。



## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5042000010	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	山田ほかマンホールポンプ設備更新実施設計業務				
契約の相手方	住所	大阪府吹田市江坂町1丁目12番10号			
	氏名	株式会社間瀬コンサルタント 大阪支店 取締役支店長 西島 文朗			
契約日	令和 4年 5月 24日				
工期	令和 4年 5月 24日から 令和 5年 3月 22日まで				
契約金額	6,935,500 円 (うち取引に係る消費税額等 630,500 円)				
工事場所	堺市西区山田ほか4か所				
工事概要	(西区山田、上野芝向ヶ丘町、原田、北区百舌鳥赤畑町、東区北野田) マンホールポンプ設備更新実施設計業務 一式 試験掘工 一式 マンホール目視調査工 5か所 報告書作成工 一式				
工事担当課	西部下水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 4年 12月 27日				
工期	令和 4年 5月 24日から 令和 5年 3月 22日まで				
契約金額 (変更後)	6,595,600 円 (うち取引に係る消費税額等 599,600 円)				
変更理由	マンホールポンプ設備更新設計において、制御盤の移設を検討する際に詳細確認するため、試験掘工にて地下埋設物調査を見込んでいたが、机上の地下埋設物調査の結果より、制御盤移設検討位置に埋設物が確認されなかったため、試験掘工を行わないこととする。 上記内容より、減額変更とする。				