

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000042	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	高倉台配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区車之町東3丁1番9号			
	氏名	株式会社共栄設備 代表取締役 加藤 智一			
契約日	令和 3年 6月 28日				
工期	令和 3年 6月 28日から 令和 4年 1月 30日まで				
契約金額	143,314,600 円 (うち取引に係る消費税額等 13,028,600 円)				
工事場所	堺市南区高倉台地内				
工事概要	配水管布設工 φ75-200 L=1,522.64m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=3,683m 配水管撤去工 φ75-200 L=1,569.81m 給水管接合替工 φ20-50 135か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和 4年 8月 19日
工期	令和 3年 6月 28日から 令和 4年 1月 30日まで
契約金額 (変更後)	148,757,598 円 (うち取引に係る消費税額等 13,523,418 円)
変更理由	新規の給水栓申請および、土地所有者との協議による給水枝管の接合替工事が増加し、材料費、土工事費、管工事費が増額となるものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000047	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	三原台配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区八田西町2丁16番地40			
	氏名	照建株式会社 代表取締役 中田 照治			
契約日	令和 3年 6月28日				
工期	令和 3年 6月28日から 令和 4年11月30日まで				
契約金額	160,791,400 円 (うち取引に係る消費税額等 14,617,400 円)				
工事場所	堺市南区三原台地内				
工事概要	配水管布設工 $\phi 50-150$ $L=1,848.34$ m 配水管撤去工 $\phi 50-150$ $L=1,874.99$ m 既設管充填工 $\phi 150$ $L=155.00$ m 仮配管布設・撤去工 $\phi 50$ $L=4,564.00$ m 給水管接合替工 $\phi 20-75$ 152か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 4年 8月10日
工期	令和 3年 6月28日から 令和 4年11月30日まで
契約金額 (変更後)	166,561,604 円 (うち取引に係る消費税額等 15,141,964 円)
変更理由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約を変更するもの。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000053	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	榎塚台ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区深井中町1275番地4			
	氏名	株式会社豊国 代表取締役 半田 太志			
契約日	令和 3年 6月 24日				
工期	令和 3年 6月 24日から 令和 4年 1月 30日まで				
契約金額	223,597,000 円 (うち取引に係る消費税額等 20,327,000 円)				
工事場所	堺市南区榎塚台ほか1か所				
工事概要	(南区榎塚台、晴美台) 配水管布設工 $\phi 75-300$ L=2,056.02m 配水管撤去工 $\phi 75-300$ L=2,073.36m レンタル仮配管布設・撤去工 $\phi 200$ L=450m 仮配管布設・撤去工 $\phi 50$ L=1,881m 給水管接合替工 $\phi 20-100$ 133か所 既設管充填工 $\phi 100$ L=136m その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和 4年 8月 9日
工期	令和 3年 6月 24日から 令和 4年 1月 30日まで
契約金額 (変更後)	229,548,462 円 (うち取引に係る消費税額等 20,868,042 円)
変更理由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約変更するもの。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000216	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札																					
件名	深井水池町ほか配水管布設工事																									
契約の相手方	住所	大阪府堺市東区大美野158-27																								
	氏名	株式会社アバンテック 代表取締役 北野 淳二																								
契約日	令和 3年10月13日																									
工期	令和 3年10月13日から 令和 4年 9月30日まで																									
契約金額	178,288,000 円 (うち取引に係る消費税額等 16,208,000 円)																									
工事場所	堺市中区深井水池町ほか																									
工事概要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">配水管布設工</td> <td style="width: 20%;">φ75-300</td> <td style="width: 50%;">L=1, 241.9m</td> </tr> <tr> <td>排水管布設工</td> <td>φ100-200</td> <td>L=5.27m</td> </tr> <tr> <td>仮配管布設・撤去工</td> <td>φ50</td> <td>L=3, 582.5m</td> </tr> <tr> <td>配水管撤去工</td> <td>φ75-300</td> <td>L=1, 304.87m</td> </tr> <tr> <td>排水管撤去工</td> <td>φ200</td> <td>L=8.77m</td> </tr> <tr> <td>給水管接合替工</td> <td>φ13-75</td> <td>65か所</td> </tr> <tr> <td>その他附帯工</td> <td>一式</td> <td></td> </tr> </table>					配水管布設工	φ75-300	L=1, 241.9m	排水管布設工	φ100-200	L=5.27m	仮配管布設・撤去工	φ50	L=3, 582.5m	配水管撤去工	φ75-300	L=1, 304.87m	排水管撤去工	φ200	L=8.77m	給水管接合替工	φ13-75	65か所	その他附帯工	一式	
配水管布設工	φ75-300	L=1, 241.9m																								
排水管布設工	φ100-200	L=5.27m																								
仮配管布設・撤去工	φ50	L=3, 582.5m																								
配水管撤去工	φ75-300	L=1, 304.87m																								
排水管撤去工	φ200	L=8.77m																								
給水管接合替工	φ13-75	65か所																								
その他附帯工	一式																									
工事担当課	水道サービスセンター																									
備考																										

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 4年 8月19日
工期	令和 3年10月13日から 令和 4年 9月30日まで
契約金額 (変更後)	185,267,500 円 (うち取引に係る消費税額等 16,842,500 円)
変更理由	<p>配水管布設路線において既設下水管の取付管及び他の占用物件(ガス管等)が支障となり、曲管等を使用し迂回する必要がある。また試掘の結果、既設管横断位置に変更があったため、誘導点字シートの仮復旧が追加となった。</p> <p>これにより、材料費、土工事費、管工事費が増となるため、変更するものである。</p>

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000219	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	三原台ほか下水管改築工事(3-21)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区甲斐町東4丁2番20号			
	氏名	株式会社五大コーポレーション 代表取締役 丸橋 宣夫			
契約日	令和 3年11月24日				
工期	令和 3年11月24日から 令和 4年 9月30日まで				
契約金額	170,830,000 円 (うち取引に係る消費税額等 15,530,000 円)				
工事場所	堺市南区三原台ほか3か所 (南区三原台、高倉台、晴美台、槇塚台3丁)				
工事概要	区間距離 L = 2, 503.46m 管きよ更生工φ250mm l = 2, 140.22m 管きよ更生工φ300mm l = 228.08m 管きよ更生工φ350mm l = 7.06m 管きよ更生工φ400mm l = 17.38m 管きよ更生工φ500mm l = 7.87m 附帯工 一式				
工事担当課	西部下水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和 4年 8月23日
工期	令和 3年11月24日から 令和 4年 9月30日まで
契約金額 (変更後)	170,551,348 円 (うち取引に係る消費税額等 15,504,668 円)
変更理由	本工事は、受注者希望方式の週休2日制工事の対象工事である。受注者の希望により、週休2日制工事を実施することとなり、対象期間の現場閉所実績が4週8休以上を達成する見込みであることを現場閉所実績書、現場閉所計画書により確認した。その結果、堺市上下水道局週休2日制工事試行要領第9条に基づき、設計金額を変更する必要が生じたため、増額となる。 また、地域整備事務所と舗装復旧面積について協議した結果、復旧範囲が減となったため、減額となる。 以上のことから、相殺の結果、増額変更を行うものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000303	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	野尻町70番地ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区堀上緑町3丁7番18号			
	氏名	株式会社マツモト工業 代表取締役 松元 仁士			
契約日	令和4年2月8日				
工期	令和4年2月8日から 令和5年2月28日まで				
契約金額	103,019,400円 (うち取引に係る消費税額等 9,365,400円)				
工事場所	堺市東区野尻町70番地ほか1か所				
工事概要	(東区野尻町70番地ほか、白鷺町2丁) 配水管布設工 φ40-φ150 L=1, 195.35m 配水管撤去工 φ40-φ150 L=1, 196.05m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=2, 598m 給水管接合替工 φ20-100 134か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和4年8月15日
工期	令和4年2月8日から 令和5年2月28日まで
契約金額 (変更後)	105,296,906円 (うち取引に係る消費税額等 9,572,446円)
変更理由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約を変更するもの。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000316	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	野々井配水管布設ほか工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区浜寺船尾町西4丁539番地1			
	氏名	株式会社ユニオンテック 代表取締役 西原 健二			
契約日	令和 3年12月15日				
工期	令和 3年12月15日から 令和 4年 8月31日まで				
契約金額	89,584,000 円 (うち取引に係る消費税額等 8,144,000 円)				
工事場所	堺市南区野々井地内				
工事概要	配水管布設工 φ50-φ300 L=203.72m 水管橋架設工 φ200 L=40.41m 配水管撤去工 φ50-φ300 L=88.7m レンタル仮配管布設・撤去工 φ100-φ200 L=89.5m 減圧弁室設置工 1か所 給水管接合替工 φ20-φ50 7か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 4年 8月10日
工期	令和 3年12月15日から 令和 4年11月30日まで
契約金額 (変更後)	96,306,100 円 (うち取引に係る消費税額等 8,755,100 円)
変更理由	仮復旧部における振動および騒音対策について、町会および地域住民から要望があり、関係部署と協議を行った結果、その対策として道路本復旧を追加する必要性が生じた。このことにより、舗装工が追加となり、設計変更するものです。 また上記工事の追加およびその協議に時間を要したことから工事期間の延期を行うものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000365	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	市之町西ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区長曾根町3 5階			
	氏名	ヴィクトリー開発株式会社 代表取締役 中村 博美			
契約日	令和 4年 2月 1日				
工期	令和 4年 2月 1日から 令和 4年 8月31日まで				
契約金額	72,690,200 円 (うち取引に係る消費税額等 6,608,200 円)				
工事場所	堺市堺区市之町西ほか				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 10 cm A = 257 m ² アスファルト舗装工 t = 5 cm A = 6,546 m ² アスファルト舗装工(歩道部) t = 5 cm A = 546 m ² アスファルト舗装工(乗入部) t = 5 cm A = 781 m ² 透水性インターロッキングブロック工 t = 6 cm A = 925 m ² 透水性インターロッキングブロック工(乗入部) t = 8+5 cm A = 241 m ² 透水性アスファルト舗装工 t = 5 cm A = 1,452 m ² その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 4年 8月10日
工期	令和 4年 2月 1日から 令和 4年 8月31日まで
契約金額 (変更後)	74,989,200 円 (うち取引に係る消費税額等 6,817,200 円)
変更理由	本工事は配水管布設工事のしゅん工前に当初設計を行ったため、本工事着手前に道路管理者との立会を行った結果、舗装復旧面積及び歩車道境界ブロックの復旧が増となり増額変更を行うものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000368	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	赤坂台1丁舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市東区西野189-24			
	氏名	葉織 代表者 宮口 英成			
契約日	令和4年1月20日				
工期	令和4年1月20日から 令和4年6月30日まで				
契約金額	23,823,800円 (うち取引に係る消費税額等 2,165,800円)				
工事場所	堺市南区赤坂台1丁地内				
工事概要	アスファルト舗装工 $t = 5\text{cm}$ $A = 5,327\text{m}^2$ その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和4年8月22日
工期	令和4年1月20日から 令和4年8月31日まで
契約金額 (変更後)	26,009,500円 (うち取引に係る消費税額等 2,364,500円)
変更理由	道路管理者との面積立会の結果、アスファルト舗装工の施工範囲を変更する必要が生じたことから、舗装工費が増加し、変更設計するものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000376	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	松屋大和川通ほか下水管布設工事(3-1)				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区北久宝寺町3丁目6番1号			
	氏名	鴻池・中林・五大建設工事共同企業体 代表構成員 株式会社鴻池組 大阪本店 取締役専務執行役員本店長 梅本 真			
契約日	令和4年4月1日				
工期	令和4年4月1日から 令和7年3月31日まで				
契約金額	2,216,500,000円 (うち取引に係る消費税額等 201,500,000円)				
工事場所	堺市堺区松屋大和川通ほか				
工事概要	区間距離 L = 1,673.336m 管推進工Φ1650mm 鉄筋コンクリート管 l = 481.551m シールド工Φ1700mm 鋼製セグメント l = 1,181.232m FRPM管工Φ1350mm 強化プラスチック複合管 l = 1,663.503m 既設杭撤去工 一式 立坑工 一式 地盤改良工 一式 仮設工 一式 附帯工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和4年8月19日
工期	令和4年4月1日から 令和7年3月31日まで
契約金額 (変更後)	2,231,567,800円 (うち取引に係る消費税額等 202,869,800円)
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000381	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	宮山台ほか下水管改築工事(3-21)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区金岡町704番地1			
	氏名	株式会社サンダ 代表取締役 三田 荒一			
契約日	令和4年3月8日				
工期	令和4年3月8日から 令和4年12月31日まで				
契約金額	133,381,600円 (うち取引に係る消費税額等 12,125,600円)				
工事場所	堺市南区宮山台ほか3か所				
工事概要	(南区宮山台ほか、若松台ほか、桃山台、原山台) 区間距離 L = 1,569.190m□ 管きょ更生工φ200mm l = 8.880m□ 管きょ更生工φ250mm l = 1,084.880m□ 管きょ更生工φ400mm l = 123.090m□ 管きょ更生工φ500mm l = 211.560m□ 管きょ更生工φ700mm l = 73.990m 管布設替工φ250mm リブ付硬質塩化ビニル管 l = 3.450m□ 一帯工				
工事担当課	西部下水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和4年8月31日				
工期	令和4年3月8日から 令和4年12月31日まで				
契約金額 (変更後)	125,711,300円 (うち取引に係る消費税額等 11,428,300円)				
変更理由	管更生工事前に実施した管内調査により、若松台地区において、管内流量も多くかつ変動が激しい事が判明し、当初予定していた止水器具設置での施工が不可能である事が判明した。現状設計の水替工法では作業中の安全性確保が困難であることから、施工方法を見直す必要が生じたため施工箇所が減となる。また、事前処理工についても増減があった。 このことにより、管きょ更生延長および施工費が減となることから、工事費を減額する。				

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000389	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	宮園町ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区浜寺船尾町西4丁551-5			
	氏名	恒和建设株式会社 代表取締役 下原口 恒弘			
契約日	令和4年3月30日				
工期	令和4年3月30日から 令和4年8月31日まで				
契約金額	87,832,800円 (うち取引に係る消費税額等 7,984,800円)				
工事場所	堺市中区宮園町ほか				
工事概要	配水管布設工φ150-400 L=399.8m 配水管撤去工φ300-500 L=10m 既設管充填工φ500 L=230m その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設管理課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和4年8月19日
工期	令和4年3月30日から 令和4年9月30日まで
契約金額 (変更後)	100,256,200円 (うち取引に係る消費税額等 9,114,200円)
変更理由	<p>工期延長について 地元要望により、舗装復旧工事を行うため工期延期をおこなうもの。</p> <p>金額変更について 地下埋設物による支障物を迂回するための配管材料増加に伴い、管材費及び管工事費が増となるもの。また、地元要望により、舗装復旧工事を行うために増となるもの。</p>

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000396	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	豊田ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市東区草尾538番地9			
	氏名	美杉建設興業株式会社 代表取締役 河村 甲一			
契約日	令和 4年 2月18日				
工期	令和 4年 2月18日から 令和 4年 8月31日まで				
契約金額	68,074,600 円 (うち取引に係る消費税額等 6,188,600 円)				
工事場所	堺市南区豊田ほか				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 8 c m A = 1 9 4 m 2 t = 9 c m A = 2 0 9 m 2 t = 1 5 c m A = 1, 2 3 0 m 2 t = 2 0 c m A = 7 2 m 2 アスファルト舗装工 (改質Ⅱ) t = 2 0 c m A = 2 3 m 2 アスファルト舗装工 (乗入部) t = 1 0 c m A = 3 5 9 m 2 t = 1 5 c m A = 3 8 m 2 透水性アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 1, 1 5 4 m 2 切削オーバーレイ工 (改質Ⅱ) t = 5 c m A = 4, 8 1 5 m 2 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設管理課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 4年 8月15日
工期	令和 4年 2月18日から 令和 4年 8月31日まで
契約金額 (変更後)	69,317,600 円 (うち取引に係る消費税額等 6,301,600 円)
変更理由	泉北2号線歩道部において、昼施工での設計であったが、改めて仮歩道設置について警察と道路協議を行ったところ、夜間での施工許可となったことから、工事費が増となるため設計変更を行うものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000400	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	百舌鳥陵南町ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区浜寺船尾町西4丁551-5			
	氏名	恒和建设株式会社 代表取締役 下原口 恒弘			
契約日	令和4年3月1日				
工期	令和4年3月1日から 令和4年8月31日まで				
契約金額	69,082,200円 (うち取引に係る消費税額等 6,280,200円)				
工事場所	堺市北区百舌鳥陵南町ほか				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 5cm A = 8,735m ² t = 20cm A = 241m ² アスファルト舗装工(歩道部) t = 5cm A = 308m ² 透水性アスファルト舗装工 t = 5cm A = 921m ² 排水性アスファルト舗装工 t = 5cm A = 663m ² アスファルト舗装工(乗入部) t = 5cm A = 209m ² t = 10cm A = 231m ² アスファルト舗装工(改質) t = 20cm A = 191m ² その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和4年8月8日
工期	令和4年3月1日から 令和4年10月31日まで
契約金額 (変更後)	69,867,600円 (うち取引に係る消費税額等 6,351,600円)
変更理由	沿道企業、店舗等との調整に期間を要したこと、また休業日での施工を要望されたことから工期を令和4年10月31日に延期するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000420	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	城山台1丁ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区平井559の4			
	氏名	有限会社久世建設 代表取締役 入江 恭子			
契約日	令和4年3月28日				
工期	令和4年3月28日から 令和4年8月1日まで				
契約金額	31,011,200円 (うち取引に係る消費税額等 2,819,200円)				
工事場所	堺市南区城山台1丁ほか				
工事概要	アスファルト舗装工 t=10cm A= 263m ² アスファルト舗装工 t= 5cm A=5,793m ² 透水性アスファルト舗装工 t= 5cm A= 4m ² その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和4年8月16日
工期	令和4年3月28日から 令和4年9月30日まで
契約金額 (変更後)	31,867,000円 (うち取引に係る消費税額等 2,897,000円)
変更理由	本工事は配水管布設工事のしゅん工前に当初設計を行ったため、本工事着手前に道路管理者との立会を行った結果、アスファルト舗装工の施工範囲を変更する必要が生じたことから、舗装工費が増加し、設計変更するものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000423	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	浜寺船尾町東ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区平井949番地2			
	氏名	株式会社入江組 代表取締役 入江 伸治			
契約日	令和4年3月28日				
工期	令和4年3月28日から 令和4年8月31日まで				
契約金額	51,892,500円 (うち取引に係る消費税額等 4,717,500円)				
工事場所	堺市西区浜寺船尾町東ほか				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 10cm A = 760m ² アスファルト舗装工 t = 5cm A = 7,524m ² アスファルト舗装工(乗入部) t = 5cm A = 289m ² インターロッキングブロック工(透水) t = 6cm A = 272m ² インターロッキングブロック工(透水)(乗入部) t = 8+5cm A = 6m ² 透水性アスファルト舗装工 t = 5cm A = 1,154m ² コンクリート舗装工 t = 10cm A = 3m ² その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和4年8月17日
工期	令和4年3月28日から 令和4年10月31日まで
契約金額 (変更後)	52,279,700円 (うち取引に係る消費税額等 4,752,700円)
変更理由	浜寺東小学校及び地元との調整に約2か月の期間を要したため、工期末を令和4年8月31日から令和4年10月31日に延期する。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000439	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	東浅香山町4丁ほか下水管布設工事(3-1)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市南区豊田956-3			
	氏名	株式会社浜田組 代表取締役 浜田 敏明			
契約日	令和4年3月16日				
工期	令和4年3月16日から 令和5年3月18日まで				
契約金額	52,880,300円 (うち取引に係る消費税額等 4,807,300円)				
工事場所	堺市北区東浅香山町4丁ほか3か所				
工事概要	(北区東浅香山町4丁、金岡町、堺区東上野芝町1丁、神石市之町) 区間距離 L=428.100m 管布設工φ400mm リブ付硬質塩化ビニル管 1=50.900m 管布設工φ250mm リブ付硬質塩化ビニル管 1=84.300m 管布設工φ200mm リブ付硬質塩化ビニル管 1=275.490m マンホール設置工 雨水 7か所 マンホール設置工 汚水 14か所 柵設置工 汚水柵 20か所 附帯工 一式 水道管移設工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和4年8月19日
工期	令和4年3月16日から 令和5年3月18日まで
契約金額 (変更後)	54,278,400円 (うち取引に係る消費税額等 4,934,400円)
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5032000144	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	今池処理区ほか下水管改築実施設計業務（3-21）				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市北区堂島浜2丁目2番28号 堂島アクシスビル5階			
	氏名	株式会社弘洋コンサルタンツ 大阪支店 支店長 松本 誠			
契約日	令和 3年10月25日				
工期	令和 3年10月25日から 令和 4年 9月30日まで				
契約金額	27,748,600 円 （うち取引に係る消費税額等 2,522,600 円）				
工事場所	堺市北区新金岡町ほか2か所				
工事概要	（北区新金岡町、南区桃山台ほか、槇塚台） 設計業務委託工 1 = 7, 413 m 管更生工法（内径800mm未満） 1 = 7, 312 m 管更生工法（内径800mm以上） 1 = 69 m 布設替え工法（内径1,200mm未満） 1 = 32 m				
工事担当課	西部下水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 4年 8月24日
工期	令和 3年10月25日から 令和 4年10月31日まで
契約金額 (変更後)	28,548,300 円 （うち取引に係る消費税額等 2,595,300 円）
変更理由	第1回変更において追加した、既設管の耐力調査及び調査に基づく検討に時間を要した。また、複数の路線において施工方法選定のために様々な工法協会にヒアリングを行う必要が生じ、当該作業に時間を要した。 以上の理由により、本業務を1ヶ月延伸する。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000039	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	桃山台3丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区陶器北1859番地1			
	氏名	株式会社憂心建設 代表取締役 関 直樹			
契約日	令和4年6月23日				
工期	令和4年6月23日から 令和5年10月31日まで				
契約金額	156,275,900円 (うち取引に係る消費税額等 14,206,900円)				
工事場所	堺市南区桃山台3丁ほか1か所				
工事概要	(南区桃山台3丁ほか、三木閉) 配水管布設工 φ75-φ150 L=1,519.57m 配水管撤去工 φ75-φ150 L=1,609.14m 排水管撤去工 φ75 L=11.5m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=3,800m 給水管接合替工 φ20-25 128か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和4年8月26日
工期	令和4年6月23日から 令和5年10月31日まで
契約金額 (変更後)	158,444,000円 (うち取引に係る消費税額等 14,404,000円)
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対応するために、「令和4年3月から適用する公共工事業設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000043	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	大浜北町1丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区楯葉38番地4			
	氏名	株式会社ジンユウ 代表取締役 谷山 道夫			
契約日	令和4年6月23日				
工期	令和4年6月23日から 令和5年3月17日まで				
契約金額	104,247,000円 (うち取引に係る消費税額等 9,477,000円)				
工事場所	堺市堺区大浜北町1丁ほか				
工事概要	配水管布設工 φ40-300 L=670.97m 配水管撤去工 φ40-300 L=686.64m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=1,954m 給水管接合替工 φ20-75 106か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和4年8月26日
工期	令和4年6月23日から 令和5年3月17日まで
契約金額 (変更後)	105,690,200円 (うち取引に係る消費税額等 9,608,200円)
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000050	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	鴨谷台1丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区上野芝町7丁9番10号			
	氏名	三井設備工業株式会社 代表取締役 松永 博文			
契約日	令和4年7月1日				
工期	令和4年7月1日から 令和5年3月18日まで				
契約金額	93,871,800円 (うち取引に係る消費税額等 8,533,800円)				
工事場所	堺市南区鴨谷台1丁ほか1か所				
工事概要	(南区鴨谷台1丁、新桧尾台ほか) 配水管布設工 φ50-100 L=1,070.97m 配水管撤去工 φ50-100 L=1,091.01m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=2,146m 給水管接合替工 φ20-50 97か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和4年8月29日
工期	令和4年7月1日から 令和5年3月18日まで
契約金額 (変更後)	95,294,100円 (うち取引に係る消費税額等 8,663,100円)
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000051	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	引野町ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区太平寺122-7			
	氏名	株式会社真栄 代表取締役 高田 都志男			
契約日	令和 4年 5月30日				
工期	令和 4年 5月30日から 令和 4年10月31日まで				
契約金額	65,197,000 円 (うち取引に係る消費税額等 5,927,000 円)				
工事場所	堺市東区引野町ほか				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 15 cm A = 1, 730 m ² アスファルト舗装工 t = 9 cm A = 1, 245 m ² アスファルト舗装工 t = 5 cm A = 529 m ² アスファルト舗装工 (歩道部) t = 5 cm A = 110 m ² アスファルト舗装工 (乗入部) t = 5 cm A = 46 m ² アスファルト舗装工 (乗入部) t = 10 cm A = 47 m ² 透水性アスファルト舗装工 t = 5 cm A = 69 m ² 切削オーバーレイ工 (改質Ⅱ) t = 5 cm A = 4, 208 m ² その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 4年 8月25日
工期	令和 4年 5月30日から 令和 4年10月31日まで
契約金額 (変更後)	78,281,500 円 (うち取引に係る消費税額等 7,116,500 円)
変更理由	道路管理者との協議の結果、舗装工において、打ち換え工影響部の施工を行わず、打ち換え工復旧部だけの施工に変更する必要が生じた。 また、本工事は配水管布設工事のしゅん工前に当初設計を行ったため、本工事着手前に確認を行った結果、L型側溝等の附帯工の追加が必要となったことおよび、店舗事業者及び南海バス株式会社との調整の結果、附帯工を昼間施工から夜間施工に変更する必要が生じた。 このことにより、舗装工費および附帯工費が増となり、設計変更するものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000054	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	中百舌鳥町1丁配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市美原区阿弥254-19			
	氏名	株式会社勇匠 代表取締役 新垣 勇			
契約日	令和4年5月20日				
工期	令和4年5月20日から 令和5年1月31日まで				
契約金額	39,795,800円 (うち取引に係る消費税額等 3,617,800円)				
工事場所	堺市北区中百舌鳥町1丁地内				
工事概要	配水管布設工 φ75 - 150 L=383.37m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=1,043m 配水管撤去工 φ75 - 150 L=383.37m 給水管接合替工 φ20 - 50 51か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和4年8月12日
工期	令和4年5月20日から 令和5年1月31日まで
契約金額 (変更後)	40,443,700円 (うち取引に係る消費税額等 3,676,700円)
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000058	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	北長尾町舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区小阪651-1			
	氏名	有限会社K S 光健 代表取締役 檀野 健一			
契約日	令和 4年 5月 20日				
工期	令和 4年 5月 20日から 令和 4年 8月 31日まで				
契約金額	3,899,500 円 (うち取引に係る消費税額等 354,500 円)				
工事場所	堺市北区北長尾町地内				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 7 1 5 m 2 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 4年 8月 8日
工期	令和 4年 5月 20日から 令和 4年 8月 31日まで
契約金額 (変更後)	4,171,200 円 (うち取引に係る消費税額等 379,200 円)
変更理由	着工後、道路管理者である北部地域整備事務所より、舗装復旧範囲の拡大指示があり、本工事費が増額となるため設計変更するものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000059	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	御池台舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区平井559の4			
	氏名	有限会社久世建設 代表取締役 入江 恭子			
契約日	令和4年5月30日				
工期	令和4年5月30日から 令和4年12月31日まで				
契約金額	80,050,300円 (うち取引に係る消費税額等 7,277,300円)				
工事場所	堺市南区御池台地内				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 5cm A = 13,932m ² アスファルト舗装工 t = 10cm A = 336m ² 透水性アスファルト舗装工 t = 5cm A = 774m ² アスファルト舗装工(乗入部) t = 5cm A = 15m ² 切削オーバーレイ工 t = 5cm A = 2,828m ² その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和4年8月2日
工期	令和4年5月30日から 令和4年12月31日まで
契約金額 (変更後)	80,531,000円 (うち取引に係る消費税額等 7,321,000円)
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000061	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	鉢ヶ峯寺配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市東区北野田968			
	氏名	弘法建設株式会社 代表取締役 村上 君子			
契約日	令和 4年 5月20日				
工期	令和 4年 5月20日から 令和 4年 9月30日まで				
契約金額	2,598,200 円 (うち取引に係る消費税額等 236,200 円)				
工事場所	堺市南区鉢ヶ峯寺地内				
工事概要	配水管布設工 φ100 L=19.14m 仮配管撤去工 φ50 L=52m 給水管接合替工 φ20-40 3か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 4年 8月25日				
工期	令和 4年 5月20日から 令和 4年 9月30日まで				
契約金額 (変更後)	2,663,100 円 (うち取引に係る消費税額等 242,100 円)				
変更理由	工事着手後、下水人孔が支障となり、それを回避するために異形管や切管の延長が増加し、配水管布設工が増となるため、増額変更するものです。				