

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000210	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	東雲東町ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区八田西町2丁16番地40			
	氏名	照建株式会社 代表取締役 中田 照治			
契約日	令和 4年11月28日				
工期	令和 4年11月28日から 令和 5年 9月29日まで				
契約金額	97,971,500 円 (うち取引に係る消費税額等 8,906,500 円)				
工事場所	堺市北区東雲東町ほか				
工事概要	配水管布設工 φ75-150 L=794.88m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=1,824m 配水管撤去工 φ75-150 L=790.86m 給水管接合替工 φ20-50 127か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和 5年10月25日
工期	令和 4年11月28日から 令和 5年10月31日まで
契約金額 (変更後)	104,463,051 円 (うち取引に係る消費税額等 9,496,641 円)
変更理由	工事の施工の結果、次のとおり事情の変更等が生じた。 ①φ150の既設仕切弁1台が閉弁できなかったため、不断水式簡易仕切弁・不断水式簡易仕切弁蓋の追加が必要となったため、本工事2の材料費、管工事費の増額が生じた。 ②消防局との協議により、新設消火栓1基が設置不要となったため、消火栓工事の材料費、管工事の減額が生じた。 ③給水管工事において、施工時の現地の状況から給水管施工本数が減となったため、給水管工事の材料費、土工事費、管工事費、安全費の減額が生じた。 以上、増額と減額が生じるが増額が大きいため、増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000302	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	岩室ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区陶器北1759番地4			
	氏名	株式会社南堺水道設備 代表取締役 川北 武史			
契約日	令和 5年 2月13日				
工期	令和 5年 2月13日から 令和 6年 1月31日まで				
契約金額	71,875,100 円 (うち取引に係る消費税額等 6,534,100 円)				
工事場所	堺市南区岩室ほか				
工事概要	配水管布設工 φ50-100 配水用ポリエチレン管 L=891.22m 配水管撤去工 φ50-100 L=891.66m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=1,792m 給水管接合替工 φ20-50 60か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 5年10月11日
工期	令和 5年 2月13日から 令和 6年 1月31日まで
契約金額 (変更後)	76,161,349 円 (うち取引に係る消費税額等 6,923,759 円)
変更理由	<p>①仮復旧部分の一部に近隣住民から騒音及び振動対策の要望があり、その対策としてオーバーレイ工が追加となり、土工事費及び安全費を増額変更するものです。</p> <p>②上下水道局が令和5年2月6日付け堺水建第2607号の通知により、本市で施工する配水用ポリエチレン管を使用した工事では、ポリエチレンスリーブから溶剤浸透防護スリーブを使用することに変更したため、管工事費を増額変更するものです。</p> <p>③施工区間の一部において、掘削したところ舗装構成が当初設計と異なっていたことから、土工事費を減額変更するものです。</p> <p>上記①～③の理由により、工事全体で増額変更するものです。</p>

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000038	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	新金岡町下水管耐震化工事(4-23)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区大浜中町3丁7番11号			
	氏名	株式会社松尾組 代表取締役 松尾 啓一			
契約日	令和5年6月9日				
工期	令和5年6月9日から令和6年3月18日まで				
契約金額	146,837,900円 (うち取引に係る消費税額等 13,348,900円)				
工事場所	堺市北区新金岡町地内				
工事概要	区間距離 L = 1, 931.09m 管きよ更生工φ200mm l = 674.40m 管きよ更生工φ250mm l = 601.85m 管きよ更生工φ300mm l = 557.46m 管きよ更生工φ380mm l = 4.68m 附帯工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和5年10月10日				
工期	令和5年6月9日から令和6年3月18日まで				
契約金額 (変更後)	153,764,600円 (うち取引に係る消費税額等 13,978,600円)				
変更理由	管内カメラ調査を実施した結果、部分布設替え工を行わずに管更生工の施工が可能となったため、工事費が減となる。 また、事前処理数量及び取付管数量が増となったため工事費が増となる。 以上のことから、増・減の双方生じるも結果として増額変更を行うものである。				

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000049	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	御池台1丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区鳳中町4丁96-3			
	氏名	栄伸株式会社 代表取締役 吉田 和嗣			
契約日	令和 5年 6月20日				
工期	令和 5年 6月20日から 令和 6年12月27日まで				
契約金額	178,423,300 円 (うち取引に係る消費税額等 16,220,300 円)				
工事場所	堺市南区御池台1丁ほか1か所				
工事概要	(南区御池台1丁ほか、庭代台1丁) 配水管布設工 φ75-150 配水用ポリエチレン管 L=2,030.78m 配水管撤去工 φ75-150 L=2,029.41m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=4,287m 給水管接合替工 φ20-50 196か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 5年10月19日
工期	令和 5年 6月20日から 令和 6年12月27日まで
契約金額 (変更後)	184,560,200 円 (うち取引に係る消費税額等 16,778,200 円)
変更理由	国からの要望に伴い、賃金等の高騰に対処するために「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例処置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000074	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	大浜北町1丁ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区東浅香山町3丁15-16			
	氏名	明興建設株式会社 代表取締役 中原 敏			
契約日	令和 5年 6月 20日				
工期	令和 5年 6月 20日から 令和 5年 10月 31日まで				
契約金額	19,954,000 円 (うち取引に係る消費税額等 1,814,000 円)				
工事場所	堺市堺区大浜北町1丁ほか				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 20 cm A = 26 m ² アスファルト舗装工 t = 10 cm A = 29 m ² アスファルト舗装工 t = 5 cm A = 3,508 m ² アスファルト舗装工(弁柄) t = 5 cm A = 63 m ² その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 5年 10月 16日
工期	令和 5年 6月 20日から 令和 5年 10月 31日まで
契約金額 (変更後)	20,333,500 円 (うち取引に係る消費税額等 1,848,500 円)
変更理由	道路管理者との立会結果をふまえ、下記2点の変更を行う。 ①市道部及び国道部の復旧範囲を水道工事跡の影響範囲に合わせて復旧するよう道路管理者より指示を受けたため、数量を変更し増額する。 ②当工事において測定する予定であった公共基準点について、立会の結果、影響範囲外となった。このことから数量を変更し減額する。 以上、増額変更と減額変更が生じるが、前者の方が大きいため、増額変更するものである。