

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000245	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	浜寺元町ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区鶴田町29番5号			
	氏名	二京建設株式会社 代表取締役 矢形 茂			
契約日	令和4年2月7日				
工期	令和4年2月7日から 令和5年1月31日まで				
契約金額	95,016,900円 (うち取引に係る消費税額等 8,637,900円)				
工事場所	堺市西区浜寺元町ほか2か所				
工事概要	(西区浜寺元町、津久野町、神野町) 配水管布設工 φ40—φ200 L= 864.87m 配水管撤去工 φ40—φ200 L= 865.15m 仮配管布設撤去工 φ50 L= 1,948m 給水管接合替工 φ20—φ75 101か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和5年1月6日
工期	令和4年2月7日から 令和5年3月17日まで
契約金額 (変更後)	97,123,631円 (うち取引に係る消費税額等 8,829,421円)
変更理由	地元等との協議に時間を要したため、工期を延期するものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000279	工事種別	機械器具設置工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	浜寺下水ポンプ場No. 4雨水ポンプ設備ほか更新工事				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区南本町2丁目6番12号			
	氏名	電業社・味起央建設工事共同企業体 代表構成員 株式会社電業社機械製作所 大阪支店 支店長 坂根 寧			
契約日	令和 3年12月23日				
工期	令和 3年12月23日から 令和 5年 3月18日まで				
契約金額	818,180,000 円 (うち取引に係る消費税額等 74,380,000 円)				
工事場所	堺市西区浜寺諏訪森町西3丁303番地1				
工事概要	No. 4雨水ポンプ設備更新工事 一式 地下タンク更新工事 一式 タンク室築造工事 一式 電気設備工事 一式 機能増設 一式 建築設備工事 一式				
工事担当課	下水道施設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 5年 1月13日
工期	令和 3年12月23日から 令和 5年 3月18日まで
契約金額 (変更後)	825,667,700 円 (うち取引に係る消費税額等 75,060,700 円)
変更理由	<p>流れ解析により、No.4雨水ポンプ運転時に渦の発生が無いことが確認された。これにより、当初設計の渦流発生防止策の検討費用を減額変更するもの。</p> <p>地下タンク築造後の埋め戻し材として掘削土を使用する想定であったが、掘削土は礫混じりであったため、埋め戻し材として不適と判明した。これにより、埋め戻しに適した材料の購入費用及び埋め戻し材に使用できなかった掘削土の処分費用を増額変更するもの。</p> <p>以上、減額と増額が生じるが増額が大きいいため、増額変更を行うものである。</p>

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000373	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	黒山ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区大浜中町3丁7番11号			
	氏名	株式会社松尾組 代表取締役 松尾 啓一			
契約日	令和 4年 2月 17日				
工期	令和 4年 2月 17日から 令和 4年 11月 30日まで				
契約金額	90,071,300 円 (うち取引に係る消費税額等 8,188,300 円)				
工事場所	堺市美原区黒山ほか2か所				
工事概要	(美原区黒山、多治井、小平尾) 配水管布設工 φ40-250 L= 682.98m 仮配管布設・撤去工 φ50 L= 2,066m 配水管撤去工 φ40-500 L= 877.63m 配水管充填工 φ250 L= 230m 給水管接合替工 φ20-50 43か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和 5年 1月 18日
工期	令和 4年 2月 17日から 令和 5年 1月 31日まで
契約金額 (変更後)	87,716,387 円 (うち取引に係る消費税額等 7,974,217 円)
変更理由	撤去を予定していた配水管に中圧ガス管が近接しており、大阪ガスからの要望により撤去から充填に変更となった。 このことが主たる変更内容となったため、今回減額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000395	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	庭代台配水管布設工事（概算数量設計）				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区八田西町2丁16番地40			
	氏名	照建株式会社 代表取締役 中田 照治			
契約日	令和 4年 3月15日				
工期	令和 4年 3月15日から 令和 5年 3月17日まで				
契約金額	127,842,000 円 （うち取引に係る消費税額等 11,622,000 円）				
工事場所	堺市南区庭代台地内				
工事概要	配水管布設工 φ75-200 L=1, 235.56m 配水管撤去工 φ75-200 L=1, 466.11m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=2, 162.7m 給水管接合替工 φ20~25 47か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 5年 1月 5日
工期	令和 4年 3月15日から 令和 5年 3月17日まで
契約金額 (変更後)	130,256,500 円 （うち取引に係る消費税額等 11,841,500 円）
変更理由	本工事は、配水管布設工事の概算数量設計であるため、受注者による管路詳細設計を行った結果、一部区間において既設管撤去深さが浅くなったため土工事費が減少し、設計変更するものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5032000063	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	三宝処理区下水管布設実施設計業務（3-1）				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区南本町3丁目6番14号			
	氏名	株式会社日本インシーク 代表取締役 小林 祐太			
契約日	令和 3年 6月 24日				
工期	令和 3年 6月 24日から 令和 4年 3月 22日まで				
契約金額	24,011,900 円 （うち取引に係る消費税額等 2,182,900 円）				
工事場所	堺市堺区神南辺町ほか				
工事概要	設計業務委託工 一式 試験掘工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和 5年 1月 11日
工期	令和 3年 6月 24日から 令和 5年 1月 31日まで
契約金額 (変更後)	19,286,300 円 （うち取引に係る消費税額等 1,753,300 円）
変更理由	関係部署との協議により、特殊人孔の設置及び高架道におけるFEM解析が不要となり、減となる。また地下埋設物の位置確認における試験掘工事後の舗装復旧範囲について、道路管理者との立会協議により増となる。 以上、増額と減額が生じるが減額が大きいいため、減額変更を行うものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000039	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	桃山台3丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区陶器北1859番地1			
	氏名	株式会社憂心建設 代表取締役 関 直樹			
契約日	令和4年6月23日				
工期	令和4年6月23日から 令和5年10月31日まで				
契約金額	156,275,900円 (うち取引に係る消費税額等 14,206,900円)				
工事場所	堺市南区桃山台3丁ほか1か所				
工事概要	(南区桃山台3丁ほか、三木閉) 配水管布設工 $\phi 75 - \phi 150$ L=1,519.57m 配水管撤去工 $\phi 75 - \phi 150$ L=1,609.14m 排水管撤去工 $\phi 75$ L=11.5m 仮配管布設・撤去工 $\phi 50$ L=3,800m 給水管接合替工 $\phi 20 - 25$ 128か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和5年1月23日				
工期	令和4年6月23日から 令和5年10月31日まで				
契約金額 (変更後)	171,303,000円 (うち取引に係る消費税額等 15,573,000円)				
変更理由	一部布設・撤去区間において、掘削を行ったところ、当初設計より既設管土被りが深いことが判明し、土留め工が必要となったため、土工事費が増加し、設計変更するものです。				

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000059	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	御池台舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区平井559の4			
	氏名	有限会社久世建設 代表取締役 入江 恭子			
契約日	令和 4年 5月30日				
工期	令和 4年 5月30日から 令和 4年12月31日まで				
契約金額	80,050,300 円 (うち取引に係る消費税額等 7,277,300 円)				
工事場所	堺市南区御池台地内				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 5 cm A = 13,932 m ² アスファルト舗装工 t = 10 cm A = 336 m ² 透水性アスファルト舗装工 t = 5 cm A = 774 m ² アスファルト舗装工 (乗入部) t = 5 cm A = 15 m ² 切削オーバーレイ工 t = 5 cm A = 2,828 m ² その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和 5年 1月 6日
工期	令和 4年 5月30日から 令和 5年 1月31日まで
契約金額 (変更後)	85,102,600 円 (うち取引に係る消費税額等 7,736,600 円)
変更理由	掘削したところ、工事範囲の一部区間において既設舗装厚が当初設計より厚かったため、アスファルト殻の運搬と投棄料が増加し舗装工費が増額することにより、設計変更するものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000060	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	車之町西ほか下水管改築工事(3-21)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区南花田町36番地1			
	氏名	大容建設株式会社 代表取締役 池田 功三			
契約日	令和4年6月10日				
工期	令和4年6月10日から 令和5年1月31日まで				
契約金額	93,899,300円 (うち取引に係る消費税額等 8,536,300円)				
工事場所	堺市堺区車之町西ほか4か所				
工事概要	(堺区車之町西 熊野町西 戎之町西 榎屋町西 材木町西) 区間距離 L=977.350m 管きょ更生工φ300mm l=907.470m 管きょ更生工φ500mm l=12.640m 管布設替工 φ300mm リブ付硬質塩化ビニル管 l=21.060m 附帯工 一式				
工事担当課	西部下水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和5年1月13日
工期	令和4年6月10日から 令和5年3月31日まで
契約金額 (変更後)	95,782,500円 (うち取引に係る消費税額等 8,707,500円)
変更理由	本工事において、管更生前にテレビカメラによる本管調査を行った結果、木根等の管内堆積物が当初よりも多いことが判明した。 このことから、施工前処理の数量が増加することにより増額変更となる。 また、工事を着手するにあたって、地元定例会にて詳細な工事説明を行うなどの調整に時間を要したため、工期末を令和5年1月31日から令和5年3月31日に延伸するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000064	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	東三国ヶ丘町5丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区菱木1丁2264番地3			
	氏名	株式会社和田設備工業 代表取締役 和田 吉成			
契約日	令和4年6月17日				
工期	令和4年6月17日から 令和5年2月28日まで				
契約金額	69,483,700円 (うち取引に係る消費税額等 6,316,700円)				
工事場所	堺市北区東三国ヶ丘町5丁ほか3か所				
工事概要	(北区東三国ヶ丘町5丁、黒土町、東三国ヶ丘町4丁ほか、南長尾町5丁) 配水管布設工 φ40-150 L=490.61m 配水管撤去工 φ40-150 L=490.21m 給水管接合替工 φ20-50 67か所 仮配管布設・撤去工 φ50 L=1,256.5m 耐震補強金具設置工 φ100-150 22か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和5年1月20日
工期	令和4年6月17日から 令和5年2月28日まで
契約金額 (変更後)	72,768,300円 (うち取引に係る消費税額等 6,615,300円)
変更理由	水道工事共通仕様書1-1-7設計図書の照査等に基づき、工事着手時の照査及び踏査を実施したところ、一部区間の家屋への影響が懸念されたことから事前家屋調査を追加した。このことが主たる変更内容となったため、今回増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000122	工事種別	防水工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	晴美台配水場屋上防水改修ほか工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区菱木4丁2678番地2			
	氏名	株式会社エムズワークス 代表取締役 洲加本 雅也			
契約日	令和 4年 7月 21日				
工期	令和 4年 7月 21日から 令和 5年 1月 31日まで				
契約金額	22,642,400 円 (うち取引に係る消費税額等 2,058,400 円)				
工事場所	堺市南区晴美台1丁1番4号ほか1か所				
工事概要	(晴美台配水場、桃山台配水場) 晴美台配水場 屋上防水改修工 9か所 建具改修工 8か所 その他附帯工 一式 桃山台配水場 建具改修工 2か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水運用管理課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 5年 1月 24日
工期	令和 4年 7月 21日から 令和 5年 1月 31日まで
契約金額 (変更後)	22,995,500 円 (うち取引に係る消費税額等 2,090,500 円)
変更理由	晴美台配水場の既設屋上防水層を撤去したところ、防水層の厚みが厚く処分数量が増加したため増額変更するものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000133	工事種別	機械器具設置工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	北条町1丁ほかマンホールポンプ設備更新工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区南花田町36番地1			
	氏名	株式会社味起央 代表取締役 池田 利子			
契約日	令和4年8月22日				
工期	令和4年8月22日から 令和5年3月17日まで				
契約金額	39,241,400円 (うち取引に係る消費税額等 3,567,400円)				
工事場所	堺市西区北条町1丁ほか3か所				
工事概要	(西区北条町1丁、東区北野田、中区平井、堺区向陵西町4丁) マンホールポンプ設備更新工事 2か所 マンホールポンプ電気設備更新工事 4か所				
工事担当課	西部下水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和5年1月20日
工期	令和4年8月22日から 令和5年3月17日まで
契約金額 (変更後)	39,559,300円 (うち取引に係る消費税額等 3,596,300円)
変更理由	<p>29号及び55号マンホールポンプにおいて、通行止めにおける交通規制を警察と協議した結果、迂回路等に交通誘導員を設けることとなり、当初見込んでいた人数から増員することになった。</p> <p>連通管を設置可能か判断するため、マンホールポンプ槽内の現地調査を行い、No.1ポンプとNo.2ポンプの圧送管離隔を計測したところ、当初と離隔寸法に相違があり、再度部材寸法を考慮施工検討したところ、溶接等の施工スペースを確保することができない。その内容を維持管理業務担当者と協議した結果、連通管がなくとも維持管理に支障とならないと判断したため、連通管設置を行わないこととする。</p> <p>以上、増・減額を生じるも増額が多く増額変更を行う。</p>

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000135	工事種別	機械器具設置工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	白鷺町1丁ほかマンホールポンプ設備更新工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区南花田町36番地1			
	氏名	味起央・テクニ建設工事共同企業体 代表構成員 株式会社味起央 代表取締役 池田 利子			
契約日	令和4年8月22日				
工期	令和4年8月22日から 令和5年3月17日まで				
契約金額	74,475,500円 (うち取引に係る消費税額等 6,770,500円)				
工事場所	堺市東区白鷺町1丁ほか5か所				
工事概要	(東区白鷺町1丁、南野田、草尾、中区福田、深井東町、西区上野芝向ヶ丘町1丁) マンホールポンプ設備更新工事 6か所 マンホールポンプ電気設備更新工事 6か所				
工事担当課	西部下水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和5年1月20日
工期	令和4年8月22日から 令和5年3月17日まで
契約金額 (変更後)	73,784,700円 (うち取引に係る消費税額等 6,707,700円)
変更理由	<p>連通管が設置可能か判断するため、マンホールポンプ槽内の現地調査を行い、No.1ポンプとNo.2ポンプの圧送管離隔を計測したところ、当初と離隔寸法に相違があり、再度部材寸法を考え施工検討したところ、溶接等の施工スペースを確保することができない。その内容を維持管理業務担当者と協議した結果、連通管がなくとも維持管理に支障とならないと判断したため、連通管設置を行わないこととする。</p> <p>上記内容より、減額変更とする。</p>

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000172	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	平尾配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区太平寺539-1			
	氏名	株式会社SENTEC 代表取締役 三木 宣二			
契約日	令和 4年 9月26日				
工期	令和 4年 9月26日から 令和 5年 1月31日まで				
契約金額	9,632,700 円 (うち取引に係る消費税額等 875,700 円)				
工事場所	堺市美原区平尾地内				
工事概要	配水管布設工 φ150 L=21.88m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=75m 配水管撤去工 φ150 L=18m 給水管接合替工 φ20 1か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 5年 1月12日				
工期	令和 4年 9月26日から 令和 5年 1月31日まで				
契約金額 (変更後)	9,402,800 円 (うち取引に係る消費税額等 854,800 円)				
変更理由	掘削したところ、既設下水管が移設予定位置に布設されていたため、移設位置を変更したことにより、配管距離が短くなり、工事費が減少するものです。				

