

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5021000404	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	家原寺配水場配水池更新工事				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市浪速区湊町1丁目4番38号			
	氏名	大日本土木・クボタ・今重建設工事共同企業体 代表構成員 大日本土木株式会社 大阪支店 執行役員支店長 小椋 克泰			
契約日	令和 3年 3月 22日				
工期	令和 3年 3月 22日から 令和 7年 3月 18日まで				
契約金額	3,593,700,000円 (うち取引に係る消費税額等 326,700,000円)				
工事場所	堺市西区家原寺町2丁21番1号				
工事概要	ステンレス配水池築造工 8,000m <sup>3</sup> ×2池 既設配水池撤去工 13,000m <sup>3</sup> ×1池、8,000m <sup>3</sup> ×2池 次亜塩素棟築造工 1棟 機械・電気設備工 一式 その他附帯工 一式				
工事担当課	水運用管理課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 5年 2月 14日
工期	令和 3年 3月 22日から 令和 7年 3月 18日まで
契約金額 (変更後)	3,847,132,300円 (うち取引に係る消費税額等 349,739,300円)
変更理由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約を変更するもの。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000245	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	浜寺元町ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区鶴田町29番5号			
	氏名	二京建設株式会社 代表取締役 矢形 茂			
契約日	令和4年2月7日				
工期	令和4年2月7日から 令和5年1月31日まで				
契約金額	95,016,900円 (うち取引に係る消費税額等 8,637,900円)				
工事場所	堺市西区浜寺元町ほか2か所				
工事概要	(西区浜寺元町、津久野町、神野町) 配水管布設工 φ40—φ200 L=864.87m 配水管撤去工 φ40—φ200 L=865.15m 仮配管布設撤去工 φ50 L=1,948m 給水管接合替工 φ20—φ75 101か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和5年2月15日
工期	令和4年2月7日から 令和5年3月17日まで
契約金額 (変更後)	100,637,031円 (うち取引に係る消費税額等 9,148,821円)
変更理由	地元等との調整の結果、断水を避けるため不断水工法を追加することに加え、一部区間において地下埋設物との離隔を確保するため、曲管を使用する必要性が生じたことから、工事費が増加するものです。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000303	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	野尻町70番地ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区堀上緑町3丁7番18号			
	氏名	株式会社マツモト工業 代表取締役 松元 延行			
契約日	令和4年2月8日				
工期	令和4年2月8日から 令和5年2月28日まで				
契約金額	103,019,400円 (うち取引に係る消費税額等 9,365,400円)				
工事場所	堺市東区野尻町70番地ほか1か所				
工事概要	(東区野尻町70番地ほか、白鷺町2丁) 配水管布設工 φ40-φ150 L=1, 195.35m 配水管撤去工 φ40-φ150 L=1, 196.05m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=2, 598m 給水管接合替工 φ20-100 134か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和5年2月21日
工期	令和4年2月8日から 令和5年2月28日まで
契約金額 (変更後)	105,510,306円 (うち取引に係る消費税額等 9,591,846円)
変更理由	水道工事共通仕様書 1-1-7 設計図書の照査等に基づき、工事着手時の照査及び踏査を実施したところ、一部区間の家屋への影響が懸念されたことから事前家屋調査を追加した。このことが主たる変更内容となったため、増額変更するものである。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000313	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	学園町ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市天王寺区上汐4丁目5番26号			
	氏名	村本建設・旭工建・五大コーポレーション建設工事共同企業体 代表構成員 村本建設株式会社 大阪支店 執行役員支店長 先山 正登			
契約日	令和 4年 3月 1日				
工期	令和 4年 3月 1日から 令和 8年 3月18日まで				
契約金額	3,168,000,000 円 (うち取引に係る消費税額等 288,000,000 円)				
工事場所	堺市中区学園町ほか				
工事概要	配水管布設工 $\phi 75-800$ L=558.04m 配水管布設工(管内配管) $\phi 800$ L=2,807.71m シールド工 内径 $\phi 1,100$ L=2,272.51m 推進工 内径 $\phi 1,100$ L=552.53m その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設管理課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 5年 2月28日
工期	令和 4年 3月 1日から 令和 8年 3月18日まで
契約金額 (変更後)	3,208,582,300 円 (うち取引に係る消費税額等 291,689,300 円)
変更理由	立坑用地所有者の大阪公立大学との協議により、振動・騒音を低減する工法に変更した。これにより立坑工 鋼矢板土留工費が増えたため、増額変更するもの。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000050	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	鴨谷台1丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区上野芝町7丁9番10号			
	氏名	三井設備工業株式会社 代表取締役 松永 博文			
契約日	令和4年7月1日				
工期	令和4年7月1日から 令和5年3月18日まで				
契約金額	93,871,800円 (うち取引に係る消費税額等 8,533,800円)				
工事場所	堺市南区鴨谷台1丁ほか1か所				
工事概要	(南区鴨谷台1丁、新松尾台ほか) 配水管布設工 φ50-100 L=1,070.97m 配水管撤去工 φ50-100 L=1,091.01m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=2,146m 給水管接合替工 φ20-50 97か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和5年2月22日
工期	令和4年7月1日から 令和5年3月18日まで
契約金額 (変更後)	103,796,000円 (うち取引に係る消費税額等 9,436,000円)
変更理由	一部布設・撤去区間において、掘削を行ったところ、当初設計より既設管の土被りが深いことが判明し、土留め工が必要となったため、土工事費が増加し、設計変更するものです。



## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000100	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	緑町線ほか下水管改築工事(4-21)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区甲斐町東4丁2番20号			
	氏名	株式会社五大コーポレーション 代表取締役 丸橋 宣夫			
契約日	令和4年10月12日				
工期	令和4年10月12日から 令和5年3月18日まで				
契約金額	181,023,700円 (うち取引に係る消費税額等 16,456,700円)				
工事場所	堺市堺区三宝町ほか1か所				
工事概要	(堺区三宝町ほか、戎島町) 三宝町地区 区間距離 L = 119.800m 管きょ更生工φ1800mm l = 114.650m 附帯工 一式  戎島町地区 区間距離 L = 105.420m 管きょ更生工φ1500mm l = 98.670m 附帯工 一式				
工事担当課	西部下水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和5年2月22日				
工期	令和4年10月12日から 令和5年6月30日まで				
契約金額 (変更後)	179,318,700円 (うち取引に係る消費税額等 16,301,700円)				
変更理由	管更生施工において、施工可否を判断するための事前測量を実施した結果、既設管の寸法及び延長等が当初の想定と異なっていたため、管更生材料等が減少する。また、関係機関との調整に時間を要したため、減額変更ならびに工期延期を行うものである。				

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000106	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	土居川中央線下水管耐震化工事(4-21)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区榎葉101番地			
	氏名	株式会社国正建設 代表取締役 東尾 正人			
契約日	令和4年8月5日				
工期	令和4年8月5日から令和5年3月31日まで				
契約金額	356,379,100円 (うち取引に係る消費税額等 32,398,100円)				
工事場所	堺市堺区南清水町ほか				
工事概要	管きょ更生工 <input type="checkbox"/> 3,300×2,650 L=4.55m <input type="checkbox"/> 3,000×2,400 L=263.50m				
工事担当課	西部下水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和5年2月7日
工期	令和4年8月5日から令和5年4月30日まで
契約金額 (変更後)	364,547,700円 (うち取引に係る消費税額等 33,140,700円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・管更生工事において、管渠内面に表面部材を設置する際に既設足掛金物が支障となる。そのため、既設足掛金物を撤去し、更生後に再設置を行う。また、国土交通省による諸経費動向調査の対象工事に該当したことから、調査費用を計上する。以上により、増額変更を行うものである。</li> <li>・ウクライナ情勢の影響で貿易事業に支障がでたことにより管更生資材が入手難となり、施工に遅れが生じている。以上により、工期延期を行うものである。</li> </ul>



## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000110	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	黒山配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区神明町西3丁1番33号			
	氏名	合資会社テクニハウジングアンドマシナリー 代表 中野 茂樹			
契約日	令和 4年 7月 22日				
工期	令和 4年 7月 22日から 令和 4年 11月 30日まで				
契約金額	4,898,300 円 (うち取引に係る消費税額等 445,300 円)				
工事場所	堺市美原区黒山地内				
工事概要	配水管布設工 φ200 L=32.34m 仮配管撤去工 φ50 L=111m 給水管接合替工 φ20 1か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 5年 2月 10日				
工期	令和 4年 7月 22日から 令和 5年 3月 17日まで				
契約金額 (変更後)	5,508,800 円 (うち取引に係る消費税額等 500,800 円)				
変更理由	工事着手後、下水工事で施工する薬注部分の配水管の撤去が必要となり、それに伴い、配水管撤去工が増となるため、増額変更するものです。				

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000113	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	緑ヶ丘北町ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区鳳中町10丁8番地5			
	氏名	株式会社鶴土木興業 代表取締役 木下 弘			
契約日	令和 4年 7月 25日				
工期	令和 4年 7月 25日から 令和 5年 1月 31日まで				
契約金額	62,734,100 円 (うち取引に係る消費税額等 5,703,100 円)				
工事場所	堺市堺区緑ヶ丘北町ほか2か所				
工事概要	(堺区緑ヶ丘北町、大仙中町、協和町) アスファルト舗装工 t=5cm A=5, 254m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 t=9cm A=3, 929m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 t=10cm A= 538m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 t=15cm A= 34m <sup>2</sup> アスファルト舗装工(乗入部) t=5cm A= 23m <sup>2</sup> インターロッキングブロック工 t=6cm A= 278m <sup>2</sup> 透水性アスファルト舗装工 t=5cm A= 438m <sup>2</sup> その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 5年 2月 2日
工期	令和 4年 7月 25日から 令和 5年 3月 17日まで
契約金額 (変更後)	63,078,400 円 (うち取引に係る消費税額等 5,734,400 円)
変更理由	所轄警察署との協議で一部路線が片側交互通行での施工となり道路中央部の舗装切断工を行うことにより増額変更とするものです。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000116	工事種別	機械器具設置工事	入札契約方式	随意契約
件名	出島下水ポンプ場No. 5汚水ポンプ修理工事				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市北区堂島1丁目6番20号 堂島アバンザ			
	氏名	株式会社荏原製作所 大阪支社 支社長 窪田 浩			
契約日	令和 4年 6月 24日				
工期	令和 4年 6月 24日から 令和 5年 3月 17日まで				
契約金額	23,870,000円 (うち取引に係る消費税額等 2,170,000円)				
工事場所	堺市堺区出島浜通1番1号				
工事概要	立軸斜流渦巻ポンプ分解整備 1台				
工事担当課	三宝水再生センター				
備考	<p>予定価格 25,380,300円(税抜き)            設置業者であり、既存の設備と密接不可分な工事であるため            地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号</p>				

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 5年 2月 17日
工期	令和 4年 6月 24日から 令和 5年 3月 17日まで
契約金額 (変更後)	27,881,700円 (うち取引に係る消費税額等 2,534,700円)
変更理由	<p>本工事の発注前に製造メーカーにヒアリングを行い、前回実施した修理工事からの経過年数を考慮してポンプの交換部品を選定して発注したものの、分解した結果、腐食と摩耗の著しい部品が複数あり、メーカーの定める基準に耐えうるものではなかった。このままでは短期間のうちに故障するため、安価な部品については交換し、高価な部品については補修加工を行い通常使用に耐えうるものに追加修理するものである。</p> <p>以上の理由により、増となる。</p>

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000118	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	神野町2丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区金岡町704-3-3			
	氏名	株式会社サンショウ 代表取締役 本庄 隆			
契約日	令和4年7月26日				
工期	令和4年7月26日から 令和5年2月28日まで				
契約金額	51,865,000円 (うち取引に係る消費税額等 4,715,000円)				
工事場所	堺市西区神野町2丁ほか1か所				
工事概要	(西区神野町2丁ほか、津久野町2丁) 配水管布設工           φ 75-300           L=371.72m 配水管撤去工           φ 100-300           L=402.38m 仮配管布設・撤去工   φ 50                 L=68m 給水管接合替工       φ 20-75             5か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和5年2月10日
工期	令和4年7月26日から 令和5年2月28日まで
契約金額 (変更後)	53,496,300円 (うち取引に係る消費税額等 4,863,300円)
変更理由	西堺警察署との協議の結果、一部の区間を夜間施工に変更することにより土工事費、管工事費が増額し、変更するものです。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000119	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	浜寺船尾町東4丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区陶器北1759番地4			
	氏名	株式会社南堺水道設備 代表取締役 川北 武史			
契約日	令和4年7月19日				
工期	令和4年7月19日から 令和5年2月28日まで				
契約金額	56,491,600円 (うち取引に係る消費税額等 5,135,600円)				
工事場所	堺市西区浜寺船尾町東4丁ほか				
工事概要	配水管布設工           φ75-200       L=377.43m 配水管撤去工           φ100-200      L=375.7m 仮配管布設・撤去工   φ25-50        L=911m 給水管接合替工       φ20-75        19か所 その他附帯工   一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和5年2月10日
工期	令和4年7月19日から 令和5年2月28日まで
契約金額 (変更後)	62,096,100円 (うち取引に係る消費税額等 5,645,100円)
変更理由	沿道病院との協議により騒音をできるだけ抑えて施工することとなったが、試験堀から既設路盤が固結化しており、騒音要因であるはつり作業をなくすため舗装切断深さを15cmから30cmおよび40cmへ変更した。このことが主たる変更内容となったため、今回増額変更するものである。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000132	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	戎之町東ほか下水管改築工事(3-21) (その2)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区土師町4丁11番37号			
	氏名	新創建設株式会社 代表取締役 梁本 能正			
契約日	令和4年8月8日				
工期	令和4年8月8日から 令和5年3月18日まで				
契約金額	141,750,400円 (うち取引に係る消費税額等 12,886,400円)				
工事場所	堺市堺区戎之町東ほか4か所				
工事概要	区間距離 L = 1333.010m 管きょ更生工φ300mm l = 1137.910m 管きょ更生工φ380mm l = 39.480m 管きょ更生工φ450mm l = 3.900m 管きょ更生工φ600mm l = 23.380m 管布設替工φ300mm リブ付硬質塩化ビニル管 l = 82.290m 附帯工 一式				
工事担当課	西部下水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和5年2月22日				
工期	令和4年8月8日から 令和5年5月31日まで				
契約金額 (変更後)	142,268,500円 (うち取引に係る消費税額等 12,933,500円)				
変更理由	一部路線にて当初昼間施工で設計していたが、警察から夜間施工の指示があり、夜間施工に変更するため増額する。また、当初布設替予定であった路線にて工事に先立つ地元調整で人孔間(1スパン)での開削工事に協力が得られず、現場の詳細調査と地元調整の結果、部分布設替え後の管更生工事が可能と業者から提案があり、管きょ更生工法に変更することとしたため増額する。本復旧予定範囲の一部が次年度水道部本復旧路線と重複したことから、水道部と協議を行い、本工事での本復旧面積を減らしたため減額する。以上、増減合わせて増額変更となる。また、上記変更などに係る地元調整や近隣学校との協議に時間を要したことから工期を2か月延伸する。				

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000147	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	北三国ヶ丘町3丁配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市南区大庭寺945-5			
	氏名	株式会社コウセイ 代表取締役 永野 光世			
契約日	令和4年8月22日				
工期	令和4年8月22日から 令和5年2月28日まで				
契約金額	22,724,900円 (うち取引に係る消費税額等 2,065,900円)				
工事場所	堺市堺区北三国ヶ丘町3丁地内				
工事概要	配水管布設工           φ75                   L=204.66m 配水管撤去工           φ100                  L=204.66m 仮配管布設・撤去工   φ50                   L=452m 給水管接合替工       φ20-50               35か所 その他附帯工           一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和5年2月9日
工期	令和4年8月22日から 令和5年3月17日まで
契約金額 (変更後)	22,724,900円 (うち取引に係る消費税額等 2,065,900円)
変更理由	地元との協議に時間を要したため、工期延期するものです。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000149	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	百舌鳥夕雲町2丁配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市美原区阿弥254-19			
	氏名	株式会社勇匠 代表取締役 新垣 勇			
契約日	令和4年8月12日				
工期	令和4年8月12日から 令和5年2月28日まで				
契約金額	35,863,300円 (うち取引に係る消費税額等 3,260,300円)				
工事場所	堺市堺区百舌鳥夕雲町2丁地内				
工事概要	配水管布設工           φ100-300           L=200.68m 配水管撤去工           φ100-150           L=200.68m 仮配管布設・撤去工   φ50                 L=392m 給水管接合替工       φ20                 6か所 その他附帯工           一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和5年2月2日
工期	令和4年8月12日から 令和5年2月28日まで
契約金額 (変更後)	36,441,900円 (うち取引に係る消費税額等 3,312,900円)
変更理由	警察との協議の結果、交通誘導員Bが追加となったことに伴い増額変更するものです。



## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000151	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	大和田橋水管橋架設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区五条通2番37号			
	氏名	株式会社丸昌田中興業 代表取締役 田中 昌和			
契約日	令和 4年 8月16日				
工期	令和 4年 8月16日から 令和 5年 3月17日まで				
契約金額	22,842,600 円 (うち取引に係る消費税額等 2,076,600 円)				
工事場所	堺市南区別所地内				
工事概要	水管橋架設工 φ150 L=18.92m 配水管布設工 φ150 L=17m 水管橋撤去工 φ150 L=16.92m 配水管撤去工 φ150 L=16.9m 給水管接合替工 φ30 1か所 仮配管布設・撤去工 φ50 L=138m その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 5年 2月24日
工期	令和 4年 8月16日から 令和 5年 3月17日まで
契約金額 (変更後)	22,907,500 円 (うち取引に係る消費税額等 2,082,500 円)
変更理由	現地調査の結果、橋長を変更する必要が生じたため、材料費が増となり増額変更するものです。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000161	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	古川污水圧送線下水管改築工事（４－２１）				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区松屋町２丁６番２号			
	氏名	西歓興業株式会社 代表取締役 北野 眞			
契約日	令和 ４年 ９月 ２６日				
工期	令和 ４年 ９月 ２６日から 令和 ５年 ２月 ２８日まで				
契約金額	48,730,000 円 （うち取引に係る消費税額等 4,430,000 円）				
工事場所	堺市堺区三宝町ほか				
工事概要	区間距離 L = 30.55m 管きょ更生工 □2,000×800mm l = 27.70m 附帯工 一式				
工事担当課	西部下水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 ５年 ２月 ８日
工期	令和 ４年 ９月 ２６日から 令和 ５年 ３月 ３１日まで
契約金額 (変更後)	44,886,600 円 （うち取引に係る消費税額等 4,080,600 円）
変更理由	管更生施工において、施工可否を判断するための事前測量を実施した結果、既設管の寸法が当初の想定と異なっていたため、管更生材料が減少する。また、事前調査において、片側人孔から十分な換気が可能であったことから、道路規制を見直し、交通誘導員等を減少する。以上等の変更内容の検討及び関係機関との調整に時間を要したため、減額変更ならびに工期延期を行うものである。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000179	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	浜寺船尾町西5丁配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区伏尾761番地の2			
	氏名	西村水道工業株式会社 代表取締役 西村 尚子			
契約日	令和4年9月13日				
工期	令和4年9月13日から 令和5年3月17日まで				
契約金額	25,647,600円 (うち取引に係る消費税額等 2,331,600円)				
工事場所	堺市西区浜寺船尾町西5丁地内				
工事概要	配水管布設工                   φ50-100   L=128.93m 配水管撤去工                  φ50-300   L=297.43m 仮配管布設・撤去工           φ50       L=256.00m 給水管接合替工               φ40-75   3か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和5年2月21日
工期	令和4年9月13日から 令和5年3月17日まで
契約金額 (変更後)	25,400,100円 (うち取引に係る消費税額等 2,309,100円)
変更理由	国道26号の試験掘り結果をもって大阪国道事務所と協議したところ、既設管と国交省情報管路に十分な離隔がないことから、一部区間について既設管撤去とせず存置することとなった。このため、撤去工に関する土工事費・管工事費が減額となり今回設計変更するものである。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000181	工事種別	管工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	鳳東町災害時給水栓設置ほか工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区東浅香山町1丁6番地3			
	氏名	阪堺設備工業株式会社 代表取締役 西口 紀代			
契約日	令和 4年 9月 28日				
工期	令和 4年 9月 28日から 令和 5年 3月 17日まで				
契約金額	12,203,400 円 (うち取引に係る消費税額等 1,109,400 円)				
工事場所	堺市西区鳳東町ほか3か所				
工事概要	(西区鳳東町、中区深井沢町、東区日置荘原寺町、美原区黒山) 災害時給水栓設置工 N=4か所 配水管布設工 φ50 L=36.24m 給水管接合替工 φ75 1か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 5年 2月 24日
工期	令和 4年 9月 28日から 令和 5年 3月 31日まで
契約金額 (変更後)	12,203,400 円 (うち取引に係る消費税額等 1,109,400 円)
変更理由	地元との協議及び調整に期間を要したため工期末を令和5年 3月17日から令和5年3月31日に延期する。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000209	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	中村町配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市南区美木多上2755-35			
	氏名	合同会社海玄 代表社員 友川 関雄			
契約日	令和 4年10月24日				
工期	令和 4年10月24日から 令和 5年 2月28日まで				
契約金額	2,982,100 円 (うち取引に係る消費税額等 271,100 円)				
工事場所	堺市北区中村町地内				
工事概要	配水管布設工           φ100       L=22.42m 仮配管撤去工         φ20        L= 4.2m 給水管接合替工       φ20        1か所 その他附帯工         一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 5年 2月13日				
工期	令和 4年10月24日から 令和 5年 2月28日まで				
契約金額 (変更後)	3,465,000 円 (うち取引に係る消費税額等 315,000 円)				
変更理由	下水道管路部で施工した雨水取付管改築工事において柵取付位置に変更が生じたことから一部区間の既設水道管が支障となり、撤去延長が増加した。これに伴い布設(復元)延長が増加し、工事費が増額となり変更するものです。				

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000214	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	北余部配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区中長尾町1丁6番4号			
	氏名	株式会社倉本管工 代表取締役 倉本 昭美			
契約日	令和 4年10月13日				
工期	令和 4年10月13日から 令和 5年 3月17日まで				
契約金額	21,290,500 円 (うち取引に係る消費税額等 1,935,500 円)				
工事場所	堺市美原区北余部地内				
工事概要	配水管布設工 φ40-75 L=185.74m 配水管撤去工 φ75 L=125.1m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=267m 給水管接合替工 φ20-50 33か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 5年 2月27日
工期	令和 4年10月13日から 令和 5年 3月17日まで
契約金額 (変更後)	21,148,600 円 (うち取引に係る消費税額等 1,922,600 円)
変更理由	試掘を行ったところ、本管の水路伏越し部の延長と掘削深が減少することが判明し、それに伴い土工が減となるため、減額変更するものです。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5042000088	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	三宝処理区下水管改築実施設計業務（４－２１）				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区谷町６丁目４番３号			
	氏名	株式会社日建技術コンサルタント 代表取締役社長 平井 成典			
契約日	令和４年８月２２日				
工期	令和４年８月２２日から 令和５年３月２２日まで				
契約金額	21,172,800 円（うち取引に係る消費税額等 1,924,800 円）				
工事場所	堺市堺区北旅籠町西ほか				
工事概要	設計業務委託工 一式 管更生工法（内径８００mm未満） 1 = 4, 876 m 布設替え工法（内径１, ２００mm未満） 1 = 150 m				
工事担当課	西部下水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和５年２月２２日				
工期	令和４年８月２２日から 令和５年６月３０日まで				
契約金額 (変更後)	21,172,800 円（うち取引に係る消費税額等 1,924,800 円）				
変更理由	既設管及び現場の条件を整理した結果、管更生等の工法協会へ詳細なヒアリングを行う必要が生じた。また、工法選定の検討に時間を要したため工期延期を行う。				

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5042000120	工事種別	地質調査業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	太井ほか配水管布設工事実施設計業務に伴う地質調査業務				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区南花田口町1丁3番4号			
	氏名	東亜建測株式会社 堺営業所 堺営業所長 縄田 修次			
契約日	令和 4年10月17日				
工期	令和 4年10月17日から 令和 5年 2月28日まで				
契約金額	3,421,000 円 (うち取引に係る消費税額等 311,000 円)				
工事場所	堺市美原区太井ほか1か所				
工事概要	(美原区太井、黒山) 機械ボーリング工 2か所 地質調査工 一式 地質試験工 一式 解析等調査業務 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 5年 2月21日				
工期	令和 4年10月17日から 令和 5年 2月28日まで				
契約金額 (変更後)	3,339,600 円 (うち取引に係る消費税額等 303,600 円)				
変更理由	土質ボーリングの結果、地盤構成が設計で想定していた構成と異なったことから、配水管布設の基礎設計に必要な地質調査等を変更する必要が生じた。 上記のことから地質調査費が減となり、減額変更するものです。				