

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5021000401	工事種別	機械器具設置工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	泉北水再生センター汚泥調整槽設備更新工事				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区今橋2丁目5番8号			
	氏名	三菱化工機・ティアイテクノ建設工事共同企業体 代表構成員 三菱化工機株式会社 大阪支社 支社長 岸田 弘幸			
契約日	令和 3年 2月22日				
工期	令和 3年 2月22日から 令和 5年 3月18日まで				
契約金額	599,500,000 円 (うち取引に係る消費税額等 54,500,000 円)				
工事場所	堺市中区八田西町1丁2番1号				
工事概要	汚泥調整槽設備更新工事 一式 電気設備工事 一式 機能増設 一式 附帯工 一式				
工事担当課	下水道施設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 5年 3月 9日
工期	令和 3年 2月22日から 令和 5年 7月31日まで
契約金額 (変更後)	630,832,400 円 (うち取引に係る消費税額等 57,348,400 円)
変更理由	<p>1 詳細な現場調査の結果、汚泥移送管において耐震を考慮して可とう管が必要であることが判明したため、可とう管を追加し増額変更する。</p> <p>2 汚泥濃縮槽の天端部の劣化が著しいことが判明したため、防食塗装を範囲を広げるため増額変更とする。</p> <p>3 コロナ禍の影響で半導体部品が入手難によりインバータ盤の納期遅延が発生したため、工期内で施工完了することが困難になった。</p> <p>以上のことから増額変更及び工期延期をするものである。</p>

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5021000404	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	家原寺配水場配水池更新工事				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市浪速区湊町1丁目4番38号			
	氏名	大日本土木・クボタ・今重建設工事共同企業体 代表構成員 大日本土木株式会社 大阪支店 執行役員支店長 小椋 克泰			
契約日	令和 3年 3月 22日				
工期	令和 3年 3月 22日から 令和 7年 3月 18日まで				
契約金額	3,593,700,000 円 (うち取引に係る消費税額等 326,700,000 円)				
工事場所	堺市西区家原寺町2丁21番1号				
工事概要	ステンレス配水池築造工 8,000m ³ ×2池 既設配水池撤去工 13,000m ³ ×1池、8,000m ³ ×2池 次亜塩素棟築造工 1棟 機械・電気設備工 一式 その他附帯工 一式				
工事担当課	水運用管理課				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和 5年 3月 9日
工期	令和 3年 3月 22日から 令和 7年 3月 18日まで
契約金額 (変更後)	3,835,691,200 円 (うち取引に係る消費税額等 348,699,200 円)
変更理由	本工事の着手後、No.2配水池およびNo.3配水池の運用を停止し、内面塗膜の除去面積を実測したところ、当初設計数量よりも面積が減となったため、減額変更を行うものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000199	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	原山台ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区甲斐町東4丁2番20号			
	氏名	五大・ダイニ建設工事共同企業体 代表構成員 株式会社五大コーポレーション 代表取締役 丸橋 宣夫			
契約日	令和 3年10月28日				
工期	令和 3年10月28日から 令和 6年 9月30日まで				
契約金額	1,553,750,000 円 (うち取引に係る消費税額等 141,250,000 円)				
工事場所	堺市南区原山台ほか				
工事概要	配水管布設工 $\phi 200 - \phi 700$ L = 257.15m 配水管布設工 (管内配管) $\phi 700$ L = 1,165.00m シールド工 内径 $\phi 1,000$ L = 1,170.94m その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設管理課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 5年 3月 6日
工期	令和 3年10月28日から 令和 6年 9月30日まで
契約金額 (変更後)	1,648,142,100 円 (うち取引に係る消費税額等 149,831,100 円)
変更理由	①中間立坑工 (No.3) において、埋設物の影響により立坑位置変更の必要が生じた。このことにより、立坑深が深くなることにより増額変更するものです。 ②①に伴い、近接する信号機設備について所轄警察署と協議を行った結果、移設が必要となったため増額変更するものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000206	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	黒山下水管布設工事(3-1)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区浜寺石津町東2丁11番21号			
	氏名	大井建設株式会社 代表取締役 大仲 康司			
契約日	令和 3年10月28日				
工期	令和 3年10月28日から 令和 4年12月28日まで				
契約金額	166,830,400 円 (うち取引に係る消費税額等 15,166,400 円)				
工事場所	堺市美原区黒山地内				
工事概要	区間距離 L = 100.680 m 管推進工 φ1350mm 鉄筋コンクリート管 l = 97.130 m マンホール設置工 雨水 2か所 立坑工 一式 地盤改良工 一式 仮設工 一式 附帯工 一式 水道管移設工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 5年 3月 6日
工期	令和 3年10月28日から 令和 5年 3月18日まで
契約金額 (変更後)	184,681,200 円 (うち取引に係る消費税額等 16,789,200 円)
変更理由	車両通行を確保するよう地元からの要望を受け、水路からの取り込み管の法線を変更したことによる、管布設延長の減少等。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000213	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	山田ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区東山352-1			
	氏名	久栄建設株式会社 代表取締役 永山 久			
契約日	令和 3年10月27日				
工期	令和 3年10月27日から 令和 4年11月30日まで				
契約金額	103,293,300 円 (うち取引に係る消費税額等 9,390,300 円)				
工事場所	堺市西区山田ほか1か所				
工事概要	(西区山田、菱木3丁) 配水管布設工 φ50-150 L=1,026.67m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=2,612m 配水管撤去工 φ50-150 L=1,026.04m 給水管接合替工 φ20-50 41か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和 5年 3月 6日
工期	令和 3年10月27日から 令和 5年 3月17日まで
契約金額 (変更後)	108,930,767 円 (うち取引に係る消費税額等 9,902,797 円)
変更理由	一部布設区間において掘削を行ったところ、既設地下埋設物が支障になり離隔を確保するため、曲管を使用する必要が生じたことから材料費および工事費が増加し、設計変更するものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000279	工事種別	機械器具設置工事	入札契約方式	一般競争入札												
件名	浜寺下水ポンプ場No. 4雨水ポンプ設備ほか更新工事																
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区南本町2丁目6番12号															
	氏名	電業社・味起央建設工事共同企業体 代表構成員 株式会社電業社機械製作所 大阪支店 支店長 坂根 寧															
契約日	令和 3年12月23日																
工期	令和 3年12月23日から 令和 5年 3月18日まで																
契約金額	818,180,000 円 (うち取引に係る消費税額等 74,380,000 円)																
工事場所	堺市西区浜寺諏訪森町西3丁303番地1																
工事概要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">No. 4雨水ポンプ設備更新工事</td> <td style="width: 20%;">一式</td> </tr> <tr> <td>地下タンク更新工事</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>タンク室築造工事</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>電気設備工事</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>機能増設</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>建築設備工事</td> <td>一式</td> </tr> </table>					No. 4雨水ポンプ設備更新工事	一式	地下タンク更新工事	一式	タンク室築造工事	一式	電気設備工事	一式	機能増設	一式	建築設備工事	一式
No. 4雨水ポンプ設備更新工事	一式																
地下タンク更新工事	一式																
タンク室築造工事	一式																
電気設備工事	一式																
機能増設	一式																
建築設備工事	一式																
工事担当課	下水道施設課																
備考																	

(変更契約第3回)

変更契約日	令和 5年 3月 2日
工期	令和 3年12月23日から 令和 5年 6月30日まで
契約金額 (変更後)	827,226,400 円 (うち取引に係る消費税額等 75,202,400 円)
変更理由	<p>1 撤去する排気管パッキン等にアスベストの含有が確認されたためアスベスト除去工事及び処分費用を追加するもの。</p> <p>2 既設ケーブルラックのスペースが不足していた。これにより、同上ルートに新たなケーブルラックを敷設するために増額変更するもの。</p> <p>3 主ポンプに最低運転可能水位を設定する回路及び停止工程の異常を検知する回路を追加するために増額変更するもの。</p> <p>4 コロナ等の影響により、換気ファンで用いる電動機の納期遅延が発生し、工期内での入手が困難になった。これにより工期延期するもの。</p> <p>以上より、増額変更及び工期延期をするものである。</p>

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000305	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	甲斐町東ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区榎葉38番地4			
	氏名	株式会社ジンユウ 代表取締役 谷山 道夫			
契約日	令和4年2月2日				
工期	令和4年2月2日から 令和5年3月17日まで				
契約金額	276,074,700円 (うち取引に係る消費税額等 25,097,700円)				
工事場所	堺市堺区甲斐町東ほか				
工事概要	配水管布設工 φ50-300 L=1,444.19m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=996m 配水管撤去工 φ50-450 L=2,214.2m 既設管内挿入工 φ200 L=50m 給水管接合替工 φ20-75 39か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設管理課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和5年3月9日
工期	令和4年2月2日から 令和5年3月17日まで
契約金額 (変更後)	304,637,553円 (うち取引に係る消費税額等 27,694,323円)
変更理由	本工事は、受注者希望方式の週休2日制工事の対象であり、受注者の希望で週休2日制工事を実施する。対象期間の現場閉所実績が4週8休以上に達成する見込みを現場閉所実績書、現場閉所計画書で確認し、堺市上下水道局週休2日制工事試行要領第9条に基づき設計金額を変更する。また、試験掘りの結果、既設管の埋設位置が道路車線間を斜めにまたいで埋設されており、昼間の交通規制が困難なため、交通管理者と協議を行った結果、夜間工事とする条件を付されたこと及び近隣店舗から、工事の施工時間帯を夜間に変更することの強い要望もあり、施工時間帯を夜間に条件変更するもの。 以上により、増額の設計変更する。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000319	工事種別	機械器具設置工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	J-GREEN堺内堺浜オゾン処理施設改造工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区南花田町36番地1			
	氏名	株式会社味起央 代表取締役 池田 利子			
契約日	令和 3年12月20日				
工期	令和 3年12月20日から 令和 4年 9月30日まで				
契約金額	87,978,000 円 (うち取引に係る消費税額等 7,998,000 円)				
工事場所	堺市堺区築港八幡町145番地				
工事概要	オゾン処理施設改造工事 一式 電気設備工事 一式 その他工事 一式				
工事担当課	下水道施設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 5年 3月17日
工期	令和 3年12月20日から 令和 5年11月30日まで
契約金額 (変更後)	94,337,100 円 (うち取引に係る消費税額等 8,576,100 円)
変更理由	①次亜塩タンクへの補給配管の更新を不要として撤去のみに留め取り止めたため、減額変更するものです。②給水槽上部の合板木材蓋の受枠等の施工を行う際、はつり殻が水槽内に落下するため、受枠の施工を要しない蓋への変更により、増額変更する。③次亜塩注入用配管をより耐久性がありかつ安価な材料へ変更するため、減額変更する。④動力制御盤の部品納入がコロナ等の影響により困難な状況であり、工期延期をする。以上により、増・減額生じるも結果として減額変更及び工期延期をするものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000395	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	庭代台配水管布設工事（概算数量設計）				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区八田西町2丁16番地40			
	氏名	照建株式会社 代表取締役 中田 照治			
契約日	令和 4年 3月15日				
工期	令和 4年 3月15日から 令和 5年 3月17日まで				
契約金額	127,842,000 円 （うち取引に係る消費税額等 11,622,000 円）				
工事場所	堺市南区庭代台地内				
工事概要	配水管布設工 φ75-200 L=1, 235.56m 配水管撤去工 φ75-200 L=1, 466.11m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=2, 162.7m 給水管接合替工 φ20~25 47か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和 5年 3月 2日
工期	令和 4年 3月15日から 令和 5年 3月17日まで
契約金額 (変更後)	129,819,800 円 （うち取引に係る消費税額等 11,801,800 円）
変更理由	不断水式簡易仕切弁設置のため掘削を行ったところ、一部既設利用が可能であったため流用し施工した。 このことにより、材料費及び管工事費が減少し、設計変更するものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000398	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	若松台2丁ほか下水管布設工事(3-1)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区北長尾町7丁2-21			
	氏名	株式会社香山組 代表取締役 香山 泰雄			
契約日	令和4年3月28日				
工期	令和4年3月28日から 令和5年3月18日まで				
契約金額	144,334,300円 (うち取引に係る消費税額等 13,121,300円)				
工事場所	堺市南区若松台2丁ほか1か所				
工事概要	(南区若松台2丁、東区日置荘西町8丁) 区間距離 L = 319.970m 管推進工φ800mm 鋼管 l = 63.100m 管布設工φ500mm 硬質塩化ビニル管 l = 138.800m 管布設工φ200mm リブ付硬質塩化ビニル管 l = 107.570m マンホール設置工 汚水 13か所 柵設置工 汚水柵 8か所 立坑工 一式 地盤改良工 一式 附帯工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和5年3月17日				
工期	令和4年3月28日から 令和5年6月30日まで				
契約金額 (変更後)	127,240,300円 (うち取引に係る消費税額等 11,567,300円)				
変更理由	1. 日置荘地区において汚水柵の意向調査を行っているが、地元住民との調整が長引いているため工期延期をするもの。 2. 若松台2丁地区において、当初は公園利用者の安全確保のため夜間施工で計画していたが、交通誘導の方法等を見直すことで可能な範囲を昼間施工するため減額となる 3. 若松台2丁地区において、公園管理者との協議により舗装面積の減少により減額となる。				

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000439	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	東浅香山町4丁ほか下水管布設工事(3-1)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市南区豊田956-3			
	氏名	株式会社浜田組 代表取締役 浜田 敏明			
契約日	令和4年3月16日				
工期	令和4年3月16日から 令和5年3月18日まで				
契約金額	52,880,300円 (うち取引に係る消費税額等 4,807,300円)				
工事場所	堺市北区東浅香山町4丁ほか3か所				
工事概要	(北区東浅香山町4丁、金岡町、堺区東上野芝町1丁、神石市之町) 区間距離 L=428.100m 管布設工φ400mm リブ付硬質塩化ビニル管 1=50.900m 管布設工φ250mm リブ付硬質塩化ビニル管 1=84.300m 管布設工φ200mm リブ付硬質塩化ビニル管 1=275.490m マンホール設置工 雨水 7か所 マンホール設置工 汚水 14か所 柵設置工 汚水柵 20か所 附帯工 一式 水道管移設工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和5年3月15日
工期	令和4年3月16日から 令和5年3月31日まで
契約金額 (変更後)	53,884,600円 (うち取引に係る消費税額等 4,898,600円)
変更理由	1. 東浅香山町4丁地区において、近接工事に遅れが生じ、それに伴い当工事の着手可能時期も大幅に遅れたため工期延期をするもの。 2. 汚水柵設置箇所の減少により減額となる。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000439	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	東浅香山町4丁ほか下水管布設工事(3-1)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市南区豊田956-3			
	氏名	株式会社浜田組 代表取締役 浜田 敏明			
契約日	令和4年3月16日				
工期	令和4年3月16日から 令和5年3月18日まで				
契約金額	52,880,300円 (うち取引に係る消費税額等 4,807,300円)				
工事場所	堺市北区東浅香山町4丁ほか3か所				
工事概要	(北区東浅香山町4丁、金岡町、堺区東上野芝町1丁、神石市之町) 区間距離 L=428.100m 管布設工φ400mm リブ付硬質塩化ビニル管 1=50.900m 管布設工φ250mm リブ付硬質塩化ビニル管 1=84.300m 管布設工φ200mm リブ付硬質塩化ビニル管 1=275.490m マンホール設置工 雨水 7か所 マンホール設置工 汚水 14か所 柵設置工 汚水柵 20か所 附帯工 一式 水道管移設工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和5年3月28日
工期	令和4年3月16日から 令和5年6月30日まで
契約金額 (変更後)	53,884,600円 (うち取引に係る消費税額等 4,898,600円)
変更理由	東浅香山町4丁地区において、近接工事に遅れが生じ、それに伴い当工事の着手可能時期も大幅に遅れたため工期延期するもの。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5032000166	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	今池処理区ほか下水管布設実施設計業務（3-4）				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市東成区中道3丁目11番9号			
	氏名	株式会社五星 関西支社 支社長 藤村 俊幸			
契約日	令和 3年12月23日				
工期	令和 3年12月23日から 令和 4年 9月30日まで				
契約金額	10,809,700 円 （うち取引に係る消費税額等 982,700 円）				
工事場所	堺市美原区平尾ほか4か所				
工事概要	（美原区平尾、中区陶器北、福田、南区竹城台、東区北野田） 設計業務委託工 一式 試験掘工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 5年 3月15日				
工期	令和 3年12月23日から 令和 5年 6月30日まで				
契約金額 (変更後)	9,681,100 円 （うち取引に係る消費税額等 880,100 円）				
変更理由	平尾地区において、下水管の布設位置や雨水排除方法について地権者および地元自治会との協議に時間を要している。 以上により工期の延伸を行うものである。				

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000041	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	赤坂台5丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区深井中町1275番地4			
	氏名	株式会社豊国 代表取締役 半田 太志			
契約日	令和4年6月15日				
工期	令和4年6月15日から 令和5年10月31日まで				
契約金額	183,194,000円 (うち取引に係る消費税額等 16,654,000円)				
工事場所	堺市南区赤坂台5丁ほか1か所				
工事概要	(南区赤坂台5丁、赤坂台1丁ほか) 配水管布設工 $\phi 40-200$ L=1, 993.78m 配水管撤去工 $\phi 100-200$ L=1, 970.43m 排水管撤去工 $\phi 75$ L= 15m 仮配管布設・撤去工 $\phi 40-50$ L=3, 921.9m レンタル仮配管布設・撤去工 $\phi 100$ L= 188m 給水管接合替工 $\phi 20-25$ 189か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和5年3月27日				
工期	令和4年6月15日から 令和5年10月31日まで				
契約金額 (変更後)	186,209,100円 (うち取引に係る消費税額等 16,928,100円)				
変更理由	一部布設区間において、掘削を行ったところ、下水道管等の地下埋設物との離隔を確保するため、曲管を使用する必要が生じたことから、材料費が増加し、設計変更するものです。				

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000043	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	大浜北町1丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区榎葉38番地4			
	氏名	株式会社ジンユウ 代表取締役 谷山 道夫			
契約日	令和4年6月23日				
工期	令和4年6月23日から 令和5年3月17日まで				
契約金額	104,247,000円 (うち取引に係る消費税額等 9,477,000円)				
工事場所	堺市堺区大浜北町1丁ほか				
工事概要	配水管布設工 φ40-300 L=670.97m 配水管撤去工 φ40-300 L=686.64m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=1,954m 給水管接合替工 φ20-75 106か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和5年3月9日
工期	令和4年6月23日から 令和5年3月17日まで
契約金額 (変更後)	109,056,200円 (うち取引に係る消費税額等 9,914,200円)
変更理由	支障となる他占用物を迂回するため、曲管使用数が増となった。このため、配水管布設工の材料費、管工事費が増額となり変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000055	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	神明町東ほか下水管改築工事(3-21)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区浜寺船尾町西4丁539-1			
	氏名	関西グランドテック株式会社 代表取締役 西原 裕二			
契約日	令和4年6月3日				
工期	令和4年6月3日から令和5年2月28日まで				
契約金額	173,748,300円 (うち取引に係る消費税額等 15,795,300円)				
工事場所	堺市堺区神明町東ほか5か所				
工事概要	(堺区神明町東 宿屋町東 北向陽町 中田出井町 車之町東 材木町東) 区間距離 L=1,947.550m 管きょ更生工φ300 l=1,832.490m 管きょ更生工φ380 l= 42.350m 管きょ更生工φ700 l= 8.900m 附帯工 一式				
工事担当課	西部下水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和5年3月8日				
工期	令和4年6月3日から令和5年3月31日まで				
契約金額 (変更後)	177,553,200円 (うち取引に係る消費税額等 16,141,200円)				
変更理由	部分布設替え路線の舗装本復旧工について、道路管理者と協議した結果、当初設計時に想定していた本復旧面積から増加した。 以上の理由等により増額変更となる。				

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000060	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	車之町西ほか下水管改築工事(3-21)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区南花田町36番地1			
	氏名	大容建設株式会社 代表取締役 池田 功三			
契約日	令和4年6月10日				
工期	令和4年6月10日から 令和5年1月31日まで				
契約金額	93,899,300円 (うち取引に係る消費税額等 8,536,300円)				
工事場所	堺市堺区車之町西ほか4か所				
工事概要	(堺区車之町西 熊野町西 戎之町西 榎屋町西 材木町西) 区間距離 L = 977.350m 管きょ更生工φ300mm l = 907.470m 管きょ更生工φ500mm l = 12.640m 管布設替工 φ300mm リブ付硬質塩化ビニル管 l = 21.060m 附帯工 一式				
工事担当課	西部下水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和5年3月15日
工期	令和4年6月10日から 令和5年3月31日まで
契約金額 (変更後)	95,262,200円 (うち取引に係る消費税額等 8,660,200円)
変更理由	本工事において、管更生前に木根を処理したところ、木根が一か所から広範囲に広がる形状であったことから、一度に広範囲の処理を行うことができた。 このことから、施工前処理の数量が減少することにより減額変更となる。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000065	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	今池町1丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区南花田町107番地42			
	氏名	株式会社新生興業 代表取締役 木村 一生			
契約日	令和4年7月14日				
工期	令和4年7月14日から 令和5年3月18日まで				
契約金額	103,269,100円 (うち取引に係る消費税額等 9,388,100円)				
工事場所	堺市堺区今池町1丁ほか				
工事概要	配水管布設工 $\phi 40-100$ L=1,073.58m 配水管撤去工 $\phi 40-100$ L=1,058.79m 給水管接合替工 $\phi 20-50$ 138か所 仮配管布設・撤去工 $\phi 50$ L=2,251m その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和5年3月23日
工期	令和4年7月14日から 令和5年3月31日まで
契約金額 (変更後)	104,839,900円 (うち取引に係る消費税額等 9,530,900円)
変更理由	配水管布設撤去工の同一掘削区間の一部において、既設管が想定と異なる位置に埋設されており、布設と撤去を別掘削で施工することにより、土工事費が増加となり、増額変更するものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000092	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	檜尾ほか下水管布設工事(4-1)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市美原区大保95-1			
	氏名	カングラ工業株式会社 代表取締役 西原 秀子			
契約日	令和4年6月20日				
工期	令和4年6月20日から 令和5年3月18日まで				
契約金額	86,149,800円 (うち取引に係る消費税額等 7,831,800円)				
工事場所	堺市南区檜尾ほか2か所				
工事概要	(南区檜尾、美木多上、美原区阿弥) 区間距離 L = 458.300m 管布設工φ200mm リブ付硬質塩化ビニル管 1 = 297.700m 管布設工φ200mm 硬質塩化ビニル管 1 = 142.900m 管推進工φ250mm 鋼管 1 = 4.925m マンホール設置工 汚水 27 か所 柵設置工 汚水柵 16 か所 附帯工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和5年3月3日
工期	令和4年6月20日から 令和5年6月30日まで
契約金額 (変更後)	85,564,600円 (うち取引に係る消費税額等 7,778,600円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 檜尾地区において、聞き取り調査の結果、汚水柵設置の数が2個減となったため減額となる。 ・ 工事の規制方法について地元より要望を受け、河川管理者と施工方法について協議し時間を要したため、工期延期となるもの。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000124	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	深阪6丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区南花田町107番地42			
	氏名	株式会社新生興業 代表取締役 木村 一生			
契約日	令和4年7月15日				
工期	令和4年7月15日から 令和5年3月17日まで				
契約金額	97,174,000円 (うち取引に係る消費税額等 8,834,000円)				
工事場所	堺市中区深阪6丁ほか1か所				
工事概要	(中区深阪6丁ほか、南区宮山台1丁ほか) 配水管布設工 φ50-200 L=787.07m 配水管撤去工 φ100-200 L=856.18m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=1,541m 給水管接合替工 φ20-100 53か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和5年3月7日
工期	令和4年7月15日から 令和5年3月17日まで
契約金額 (変更後)	99,414,700円 (うち取引に係る消費税額等 9,037,700円)
変更理由	既設バルブの直近下流側で栓設置する箇所において、他占用物が輻輳しており栓設置が不可能となった。既設バルブの上流側に栓設置が可能なことから、既設バルブの代替えとして不断水式簡易仕切弁の設置が必要となり、設計変更するものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000125	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	大美野ほか下水管布設工事(4-1)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市南区檜尾275番地4			
	氏名	山本開発株式会社 代表取締役 山本 賢司			
契約日	令和4年7月22日				
工期	令和4年7月22日から 令和5年3月18日まで				
契約金額	72,585,700円 (うち取引に係る消費税額等 6,598,700円)				
工事場所	堺市東区大美野ほか1か所				
工事概要	(東区大美野、北区常磐町2丁) 区間距離 L = 312.540m 管推進工φ400mm 鋼管 1 = 7.540m 管布設工φ300mm リブ付硬質塩化ビニル管 1 = 159.370m 管布設工φ600mm 硬質塩化ビニル管 1 = 68.770m 管布設工φ250mm 硬質塩化ビニル管 1 = 11.230m 管布設工φ200mm リブ付硬質塩化ビニル管 1 = 51.850m マンホール設置工 雨水 19か所 マンホール設置工 汚水 22か所 立坑工 一式 地盤改良工 一式 附帯工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和5年3月13日
工期	令和4年7月22日から 令和5年3月31日まで
契約金額 (変更後)	72,585,700円 (うち取引に係る消費税額等 6,598,700円)
変更理由	常磐町2丁地区において、試掘により不明管の残置が判明し、その不明管に関する関係機関協議及び不明管を考慮した施工方法の再検討が発生した。そのため、協議等に時間を要したことによる工期延期をするものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000143	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	室堂町ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区大浜中町3丁7番3号			
	氏名	株式会社ダイニ工業 代表取締役 松尾 進一			
契約日	令和 4年 8月 17日				
工期	令和 4年 8月 17日から 令和 5年 3月 17日まで				
契約金額	78,151,700 円 (うち取引に係る消費税額等 7,104,700 円)				
工事場所	和泉市室堂町ほか				
工事概要	配水管布設工 φ150-200 L=328.2m 配水管撤去工 φ75-250 L=543.9m 給水管接合替工 φ40-50 5か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 5年 3月 2日
工期	令和 4年 8月 17日から 令和 5年 3月 17日まで
契約金額 (変更後)	85,259,900 円 (うち取引に係る消費税額等 7,750,900 円)
変更理由	試験掘工の結果、一部路線において既設路盤が硬質であると判明し、隣接する医療機関や近隣商業施設への騒音を考慮するため、舗装切断厚を変更する必要が生じた。そのため土工費が増となり増額変更するものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000147	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	北三国ヶ丘町3丁配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市南区大庭寺945-5			
	氏名	株式会社コウセイ 代表取締役 永野 光世			
契約日	令和4年8月22日				
工期	令和4年8月22日から 令和5年2月28日まで				
契約金額	22,724,900円 (うち取引に係る消費税額等 2,065,900円)				
工事場所	堺市堺区北三国ヶ丘町3丁地内				
工事概要	配水管布設工 φ75 L=204.66m 配水管撤去工 φ100 L=204.66m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=452m 給水管接合替工 φ20-50 35か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和5年3月3日
工期	令和4年8月22日から 令和5年3月17日まで
契約金額 (変更後)	22,602,800円 (うち取引に係る消費税額等 2,054,800円)
変更理由	お客様との協議の結果、給水管接合替件数が減となった。これにより、給水管工事の材料費、土工事費、管工事費が減額となるため変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000156	工事種別	防水工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	三宝水再生センター高段ポンプ棟屋上防水工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区菱木4丁2678番地2			
	氏名	株式会社エムズワークス 代表取締役 洲加本 雅也			
契約日	令和 4年 9月 22日				
工期	令和 4年 9月 22日から 令和 5年 3月 17日まで				
契約金額	31,425,900 円 (うち取引に係る消費税額等 2,856,900 円)				
工事場所	堺市堺区松屋大和川通4丁147番地1				
工事概要	屋上防水工事 一式				
工事担当課	下水道施設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 5年 3月 6日
工期	令和 4年 9月 22日から 令和 5年 3月 17日まで
契約金額 (変更後)	31,456,700 円 (うち取引に係る消費税額等 2,859,700 円)
変更理由	ひび割れ及び浮き部調査結果を踏まえ、補修方法の数量に変更が生じたため、増額変更するもの。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000178	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	平井ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区深井中町1275番地4			
	氏名	株式会社豊国 代表取締役 半田 太志			
契約日	令和4年9月12日				
工期	令和4年9月12日から 令和5年3月17日まで				
契約金額	54,111,200円 (うち取引に係る消費税額等 4,919,200円)				
工事場所	堺市中区平井ほか				
工事概要	配水管布設工 φ50-150 L=369.09m 配水管撤去工 φ50-150 L=369.09m 仮配管布設撤去工 φ50 L=1,347m 給水管接合替工 φ20-75 24か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和5年3月8日
工期	令和4年9月12日から 令和5年3月17日まで
契約金額 (変更後)	55,012,100円 (うち取引に係る消費税額等 5,001,100円)
変更理由	一部布設区間において掘削を行ったところ、下水管等の地下埋設物との離隔を確保するため、曲管を使用する必要が生じたことから、材料費が増加し、設計変更するものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000181	工事種別	管工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	鳳東町災害時給水栓設置ほか工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区東浅香山町1丁6番地3			
	氏名	阪堺設備工業株式会社 代表取締役 西口 紀代			
契約日	令和 4年 9月 28日				
工期	令和 4年 9月 28日から 令和 5年 3月 17日まで				
契約金額	12,203,400 円 (うち取引に係る消費税額等 1,109,400 円)				
工事場所	堺市西区鳳東町ほか3か所				
工事概要	(西区鳳東町、中区深井沢町、東区日置荘原寺町、美原区黒山) 災害時給水栓設置工 N=4か所 配水管布設工 φ50 L=36.24m 給水管接合替工 φ75 1か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 5年 3月 10日
工期	令和 4年 9月 28日から 令和 5年 3月 31日まで
契約金額 (変更後)	13,444,200 円 (うち取引に係る消費税額等 1,222,200 円)
変更理由	一部布設区間において掘削を行ったところ、既設人孔が支障となり離隔を確保するため、曲管を使用する必要が生じたことから材料費および工事費が増加した。 また上記の変更により舗装本復旧面積が増加したことから工事費が増加し、設計変更するものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000185	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	豊田配水管撤去ほか工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市東区北野田968			
	氏名	弘法建設株式会社 代表取締役 村上 君子			
契約日	令和 4年 9月 21日				
工期	令和 4年 9月 21日から 令和 5年 3月 17日まで				
契約金額	16,189,800 円 (うち取引に係る消費税額等 1,471,800 円)				
工事場所	堺市南区豊田地内				
工事概要	配水管布設工φ300 L=19.26m 配水管撤去工φ100-400 L=164.01m 水管橋撤去工φ100 L=21.36m 既設管充填工φ100-300 L=4.40m 減圧弁室撤去工 一式 給水管接合替工φ20-25 2か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設管理課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 5年 3月 8日
工期	令和 4年 9月 21日から 令和 5年 3月 17日まで
契約金額 (変更後)	20,279,600 円 (うち取引に係る消費税額等 1,843,600 円)
変更理由	南堺警察との道路使用協議の結果、府道部における施工について昼間施工を夜間施工に変更した。これにより撤去費が増えたため、増額変更するもの。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000203	工事種別	防水工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	浜寺下水ポンプ場ポンプ棟屋上防水工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区菱木2丁2386-8			
	氏名	株式会社シゲケン 代表取締役 重田 浩二			
契約日	令和 4年10月25日				
工期	令和 4年10月25日から 令和 5年 3月17日まで				
契約金額	27,651,800 円 (うち取引に係る消費税額等 2,513,800 円)				
工事場所	堺市西区浜寺諏訪森町西3丁303番地1				
工事概要	屋上防水工事 一式				
工事担当課	下水道施設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 5年 3月 6日
工期	令和 4年10月25日から 令和 5年 3月17日まで
契約金額 (変更後)	27,781,600 円 (うち取引に係る消費税額等 2,525,600 円)
変更理由	パラペット天端部及びブルーファン廻りの劣化した防水モルタルを撤去したところ、下地が凹凸した状態になり、モルタル仕上げによる補修を行う必要があるため増額変更を行うもの。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000216	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	北条町2丁配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区堀上緑町3丁7番18号			
	氏名	株式会社マツモト工業 代表取締役 松元 延行			
契約日	令和4年10月19日				
工期	令和4年10月19日から 令和5年3月17日まで				
契約金額	31,689,900円 (うち取引に係る消費税額等 2,880,900円)				
工事場所	堺市西区北条町2丁地内				
工事概要	配水管布設工 φ30-100 L=245.75m 配水管撤去工 φ75 L=223.3m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=507.2m 給水管接合替工 φ20-30 73か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和5年3月10日
工期	令和4年10月19日から 令和5年3月17日まで
契約金額 (変更後)	31,941,800円 (うち取引に係る消費税額等 2,903,800円)
変更理由	現地施工の結果、一部区間の既設配水管が当初契約延長より長く、配水管布設撤去延長が増となった。このため、材料費・土工事費・管工事費が増額となり変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000232	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	高倉台舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区山田1丁1196-29			
	氏名	株式会社アビィ・ロード 代表取締役 川瀬 佳樹			
契約日	令和 4年11月24日				
工期	令和 4年11月24日から 令和 5年 5月31日まで				
契約金額	41,589,900 円 (うち取引に係る消費税額等 3,780,900 円)				
工事場所	堺市南区高倉台地内				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 8, 6 0 0 m 2 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 5年 3月23日
工期	令和 4年11月24日から 令和 5年 7月31日まで
契約金額 (変更後)	41,589,900 円 (うち取引に係る消費税額等 3,780,900 円)
変更理由	地元との協議(調整)に時間を要したため、工期延期するものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000246	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	野々井ほか下水管内面補修工事（４－２１）				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区土師町４丁５番１７号			
	氏名	株式会社トキト 代表取締役 時任 隼成			
契約日	令和 ４年 １２月 ２７日				
工期	令和 ４年 １２月 ２７日から 令和 ５年 ３月 １８日まで				
契約金額	11,501,600 円 （うち取引に係る消費税額等 1,045,600 円）				
工事場所	堺市南区野々井ほか３か所 (南区野々井、桃山台 堺区神明町東 北区百舌鳥赤畑町)				
工事概要	内面補修工 φ 300mm－φ 500mm 14か所 内面補修工 □ 600×1,500mm－□ 1,300×1,500mm 13か所				
工事担当課	西部下水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 ５年 ３月 ８日
工期	令和 ４年 １２月 ２７日から 令和 ５年 ３月 １８日まで
契約金額 (変更後)	11,550,000 円 （うち取引に係る消費税額等 1,050,000 円）
変更理由	<p>施工前に修繕箇所の現地調査および事前調査を実施した結果、修繕箇所や前処理箇所、補修材料の数量変更が必要と判明した。 以上により、増・減額双方生じるも、結果として増額変更するものである。</p>

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5042000077	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	泉北処理区ほか下水管布設実施設計業務(4-1)				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区南新町1丁目3番10号			
	氏名	株式会社大建技術コンサルタンツ 代表取締役 福田 平八			
契約日	令和4年7月20日				
工期	令和4年7月20日から令和5年3月22日まで				
契約金額	7,049,900円 (うち取引に係る消費税額等 640,900円)				
工事場所	堺市中区陶器北ほか5か所				
工事概要	(中区陶器北、南区泉田中、檜尾、東区草尾、大美野、野尻町) 設計業務委託工 一式 試験掘工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和5年3月3日
工期	令和4年7月20日から令和5年6月30日まで
契約金額 (変更後)	7,049,900円 (うち取引に係る消費税額等 640,900円)
変更理由	草尾地区において、私道内の掘削承諾に時間を要したこと、陶器北地区において、迂回路の設置についての協議に時間を要したことから、工期延期するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5042000079	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	今池処理区ほか下水管布設実施設計業務(4-1)				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区南本町3丁目6番14号			
	氏名	株式会社日本インシーク 代表取締役 小林 祐太			
契約日	令和4年7月21日				
工期	令和4年7月21日から 令和5年3月22日まで				
契約金額	17,339,300円 (うち取引に係る消費税額等 1,576,300円)				
工事場所	堺市美原区南余部ほか2か所				
工事概要	(美原区南余部、西区草部、中区陶器北) 設計業務委託工 一式 試験掘工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和5年3月14日				
工期	令和4年7月21日から 令和5年9月30日まで				
契約金額 (変更後)	17,339,300円 (うち取引に係る消費税額等 1,576,300円)				
変更理由	南余部地区において、下水管の布設位置や工法について河川管理者と協議に時間を要している。 草部地区①について、通行止めが難しい場所であるため、地元協議を含めた施工方法の検討に時間を要している。 以上のことから、工期延期するものである。				

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5042000112	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	石津処理区ほか下水管改築実施設計業務(4-21)				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区瓦町2丁目4-10			
	氏名	株式会社セリオス 代表取締役社長 須崎 恭弘			
契約日	令和4年10月25日				
工期	令和4年10月25日から 令和5年9月30日まで				
契約金額	30,399,600円 (うち取引に係る消費税額等 2,763,600円)				
工事場所	堺市西区堀上緑町ほか5か所				
工事概要	(西区堀上緑町ほか、堺区協和町ほか、北庄町ほか、南区檜尾、野々井、鴨谷台) 設計業務委託工 一式 管更生工法(内径800mm未満) 1=3,908m 管更生工法(内径800mm以上) 1=269m 布設替工法(内径1,200mm未満) 1=256m 開削工法(内径1,200mm未満) 1=10m 特殊マンホール 2か所 水理調査工 一式 流量計測工(内径800mm未満) 1か所 流量計測工(内径800mm以上) 2か所				
工事担当課	西部下水道サービスセンター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和5年3月10日
工期	令和4年10月25日から 令和5年9月30日まで
契約金額(変更後)	30,693,300円 (うち取引に係る消費税額等 2,790,300円)
変更理由	檜尾地区および野々井橋地区において、下水管の流量調査工を計上していた。この計測期間について、受注者と協議の結果、当初の30日から28日に変更する(週1回必要とされる計測機器の点検の4週目に撤去も同時に行う)こととした。よって、減額とする。 また、檜尾地区において、下水管の流下先を他の下水管に切り替える工事を検討していた。このことにより、上記流量調査結果を確認したところ、施工時に上流より流れてくる下水を下流に切り回すため、仮設管きよの布設が必要となることが分かった。よって、当該設計を追加することとし、増額とする。 以上より、減額と増額が生じるが、後者が大きいことより本業務を増額とする。