

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000125	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	大美野ほか下水管布設工事(4-1)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市南区檜尾275番地4			
	氏名	山本開発株式会社 代表取締役 山本 賢司			
契約日	令和4年7月22日				
工期	令和4年7月22日から 令和5年3月18日まで				
契約金額	72,585,700円 (うち取引に係る消費税額等 6,598,700円)				
工事場所	堺市東区大美野ほか1か所				
工事概要	(東区大美野、北区常磐町2丁) 区間距離 L = 312.540m 管推進工φ400mm 鋼管 1 = 7.540m 管布設工φ300mm リブ付硬質塩化ビニル管 1 = 159.370m 管布設工φ600mm 硬質塩化ビニル管 1 = 68.770m 管布設工φ250mm 硬質塩化ビニル管 1 = 11.230m 管布設工φ200mm リブ付硬質塩化ビニル管 1 = 51.850m マンホール設置工 雨水 19か所 マンホール設置工 汚水 22か所 立坑工 一式 地盤改良工 一式 附帯工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和5年5月22日
工期	令和4年7月22日から 令和5年5月31日まで
契約金額 (変更後)	72,103,900円 (うち取引に係る消費税額等 6,554,900円)
変更理由	1. 常磐町2丁地区において、試掘結果による関係機関協議及び施工方法の再検討の結果、雨水管及び汚水管の布設位置の変更が生じ、施工延長が短くなったことにより、減額とする。 2. 大美野地区において、埋設事業者との施工協議により、埋設管の位置確認に伴う試掘箇所が増加したことにより、増額とする。 以上、増額と減額が生じるが減額が大きいため、減額変更を行うものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000132	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	戎之町東ほか下水管改築工事(3-21) (その2)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区土師町4丁11番37号			
	氏名	新創建設株式会社 代表取締役 梁本 能正			
契約日	令和4年8月8日				
工期	令和4年8月8日から 令和5年3月18日まで				
契約金額	141,750,400円 (うち取引に係る消費税額等 12,886,400円)				
工事場所	堺市堺区戎之町東ほか4か所				
工事概要	区間距離 L = 1333.010m 管きよ更生工φ300mm l = 1137.910m 管きよ更生工φ380mm l = 39.480m 管きよ更生工φ450mm l = 3.900m 管きよ更生工φ600mm l = 23.380m 管布設替工φ300mm リブ付硬質塩化ビニル管 l = 82.290m 附帯工 一式				
工事担当課	下水道保全課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和5年5月19日				
工期	令和4年8月8日から 令和5年5月31日まで				
契約金額 (変更後)	141,989,100円 (うち取引に係る消費税額等 12,908,100円)				
変更理由	部分布設替え路線について、開削時の目視の結果、一部において破損はあるが更生管の品質に支障をきたすものではないと判明したため布設替延長を減少することにより減額する。 布設替え路線、部分布設替え路線の舗装本復旧工について、掘削後に道路管理者と立会した結果、影響範囲の関係で当初設計の舗装面積より増加したが、舗装構成の変更指示があり舗装厚が減少したため減額する。 以上の理由により減額変更となる。				

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000170	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	榎元町ほか下水管改築工事(4-21)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区深井中町1275番地4			
	氏名	株式会社豊国 代表取締役 半田 太志			
契約日	令和4年10月12日				
工期	令和4年10月12日から 令和5年9月30日まで				
契約金額	307,321,300円 (うち取引に係る消費税額等 27,938,300円)				
工事場所	堺市堺区榎元町ほか2か所				
工事概要	(堺区榎元町ほか、北区百舌鳥赤畑町、新金岡町) 区間距離 L = 1,965.380m 管きよ更生工φ250mm l = 89.820m 管きよ更生工φ300mm l = 998.760m 管きよ更生工φ350mm l = 6.290m 管きよ更生工φ400mm l = 208.430m 管きよ更生工φ450mm l = 10.250m 管きよ更生工φ500mm l = 54.240m 管きよ更生工φ600mm l = 76.290m 管きよ更生工φ700mm l = 228.140m 管きよ更生工φ800mm l = 37.580m 管きよ更生工φ900mm l = 88.890m 管きよ更生工φ1500mm l = 62.250m 管布設替工φ300mm リブ付硬質塩化ビニル管 l = 30.490m 附帯工 一式				
工事担当課	下水道保全課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和5年5月15日				
工期	令和4年10月12日から 令和5年9月30日まで				
契約金額 (変更後)	302,652,900円 (うち取引に係る消費税額等 27,513,900円)				
変更理由	当初、管破損に伴う部分布設替および管更生を予定していたが現地調査の結果、現在使用されていない管きよである事が確認出来たため、モルタル充填による管閉塞工に変更することにより工事費が減となる。また、管内カメラ調査結果により事前処理件数についても増減があった。このことにより、施工費が減となることから変更する。				

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000253	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	晴美台1丁舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区福田128番31			
	氏名	松岡重機 代表 中村 成宏			
契約日	令和4年12月26日				
工期	令和4年12月26日から 令和5年5月31日まで				
契約金額	18,593,300円 (うち取引に係る消費税額等 1,690,300円)				
工事場所	堺市南区晴美台1丁地内				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 10cm A = 207m ² アスファルト舗装工 t = 5cm A = 2,904m ² アスファルト舗装工(乗入部) t = 10cm A = 12m ² 透水性アスファルト舗装工 t = 5cm A = 56m ² コンクリート舗装工 t = 10cm A = 15m ² その他附帯工 一式				
工事担当課	水道保全課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和5年5月16日
工期	令和4年12月26日から 令和5年5月31日まで
契約金額 (変更後)	19,550,300円 (うち取引に係る消費税額等 1,777,300円)
変更理由	府立堺東高等学校内の土間コンクリートを撤去したところ、既設コンクリート厚が当初設計10cmに対し25cmであった。施設管理者と協議を行った結果、コンクリート厚15cmでの復旧断面に変更する必要が生じたことから、舗装工費が増加し、設計変更するものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000254	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	錦綾町3丁ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区北条町2丁23番1号			
	氏名	株式会社C・P・W 代表取締役 本田 雅世			
契約日	令和4年12月16日				
工期	令和4年12月16日から 令和5年5月31日まで				
契約金額	15,002,900円 (うち取引に係る消費税額等 1,363,900円)				
工事場所	堺市堺区錦綾町3丁ほか				
工事概要	アスファルト舗装工 t=9cm A= 73m ² アスファルト舗装工 t=5cm A=2,492m ² その他附帯工 一式				
工事担当課	水道保全課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和5年5月26日
工期	令和4年12月16日から 令和5年5月31日まで
契約金額 (変更後)	14,642,100円 (うち取引に係る消費税額等 1,331,100円)
変更理由	本工事は配水管布設工事のしゅん工前に当初設計を行ったため、本工事着手前に道路管理者との立会を行った結果、舗装工事費が減額となり、設計変更するものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000271	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	鳳東町6丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市南区小代790-1			
	氏名	株式会社藤原水道 代表取締役 藤原 直樹			
契約日	令和 4年12月27日				
工期	令和 4年12月27日から 令和 5年 6月30日まで				
契約金額	50,744,100 円 (うち取引に係る消費税額等 4,613,100 円)				
工事場所	堺市西区鳳東町6丁ほか				
工事概要	配水管布設工 φ150-300 ダクタイル鋳鉄管 L=209.03m 配水管撤去工 φ150-300 L=190.57m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=1,032.4m 給水管接合替工 φ20-50 7か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 5年 5月30日
工期	令和 4年12月27日から 令和 5年 6月30日まで
契約金額 (変更後)	53,638,684 円 (うち取引に係る消費税額等 4,876,244 円)
変更理由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約を変更するもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5042000109	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	今池処理区ほか下水管改築実施設計業務(4-21)				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市西区江戸堀1丁目10番8号 パシフィックマークス肥後橋3階			
	氏名	株式会社中央設計技術研究所 関西事務所 所長 橋本 一樹			
契約日	令和4年10月24日				
工期	令和4年10月24日から 令和5年9月30日まで				
契約金額	33,438,900円 (うち取引に係る消費税額等 3,039,900円)				
工事場所	堺市北区北花田町ほか				
工事概要	設計業務委託工 一式 管更生工法 (内径800mm未満) 1=3,917m 管更生工法 (内径800mm以上) 1=1,802m 布設替え工法 (内径1,200mm未満) 1=175m マンホール更生工法 N=4か所 現地調査工 機能耐久調査工 一式				
工事担当課	下水道保全課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和5年5月25日
工期	令和4年10月24日から 令和5年9月30日まで
契約金額 (変更後)	34,962,400円 (うち取引に係る消費税額等 3,178,400円)
変更理由	既設管渠の機能耐久調査工に要した日数が当初想定よりも短くなり、交通誘導警備員および監視人の人数が減少し、換気設備工の日数が短くなったため、減額となる。また、人孔更生の設計を行うにあたり、既設人孔の残存強度の評価を行う必要があり、追加で機能耐久調査を行うため、増額となる。 以上のことから、増・減双方生じるも増額が大きいと見られるため、増額変更を行うものである。