

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000279	工事種別	機械器具設置工事	入札契約方式	一般競争入札												
件名	浜寺下水ポンプ場No. 4雨水ポンプ設備ほか更新工事																
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区南本町2丁目6番12号															
	氏名	電業社・味起央建設工事共同企業体 代表構成員 株式会社電業社機械製作所 大阪支店 支店長 坂根 寧															
契約日	令和 3年12月23日																
工期	令和 3年12月23日から 令和 5年 3月18日まで																
契約金額	818,180,000 円 (うち取引に係る消費税額等 74,380,000 円)																
工事場所	堺市西区浜寺諏訪森町西3丁303番地1																
工事概要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">No. 4雨水ポンプ設備更新工事</td> <td style="width: 20%;">一式</td> </tr> <tr> <td>地下タンク更新工事</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>タンク室築造工事</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>電気設備工事</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>機能増設</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>建築設備工事</td> <td>一式</td> </tr> </table>					No. 4雨水ポンプ設備更新工事	一式	地下タンク更新工事	一式	タンク室築造工事	一式	電気設備工事	一式	機能増設	一式	建築設備工事	一式
No. 4雨水ポンプ設備更新工事	一式																
地下タンク更新工事	一式																
タンク室築造工事	一式																
電気設備工事	一式																
機能増設	一式																
建築設備工事	一式																
工事担当課	下水道施設課																
備考																	

(変更契約第4回)

変更契約日	令和 5年 6月23日				
工期	令和 3年12月23日から 令和 5年 6月30日まで				
契約金額 (変更後)	827,010,800 円 (うち取引に係る消費税額等 75,182,800 円)				
変更理由	<p>1 更新するディーゼル機関の寸法が、既存の機器よりコンパクトになったことで、基礎の撤去数量（コンクリートはつり及び処分）が減額となる。また、燃料貯留タンク撤去について、タンク室天井部のコンクリートはつり範囲を必要最低限にするため精査したことにより、コンクリートはつり及び処分数量が減額となる。</p> <p>2 屋上排気ファンの更新において、屋上開口部に適合する製品が生産終了により入手できなかった。これにより、別途設置架台を要するため、増額となる。</p> <p>以上のことから、増・減額双方生じるも結果として減額変更するものである。</p>				

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000398	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	若松台2丁ほか下水管布設工事(3-1)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区北長尾町7丁2-21			
	氏名	株式会社香山組 代表取締役 香山 泰雄			
契約日	令和4年3月28日				
工期	令和4年3月28日から 令和5年3月18日まで				
契約金額	144,334,300円 (うち取引に係る消費税額等 13,121,300円)				
工事場所	堺市南区若松台2丁ほか1か所				
工事概要	(南区若松台2丁、東区日置荘西町8丁) 区間距離 L = 319.970m 管推進工φ800mm 鋼管 l = 63.100m 管布設工φ500mm 硬質塩化ビニル管 l = 138.800m 管布設工φ200mm リブ付硬質塩化ビニル管 l = 107.570m マンホール設置工 汚水 13か所 柵設置工 汚水柵 8か所 立坑工 一式 地盤改良工 一式 附帯工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和5年6月23日				
工期	令和4年3月28日から 令和5年6月30日まで				
契約金額 (変更後)	128,549,300円 (うち取引に係る消費税額等 11,686,300円)				
変更理由	1. 若松台2丁地区において、公園内遊歩道を工事車両が通行することで舗装を傷めることから、当初より舗装本復旧を見込んでいたが、歩道の付帯物であるグレーチングや視覚障害者誘導ラインについても、重車両の通行により損傷が見られるため、公園管理者との協議により、損傷部品の撤去復旧を行うこととなったため増額とする。 2. 日置荘地区において、試験掘削の結果、地下埋設物が輻輳しており、人孔設置が困難である箇所が判明した。再検討の結果、人孔を一か所省略し管布設の法線を変更することとしたため、減額となる。 以上、増額と減額が生じるが増額が大きいため、増額変更を行うものである。				

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000439	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	東浅香山町4丁ほか下水管布設工事(3-1)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市南区豊田956-3			
	氏名	株式会社浜田組 代表取締役 浜田 敏明			
契約日	令和4年3月16日				
工期	令和4年3月16日から 令和5年3月18日まで				
契約金額	52,880,300円 (うち取引に係る消費税額等 4,807,300円)				
工事場所	堺市北区東浅香山町4丁ほか3か所				
工事概要	(北区東浅香山町4丁、金岡町、堺区東上野芝町1丁、神石市之町) 区間距離 L=428.100m 管布設工φ400mm リブ付硬質塩化ビニル管 1=50.900m 管布設工φ250mm リブ付硬質塩化ビニル管 1=84.300m 管布設工φ200mm リブ付硬質塩化ビニル管 1=275.490m マンホール設置工 雨水 7か所 マンホール設置工 汚水 14か所 柵設置工 汚水柵 20か所 附帯工 一式 水道管移設工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第4回)

変更契約日	令和5年6月19日
工期	令和4年3月16日から 令和5年7月31日まで
契約金額 (変更後)	53,884,600円 (うち取引に係る消費税額等 4,898,600円)
変更理由	東浅香山町4丁地区において、掘削範囲内に鋼矢板が残置されており管布設の支障となるため、既設鋼矢板の撤去に時間を要し、工程に遅れが生じたため工期延期するもの。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5032000166	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	今池処理区ほか下水管布設実施設計業務（3-4）				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市東成区中道3丁目11番9号			
	氏名	株式会社五星 関西支社 支社長 藤村 俊幸			
契約日	令和 3年12月23日				
工期	令和 3年12月23日から 令和 4年 9月30日まで				
契約金額	10,809,700 円 （うち取引に係る消費税額等 982,700 円）				
工事場所	堺市美原区平尾ほか4か所				
工事概要	(美原区平尾、中区陶器北、福田、南区竹城台、東区北野田) 設計業務委託工 一式 試験掘工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和 5年 6月23日				
工期	令和 3年12月23日から 令和 5年 6月30日まで				
契約金額 (変更後)	9,920,900 円 （うち取引に係る消費税額等 901,900 円）				
変更理由	現地測量調査および実施設計を進めることにより、地下埋設物の輻輳箇所を回避する必要がある路線があることが分かった。そのことにより、当初予定していた設計条件の延長の変更が必要となることから増額変更を行うものである。				

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000039	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	桃山台3丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区陶器北1859番地1			
	氏名	株式会社憂心建設 代表取締役 関 直樹			
契約日	令和4年6月23日				
工期	令和4年6月23日から 令和5年10月31日まで				
契約金額	156,275,900円 (うち取引に係る消費税額等 14,206,900円)				
工事場所	堺市南区桃山台3丁ほか1か所				
工事概要	(南区桃山台3丁ほか、三木閉) 配水管布設工           φ75-φ150       L=1,519.57m 配水管撤去工         φ75-φ150       L=1,609.14m 排水管撤去工         φ75             L=11.5m 仮配管布設・撤去工   φ50             L=3,800m 給水管接合替工       φ20-25         128か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和5年6月13日				
工期	令和4年6月23日から 令和5年10月31日まで				
契約金額 (変更後)	172,316,100円 (うち取引に係る消費税額等 15,665,100円)				
変更理由	仮復旧部分における振動及び騒音対策について、町内会や地域住民から要望があり、関係部署と協議を行った結果、その対策としてオーバーレイ工が追加となり、土工事費及び安全費の増額変更するものです。 また既設管連絡部において、関西電力(株)等の地下埋設物が支障となり、連絡部を変更する必要が生じたことから、材料費、安全費の増額変更するものです。				

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000092	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	檜尾ほか下水管布設工事(4-1)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市美原区大保95-1			
	氏名	カングラ工業株式会社 代表取締役 西原 秀子			
契約日	令和4年6月20日				
工期	令和4年6月20日から 令和5年3月18日まで				
契約金額	86,149,800円 (うち取引に係る消費税額等 7,831,800円)				
工事場所	堺市南区檜尾ほか2か所				
工事概要	(南区檜尾、美木多上、美原区阿弥) 区間距離 L = 458.300m 管布設工φ200mm リブ付硬質塩化ビニル管 1 = 297.700m 管布設工φ200mm 硬質塩化ビニル管 1 = 142.900m 管推進工φ250mm 鋼管 1 = 4.925m マンホール設置工 汚水 27 か所 柵設置工 汚水柵 16 か所 附帯工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和5年6月13日
工期	令和4年6月20日から 令和5年6月30日まで
契約金額 (変更後)	83,966,300円 (うち取引に係る消費税額等 7,633,300円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・美木多上地区において、試験掘削に基づき河川管理者と協議した結果、河川の定規断面外における下水管の防護措置(360°Co巻き施工)が不要となったため減額する。</li> <li>・檜尾地区①において、所管警察の協議及び地元要望の結果、沿道の出入りや迂回先の要所に交通誘導員の配置が必要となったため増額する。</li> <li>・檜尾地区①において、下水管布設に支障となる、コンクリート構造物の撤去が必要となるため、増額する。</li> </ul> 以上のことから、増・減双方生じるも、結果として減額する。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000100	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	緑町線ほか下水管改築工事(4-21)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区甲斐町東4丁2番20号			
	氏名	株式会社五大コーポレーション 代表取締役 丸橋 宣夫			
契約日	令和4年10月12日				
工期	令和4年10月12日から 令和5年3月18日まで				
契約金額	181,023,700円 (うち取引に係る消費税額等 16,456,700円)				
工事場所	堺市堺区三宝町ほか1か所				
工事概要	(堺区三宝町ほか、戎島町)				
	三宝町地区 区間距離 管きょ更生工φ1800mm 附帯工	L = 119.800m l = 114.650m 一式			
工事概要	戎島町地区				
	区間距離 管きょ更生工φ1500mm 附帯工	L = 105.420m l = 98.670m 一式			
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和5年6月9日				
工期	令和4年10月12日から 令和5年8月31日まで				
契約金額 (変更後)	182,067,600円 (うち取引に係る消費税額等 16,551,600円)				
変更理由	<p>本工事は、下水ポンプ場下流管きょの改築工事であるため、ポンプ場の送水を停止してから作業を行う必要がある。</p> <p>人孔修繕において、当初想定よりもポンプ送水時の水位が高く、コンクリート打設範囲まで影響することが判明した。しかし、コンクリート養生可能時間は3時間程度と極めて短く、通常のコンクリートでは固まりきらないことが明らかであり、短時間で強度発現が可能な超速硬コンクリートへの変更が必要となったため、増額となる。</p> <p>また、当初想定よりも雨の影響が大きく、降雨後もポンプ場への流入水量が減少せず、ポンプ場を停止できないケースが多数発生したため、工期末を令和5年6月30日から令和5年8月31日に延伸する。</p>				

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000207	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札																						
件名	小平尾下水管布設工事(4-1)																										
契約の相手方	住所	大阪府堺市南区大庭寺569-10																									
	氏名	株式会社フジキ 代表取締役 藤木 憲太郎																									
契約日	令和4年10月21日																										
工期	令和4年10月21日から 令和5年6月30日まで																										
契約金額	83,900,300円 (うち取引に係る消費税額等 7,627,300円)																										
工事場所	堺市美原区小平尾地内																										
工事概要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">区間距離</td> <td style="text-align: right;">L = 116.180m</td> </tr> <tr> <td>管推進工φ400mm 鋼管(硬質塩化ビニル管φ300mm)</td> <td style="text-align: right;">1 = 2.900m</td> </tr> <tr> <td>管推進工φ300mm 鉄筋コンクリート管</td> <td style="text-align: right;">1 = 52.180m</td> </tr> <tr> <td>管推進工φ250mm 鉄筋コンクリート管</td> <td style="text-align: right;">1 = 17.400m</td> </tr> <tr> <td>管布設工φ300mm リブ付硬質塩化ビニル管</td> <td style="text-align: right;">1 = 4.350m</td> </tr> <tr> <td>管布設工φ200mm リブ付硬質塩化ビニル管</td> <td style="text-align: right;">1 = 30.350m</td> </tr> <tr> <td>マンホール設置工 汚水</td> <td style="text-align: right;">7か所</td> </tr> <tr> <td>立坑工</td> <td style="text-align: right;">一式</td> </tr> <tr> <td>地盤改良工</td> <td style="text-align: right;">一式</td> </tr> <tr> <td>附帯工</td> <td style="text-align: right;">一式</td> </tr> <tr> <td>水道管移設工</td> <td style="text-align: right;">一式</td> </tr> </table>					区間距離	L = 116.180m	管推進工φ400mm 鋼管(硬質塩化ビニル管φ300mm)	1 = 2.900m	管推進工φ300mm 鉄筋コンクリート管	1 = 52.180m	管推進工φ250mm 鉄筋コンクリート管	1 = 17.400m	管布設工φ300mm リブ付硬質塩化ビニル管	1 = 4.350m	管布設工φ200mm リブ付硬質塩化ビニル管	1 = 30.350m	マンホール設置工 汚水	7か所	立坑工	一式	地盤改良工	一式	附帯工	一式	水道管移設工	一式
区間距離	L = 116.180m																										
管推進工φ400mm 鋼管(硬質塩化ビニル管φ300mm)	1 = 2.900m																										
管推進工φ300mm 鉄筋コンクリート管	1 = 52.180m																										
管推進工φ250mm 鉄筋コンクリート管	1 = 17.400m																										
管布設工φ300mm リブ付硬質塩化ビニル管	1 = 4.350m																										
管布設工φ200mm リブ付硬質塩化ビニル管	1 = 30.350m																										
マンホール設置工 汚水	7か所																										
立坑工	一式																										
地盤改良工	一式																										
附帯工	一式																										
水道管移設工	一式																										
工事担当課	下水道建設課																										
備考																											

(変更契約第1回)

変更契約日	令和5年6月27日
工期	令和4年10月21日から 令和5年6月30日まで
契約金額 (変更後)	88,155,100円 (うち取引に係る消費税額等 8,014,100円)
変更理由	<p>1. 取付管推進工を施工するにあたり、既設雨水管が支障となり、移設を追加で施工することとなったため増額する。</p> <p>2. 試掘の結果、No.22立坑築造に既設圧送管が支障となることが判明し、その移設及び復元工が必要となったため増額する。</p> <p>上記等の理由より増額とする。</p>

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000210	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	東雲東町ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区八田西町2丁16番地40			
	氏名	照建株式会社 代表取締役 中田 照治			
契約日	令和 4年11月28日				
工期	令和 4年11月28日から 令和 5年 9月29日まで				
契約金額	97,971,500 円 (うち取引に係る消費税額等 8,906,500 円)				
工事場所	堺市北区東雲東町ほか				
工事概要	配水管布設工 $\phi 75-150$ $L=794.88m$ 仮配管布設・撤去工 $\phi 50$ $L=1,824m$ 配水管撤去工 $\phi 75-150$ $L=790.86m$ 給水管接合替工 $\phi 20-50$ 127か所 その他附帯工    一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 5年 6月19日
工期	令和 4年11月28日から 令和 5年 9月29日まで
契約金額 (変更後)	103,746,951 円 (うち取引に係る消費税額等 9,431,541 円)
変更理由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約変更するものです。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000230	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	日置荘北町1丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区深井中町1275番地4			
	氏名	株式会社豊国 代表取締役 半田 太志			
契約日	令和4年11月14日				
工期	令和4年11月14日から 令和5年9月29日まで				
契約金額	86,570,000円 (うち取引に係る消費税額等 7,870,000円)				
工事場所	堺市東区日置荘北町1丁ほか				
工事概要	配水管布設工 φ75-150 配水用ポリエチレン管 L=553.41m 配水管撤去工 φ100-150 L=558.83m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=1,585m 給水管接合替工 φ20-30 42か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和5年6月30日
工期	令和4年11月14日から 令和5年9月29日まで
契約金額 (変更後)	91,139,774円 (うち取引に係る消費税額等 8,285,434円)
変更理由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約変更するものです。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000238	工事種別	電気工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	泉北水再生センター場内照明設備更新工事（その2）				
契約の相手方	住所	大阪府堺市南区桃山台1丁3番38-105号			
	氏名	株式会社ヤマカワ 代表取締役 森本 憲柱			
契約日	令和 4年11月22日				
工期	令和 4年11月22日から 令和 6年 1月31日まで				
契約金額	74,743,900 円 （うち取引に係る消費税額等 6,794,900 円）				
工事場所	堺市中区八田西町1丁2番1号				
工事概要	照明設備更新工事 一式				
工事担当課	下水道施設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 5年 6月 2日
工期	令和 4年11月22日から 令和 6年 1月31日まで
契約金額 (変更後)	79,172,500 円 （うち取引に係る消費税額等 7,197,500 円）
変更理由	①旧管理棟及び機械棟の照明器具について、取付穴が現在の照明器具と大きさが合わないので、リニューアルプレート付に仕様変更するものです。②機械棟及び滅菌室棟の埋込照明について、取付穴が現在の照明器具と大きさが合わないので、仕様変更するものです。③場内水銀灯の一部についてポールは再利用するが、照明器具の取付径が大きく現在の照明器具と大きさが合わないため、特注変換アダプタ付に仕様変更するものです。 以上により増額変更するものです。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000255	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	浜寺元町ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区鳳中町10丁6-1-1-D			
	氏名	H A R U K A 代表者 木下 真紀			
契約日	令和 4年12月15日				
工期	令和 4年12月15日から 令和 5年 6月30日まで				
契約金額	20,871,400 円 (うち取引に係る消費税額等 1,897,400 円)				
工事場所	堺市西区浜寺元町ほか2か所				
工事概要	(西区浜寺元町、津久野町、神野町) アスファルト舗装工 t = 8 c m A = 5 1 9 m 2 アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 2 , 8 5 0 m 2 アスファルト舗装工 歩道部 t = 5 c m A = 5 m 2 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 5年 6月16日
工期	令和 4年12月15日から 令和 5年 6月30日まで
契約金額 (変更後)	21,507,200 円 (うち取引に係る消費税額等 1,955,200 円)
変更理由	本工事は配水管布設工事のしゅん工前に当初設計を行い、本工事着手前の道路管理者との立会時の指示により、アスファルト舗装工の施工範囲を変更する必要が生じたことから、舗装工費が増加し、設計変更するものです。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000259	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	太井ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区浜寺船尾町西4丁551-5			
	氏名	恒和建设株式会社 代表取締役 下原口 恒弘			
契約日	令和 4年12月19日				
工期	令和 4年12月19日から 令和 5年 6月30日まで				
契約金額	90,142,800 円 (うち取引に係る消費税額等 8,194,800 円)				
工事場所	堺市美原区太井ほか1か所				
工事概要	(美原区太井ほか、北余部) 配水管布設工 φ75 配水用ポリエチレン管 L=26.67m 配水管布設工 φ75-300 ダクタイル鋳鉄管 L=233.41m 配水管撤去工 φ75-500 L=456.95m 仮配布設工 φ50 L=24m 仮配布設・撤去工 φ50 L=72m 給水管接合替工 φ20-50 9か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 5年 6月23日
工期	令和 4年12月19日から 令和 5年 9月29日まで
契約金額 (変更後)	102,545,300 円 (うち取引に係る消費税額等 9,322,300 円)
変更理由	当初位置で仮配管分岐を行ったところ、出水が確認できなかったため、通水が確認できている消火栓から仮配分岐位置までの既設仕切弁操作を試みたが、仕切弁が固着しており、開閉不能であった。対策案の検討を行った結果、別の位置から通水するため、配水管を布設する必要が生じたことから、土工事費が増となり、増額変更するものです。 また、上記に伴い工期末を令和5年9月29日に延期するものです。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000261	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	北野田配水管布設工事（概算数量設計）				
契約の相手方	住所	大阪府堺市美原区丹上413-4			
	氏名	株式会社信光 代表取締役 杉野 吉信			
契約日	令和 5年 2月 8日				
工期	令和 5年 2月 8日から 令和 6年 1月31日まで				
契約金額	154,278,300 円 （うち取引に係る消費税額等 14,025,300 円）				
工事場所	堺市東区北野田地内				
工事概要	配水管布設工 φ75-300 ダクタイル鋳鉄管 L= 683.24m 配水管布設工 φ50 配水用ポリエチレン管 L= 21.96m 配水管布設工 φ30 ポリエチレン2層管 L= 4.82m 配水管撤去工 φ30-400 L=1,079.68m レンタル仮配管布設・撤去工 φ100-200 L=656m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=238m 給水管接合替工 φ20-100 57か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 5年 6月19日
工期	令和 5年 2月 8日から 令和 6年 1月31日まで
契約金額 (変更後)	161,617,060 円 （うち取引に係る消費税額等 14,692,460 円）
変更理由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約変更するものです。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000268	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	深井水池町配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区百舌鳥陵南町1丁190			
	氏名	株式会社古川組 代表取締役 古川 博			
契約日	令和 4年12月23日				
工期	令和 4年12月23日から 令和 5年 6月30日まで				
契約金額	83,095,100 円 (うち取引に係る消費税額等 7,554,100 円)				
工事場所	堺市中区深井水池町地内				
工事概要	配水管布設工 φ75-200 ダクタイル鋳鉄管 L=375.02m 配水管布設工 φ100 配水用ポリエチレン管 L=30.94m 配水管布設工 φ40 ポリエチレン二層管 L=4m 配水管撤去工 φ40-500 L=459.36m 既設管充填工 φ500 L=272.7m レンタル仮配管布設・撤去工 φ150 L=334.7m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=206.6m 給水管接合替工 φ20-75 46か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 5年 6月22日
工期	令和 4年12月23日から 令和 5年 8月31日まで
契約金額 (変更後)	87,034,486 円 (うち取引に係る消費税額等 7,912,226 円)
変更理由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約を変更するもの 通行止めに係る地元調整及び、本管布設前の準備行為である既設管φ500・φ300の運用停止作業に2か月を要したため、工期を変更するもの 以上により変更するものです。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000271	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	鳳東町6丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市南区小代790-1			
	氏名	株式会社藤原水道 代表取締役 藤原 直樹			
契約日	令和 4年12月27日				
工期	令和 4年12月27日から 令和 5年 6月30日まで				
契約金額	50,744,100 円 (うち取引に係る消費税額等 4,613,100 円)				
工事場所	堺市西区鳳東町6丁ほか				
工事概要	配水管布設工           φ150-300   ダクタイル鋳鉄管   L=209.03m 配水管撤去工           φ150-300   L=190.57m 仮配管布設・撤去工   φ50           L=1,032.4m 給水管接合替工       φ20-50       7か所 その他附帯工           一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 5年 6月22日
工期	令和 4年12月27日から 令和 5年 6月30日まで
契約金額 (変更後)	54,430,684 円 (うち取引に係る消費税額等 4,948,244 円)
変更理由	近隣商業施設の要望により、当初設計で昼間施工箇所を夜間施工に変更する。このため、管工事費、安全費が増額となったため、設計変更するものである。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000274	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	出島町3丁ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市南区高尾1丁358番地1			
	氏名	株式会社スパーブ 代表取締役 佐藤 薫			
契約日	令和5年1月30日				
工期	令和5年1月30日から 令和5年6月30日まで				
契約金額	21,481,900円 (うち取引に係る消費税額等 1,952,900円)				
工事場所	堺市堺区出島町3丁ほか				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 3, 7 1 6 m 2 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和5年6月22日
工期	令和5年1月30日から 令和5年8月31日まで
契約金額 (変更後)	21,481,900円 (うち取引に係る消費税額等 1,952,900円)
変更理由	地元との調整に約2か月の期間を要したため、工期末を令和5年6月30日から令和5年8月31日に延期する。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000277	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	榎塚台3丁ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区浜寺元町6丁799-3			
	氏名	株式会社本田組 代表取締役 本田 大輔			
契約日	令和 5年 1月24日				
工期	令和 5年 1月24日から 令和 5年 6月30日まで				
契約金額	39,710,000 円 (うち取引に係る消費税額等 3,610,000 円)				
工事場所	堺市南区榎塚台3丁ほか				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 10 cm A = 884 m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 t = 5 cm A = 5,504 m <sup>2</sup> インターロッキングブロック工 t = 6 cm A = 64 m <sup>2</sup> 透水性アスファルト舗装工 t = 5 cm A = 308 m <sup>2</sup> アスファルト舗装工(弁柄) t = 5 cm A = 201 m <sup>2</sup> その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 5年 6月19日
工期	令和 5年 1月24日から 令和 5年 6月30日まで
契約金額 (変更後)	39,974,000 円 (うち取引に係る消費税額等 3,634,000 円)
変更理由	本工事は配水管布設工事のしゅん工前に当初設計を行ったため、本工事着手前に道路管理者との立会を行った結果、舗装工施工面積が減少し、また誘導シート施工枚数が増加した。このことにより附帯工事費が増加し設計変更するものです。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000279	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	浜寺石津町中3丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市東区北野田968			
	氏名	村上水道株式会社 代表取締役 小松 雄介			
契約日	令和5年2月17日				
工期	令和5年2月17日から 令和6年1月31日まで				
契約金額	108,336,800円 (うち取引に係る消費税額等 9,848,800円)				
工事場所	堺市西区浜寺石津町中3丁ほか3か所				
工事概要	(西区浜寺石津町中3丁、浜寺石津町中4丁、浜寺石津町東3丁、浜寺石津町東4丁) 配水管布設工 φ50-100 配水用ポリエチレン管 L=1,076.48m 配水管布設工 φ40 ポリエチレン2層管 L=14.2m 配水管撤去工 φ40-100 L=1,090.68m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=2,637.6m 給水管接合替工 φ20-50 177か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和5年6月28日				
工期	令和5年2月17日から 令和6年1月31日まで				
契約金額 (変更後)	114,154,832円 (うち取引に係る消費税額等 10,377,712円)				
変更理由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約を変更するもの				

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000282	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	陶器北ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市東区北野田968			
	氏名	村上水道株式会社 代表取締役 小松 雄介			
契約日	令和 5年 1月26日				
工期	令和 5年 1月26日から 令和 5年 9月30日まで				
契約金額	83,454,800 円 (うち取引に係る消費税額等 7,586,800 円)				
工事場所	堺市中区陶器北ほか				
工事概要	配水管布設工 φ25-40 ポリエチレン2層管 L=12m 配水管布設工 φ50-150 配水用ポリエチレン管 L=483.25m 配水管布設工 φ75-400 ダクタイル鋳鉄管 L=75.1m 配水管撤去工 φ25-300 L=578.35m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=1,813m 給水管接合替工 φ20-50 63か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 5年 6月13日
工期	令和 5年 1月26日から 令和 5年 9月30日まで
契約金額 (変更後)	87,933,406 円 (うち取引に係る消費税額等 7,993,946 円)
変更理由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約変更するものです。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000284	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	庭代台1丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区大浜中町3丁7番11号			
	氏名	株式会社松尾組 代表取締役 松尾 啓一			
契約日	令和 5年 2月15日				
工期	令和 5年 2月15日から 令和 5年11月30日まで				
契約金額	97,766,900 円 (うち取引に係る消費税額等 8,887,900 円)				
工事場所	堺市南区庭代台1丁ほか				
工事概要	配水管布設工 φ100-φ200 ダクタイル鋳鉄管 L=73.24m 配水管布設工 φ75-φ100 配水用ポリエチレン管 L=689.22m 配水管撤去工 φ100-φ250 L=1,159.37m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=1,681.00m 給水管接合替工 φ20-φ25 73か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 5年 6月13日
工期	令和 5年 2月15日から 令和 5年11月30日まで
契約金額 (変更後)	102,318,931 円 (うち取引に係る消費税額等 9,301,721 円)
変更理由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約を変更するもの

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000288	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	東三国ヶ丘町5丁ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区北条町1丁1-8			
	氏名	有限会社井ノ商 代表取締役 井上 千万人			
契約日	令和 5年 2月24日				
工期	令和 5年 2月24日から 令和 5年 7月31日まで				
契約金額	14,818,100 円 (うち取引に係る消費税額等 1,347,100 円)				
工事場所	堺市北区東三国ヶ丘町5丁ほか2か所				
工事概要	(北区東三国ヶ丘町5丁、東三国ヶ丘町4丁、黒土町) アスファルト舗装工 $t = 5 \text{ cm}$ $A = 2,643 \text{ m}^2$ アスファルト舗装工(歩道部) $t = 5 \text{ cm}$ $A = 18 \text{ m}^2$ インターロッキングブロック工(乗入部) $t = 8 \text{ cm}$ $A = 15 \text{ m}^2$ インターロッキングブロック工(乗入部) $t = 8 + 5 \text{ cm}$ $A = 1 \text{ m}^2$ その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 5年 6月21日
工期	令和 5年 2月24日から 令和 5年 7月31日まで
契約金額 (変更後)	14,789,500 円 (うち取引に係る消費税額等 1,344,500 円)
変更理由	本工事は配水管布設工事のしゅん工前に当初設計を行ったため、本工事着手前に道路管理者との立会を行った結果、アスファルト舗装復旧面積が増となりインターロッキングブロック復旧面積が減となる。これらを併せて減額変更を行うものです。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000291	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	野尻町70番地ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区深井清水町3550-1 グレイスフル深井502号室			
	氏名	清水工業株式会社 代表取締役 清水 順一			
契約日	令和5年2月20日				
工期	令和5年2月20日から 令和5年6月30日まで				
契約金額	20,192,700円 (うち取引に係る消費税額等 1,835,700円)				
工事場所	堺市東区野尻町70番地ほか				
工事概要	アスファルト舗装工 $t = 5 \text{ cm}$ $A = 3,911 \text{ m}^2$ アスファルト舗装工(乗入部) $t = 5 \text{ cm}$ $A = 8 \text{ m}^2$ その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和5年6月23日
工期	令和5年2月20日から 令和5年8月31日まで
契約金額 (変更後)	20,192,700円 (うち取引に係る消費税額等 1,835,700円)
変更理由	他企業工事(大阪ガスネットワーク株式会社)との協議及び調整に期間を要したため工期末を令和5年6月30日から令和5年8月31日に延期する。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000300	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	長曾根町240番地ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区土塔町2326番地7			
	氏名	工和工業株式会社 代表取締役 安居 英洋			
契約日	令和5年3月14日				
工期	令和5年3月14日から 令和6年3月18日まで				
契約金額	106,011,400円 (うち取引に係る消費税額等 9,637,400円)				
工事場所	堺市北区長曾根町ほか1か所				
工事概要	(北区长曾根町ほか、中百舌鳥町3丁ほか) 配水管布設工 φ50-150 配水用ポリエチレン管 L=927.66m 配水管撤去工 φ75-150 L=964.26m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=2,192m 給水管接合替工 φ20-75 92か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和5年6月15日
工期	令和5年3月14日から 令和6年3月18日まで
契約金額 (変更後)	112,172,500円 (うち取引に係る消費税額等 10,197,500円)
変更理由	国からの要望に伴い、賃金等の高騰に対処するために「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000302	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	岩室ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区陶器北1759番地4			
	氏名	株式会社南堺水道設備 代表取締役 川北 武史			
契約日	令和 5年 2月13日				
工期	令和 5年 2月13日から 令和 6年 1月31日まで				
契約金額	71,875,100 円 (うち取引に係る消費税額等 6,534,100 円)				
工事場所	堺市南区岩室ほか				
工事概要	配水管布設工 φ50-100 配水用ポリエチレン管 L=891.22m 配水管撤去工 φ50-100 L=891.66m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=1,792m 給水管接合替工 φ20-50 60か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 5年 6月28日
工期	令和 5年 2月13日から 令和 6年 1月31日まで
契約金額 (変更後)	74,811,649 円 (うち取引に係る消費税額等 6,801,059 円)
変更理由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約を変更するもの

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000307	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	新金岡町下水管耐震化工事(4-21)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市南区釜室929番地			
	氏名	橘建設株式会社 代表取締役 橘 安男			
契約日	令和5年4月12日				
工期	令和5年4月12日から 令和6年1月31日まで				
契約金額	164,848,200円 (うち取引に係る消費税額等 14,986,200円)				
工事場所	堺市北区新金岡町地内				
工事概要	管きよ更生工 L=2,090.05m 管きよ更生工 φ200 l=136.87m 管きよ更生工 φ250 l=931.03m 管きよ更生工 φ300 l=633.45m 管きよ更生工 φ380 l=314.15m 附帯工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和5年6月12日				
工期	令和5年4月12日から 令和6年1月31日まで				
契約金額 (変更後)	166,911,800円 (うち取引に係る消費税額等 15,173,800円)				
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例処置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの				

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000333	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	百舌鳥夕雲町2丁舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区鳳北町8丁448-5			
	氏名	株式会社アレスト 代表取締役 植田 光貴			
契約日	令和5年3月22日				
工期	令和5年3月22日から 令和5年7月31日まで				
契約金額	14,557,400円 (うち取引に係る消費税額等 1,323,400円)				
工事場所	堺市堺区百舌鳥夕雲町2丁地内				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 5cm A = 129m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 t = 15cm A = 277m <sup>2</sup> 切削オーバーレイ工(改質) t = 5cm A = 757m <sup>2</sup> インターロッキングブロック工 t = 8cm A = 64m <sup>2</sup> インターロッキングブロック工(透水性) t = 8cm A = 34m <sup>2</sup> その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和5年6月29日
工期	令和5年3月22日から 令和5年7月31日まで
契約金額 (変更後)	15,544,100円 (うち取引に係る消費税額等 1,413,100円)
変更理由	本工事は配水管布設工事のしゅん工前に当初設計を行ったため、本工事着手前に道路管理者及び公園管理者との立会を行った結果、車道部においてはアスファルト舗装復旧面積の切削オーバーレイ工が増となり、アスファルト舗装工(t=5cm)が減となる。公園内においてはインターロッキングブロック復旧面積が増となる。これらを併せて増額変更を行うものです。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5042000077	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	泉北処理区ほか下水管布設実施設計業務(4-1)				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区南新町1丁目3番10号			
	氏名	株式会社大建技術コンサルタンツ 代表取締役 福田 平八			
契約日	令和4年7月20日				
工期	令和4年7月20日から令和5年3月22日まで				
契約金額	7,049,900円 (うち取引に係る消費税額等 640,900円)				
工事場所	堺市中区陶器北ほか5か所				
工事概要	(中区陶器北、南区泉田中、檜尾、東区草尾、大美野、野尻町) 設計業務委託工 一式 試験掘工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和5年6月22日				
工期	令和4年7月20日から令和5年6月30日まで				
契約金額 (変更後)	6,007,100円 (うち取引に係る消費税額等 546,100円)				
変更理由	<p>1. 草尾地区において、当初は北側ルートと南側ルートの両方を検討する必要性があったものの、検討の結果、北側ルートのみで下水を流下可能と判断したため、南側ルートにおいて各種計算、設計図作成、数量計算、耐震計算が不要となり、減額変更とするものである。</p> <p>2. 試験掘について、当初は6箇所であったが、地下埋設物と近接する箇所が想定より多く、11箇所に増やす変更をする。ただし、当初の想定よりも効率的に作業でき、施工日数が短縮されたことから交通誘導員の数が減ったことにより、総合的には減額変更とするものである。</p>				

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5042000088	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	三宝処理区下水管改築実施設計業務（４－２１）				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区谷町６丁目４番３号			
	氏名	株式会社日建技術コンサルタント 代表取締役社長 平井 成典			
契約日	令和４年 ８月２２日				
工期	令和４年 ８月２２日から 令和５年 ３月２２日まで				
契約金額	21,172,800 円（うち取引に係る消費税額等 1,924,800 円）				
工事場所	堺市堺区北旅籠町西ほか				
工事概要	設計業務委託工 一式 管更生工法（内径 800 mm 未満） 1 = 4, 876 m 布設替え工法（内径 1, 200 mm 未満） 1 = 150 m				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和５年 ６月２２日				
工期	令和４年 ８月２２日から 令和５年 10月31日まで				
契約金額 (変更後)	21,272,900 円（うち取引に係る消費税額等 1,933,900 円）				
変更理由	設計計画を進める中で地下埋設物状況、地上条件や施工性を整理したところ、開削による改築路線が減少し、非開削による改築路線が増となる。また、管更生工法を取り扱っている協会に施工方法についてヒアリングを行ったところ、交通管理者や地下埋設物管理者等との協議事項が判明し時間を要するため工期延期を行う。 以上より、本業務を増額変更並びに工期延期するものである。				

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5042000098	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	岩室配水場N o. 1 配水池管路化工事実施設計業務				
契約の相手方	住所	大阪府羽曳野市誉田3丁目14番16号			
	氏名	株式会社アイコン 代表取締役 安藤 悟史			
契約日	令和 4年 8月22日				
工期	令和 4年 8月22日から 令和 5年 6月30日まで				
契約金額	8,767,000 円 (うち取引に係る消費税額等 797,000 円)				
工事場所	堺市南区晴美台1丁2番1号				
工事概要	配水池撤去設計 一式 場内配管設計 一式				
工事担当課	水運用管理課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 5年 6月12日				
工期	令和 4年 8月22日から 令和 5年 9月30日まで				
契約金額 (変更後)	10,184,900 円 (うち取引に係る消費税額等 925,900 円)				
変更理由	本業務着手後、施工方法を検討した結果、耐震性の観点から流入弁室の更新が必要となったため、流入弁室の設計を追加するものです。また、工事中的水運用方法について、大阪広域水道企業団との協議に時間を要したため、工期延期するものです。				