

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5021000401	工事種別	機械器具設置工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		泉北水再生センター汚泥調整槽設備更新工事				
契約の 相手方	住 所	大阪府大阪市中央区今橋 2 丁目 5 番 8 号				
	氏 名	三菱化工機・ティアイテクノ建設工事共同企業体 代表構成員 三菱化工機株式会社 大阪支社 支社長 岸田 弘幸				
契 約 日		令和 3 年 2 月 2 2 日				
工 期		令和 3 年 2 月 2 2 日 から 令和 5 年 3 月 1 8 日 まで				
契 約 金 額		599, 500, 000 円 （うち取引に係る消費税額等 54, 500, 000 円）				
工 事 場 所		堺市中区八田西町 1 丁 2 番 1 号				
工 事 概 要		汚泥調整槽設備更新工事 一式 電気設備工事 一式 機能増設 一式 附帯工 一式				
工 事 担 当 課		下水道施設課				
備 考						

(変更契約第3回)

変更契約日	令和 5 年 7 月 2 6 日
工 期	令和 3 年 2 月 2 2 日 から 令和 5 年 7 月 3 1 日 まで
契 約 金 額 (変 更 後)	635,032,200 円 (うち取引に係る消費税額等 57,730,200 円)
変 更 理 由	<p>1 アスベスト調査の結果において、既設ポンプ基礎部塗装等にアスベストの含有が確認されたことにより、アスベストの除去工が必要となったため、増額変更を行うものである。</p> <p>2 汚泥調整槽移送ポンプのインバータ制御への仕様変更に伴い、回転数制御を行うための配線等が増加したことにより、増額変更するものである。</p> <p>以上のことから増加変更をするものである。</p>

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5021000401	工事種別	機械器具設置工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		泉北水再生センター汚泥調整槽設備更新工事				
契約の 相手方	住 所	大阪府大阪市中央区今橋2丁目5番8号				
	氏 名	三菱化工機・ティアイテクノ建設工事共同企業体 代表構成員 三菱化工機株式会社 大阪支社 支社長 岸田 弘幸				
契 約 日		令和 3 年 2 月 2 2 日				
工 期		令和 3 年 2 月 2 2 日 から 令和 5 年 3 月 1 8 日 まで				
契 約 金 額		599,500,000 円 （うち取引に係る消費税額等 54,500,000 円）				
工 事 場 所		堺市中区八田西町1丁2番1号				
工 事 概 要		汚泥調整槽設備更新工事 一式 電気設備工事 一式 機能増設 一式 附帯工 一式				
工 事 担 当 課		下水道施設課				
備 考						

(変更契約第4回)

変更契約日	令和 5 年 7 月 3 1 日
工 期	令和 3 年 2 月 2 2 日 から 令和 5 年 7 月 3 1 日 まで
契 約 金 額 (変 更 後)	634,674,700 円 (うち取引に係る消費税額等 57,697,700 円)
変 更 理 由	<p>1 波付硬質合成樹脂管等の既設利用について 当初、汚泥調整槽上部から地下配管廊への配線ルートを波付硬質合成樹脂管やケーブルダクトを新たに設ける予定であったが、詳細な現場確認の結果、埋設部の干渉が多いことと、既設配管材料等の劣化もなく今後も使用できると判断したことより既設利用としたため、減額変更とするもの。</p> <p>2 汚泥濃縮槽底部の劣化に伴う断面修復工の増加について 汚泥濃縮槽の断面修復における劣化部調査した結果、底部が当初の想定より劣化深さが深かったため、断面修復工の増加が必要となったことから、増額変更するもの。</p> <p>以上のことから増・減額双方生じるも差引の結果として減額変更するものである。</p>

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5031000439	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		東浅香山町4丁ほか下水管布設工事（3－1）				
契約の 相手方	住 所	大阪府堺市南区豊田956－3				
	氏 名	株式会社浜田組 代表取締役 浜田 敏明				
契 約 日		令和 4年 3月16日				
工 期		令和 4年 3月16日から 令和 5年 3月18日まで				
契 約 金 額		52,880,300 円 （うち取引に係る消費税額等 4,807,300 円）				
工 事 場 所		堺市北区東浅香山町4丁ほか3か所				
工 事 概 要		（北区東浅香山町4丁、金岡町、堺区東上野芝町1丁、神石市之町） 区間距離 L＝428.100m 管布設工φ400mm リブ付硬質塩化ビニル管 1＝50.900m 管布設工φ250mm リブ付硬質塩化ビニル管 1＝84.300m 管布設工φ200mm リブ付硬質塩化ビニル管 1＝275.490m マンホール設置工 雨水 7か所 マンホール設置工 汚水 14か所 柵設置工 汚水柵 20か所 附帯工 一式 水道管移設工 一式				
工 事 担 当 課		下水道建設課				
備 考						

(変更契約第5回)

変更契約日	令和 5 年 7 月 2 6 日
工 期	令和 4 年 3 月 1 6 日 から 令和 5 年 7 月 3 1 日 まで
契 約 金 額 (変 更 後)	54,384,000 円 (うち取引に係る消費税額等 4,944,000 円)
変 更 理 由	東浅香山町4丁地区において、掘削範囲内に鋼矢板が残置されており管布設の支障となるため、既設鋼矢板の部分撤去を行ったことにより増額となる。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5041000039	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		桃山台 3 丁ほか配水管布設工事				
契約の 相手方	住所	大阪府堺市中区陶器北 1 8 5 9 番地 1				
	氏名	株式会社憂心建設 代表取締役 関 直樹				
契 約 日		令和 4 年 6 月 2 3 日				
工 期		令和 4 年 6 月 2 3 日 から 令和 5 年 1 0 月 3 1 日まで				
契 約 金 額		156,275,900 円 （うち取引に係る消費税額等 14,206,900 円）				
工 事 場 所		堺市南区桃山台 3 丁ほか 1 か所				
工 事 概 要		<div>（南区桃山台 3 丁ほか、三木閉）</div> <div>配水管布設工 φ 7 5－φ 1 5 0 L = 1, 5 1 9. 5 7 m</div> <div>配水管撤去工 φ 7 5－φ 1 5 0 L = 1, 6 0 9. 1 4 m</div> <div>排水管撤去工 φ 7 5 L = 1 1. 5 m</div> <div>仮配管布設・撤去工 φ 5 0 L = 3, 8 0 0 m</div> <div>給水管接合替工 φ 2 0－2 5 1 2 8 か所</div> <div>その他附帯工 一式</div>				
工 事 担 当 課		水道建設課				
備 考						

(変更契約第4回)

変更契約日	令和 5 年 7 月 5 日
工 期	令和 4 年 6 月 2 3 日 から 令和 5 年 1 0 月 3 1 日まで
契 約 金 額 (変 更 後)	170,883,900 円 (うち取引に係る消費税額等 15,534,900 円)
変 更 理 由	一部区間において舗装切断工が、両切切断から片切切断及び切断無しに変更となったため、土工事費を減額変更するものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5041000232	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		高倉台舗装道路本復旧工事				
契約の 相手方	住 所	大阪府堺市西区山田1丁1196-29				
	氏 名	株式会社アビィ・ロード 代表取締役 川瀬 佳樹				
契 約 日		令和 4年11月24日				
工 期		令和 4年11月24日から 令和 5年 5月31日まで				
契 約 金 額		41,589,900 円 （うち取引に係る消費税額等 3,780,900 円）				
工 事 場 所		堺市南区高倉台地内				
工 事 概 要		アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 8, 6 0 0 m 2 その他附帯工 一式				
工 事 担 当 課		水道建設課				
備 考						

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 5年 7月 7日
工 期	令和 4年11月24日から 令和 5年 7月31日まで
契 約 金 額 (変 更 後)	41,537,100 円 (うち取引に係る消費税額等 3,776,100 円)
変 更 理 由	<p>本工事は配水管布設工事のしゅん工前に当初設計を行ったため、本工事着手前に道路管理者との立会の結果、下記の指示を受けた。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 施工面積減少による舗装工事費の減少・・・① <p>その一方、当初通行止めで施工を予定していたが、一部区間において地元要望により片側通行での施工を要望されたため、道路センター部に舗装切断工が必要となった。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 舗装版切断工追加による附帯工事費の増加・・・② <p>上記①、②を併せて減額変更するものです。</p>

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5041000260	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		黒山ほか舗装道路本復旧工事				
契約の 相手方	住 所	大阪府堺市北区長曾根町 2 2 1 3 番地 1				
	氏 名	正基建設株式会社 代表取締役 木村 征次				
契 約 日		令和 5 年 2 月 7 日				
工 期		令和 5 年 2 月 7 日 から 令和 5 年 1 1 月 3 0 日 まで				
契 約 金 額		158,818,000 円 （うち取引に係る消費税額等 14,438,000 円）				
工 事 場 所		堺市美原区黒山ほか				
工 事 概 要		アスファルト舗装工 t = 1 0 c m A = 5 5 7 m 2				
		t = 9 c m A = 1 6 m 2				
		t = 8 c m A = 2 3 4 m 2				
		アスファルト舗装工（歩道部） t = 5 c m A = 5 9 6 m 2				
		アスファルト舗装工（改質） t = 2 0 c m A = 5, 1 9 6 m 2				
		アスファルト舗装工（乗入部） t = 5 c m A = 4 7 m 2				
		t = 1 0 c m A = 2 4 m 2				
		切削オーバーレイ工（改質） t = 5 c m A = 9, 5 3 0 m 2				
		区画線工一式				
		附帯工一式				
工 事 担 当 課		水道建設課				
備 考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 5 年 7 月 3 日
工 期	令和 5 年 2 月 7 日 から 令和 5 年 1 1 月 3 0 日 まで
契 約 金 額 (変 更 後)	158,439,600 円 (うち取引に係る消費税額等 14,403,600 円)
変 更 理 由	<p>国道 3 0 9 号において、道路復旧断面位置図を基（車道：府 4 号、歩道：府 5 号）に設計を行ったが、面積立会時に道路管理者から車道を排水性舗装、歩道を透水性舗装で施工するよう指示があった。これに伴い、車道部の施工単価が安価となるため、舗装工が減額となるもの。</p> <p>近接工事（電気工事、開発工事）にて水道工事跡の一部を復旧することになり、舗装面積が減少するため、舗装工が減額となるもの。</p>

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5041000260	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		黒山ほか舗装道路本復旧工事				
契約の 相手方	住 所	大阪府堺市北区長曾根町 2 2 1 3 番地 1				
	氏 名	正基建設株式会社 代表取締役 木村 征次				
契 約 日		令和 5 年 2 月 7 日				
工 期		令和 5 年 2 月 7 日 から 令和 5 年 1 1 月 3 0 日 まで				
契 約 金 額		158,818,000 円 （うち取引に係る消費税額等 14,438,000 円）				
工 事 場 所		堺市美原区黒山ほか				
工 事 概 要		アスファルト舗装工		t = 1 0 c m	A =	5 5 7 m 2
				t = 9 c m	A =	1 6 m 2
				t = 8 c m	A =	2 3 4 m 2
		アスファルト舗装工（歩道部）		t = 5 c m	A =	5 9 6 m 2
		アスファルト舗装工（改質）		t = 2 0 c m	A = 5,	1 9 6 m 2
		アスファルト舗装工（乗入部）		t = 5 c m	A =	4 7 m 2
				t = 1 0 c m	A =	2 4 m 2
		切削オーバーレイ工（改質）		t = 5 c m	A = 9,	5 3 0 m 2
		区画線工一式				
		附帯工一式				
工 事 担 当 課		水道建設課				
備 考						

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 5 年 7 月 3 1 日
工 期	令和 5 年 2 月 7 日 から 令和 5 年 1 1 月 3 0 日 まで
契 約 金 額 (変 更 後)	160,291,945 円 (うち取引に係る消費税額等 14,571,995 円)
変 更 理 由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約を増額変更するもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5041000281	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		御池台 1 丁ほか配水管布設工事（概算数量設計）				
契約の 相手方	住 所	大阪府堺市東区大美野 1 5 8－2 7				
	氏 名	株式会社アバンテック 代表取締役 北野 淳二				
契 約 日		令和 5 年 2 月 1 3 日				
工 期		令和 5 年 2 月 1 3 日 から 令和 6 年 2 月 2 9 日 まで				
契 約 金 額		94,710,000 円 （うち取引に係る消費税額等 8,610,000 円）				
工 事 場 所		堺市南区御池台 1 丁ほか				
工 事 概 要		配水管布設工 φ 1 0 0－1 5 0 配水用ポリエチレン管 L＝1，1 0 3．5 m 配水管撤去工 φ 1 0 0－2 0 0 L＝1，1 0 3．5 m 仮配管布設・撤去工 φ 5 0 L＝3，0 1 6 m 給水管接合替工 φ 2 0－1 0 0 7 0 か所 災害時給水栓布設工 φ 5 0 L＝1 m 災害時給水栓撤去工 φ 5 0 L＝1 m その他附帯工 一式				
工 事 担 当 課		水道建設課				
備 考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 5年 7月 5日
工 期	令和 5年 2月13日から 令和 6年 2月29日まで
契 約 金 額 (変 更 後)	98,830,149 円 （うち取引に係る消費税額等 8,984,559 円）
変 更 理 由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約変更するものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5041000282	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		陶器北ほか配水管布設工事				
契約の 相手方	住 所	大阪府堺市東区北野田 9 6 8				
	氏 名	村上水道株式会社 代表取締役 小松 雄介				
契 約 日		令和 5 年 1 月 2 6 日				
工 期		令和 5 年 1 月 2 6 日 から 令和 5 年 9 月 3 0 日 まで				
契 約 金 額		83,454,800 円 （うち取引に係る消費税額等 7,586,800 円）				
工 事 場 所		堺市中区陶器北ほか				
工 事 概 要		配水管布設工 φ 2 5－4 0 ポリエチレン2層管 L＝1 2 m 配水管布設工 φ 5 0－1 5 0 配水用ポリエチレン管 L＝4 8 3． 2 5 m 配水管布設工 φ 7 5－4 0 0 ダクタイル鋳鉄管 L＝7 5． 1 m 配水管撤去工 φ 2 5－3 0 0 L＝5 7 8． 3 5 m 仮配管布設・撤去工 φ 5 0 L＝1, 8 1 3 m 給水管接合替工 φ 2 0－5 0 6 3 か所 その他附帯工 一式				
工 事 担 当 課		水道建設課				
備 考						

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 5 年 7 月 1 3 日
工 期	令和 5 年 1 月 2 6 日 から 令和 5 年 9 月 3 0 日まで
契 約 金 額 (変 更 後)	88,168,806 円 (うち取引に係る消費税額等 8,015,346 円)
変 更 理 由	上下水道局が令和5年2月6日付け堺水建第2607号の通知により、本市で施工する配水用ポリエチレン管を使用した工事では、ポリエチレンスリーブから溶剤浸透防護スリーブを使用することに変更したため、管工事費を増額変更するものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5041000289	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		浜寺船尾町東4丁ほか舗装道路本復旧工事				
契約の 相手方	住所	大阪府堺市中区土塔町146番地8－2F				
	氏名	株式会社馬淵興業 代表取締役 馬淵 直嗣				
契 約 日		令和 5年 2月17日				
工 期		令和 5年 2月17日から 令和 5年 7月31日まで				
契 約 金 額		21,864,700 円 （うち取引に係る消費税額等 1,987,700 円）				
工 事 場 所		堺市西区浜寺船尾町東4丁ほか				
工 事 概 要		アスファルト舗装工 t = 9 c m A = 1, 4 8 3 m 2 アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 4 5 3 m 2 アスファルト舗装工（歩道部） t = 5 c m A = 2 6 4 m 2 アスファルト舗装工（改質） t = 1 5 c m A = 1 0 4 m 2 アスファルト舗装工（乗入部） t = 5 c m A = 8 2 m 2 その他附帯工 一式				
工 事 担 当 課		水道建設課				
備 考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 5年 7月12日
工 期	令和 5年 2月17日から 令和 5年 7月31日まで
契 約 金 額 (変 更 後)	22,173,800 円 (うち取引に係る消費税額等 2,015,800 円)
変 更 理 由	本工事は配水管布設工事のしゅん工前に当初設計を行ったため、本工事着手前に道路管理者との立会を行った結果、下記の指示を受けた。 ①歩道部の施工面積の増及びアスファルト材料の変更(密粒度As→開粒度As)による舗装工事費の増加 ②①に伴い点字シート材料の変更(密粒用→開粒用)による附帯工事費の増加 上記の理由を併せて増額変更するものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5041000292	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		山田ほか舗装道路本復旧工事				
契約の 相手方	住所	大阪府堺市西区上野芝町4丁1番28号				
	氏名	仲島土建株式会社 代表取締役 仲島 孝治				
契 約 日		令和 5 年 2 月 2 0 日				
工 期		令和 5 年 2 月 2 0 日 から 令和 5 年 7 月 3 1 日まで				
契 約 金 額		33,684,200 円 （うち取引に係る消費税額等 3,062,200 円）				
工 事 場 所		堺市西区山田ほか1か所				
工 事 概 要		<div>（西区山田、菱木3丁）</div> <div><div>アスファルト舗装工</div><div>t = 1 0 c m A = 2 8 3 m 2</div></div> <div><div>アスファルト舗装工</div><div>t = 5 c m A = 4, 0 1 1 m 2</div></div> <div><div>アスファルト舗装工（歩道部）</div><div>t = 5 c m A = 9 m 2</div></div> <div><div>アスファルト舗装工（乗入部）</div><div>t = 5 c m A = 1 6 m 2</div></div> <div><div>透水性アスファルト舗装工</div><div>t = 5 c m A = 2 2 2 m 2</div></div> <div><div>切削オーバーレイ工</div><div>t = 5 c m A = 1, 3 9 6 m 2</div></div> <div>その他附帯工 一式</div>				
工 事 担 当 課		水道建設課				
備 考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 5 年 7 月 6 日
工 期	令和 5 年 2 月 2 0 日 から 令和 5 年 7 月 3 1 日まで
契 約 金 額 (変 更 後)	38,390,000 円 (うち取引に係る消費税額等 3,490,000 円)
変 更 理 由	対象箇所は、道路幅員が狭く、夜間に大型車の通行があり、警察署からは交通に支障が出ないようにとの要望があった。そのことから当初、切削オーバーレイ工法としていたが、大型車の通行に支障が出ない方法を検討した結果、打ち替えに変更する必要性が生じた。それに伴い、舗装工費が増加し、設計変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5041000304	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		天王辻橋水管橋架設工事				
契約の 相手方	住所	大阪府堺市西区上野芝町7丁9番10号				
	氏名	三井設備工業株式会社 代表取締役 松永 博文				
契 約 日		令和 5 年 2 月 2 8 日				
工 期		令和 5 年 2 月 2 8 日 から 令和 6 年 3 月 1 8 日まで				
契 約 金 額		46,685,100 円 （うち取引に係る消費税額等 4,244,100 円）				
工 事 場 所		堺市美原区平尾地内				
工 事 概 要		水管橋架設工 φ150 ステンレス鋼管 L=17.03m 配水管布設工 φ50 配水用ポリエチレン管 L=13m 配水管布設工 φ150 ダクタイル鋳鉄管 L=43.39m 水管橋撤去工 φ125 L=11.5m 配水管撤去工 φ50-150 L=35.61m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=106m 給水管接合替工 φ20 2か所 その他附帯工 一式				
工 事 担 当 課		水道建設課				
備 考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 5 年 7 月 2 4 日
工 期	令和 5 年 2 月 2 8 日 から 令和 6 年 3 月 1 8 日まで
契 約 金 額 (変 更 後)	47,141,149 円 (うち取引に係る消費税額等 4,285,559 円)
変 更 理 由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約変更するものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5041000314	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		北三国ヶ丘町3丁舗装道路本復旧工事				
契約の 相手方	住 所	大阪府堺市中区福田862				
	氏 名	リコリス 代表者 浦芝 敦子				
契 約 日		令和 5年 3月20日				
工 期		令和 5年 3月20日から 令和 5年 7月31日まで				
契 約 金 額		6,146,800 円 （うち取引に係る消費税額等 558,800 円）				
工 事 場 所		堺市堺区北三国ヶ丘町3丁地内				
工 事 概 要		アスファルト舗装工 t = 1 0 c m A = 1 9 m 2 アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 9 5 0 m 2 自然色アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 3 2 m 2 その他附帯工 一式				
工 事 担 当 課		水道建設課				
備 考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 5 年 7 月 2 8 日
工 期	令和 5 年 3 月 2 0 日 から 令和 5 年 7 月 3 1 日まで
契 約 金 額 (変 更 後)	7, 773, 700 円 (うち取引に係る消費税額等 706, 700 円)
変 更 理 由	本工事は、配水管布設工事のしゅん工前に当初設計を行ったため、本工事着手前に道路管理者との立会を行った結果、下記のとおり指示を受けた。 ①舗装工施工範囲の増加 ②U字側溝補修工の増加 上記の理由を併せて増額変更するものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5041000315	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		平井ほか舗装道路本復旧工事				
契約の 相手方	住所	大阪府堺市東区日置荘西町8丁608				
	氏名	福真建設 代表者 福島 真次				
契 約 日		令和 5 年 3 月 3 0 日				
工 期		令和 5 年 3 月 3 0 日 から 令和 5 年 7 月 3 1 日まで				
契 約 金 額		15,838,900 円 （うち取引に係る消費税額等 1,439,900 円）				
工 事 場 所		堺市中区平井ほか				
工 事 概 要		アスファルト舗装工 t = 8 c m A = 1, 3 8 6 m 2 アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 7 6 5 m 2 透水性アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 1 2 m 2 その他附帯工 一式				
工 事 担 当 課		水道建設課				
備 考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 5 年 7 月 5 日
工 期	令和 5 年 3 月 3 0 日 から 令和 5 年 7 月 3 1 日まで
契 約 金 額 (変 更 後)	16,076,500 円 (うち取引に係る消費税額等 1,461,500 円)
変 更 理 由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5041000315	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		平井ほか舗装道路本復旧工事				
契約の 相手方	住 所	大阪府堺市東区日置荘西町8丁608				
	氏 名	福真建設 代表者 福島 真次				
契 約 日		令和 5年 3月30日				
工 期		令和 5年 3月30日から 令和 5年 7月31日まで				
契 約 金 額		15,838,900 円 （うち取引に係る消費税額等 1,439,900 円）				
工 事 場 所		堺市中区平井ほか				
工 事 概 要		アスファルト舗装工 t = 8 c m A = 1, 3 8 6 m ² アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 7 6 5 m ² 透水性アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 1 2 m ² その他附帯工 一式				
工 事 担 当 課		水道建設課				
備 考						

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 5年 7月18日
工 期	令和 5年 3月30日から 令和 5年 7月31日まで
契 約 金 額 (変 更 後)	17,462,500 円 (うち取引に係る消費税額等 1,587,500 円)
変 更 理 由	本工事は配水管布設工事のしゅん工前に当初設計を行ったため、本工事着手前に道路管理者との立会を行った結果、下記の指示を受けた。 ①舗装工施工範囲の増加 ②側溝延長の増加 上記の理由により増額変更するものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5041000321	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		深阪 6 丁ほか舗装道路本復旧工事				
契約の 相手方	住 所	大阪府堺市中区深井清水町 1 7 6 8				
	氏 名	深井植物園 代表 米谷 充裕				
契 約 日		令和 5 年 3 月 2 8 日				
工 期		令和 5 年 3 月 2 8 日 から 令和 5 年 7 月 3 1 日まで				
契 約 金 額		23, 300, 200 円 （うち取引に係る消費税額等 2, 118, 200 円）				
工 事 場 所		堺市中区深阪 6 丁ほか				
工 事 概 要		アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 3, 1 3 8 m 2 アスファルト舗装工 t = 1 0 c m A = 5 4 8 m 2 アスファルト舗装工（歩道部） t = 5 c m A = 1 3 5 m 2 透水性アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 2 3 m 2 その他附帯工 一式				
工 事 担 当 課		水道建設課				
備 考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 5 年 7 月 2 7 日
工 期	令和 5 年 3 月 2 8 日 から 令和 5 年 7 月 3 1 日まで
契 約 金 額 (変 更 後)	23, 304, 600 円 (うち取引に係る消費税額等 2, 118, 600 円)
変 更 理 由	本工事は配水管布設工事のしゅん工前に当初設計を行ったため、本工事着手前に道路管理者との立会を行った結果、下記の指示を受けた。 ①施工面積増加による舗装工事費の増加 ②点字シートの変更による附帯工事費の減額 上記の理由を併せて増額変更するものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5041000322	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		土師町 1 丁ほか配水管布設工事				
契約の 相手方	住 所	大阪府堺市東区大美野 1 5 8 - 2 7				
	氏 名	株式会社アバンテック 代表取締役 北野 淳二				
契 約 日		令和 5 年 4 月 1 0 日				
工 期		令和 5 年 4 月 1 0 日 から 令和 6 年 3 月 1 5 日まで				
契 約 金 額		106,804,500 円 （うち取引に係る消費税額等 9,709,500 円）				
工 事 場 所		堺市中区土師町 1 丁ほか				
工 事 概 要		配水管布設工 φ 7 5 - 1 0 0 配水用ポリエチレン管 L = 1 , 2 3 6 . 9 1 m 配水管布設工 φ 4 0 ポリエチレン 2 層管 L = 7 m 配水管撤去工 φ 4 0 - 2 0 0 L = 1 , 2 4 3 . 9 1 m 仮配管布設・撤去工 φ 5 0 L = 2 , 7 1 8 . 8 m 給水管接合替工 φ 2 0 - 5 0 1 5 3 か所 その他附帯工 一式				
工 事 担 当 課		水道建設課				
備 考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 5 年 7 月 1 8 日
工 期	令和 5 年 4 月 1 0 日 から 令和 6 年 3 月 1 5 日まで
契 約 金 額 (変 更 後)	113,158,100 円 (うち取引に係る消費税額等 10,287,100 円)
変 更 理 由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5041000332	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		草尾ほか舗装道路本復旧工事				
契約の 相手方	住 所	大阪府堺市西区浜寺昭和町1丁156－1D				
	氏 名	株式会社久樹建工 代表取締役 久津輪 愛樹				
契 約 日		令和 5年 3月29日				
工 期		令和 5年 3月29日から 令和 5年 7月31日まで				
契 約 金 額		16,563,800 円 （うち取引に係る消費税額等 1,505,800 円）				
工 事 場 所		堺市東区草尾ほか				
工 事 概 要		アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 1, 5 1 5 m ² アスファルト舗装工 t = 8 c m A = 1, 1 5 1 m ² その他附帯工 一式				
工 事 担 当 課		水道建設課				
備 考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 5 年 7 月 2 1 日
工 期	令和 5 年 3 月 2 9 日 から 令和 5 年 7 月 3 1 日まで
契 約 金 額 (変 更 後)	16,287,700 円 (うち取引に係る消費税額等 1,480,700 円)
変 更 理 由	本工事は配水管布設工事のしゅん工前に当初設計を行ったため、本工事着手前に道路管理者との立会を行った結果、下記の指示を受けた。 ①施工面積減少による舗装工事費の減少 ②街渠工の追加による附帯工事費の増加 上記①、②を併せて減額変更するものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5042000048	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件 名		太井ほか配水管布設工事実施設計業務				
契約の 相手方	住 所	京都府京都市北区平野八丁柳町 6 6 番地の 8				
	氏 名	株式会社キクチコンサルタント 代表取締役 菊地 博之				
契 約 日		令和 4 年 6 月 1 6 日				
工 期		令和 4 年 6 月 1 6 日 から 令和 5 年 7 月 3 1 日まで				
契 約 金 額		9,145,400 円 （うち取引に係る消費税額等 831,400 円）				
工 事 場 所		堺市美原区太井ほか 1 か所				
工 事 概 要		(美原区太井、黒山) 設計委託業務 詳細設計 一式 管更生工法（既設管内配管工法）φ 2 0 0 L=1 5 m 管更生工法（既設管内配管工法）φ 7 5 L=4 5 m 試掘調査 一式				
工 事 担 当 課		水道建設課				
備 考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 5 年 7 月 1 0 日
工 期	令和 4 年 6 月 1 6 日 から 令和 5 年 7 月 3 1 日まで
契 約 金 額 (変 更 後)	6,265,600 円 (うち取引に係る消費税額等 569,600 円)
変 更 理 由	本設計業務に関連する「太井ほか配水管布設工事」において、現場条件の変更に伴い、本業務の一部である、管更生工法 (既設管内配管工法) ϕ 75が不要となったため、詳細設計費が減となり、減額変更するものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5042000112	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件 名		石津処理区ほか下水管改築実施設計業務（４－２１）				
契約の 相手方	住所	大阪府大阪市中央区瓦町２丁目４－１０				
	氏名	株式会社セリオス 代表取締役社長 須崎 恭弘				
契 約 日		令和 ４年１０月２５日				
工 期		令和 ４年１０月２５日から 令和 ５年 ９月３０日まで				
契 約 金 額		30,399,600 円 （うち取引に係る消費税額等 2,763,600 円）				
工 事 場 所		堺市西区堀上緑町ほか５か所				
工 事 概 要		<div>（西区堀上緑町ほか、堺区協和町ほか、北庄町ほか、南区檜尾、野々井、鴨谷台）</div> <div>設計業務委託工 一式</div> <div>管更生工法（内径８００mm未満） １＝ 3, 9 0 8 m</div> <div>管更生工法（内径８００mm以上） １＝ 2 6 9 m</div> <div>布設替工法（内径１, 2 0 0 mm未満） １＝ 2 5 6 m</div> <div>開削工法（内径１, 2 0 0 mm未満） １＝ 1 0 m</div> <div>特殊マンホール 2 か所</div> <div> </div> <div>水理調査工 一式</div> <div>流量計測工（内径８００mm未満） １ か所</div> <div>流量計測工（内径８００mm以上） 2 か所</div>				
工 事 担 当 課		下水道建設課				
備 考						

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 ５年 ７月１２日
工 期	令和 ４年１０月２５日から 令和 ５年１２月２８日まで
契 約 金 額 (変 更 後)	32,425,800 円 （うち取引に係る消費税額等 2,947,800 円）
変 更 理 由	管更生工法の設計において、本業務で既設管の状態を確認したところ、劣化が進行しており、新たに既設管の耐力調査をする必要があるため、増額変更するものである。また耐力調査に伴う地元調整等に時間を要することから、工期延期するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5051000037	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		新金岡町下水管耐震化工事（４－２２）				
契約の 相手方	住所	大阪府堺市北区南花田町３２番地１				
	氏名	利晃建設株式会社 代表取締役 西田 友幸				
契 約 日		令和 ５年 ６月１２日				
工 期		令和 ５年 ６月１２日から 令和 ６年 １月３１日まで				
契 約 金 額		112,324,300 円 （うち取引に係る消費税額等 10,211,300 円）				
工 事 場 所		堺市北区新金岡町地内				
工 事 概 要		区間距離 L = 1, 421. 56 m 管きよ更生工φ200mm l = 420. 01 m 管きよ更生工φ250mm l = 340. 07 m 管きよ更生工φ300mm l = 336. 88 m 管きよ更生工φ380mm l = 263. 40 m 附帯工 一式				
工 事 担 当 課		下水道建設課				
備 考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 ５年 ７月１１日
工 期	令和 ５年 ６月１２日から 令和 ６年 １月３１日まで
契 約 金 額 (変 更 後)	113,831,300 円 （うち取引に係る消費税額等 10,348,300 円）
変 更 理 由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和５年３月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例処置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契 約 番 号		5051000041	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件 名		南島町ほか下水管改築工事（５－２１）				
契約の 相手方	住所	大阪府堺市西区浜寺船尾町西４丁５３９－１				
	氏名	関西グランドテック株式会社 代表取締役 西原 裕二				
契 約 日		令和 ５ 年 ６ 月 ９ 日				
工 期		令和 ５ 年 ６ 月 ９ 日 から 令和 ６ 年 ８ 月 ３ １ 日まで				
契 約 金 額		367,450,600 円 （うち取引に係る消費税額等 33,404,600 円）				
工 事 場 所		堺市堺区南島町ほか				
工 事 概 要		区間距離 L = 2, 477. 89 m 管きよ更生工φ250mm l = 24. 73 m 管きよ更生工φ300mm l = 1, 515. 27 m 管きよ更生工φ400mm l = 121. 64 m 管きよ更生工φ450mm l = 96. 82 m 管きよ更生工φ500mm l = 126. 69 m 管きよ更生工φ600mm l = 102. 39 m 管きよ更生工φ700mm l = 48. 82 m 管きよ更生工φ1, 500mm l = 298. 22 m 管布設替工φ300 リブ付硬質塩化ビニル管 l = 26. 09 m 管布設替工φ700 強化プラスチック複合管 l = 15. 22 m 附帯工 一式				
工 事 担 当 課		下水道建設課				
備 考						

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 ５ 年 ７ 月 ２ ４ 日
工 期	令和 ５ 年 ６ 月 ９ 日 から 令和 ６ 年 ８ 月 ３ １ 日まで
契 約 金 額 (変 更 後)	384,413,700 円 （うち取引に係る消費税額等 34,946,700 円）
変 更 理 由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和５年３月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例処置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの。