

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000376	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	松屋大和川通ほか下水管布設工事(3-1)				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区北久宝寺町3丁目6番1号			
	氏名	鴻池・中林・五大建設工事共同企業体 代表構成員 株式会社鴻池組 大阪本店 取締役専務執行役員本店長 梅本 真			
契約日	令和4年4月1日				
工期	令和4年4月1日から 令和7年3月31日まで				
契約金額	2,216,500,000円 (うち取引に係る消費税額等 201,500,000円)				
工事場所	堺市堺区松屋大和川通ほか				
工事概要	区間距離 L = 1,673.336m 管推進工Φ1650mm 鉄筋コンクリート管 l = 481.551m シールド工Φ1700mm 鋼製セグメント l = 1,181.232m FRPM管工Φ1350mm 強化プラスチック複合管 l = 1,663.503m 既設杭撤去工 一式 立坑工 一式 地盤改良工 一式 仮設工 一式 附帯工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和5年8月28日
工期	令和4年4月1日から 令和7年3月31日まで
契約金額 (変更後)	2,376,573,100円 (うち取引に係る消費税額等 216,052,100円)
変更理由	関西電力との協議の結果、本工事施工の管渠が既設シールド管φ2750mmと近接することから、縦断計画の変更が必要となり、発進立坑部の立坑深及び地盤改良範囲の変更が必要となったため増額する。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000095	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	金岡町下水管布設工事(4-1)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区東山56番地1			
	氏名	日英建設株式会社 代表取締役 畠山 英己			
契約日	令和4年8月17日				
工期	令和4年8月17日から 令和6年3月29日まで				
契約金額	308,484,000円 (うち取引に係る消費税額等 28,044,000円)				
工事場所	堺市北区金岡町地内				
工事概要	区間距離 L = 574.590m 管推進工φ1000mm 鉄筋コンクリート管 l = 368.170m 管布設工φ1000mm 鉄筋コンクリート管 l = 35.500m 管布設工φ400mm リブ付硬質塩化ビニル管 l = 161.000m マンホール設置工 雨水 7か所 立坑工 一式 地盤改良工 一式 附帯工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和5年8月4日
工期	令和4年8月17日から 令和6年3月29日まで
契約金額 (変更後)	311,503,500円 (うち取引に係る消費税額等 28,318,500円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 施工合理化調査及び施工モニタリング調査対象となり調査費用のため増額する。 ・ 大阪ガスと協議の結果、試掘箇所及び試掘面積が増となったため増額する。 ・ 汚水管移設時及び、No1立坑築造に支障となる、コンクリート構造物の撤去が必要となるため、増額する。 ・ 公園管理者と協議の結果、公園利用者安全確保のため公園占用面積が拡大したことに伴い、仮囲い延長が増となったため増額する。 上記等の理由により増額する。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000100	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	緑町線ほか下水管改築工事(4-21)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区甲斐町東4丁2番20号			
	氏名	株式会社五大コーポレーション 代表取締役 丸橋 宣夫			
契約日	令和4年10月12日				
工期	令和4年10月12日から 令和5年3月18日まで				
契約金額	181,023,700円 (うち取引に係る消費税額等 16,456,700円)				
工事場所	堺市堺区三宝町ほか1か所				
工事概要	(堺区三宝町ほか、戎島町) 三宝町地区 区間距離 L = 119.800m 管きょ更生工φ1800mm l = 114.650m 附帯工 一式 戎島町地区 区間距離 L = 105.420m 管きょ更生工φ1500mm l = 98.670m 附帯工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和5年8月18日
工期	令和4年10月12日から 令和5年8月31日まで
契約金額 (変更後)	182,114,900円 (うち取引に係る消費税額等 16,555,900円)
変更理由	本工事の人孔修繕において、ポンプ場からの送水時の影響範囲を超速硬コンクリートに変更したが、施工にあたり、コンクリート打設面の劣化部の除去を行ったところ、想定以上に腐食が進行していたため、配筋等の再測量を行い、基部削孔数量を増やす(鉄筋の定着範囲を広げる)必要が生じた。 以上のことから、増額となる。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000158	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	香ヶ丘町ほか下水管改築工事(4-21)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区東山352-1			
	氏名	久栄建設株式会社 代表取締役 永山 久			
契約日	令和 4年10月12日				
工期	令和 4年10月12日から 令和 5年 9月30日まで				
契約金額	200,300,100 円 (うち取引に係る消費税額等 18,209,100 円)				
工事場所	堺市堺区香ヶ丘町ほか				
工事概要	区間距離 L=1,831.760m 管きよ更生工φ300mm l=1,461.040m 管きよ更生工φ400mm l=260.440m 管きよ更生工φ600mm l=19.490m 管布設替工φ300mm リブ付硬質塩化ビニル管 l=19.840m 附帯工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 5年 8月 9日
工期	令和 4年10月12日から 令和 5年 9月30日まで
契約金額 (変更後)	205,539,400 円 (うち取引に係る消費税額等 18,685,400 円)
変更理由	<p>事前調査の結果をふまえ、下記の3点の変更を行う。</p> <p>①モルタル等の堆積物が当初よりも多いことが判明したため、前処理工の数量を変更し、増額する。</p> <p>②管内の破損が著しく、部分的な管の入替を要する箇所が判明したため、部分布設替え工を計上し、増額する。</p> <p>③布設替えを予定していた路線について、管更生による施工が可能であると判明したため、管更生に変更し、減額する。</p> <p>また、耐震計算の結果、地盤沈下による屈曲角が許容値を上回る路線が判明したため、更生管人孔接続部耐震化工を計上し、増額する。</p> <p>以上、増額変更と減額変更が生じるが、前者の方が大きいため、増額変更する。</p>

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000212	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	深井北町配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区榎葉38番地4			
	氏名	株式会社ジンユウ 代表取締役 谷山 道夫			
契約日	令和 4年11月30日				
工期	令和 4年11月30日から 令和 6年 1月31日まで				
契約金額	153,076,000 円 (うち取引に係る消費税額等 13,916,000 円)				
工事場所	堺市中区深井北町地内				
工事概要	配水管布設工 φ75-300 L=1,481.94m 配水管撤去工 φ100-300 L=1,649.17m レンタル仮配管布設・撤去工 φ150 L=241m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=2,467m 給水管接合替工 φ20-75 97か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 5年 8月21日
工期	令和 4年11月30日から 令和 6年 1月31日まで
契約金額 (変更後)	161,171,714 円 (うち取引に係る消費税額等 14,651,974 円)
変更理由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約変更するものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000268	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	深井水池町配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区百舌鳥陵南町1丁190			
	氏名	株式会社古川組 代表取締役 古川 博			
契約日	令和 4年12月23日				
工期	令和 4年12月23日から 令和 5年 6月30日まで				
契約金額	83,095,100 円 (うち取引に係る消費税額等 7,554,100 円)				
工事場所	堺市中区深井水池町地内				
工事概要	配水管布設工 φ75-200 ダクティル鋳鉄管 L=375.02m 配水管布設工 φ100 配水用ポリエチレン管 L=30.94m 配水管布設工 φ40 ポリエチレン二層管 L=4m 配水管撤去工 φ40-500 L=459.36m 既設管充填工 φ500 L=272.7m レンタル仮配管布設・撤去工 φ150 L=334.7m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=206.6m 給水管接合替工 φ20-75 46か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 5年 8月10日
工期	令和 4年12月23日から 令和 5年 8月31日まで
契約金額 (変更後)	88,742,786 円 (うち取引に係る消費税額等 8,067,526 円)
変更理由	撤去予定の鋳鉄管φ500mmと他の占用物との離隔状況を確認するため、当初5か所の試掘工を実施したところ、他の占用物との離隔がないことや重複している状況が判明したため、残置区間を決定する必要がある。そのために試掘を7か所追加し、栓設置位置を確認し、残置区間を決定するため、積み上げ準備費が増額となる。また、残置区間が増になったので、掘削部分が減ったため土工費は減となる。 また、警察協議に基づく道路通行止め迂回路設置に伴い交通誘導員を追加増員するため、安全費が増額となる。 以上により設計変更するものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000274	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	出島町3丁ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市南区高尾1丁358番地1			
	氏名	株式会社スパーブ 代表取締役 佐藤 薫			
契約日	令和5年1月30日				
工期	令和5年1月30日から 令和5年6月30日まで				
契約金額	21,481,900円 (うち取引に係る消費税額等 1,952,900円)				
工事場所	堺市堺区出島町3丁ほか				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 5 cm A = 3, 716 m ² その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和5年8月10日
工期	令和5年1月30日から 令和5年8月31日まで
契約金額 (変更後)	20,276,300円 (うち取引に係る消費税額等 1,843,300円)
変更理由	本工事は配水管布設工事のしゅん工前に当初設計を行ったため、本工事着手前に道路管理者との立会を行った結果、アスファルト舗装復旧面積が減となり減額変更を行うものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000291	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	野尻町70番地ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区深井清水町3550-1 グレイスフル深井502号室			
	氏名	清水工業株式会社 代表取締役 清水 順一			
契約日	令和5年2月20日				
工期	令和5年2月20日から 令和5年6月30日まで				
契約金額	20,192,700円 (うち取引に係る消費税額等 1,835,700円)				
工事場所	堺市東区野尻町70番地ほか				
工事概要	アスファルト舗装工 $t = 5 \text{ cm}$ $A = 3,911 \text{ m}^2$ アスファルト舗装工(乗入部) $t = 5 \text{ cm}$ $A = 8 \text{ m}^2$ その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和5年8月18日
工期	令和5年2月20日から 令和5年8月31日まで
契約金額(変更後)	20,425,900円 (うち取引に係る消費税額等 1,856,900円)
変更理由	本工事は配水管布設工事のしゅん工前に当初設計を行ったため、本工事着手前に道路管理者との立会を行った結果、下記の指示を受けた。 ① 施工面積増加 以上から、舗装工事費の増加に至るため、増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000297	工事種別	塗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	小平尾浄水場石綿除去工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区戎之町東3丁1番27号			
	氏名	株式会社和建 代表取締役 後藤 誉			
契約日	令和 5年 2月22日				
工期	令和 5年 2月22日から 令和 5年 8月31日まで				
契約金額	23,900,800 円 (うち取引に係る消費税額等 2,172,800 円)				
工事場所	堺市美原区小平尾320番地1				
工事概要	アスベスト除去工 レベル1 建材除去 A = 489 m ² レベル3 建材除去 A = 276 m ² その他附帯工 一式				
工事担当課	水運用管理課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 5年 8月24日
工期	令和 5年 2月22日から 令和 5年 8月31日まで
契約金額 (変更後)	25,028,300 円 (うち取引に係る消費税額等 2,275,300 円)
変更理由	小平尾浄水場監視棟の既設壁及び天井の石綿含有吹付材を撤去したところ、吹付材の厚みが厚く撤去に係る作業量の増加及び処分数量が増加したため増額変更するものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000316	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	鴨谷台1丁ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市東区日置荘原寺町407番地1			
	氏名	株式会社国府 代表取締役 三ヶ崎 達也			
契約日	令和5年3月28日				
工期	令和5年3月28日から 令和5年8月31日まで				
契約金額	33,787,600円 (うち取引に係る消費税額等 3,071,600円)				
工事場所	堺市南区鴨谷台1丁ほか1か所				
工事概要	(南区鴨谷台1丁、新檜尾台ほか) アスファルト舗装工 t=5cm A=6,669m ² 透水性アスファルト舗装 t=5cm A=48m ² その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和5年8月23日
工期	令和5年3月28日から 令和5年8月31日まで
契約金額 (変更後)	32,518,200円 (うち取引に係る消費税額等 2,956,200円)
変更理由	本工事は配水管布設工事のしゅん工前に当初設計を行ったため、本工事着手前に道路管理者との立会を行った結果、下記の指示を受けた。 ・舗装工施工範囲の減少 上記理由により、減額変更するものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000317	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	室堂町ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市東区大美野30番地6			
	氏名	有限会社瑞生 代表取締役 山越 治			
契約日	令和5年3月20日				
工期	令和5年3月20日から 令和5年8月31日まで				
契約金額	38,724,400円 (うち取引に係る消費税額等 3,520,400円)				
工事場所	和泉市室堂町ほか				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 5cm A = 397m ² アスファルト舗装工 t = 10cm A = 145m ² アスファルト舗装工(改質) t = 15cm A = 1,668m ² アスファルト舗装工(改質) t = 20cm A = 74m ² アスファルト舗装工(乗入部) t = 5cm A = 37m ² アスファルト舗装工(乗入部) t = 10cm A = 18m ² 透水性アスファルト舗装工 t = 5cm A = 481m ² その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和5年8月23日
工期	令和5年3月20日から 令和5年8月31日まで
契約金額 (変更後)	37,460,500円 (うち取引に係る消費税額等 3,405,500円)
変更理由	道路管理者との面積立会の結果、アスファルト舗装工の施工範囲を変更する必要が生じたことから、舗装工費が減少し、設計変更するものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000330	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	神野町2丁ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区上619番地4			
	氏名	メガ・ドットコム 代表者 満木 郁子			
契約日	令和5年3月30日				
工期	令和5年3月30日から 令和5年8月31日まで				
契約金額	16,507,700円 (うち取引に係る消費税額等 1,500,700円)				
工事場所	堺市西区神野町2丁ほか1か所				
工事概要	(西区神野町2丁ほか、津久野町2丁) アスファルト舗装工 t = 8cm A = 114m ² アスファルト舗装工 t = 5cm A = 1,092m ² アスファルト舗装工(乗入部) t = 5cm A = 140m ² 透水性アスファルト舗装工 t = 5cm A = 857m ² コンクリート舗装工 t = 15cm A = 11m ² その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和5年8月17日
工期	令和5年3月30日から 令和5年8月31日まで
契約金額 (変更後)	18,591,100円 (うち取引に係る消費税額等 1,690,100円)
変更理由	本工事着手前に所轄警察署との協議において、一部路線については夜間での施工で行うように指示があり工事費が増となるものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000335	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	桃山台配水場送水ポンプ吸込配管更新工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市南区大庭寺960			
	氏名	株式会社ナガノ 代表取締役 永野 一智			
契約日	令和 5年 3月16日				
工期	令和 5年 3月16日から 令和 6年 2月29日まで				
契約金額	75,469,900 円 (うち取引に係る消費税額等 6,860,900 円)				
工事場所	堺市南区桃山台1丁4番2号				
工事概要	(桃山台配水場) 本配管布設・撤去工φ250-800 L=16.1m レンタル仮配管布設・撤去工φ250-400 L=74.1m 排水管布設・撤去工φ200-250 L=47.15m 管廊撤去復旧工 一式 電気設備工 一式				
工事担当課	水運用管理課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 5年 8月 4日
工期	令和 5年 3月16日から 令和 6年 2月29日まで
契約金額 (変更後)	75,768,000 円 (うち取引に係る消費税額等 6,888,000 円)
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000032	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	宮山台1丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区福田742-15			
	氏名	キユウ 代表者 谷山 健二			
契約日	令和5年5月24日				
工期	令和5年5月24日から 令和6年2月29日まで				
契約金額	78,479,500円 (うち取引に係る消費税額等 7,134,500円)				
工事場所	堺市南区宮山台1丁ほか1か所				
工事概要	(南区宮山台1丁ほか、和田東) 配水管布設工 φ50-100 配水用ポリエチレン管 L=622.27m 配水管布設工 φ40 ポリエチレン2層管 L=7m 配水管撤去工 φ40-100 L=906.98m 排水管撤去工 φ75 L=8.44m 既設管充填工 φ100 L=13.5m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=1,640m 給水管接合替工 φ20-100 69か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和5年8月8日
工期	令和5年5月24日から 令和6年2月29日まで
契約金額 (変更後)	80,864,300円 (うち取引に係る消費税額等 7,351,300円)
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000038	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	新金岡町下水管耐震化工事(4-23)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区大浜中町3丁7番11号			
	氏名	株式会社松尾組 代表取締役 松尾 啓一			
契約日	令和5年6月9日				
工期	令和5年6月9日から令和6年3月18日まで				
契約金額	146,837,900円 (うち取引に係る消費税額等 13,348,900円)				
工事場所	堺市北区新金岡町地内				
工事概要	区間距離 L = 1, 931.09m 管きよ更生工φ200mm l = 674.40m 管きよ更生工φ250mm l = 601.85m 管きよ更生工φ300mm l = 557.46m 管きよ更生工φ380mm l = 4.68m 附帯工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和5年8月4日
工期	令和5年6月9日から令和6年3月18日まで
契約金額 (変更後)	149,305,200円 (うち取引に係る消費税額等 13,573,200円)
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例処置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000051	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	北余部舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区東山218番地6-303号			
	氏名	株式会社岩本組土木 代表取締役 岩本 敏幸			
契約日	令和 5年 5月 22日				
工期	令和 5年 5月 22日から 令和 5年 9月 30日まで				
契約金額	5,275,600 円 (うち取引に係る消費税額等 479,600 円)				
工事場所	堺市美原区北余部地内				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 9 9 4 m 2 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 5年 8月 3日
工期	令和 5年 5月 22日から 令和 5年 9月 30日まで
契約金額 (変更後)	5,371,300 円 (うち取引に係る消費税額等 488,300 円)
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの