

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000041	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	赤坂台5丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区深井中町1275番地4			
	氏名	株式会社豊国 代表取締役 半田 雄二			
契約日	令和4年6月15日				
工期	令和4年6月15日から 令和5年10月31日まで				
契約金額	183,194,000円 (うち取引に係る消費税額等 16,654,000円)				
工事場所	堺市南区赤坂台5丁ほか1か所				
工事概要	(南区赤坂台5丁、赤坂台1丁ほか) 配水管布設工 φ40-200 L=1, 993.78m 配水管撤去工 φ100-200 L=1, 970.43m 排水管撤去工 φ75 L= 15m 仮配管布設・撤去工 φ40-50 L=3, 921.9m レンタル仮配管布設・撤去工 φ100 L= 188m 給水管接合替工 φ20-25 189か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和5年9月29日
工期	令和4年6月15日から 令和5年10月31日まで
契約金額 (変更後)	185,262,000円 (うち取引に係る消費税額等 16,842,000円)
変更理由	工事の施工の結果、次のとおり事情の変更等が生じた。 ①一部仮配管布設・撤去区間において、現地照査の結果、施工延長に変更が必要となったため、本工事の材料費、土工事費、管工事費の減額が生じた。 ②一部配水管布設・撤去区間において、他占用物との離隔を確保するため、布設位置の変更が必要となったため、本工事の材料費、土工事費、管工事費の増額が生じた。 以上①、②で総額が減額に至るため、減額変更するものです。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000145	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	福田ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区榎葉38番地4			
	氏名	株式会社ジンユウ 代表取締役 谷山 道夫			
契約日	令和4年9月20日				
工期	令和4年9月20日から 令和5年12月28日まで				
契約金額	151,614,100円 (うち取引に係る消費税額等 13,783,100円)				
工事場所	堺市中区福田ほか1か所				
工事概要	(中区福田ほか、東区草尾ほか) 配水管布設工 φ30-300 L=1,194.9m 配水管撤去工 φ30-300 L=1,194.9m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=2,627m レンタル仮配管布設・撤去工 φ200 L=151m 給水管接合替工 φ20-40 136か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和5年8月4日
工期	令和4年9月20日から 令和5年12月28日まで
契約金額 (変更後)	154,053,900円 (うち取引に係る消費税額等 14,004,900円)
変更理由	一部布設・撤去区間において、掘削を行ったところ、当初設計より既設管の土被りが深いことが判明したため、土工事費が増加し、設計変更するものです。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000170	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	榎元町ほか下水管改築工事(4-21)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区深井中町1275番地4			
	氏名	株式会社豊国 代表取締役 半田 太志			
契約日	令和4年10月12日				
工期	令和4年10月12日から 令和5年9月30日まで				
契約金額	307,321,300円 (うち取引に係る消費税額等 27,938,300円)				
工事場所	堺市堺区榎元町ほか2か所				
工事概要	(堺区榎元町ほか、北区百舌鳥赤畑町、新金岡町) 区間距離 L = 1,965.380m 管きよ更生工φ250mm l = 89.820m 管きよ更生工φ300mm l = 998.760m 管きよ更生工φ350mm l = 6.290m 管きよ更生工φ400mm l = 208.430m 管きよ更生工φ450mm l = 10.250m 管きよ更生工φ500mm l = 54.240m 管きよ更生工φ600mm l = 76.290m 管きよ更生工φ700mm l = 228.140m 管きよ更生工φ800mm l = 37.580m 管きよ更生工φ900mm l = 88.890m 管きよ更生工φ1500mm l = 62.250m 管布設替工φ300mm リブ付硬質塩化ビニル管 l = 30.490m 附帯工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和5年9月14日				
工期	令和4年10月12日から 令和5年9月30日まで				
契約金額 (変更後)	280,044,600円 (うち取引に係る消費税額等 25,458,600円)				
変更理由	上下流で管径が違う路線において、変化点に人孔の割り込みを行い、管更生工をする計画だったが、変化点の掘削を行ったところ、当初よりさらに複数の管径である事が判明した。このことから、管更生に必要な人孔の設置および管更生工が困難となり、工法の変更を含めた再検討を行う必要が生じたため、本工事での施工を取り止めとすることから減額となる。 地域整備事務所と協議の結果、舗装復旧面積が増となったため増額となる。 以上のことから、増・減の双方生じるも結果として減額変更を行うものである。				

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000187	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札																																				
件名	多治井下水管布設工事(4-1)																																								
契約の相手方	住所	大阪府堺市南区釜室929番地																																							
	氏名	橘建設株式会社 代表取締役 橘 安男																																							
契約日	令和4年11月15日																																								
工期	令和4年11月15日から 令和5年9月30日まで																																								
契約金額	258,959,800円 (うち取引に係る消費税額等 23,541,800円)																																								
工事場所	堺市美原区多治井地内																																								
工事概要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">区間距離</td> <td style="text-align: right;">L = 113.3</td> </tr> <tr> <td>00m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管推進工φ1, 100mm 合成鋼管</td> <td style="text-align: right;">l = 19.1</td> </tr> <tr> <td>00m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管推進工φ1, 200mm 鋼管(強化プラスチック複合管φ1,000mm)</td> <td style="text-align: right;">l = 11.450</td> </tr> <tr> <td>00m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管推進工φ1, 600mm 鋼管(強化プラスチック複合管φ1,350mm)</td> <td style="text-align: right;">l = 3.500</td> </tr> <tr> <td>00m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管布設工φ450mm リブ付硬質塩化ビニル管</td> <td style="text-align: right;">l = 8.500</td> </tr> <tr> <td>00m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管布設工φ700mm 強化プラスチック複合管</td> <td style="text-align: right;">l = 42.000</td> </tr> <tr> <td>00m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管布設工φ1,000mm 強化プラスチック複合管</td> <td style="text-align: right;">l = 0.750</td> </tr> <tr> <td>00m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管布設工φ1,350mm 強化プラスチック複合管</td> <td style="text-align: right;">l = 1.000</td> </tr> <tr> <td>00m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管布設工□600mm×800mm 鉄筋コンクリート製ボックスカルバート</td> <td style="text-align: right;">l = 1.400</td> </tr> <tr> <td>00m</td> <td></td> </tr> </table>					区間距離	L = 113.3	00m		管推進工φ1, 100mm 合成鋼管	l = 19.1	00m		管推進工φ1, 200mm 鋼管(強化プラスチック複合管φ1,000mm)	l = 11.450	00m		管推進工φ1, 600mm 鋼管(強化プラスチック複合管φ1,350mm)	l = 3.500	00m		管布設工φ450mm リブ付硬質塩化ビニル管	l = 8.500	00m		管布設工φ700mm 強化プラスチック複合管	l = 42.000	00m		管布設工φ1,000mm 強化プラスチック複合管	l = 0.750	00m		管布設工φ1,350mm 強化プラスチック複合管	l = 1.000	00m		管布設工□600mm×800mm 鉄筋コンクリート製ボックスカルバート	l = 1.400	00m	
区間距離	L = 113.3																																								
00m																																									
管推進工φ1, 100mm 合成鋼管	l = 19.1																																								
00m																																									
管推進工φ1, 200mm 鋼管(強化プラスチック複合管φ1,000mm)	l = 11.450																																								
00m																																									
管推進工φ1, 600mm 鋼管(強化プラスチック複合管φ1,350mm)	l = 3.500																																								
00m																																									
管布設工φ450mm リブ付硬質塩化ビニル管	l = 8.500																																								
00m																																									
管布設工φ700mm 強化プラスチック複合管	l = 42.000																																								
00m																																									
管布設工φ1,000mm 強化プラスチック複合管	l = 0.750																																								
00m																																									
管布設工φ1,350mm 強化プラスチック複合管	l = 1.000																																								
00m																																									
管布設工□600mm×800mm 鉄筋コンクリート製ボックスカルバート	l = 1.400																																								
00m																																									
工事担当課	下水道建設課																																								
備考																																									

(変更契約第1回)

変更契約日	令和5年9月27日
工期	令和4年11月15日から 令和6年3月18日まで
契約金額(変更後)	258,113,900円 (うち取引に係る消費税額等 23,464,900円)
変更理由	<p>・本工事において、既設水路を調査した結果、水路下に底盤コンクリートが無いことが判明したため、水路下を横断する推進工事について、施工方法の検討及び水利関係者等の協議に時間を要している。</p> <p>・3号組立マンホールの設置にあたり、試験掘削の結果、既設水路及び送水管の埋設位置により必要な掘削スペースが確保できず、また地下水の流入も見られるため、アルミ矢板建込工からケーシング工法への変更により増額を行う。また、薬液注入施工において、ガス事業者及び沿道の施設管理者と協議した結果、斜打ちから鉛直打ちへ変更となり削孔本数が減ったため減額となる。</p> <p>以上により、工期延伸及び結果として減額変更を行うものとする。</p>

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000210	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	東雲東町ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区八田西町2丁16番地40			
	氏名	照建株式会社 代表取締役 中田 照治			
契約日	令和 4年11月28日				
工期	令和 4年11月28日から 令和 5年 9月29日まで				
契約金額	97,971,500 円 (うち取引に係る消費税額等 8,906,500 円)				
工事場所	堺市北区東雲東町ほか				
工事概要	配水管布設工 $\phi 75-150$ $L=794.88m$ 仮配管布設・撤去工 $\phi 50$ $L=1,824m$ 配水管撤去工 $\phi 75-150$ $L=790.86m$ 給水管接合替工 $\phi 20-50$ 127か所 その他附帯工    一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 5年 9月15日
工期	令和 4年11月28日から 令和 5年10月31日まで
契約金額 (変更後)	103,746,951 円 (うち取引に係る消費税額等 9,431,541 円)
変更理由	地元との協議及び調整の期間に約1か月を要したことから、下記の通り工期末を変更する。 変更前：令和5年9月29日 変更後：令和5年10月31日

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000230	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	日置荘北町1丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区深井中町1275番地4			
	氏名	株式会社豊国 代表取締役 半田 太志			
契約日	令和4年11月14日				
工期	令和4年11月14日から 令和5年9月29日まで				
契約金額	86,570,000円 (うち取引に係る消費税額等 7,870,000円)				
工事場所	堺市東区日置荘北町1丁ほか				
工事概要	配水管布設工 φ75-150 配水用ポリエチレン管 L=553.41m 配水管撤去工 φ100-150 L=558.83m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=1,585m 給水管接合替工 φ20-30 42か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和5年9月5日
工期	令和4年11月14日から 令和5年9月29日まで
契約金額 (変更後)	91,364,174円 (うち取引に係る消費税額等 8,305,834円)
変更理由	上下水道局が令和5年2月6日付け堺水建第2607号の通知により、本市で施工する配水用ポリエチレン管を使用した工事では、ポリエチレンスリーブから溶剤浸透防護スリーブを使用することに変更したため、管工事費を増額変更するものです。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000234	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	長曽根町ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区南花田町36番地1			
	氏名	大容・五大・利晃・成世建設工事共同企業体 代表構成員 大容建設株式会社 代表取締役 池田 功三			
契約日	令和 5年 2月13日				
工期	令和 5年 2月13日から 令和 8年 3月18日まで				
契約金額	2,475,000,000 円 (うち取引に係る消費税額等 225,000,000 円)				
工事場所	堺市北区長曽根町ほか				
工事概要	配水管布設工 (パイプインパイプ) φ700mm ダクタイル鋳鉄管 L=2,090.96m 配水管布設工 φ150-700mm ダクタイル鋳鉄管 L= 417.73m 推進・シールド工 内径φ1,000mm L= 2,088.31m 立坑工 8か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 5年 9月20日
工期	令和 5年 2月13日から 令和 8年 3月18日まで
契約金額 (変更後)	2,580,927,800 円 (うち取引に係る消費税額等 234,629,800 円)
変更理由	国からの要望に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約を変更するもの

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000284	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	庭代台1丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区大浜中町3丁7番11号			
	氏名	株式会社松尾組 代表取締役 松尾 啓一			
契約日	令和 5年 2月15日				
工期	令和 5年 2月15日から 令和 5年11月30日まで				
契約金額	97,766,900 円 (うち取引に係る消費税額等 8,887,900 円)				
工事場所	堺市南区庭代台1丁ほか				
工事概要	配水管布設工 φ100-φ200 ダクタイル鋳鉄管 L=73.24m 配水管布設工 φ75-φ100 配水用ポリエチレン管 L=689.22m 配水管撤去工 φ100-φ250 L=1,159.37m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=1,681.00m 給水管接合替工 φ20-φ25 73か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 5年 9月28日
工期	令和 5年 2月15日から 令和 5年11月30日まで
契約金額 (変更後)	103,990,931 円 (うち取引に係る消費税額等 9,453,721 円)
変更理由	上下水道局が令和5年2月6日付け堺水建第2607号の通知により、本市で施工する配水用ポリエチレン管を使用した工事では、ポリエチレンスリーブから溶剤浸透防護スリーブを使用することに変更したため、管工事費を増額変更する。 緑道での既設鋳鉄管φ250mm撤去工について、公園管理者との事前協議結果および、現地確認を行い、付近にこども園や中学校が存在することや通行量が多いことから安全確保の必要性を判断した結果、交通誘導警備員Bの人員編成を1日2人編成から1日5人編成に変更することにより、撤去工の安全費を増額する。 以上により、増額変更するものです。



## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000295	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札																		
件名	石津西町ほか舗装道路本復旧工事																						
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区鳳中町3丁6番地29																					
	氏名	株式会社ギスト 代表取締役 中本 隆博																					
契約日	令和 5年 3月28日																						
工期	令和 5年 3月28日から 令和 5年10月31日まで																						
契約金額	93,865,200 円 (うち取引に係る消費税額等 8,533,200 円)																						
工事場所	堺市西区石津西町ほか																						
工事概要	<table><tr><td>アスファルト舗装工</td><td>t = 5 c m</td><td>A = 3 9 8 m 2</td></tr><tr><td></td><td>t = 2 0 c m</td><td>A = 6 0 9 m 2</td></tr><tr><td></td><td>t = 1 5 c m</td><td>A = 1 , 4 9 3 m 2</td></tr><tr><td>アスファルト舗装工 (乗入部)</td><td>t = 1 5 c m</td><td>A = 2 7 3 m 2</td></tr><tr><td>切削オーバーレイ (改質Ⅱ)</td><td>t = 1 0 c m</td><td>A = 6 , 0 1 8 m 2</td></tr><tr><td>その他附帯工</td><td>一式</td><td></td></tr></table>					アスファルト舗装工	t = 5 c m	A = 3 9 8 m 2		t = 2 0 c m	A = 6 0 9 m 2		t = 1 5 c m	A = 1 , 4 9 3 m 2	アスファルト舗装工 (乗入部)	t = 1 5 c m	A = 2 7 3 m 2	切削オーバーレイ (改質Ⅱ)	t = 1 0 c m	A = 6 , 0 1 8 m 2	その他附帯工	一式	
アスファルト舗装工	t = 5 c m	A = 3 9 8 m 2																					
	t = 2 0 c m	A = 6 0 9 m 2																					
	t = 1 5 c m	A = 1 , 4 9 3 m 2																					
アスファルト舗装工 (乗入部)	t = 1 5 c m	A = 2 7 3 m 2																					
切削オーバーレイ (改質Ⅱ)	t = 1 0 c m	A = 6 , 0 1 8 m 2																					
その他附帯工	一式																						
工事担当課	水道建設課																						
備考																							

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 5年 9月13日				
工期	令和 5年 3月28日から 令和 5年10月31日まで				
契約金額 (変更後)	95,300,700 円 (うち取引に係る消費税額等 8,663,700 円)				
変更理由	臨海1号線、府道大阪臨海線において、道路管理者との着工前協議で一部区間において、切削オーバーレイ工表層部の舗装材料を「改質Ⅱ型再生密粒度アスコン(20)」から「改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)」に変更し施工するよう指示があった。これに伴い施工費が増加し工事費が増となるため、設計変更を行うものです。				

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000322	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	土師町1丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市東区大美野158-27			
	氏名	株式会社アバンテック 代表取締役 北野 淳二			
契約日	令和5年4月10日				
工期	令和5年4月10日から 令和6年3月15日まで				
契約金額	106,804,500円 (うち取引に係る消費税額等 9,709,500円)				
工事場所	堺市中区土師町1丁ほか				
工事概要	配水管布設工 φ75-100 配水用ポリエチレン管 L=1,236.91m 配水管布設工 φ40 ポリエチレン2層管 L=7m 配水管撤去工 φ40-200 L=1,243.91m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=2,718.8m 給水管接合替工 φ20-50 153か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和5年9月5日				
工期	令和5年4月10日から 令和6年3月15日まで				
契約金額 (変更後)	118,133,400円 (うち取引に係る消費税額等 10,739,400円)				
変更理由	試掘の結果、既設管が民地側に埋設されていることが判明し、工事によって家屋に影響が出る可能性があるため、家屋調査を実施することにより事業損失防止施設費が増加するものです。				

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5042000079	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	今池処理区ほか下水管布設実施設計業務(4-1)				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区南本町3丁目6番14号			
	氏名	株式会社日本インシーク 代表取締役 小林 祐太			
契約日	令和4年7月21日				
工期	令和4年7月21日から 令和5年3月22日まで				
契約金額	17,339,300円 (うち取引に係る消費税額等 1,576,300円)				
工事場所	堺市美原区南余部ほか2か所				
工事概要	(美原区南余部、西区草部、中区陶器北) 設計業務委託工 一式 試験掘工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和5年9月15日				
工期	令和4年7月21日から 令和6年3月22日まで				
契約金額 (変更後)	17,440,500円 (うち取引に係る消費税額等 1,585,500円)				
変更理由	草部地区①において、現地調査等の結果から、水路下流での対策検討に加え上流の対策を検討することとした。またそれに伴い地元農業水利関係者、消防水利関係者と水路の取込み構造等について協議が発生している。 これらに時間を要しているため、工期を延伸するものである。 また草部地区①において、浸水箇所上流で開削工が増となる。 これをその他地区と集計した結果、全体としては増額変更するものである。				

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5042000109	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	今池処理区ほか下水管改築実施設計業務(4-21)				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市西区江戸堀1丁目10番8号 パシフィックマークス肥後橋3階			
	氏名	株式会社中央設計技術研究所 関西事務所 所長 橋本 一樹			
契約日	令和4年10月24日				
工期	令和4年10月24日から 令和5年9月30日まで				
契約金額	33,438,900円 (うち取引に係る消費税額等 3,039,900円)				
工事場所	堺市北区北花田町ほか				
工事概要	設計業務委託工 一式 管更生工法 (内径800mm未満) 1=3,917m 管更生工法 (内径800mm以上) 1=1,802m 布設替え工法 (内径1,200mm未満) 1=175m マンホール更生工法 N=4か所 現地調査工 機能耐久調査工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和5年9月14日
工期	令和4年10月24日から 令和5年12月28日まで
契約金額 (変更後)	34,962,400円 (うち取引に係る消費税額等 3,178,400円)
変更理由	人孔改築のための機能耐久調査を行うにあたり、今池水みらいセンターとの調整に日数を要する。その結果、試験結果の整理や設計計算等に遅れが生じるため、工期延期を行う。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000030	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	赤坂台4丁配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区南花田町107番地42			
	氏名	株式会社新生興業 代表取締役 木村 一生			
契約日	令和5年6月23日				
工期	令和5年6月23日から 令和7年1月31日まで				
契約金額	246,841,100円 (うち取引に係る消費税額等 22,440,100円)				
工事場所	堺市南区赤坂台4丁地内				
工事概要	配水管布設工 φ75-150 配水用ポリエチレン管 L=2,530.53m 配水管撤去工 φ100-200 L=2,544.66m 排水管撤去工 φ75-100 L=6.53m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=1m 給水管接合替工 φ20-40 225か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和5年9月13日
工期	令和5年6月23日から 令和7年1月31日まで
契約金額 (変更後)	256,162,500円 (うち取引に係る消費税額等 23,287,500円)
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うものです。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000031	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	今池町1丁ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市美原区阿弥254-19			
	氏名	株式会社勇匠 代表取締役 新垣 勇			
契約日	令和5年5月17日				
工期	令和5年5月17日から 令和5年9月29日まで				
契約金額	26,369,200円 (うち取引に係る消費税額等 2,397,200円)				
工事場所	堺市堺区今池町1丁ほか				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 9cm A = 103m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 t = 5cm A = 4,974m <sup>2</sup> その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和5年9月14日
工期	令和5年5月17日から 令和5年9月29日まで
契約金額 (変更後)	27,590,200円 (うち取引に係る消費税額等 2,508,200円)
変更理由	本工事は配水管布設工事のしゅん工前に当初設計を行ったため、本工事着手前に道路管理者との立会を行った結果、下記の指示を受けた。 ①施工面積増加 以上から、舗装工事費の増加に至るため、増額変更するものである。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000039	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	三原台配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区榎葉101番地			
	氏名	株式会社国正建設 代表取締役 東尾 正人			
契約日	令和 5年 6月 21日				
工期	令和 5年 6月 21日から 令和 6年 9月 30日まで				
契約金額	125,792,700 円 (うち取引に係る消費税額等 11,435,700 円)				
工事場所	堺市南区三原台地内				
工事概要	配水管布設工 φ50-100 配水用ポリエチレン管 L=1,784.44m 配水管撤去工 φ50-150 L=1,885.68m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=3,539m 給水管接合替工 φ20-75 160か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 5年 9月 14日
工期	令和 5年 6月 21日から 令和 6年 9月 30日まで
契約金額 (変更後)	130,110,200 円 (うち取引に係る消費税額等 11,828,200 円)
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000047	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	浜寺船尾町西5丁舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区上野芝町3丁15番1-208			
	氏名	昇建設 代表者 昇 憲幸			
契約日	令和5年5月18日				
工期	令和5年5月18日から 令和5年9月30日まで				
契約金額	8,891,300円 (うち取引に係る消費税額等 808,300円)				
工事場所	堺市西区浜寺船尾町西5丁地内				
工事概要	アスファルト舗装工(国道歩道部) t = 4cm A = 67m <sup>2</sup> アスファルト舗装工(国道車道部) t = 15cm A = 50m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 t = 5cm A = 62m <sup>2</sup> アスファルト舗装工(改質) t = 20cm A = 83m <sup>2</sup> インターロッキングブロック工 t = 8cm A = 29m <sup>2</sup> 透水性アスファルト舗装工 t = 5cm A = 475m <sup>2</sup> その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和5年9月12日				
工期	令和5年5月18日から 令和5年9月30日まで				
契約金額(変更後)	9,263,100円 (うち取引に係る消費税額等 842,100円)				
変更理由	①施工に先立ち大阪国道事務所との協議の結果、下記の指示を受けた。 ⇒国道26号施工時のLED交通規制車追加 ②車両通行及び歩行者通行を確保するにあたり、舗装を分割して工事を行うこととなった。 ⇒舗装版切断延長の追加 以上から、交通管理工費、附帯工事費の増加に至るため、増額変更するものである。				



## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000048	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	庭代台ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市美原区平尾393-1			
	氏名	有限会社セイナ 代表取締役 高橋 浩二			
契約日	令和 5年 5月 22日				
工期	令和 5年 5月 22日から 令和 5年 12月 15日まで				
契約金額	54,842,700 円 (うち取引に係る消費税額等 4,985,700 円)				
工事場所	堺市南区庭代台ほか				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 10 cm A = 1, 964 m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 t = 5 cm A = 3, 086 m <sup>2</sup> 透水性アスファルト舗装工 t = 5 cm A = 524 m <sup>2</sup> アスファルト舗装工(弁柄) t = 5 cm A = 974 m <sup>2</sup> 特殊ブロック設置工(保水性) t = 6 cm A = 318 m <sup>2</sup> 特殊ブロック設置工(非透水性) t = 8 + 5 cm A = 19 m <sup>2</sup> その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 5年 9月 12日
工期	令和 5年 5月 22日から 令和 5年 12月 15日まで
契約金額 (変更後)	55,960,300 円 (うち取引に係る消費税額等 5,087,300 円)
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000050	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	北条町2丁舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区七道西町121			
	氏名	株式会社リメイン 代表取締役 森 友哉			
契約日	令和5年5月18日				
工期	令和5年5月18日から 令和5年9月30日まで				
契約金額	4,612,300円 (うち取引に係る消費税額等 419,300円)				
工事場所	堺市西区北条町2丁地内				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 8 8 9 m 2 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和5年9月12日				
工期	令和5年5月18日から 令和5年9月30日まで				
契約金額 (変更後)	4,730,000円 (うち取引に係る消費税額等 430,000円)				
変更理由	本工事は配水管布設工事のしゅん工前に当初設計を行ったため、本工事着手前に道路管理者との立会を行った結、下記の指示を受けた。 ①施工面積増加 以上から舗装面積の増加に至るため、増額変更するものである。				

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000051	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	北余部舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区東山218番地6-303号			
	氏名	株式会社岩本組土木 代表取締役 岩本 敏幸			
契約日	令和 5年 5月 22日				
工期	令和 5年 5月 22日から 令和 5年 9月 30日まで				
契約金額	5,275,600 円 (うち取引に係る消費税額等 479,600 円)				
工事場所	堺市美原区北余部地内				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 9 9 4 m 2 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 5年 9月 20日				
工期	令和 5年 5月 22日から 令和 5年 9月 30日まで				
契約金額 (変更後)	5,328,400 円 (うち取引に係る消費税額等 484,400 円)				
変更理由	<p>本工事は配水管布設工事のしゅん工前に当初設計を行ったため、本工事着手前に道路管理者との立会を行った結果、下記の指示を受けた。</p> <p>①施工面積減少 以上から、舗装工事費の減少に至るため、減額変更するものである。</p>				

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000052	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	毛穴町ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区深井清水町2226番地4			
	氏名	高野工業株式会社 代表取締役 本田 潤一郎			
契約日	令和5年6月26日				
工期	令和5年6月26日から 令和6年3月15日まで				
契約金額	102,410,000円 (うち取引に係る消費税額等 9,310,000円)				
工事場所	堺市中区毛穴町ほか2か所				
工事概要	(中区毛穴町ほか、八田寺町、西区堀上緑町) 配水管布設工 φ50-150 配水用ポリエチレン管 L=875.14m 配水管布設工 φ40 ポリエチレン2層管 L=11m 配水管撤去工 φ40-150 L=886.14m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=2,270m 給水管接合替工 φ20-75 111か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和5年9月28日
工期	令和5年6月26日から 令和6年3月15日まで
契約金額 (変更後)	105,622,000円 (うち取引に係る消費税額等 9,602,000円)
変更理由	国からの要請に従い、賃金等の高騰に対処するために「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000069	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	深井水池町舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区山田1丁20-3-203			
	氏名	株式会社UEエンジニア 代表取締役 上竹原 太			
契約日	令和 5年 6月29日				
工期	令和 5年 6月29日から 令和 5年 9月29日まで				
契約金額	13,994,200 円 (うち取引に係る消費税額等 1,272,200 円)				
工事場所	堺市中区深井水池町地内				
工事概要	アスファルト舗装工 $t = 9 \text{ cm}$ $A = 27 \text{ m}^2$ アスファルト舗装工 $t = 5 \text{ cm}$ $A = 2,170 \text{ m}^2$ 透水性アスファルト舗装工 $t = 5 \text{ cm}$ $A = 19 \text{ m}^2$ その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 5年 9月22日
工期	令和 5年 6月29日から 令和 5年 9月29日まで
契約金額 (変更後)	14,326,400 円 (うち取引に係る消費税額等 1,302,400 円)
変更理由	本舗装工事の当初設計は、配水管布設工事のしゅん工前に行ったものである。 配水管布設工事がしゅん工したことにより、本工事着手前に施工面積確定のため道路管理者との立会を受けた。 その結果、配水管布設工事の施工範囲の増加に合わせて復旧するよう指示を受けたため、本舗装工事の施工面積を増加させる必要が生じた。 以上から、舗装工事費の増加に至るため、増額変更するものである。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000071	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	三木閉舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区金岡町2137			
	氏名	植幸造園 大野 幸男			
契約日	令和 5年 6月19日				
工期	令和 5年 6月19日から 令和 5年 9月29日まで				
契約金額	6,414,100 円 (うち取引に係る消費税額等 583,100 円)				
工事場所	堺市南区三木閉地内				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 9 c m A = 6 2 0 m 2 アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 5 5 m 2 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 5年 9月19日				
工期	令和 5年 6月19日から 令和 5年 9月29日まで				
契約金額 (変更後)	6,377,800 円 (うち取引に係る消費税額等 579,800 円)				
変更理由	アスファルト殻処分について、工事の施工の結果、当初設計時の処分数量よりも実処分数量が少量であった。このことから、アスファルト殻処分数量を減少させる必要が生じた。 以上から、舗装工事費の減少に至るため、減額変更するものである。				

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000099	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	豊田舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市美原区菩提804			
	氏名	山本造園株式会社 代表取締役 山本 知史			
契約日	令和 5年 7月 18日				
工期	令和 5年 7月 18日から 令和 5年 9月 29日まで				
契約金額	7,899,100 円 (うち取引に係る消費税額等 718,100 円)				
工事場所	堺市南区豊田地内				
工事概要	アスファルト舗装工	t = 9 c m	A = 1 3 7 m 2		
	アスファルト舗装工	t = 5 c m	A = 5 m 2		
	アスファルト舗装工 (歩道部)	t = 5 c m	A = 3 m 2		
	アスファルト舗装工 (改質)	t = 1 5 c m	A = 2 0 3 m 2		
	アスファルト舗装工 (乗入部)	t = 5 c m	A = 1 1 m 2		
	アスファルト舗装工 (乗入部)	t = 1 0 c m	A = 1 6 m 2		
	透水性アスファルト舗装工	t = 5 c m	A = 1 3 3 m 2		
	その他附帯工	一式			
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 5年 9月 20日				
工期	令和 5年 7月 18日から 令和 5年 9月 29日まで				
契約金額 (変更後)	7,537,200 円 (うち取引に係る消費税額等 685,200 円)				
変更理由	当該工事の堺かつらぎ線において、現場着手前に実施した受注者との現地照査の結果、植樹帯部のコンクリートの数量が減少したため、減額変更を行うものです。				