

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000041	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	南島町ほか下水管改築工事（5-21）				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区浜寺船尾町西4丁539-1			
	氏名	関西グランドテック株式会社 代表取締役 西原 裕二			
契約日	令和 5年 6月 9日				
工期	令和 5年 6月 9日から 令和 6年 8月31日まで				
契約金額	367,450,600 円 （うち取引に係る消費税額等 33,404,600 円）				
工事場所	堺市堺区南島町ほか				
工事概要	区間距離 L = 2, 477.89m 管きよ更生工φ250mm l = 24.73m 管きよ更生工φ300mm l = 1, 515.27m 管きよ更生工φ400mm l = 121.64m 管きよ更生工φ450mm l = 96.82m 管きよ更生工φ500mm l = 126.69m 管きよ更生工φ600mm l = 102.39m 管きよ更生工φ700mm l = 48.82m 管きよ更生工φ1, 500mm l = 298.22m 管布設替工φ300 リブ付硬質塩化ビニル管 l = 26.09m 管布設替工φ700 強化プラスチック複合管 l = 15.22m 附帯工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第4回)

変更契約日	令和 6年12月11日
工期	令和 5年 6月 9日から 令和 6年12月27日まで
契約金額 (変更後)	385,046,200 円 （うち取引に係る消費税額等 35,004,200 円）
変更理由	① 関係機関と協議の結果、区間距離を短縮（2,476.50m→2,272.07m）したため減額 ② ①の区間内において下水管内の状況をテレビカメラ調査したところ、管布設替工としての施工が必要な距離が増加（41.31m→76.24m）するため増額 ③ ②の変更に伴い、本復旧面積が増加（373.91㎡→915.63㎡）するため増額 ④ 受注者希望型による「週休2日制工事」の補正による増額 以上、①～④において、増・減の双方が生ずるも、増額幅の方が大きいことから増額変更となる。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000187	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	桃山台ほか下水管改築工事（５－２１）				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区大浜中町３丁７番１１号			
	氏名	株式会社松尾組 代表取締役 松尾 啓一			
契約日	令和 ５年１１月１０日				
工期	令和 ５年１１月１０日から 令和 ６年１２月２８日まで				
契約金額	224,378,000 円 （うち取引に係る消費税額等 20,398,000 円）				
工事場所	堺市南区桃山台ほか２か所				
工事概要	(南区桃山台ほか、高倉台１丁、槇塚台) 区間距離 L = 2, 073. 57 m 管きよ更生工φ250mm l = 1, 139. 24 m 管きよ更生工φ300mm l = 387. 40 m 管きよ更生工φ350mm l = 83. 06 m 管きよ更生工φ400mm l = 50. 16 m 管きよ更生工φ450mm l = 73. 29 m 管きよ更生工φ500mm l = 137. 38 m 管きよ更生工φ1100mm l = 68. 44 m 管布設替え工φ250mm リブ付硬質塩化ビニル管 l = 1. 45 m 管布設工φ200mm リブ付硬質塩化ビニル管 l = 55. 90 m マンホール設置工 汚水 6か所 マンホール型防災トイレ設置工 1か所 附帯工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和 ６年１２月２４日
工期	令和 ５年１１月１０日から 令和 ７年 ３月１８日まで
契約金額 (変更後)	242,206,888 円 （うち取引に係る消費税額等 22,018,808 円）
変更理由	① 下水管内の堆積物が当初の想定よりも多量であることが判明し、前処理工の数量を増加させる必要が生じたことによる増額 ② 一部の路線において下水管内の水位が想定よりも高位であることが判明したことを踏まえ、当該路線における施工方法を水位の下がる夜間での短時間施工に変更したことによる施工費の増額 ③ 掘削線の変更により必要な誘導シートの数量が減少したことによる減額 ④ 部分布設替え工の数量が減少したことによる減額 ⑤ 施工方法の検討及び施工可否の判断に時間を要したことによる工期延期 上記①～⑤の事情により増額・減額の双方が生ずるところ、増額幅の方が大きいことから、増額変更及び工期延期を行うもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000255	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	北旅籠町西ほか下水管耐震化工事(5-21)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区東浅香山町1丁49番地			
	氏名	泉都興業株式会社 代表取締役 関口 謙治			
契約日	令和 6年 1月24日				
工期	令和 6年 1月24日から 令和 6年12月28日まで				
契約金額	217,143,300 円 (うち取引に係る消費税額等 19,740,300 円)				
工事場所	堺市堺区北旅籠町西ほか				
工事概要	区間距離 L = 1,370.61m 管きよ更生工φ300mm 1 = 914.05m 管きよ更生工φ400mm 1 = 33.75m 管きよ更生工φ450mm 1 = 32.06m 管きよ更生工φ500mm 1 = 103.40m 管きよ更生工φ600mm 1 = 140.30m 管きよ更生工φ700mm 1 = 92.09m 管布設替え工φ500mm 硬質塩化ビニル管 1 = 6.26m マンホール設置工 合流 6か所 附帯工 一式 水道管移設工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和 6年12月17日
工期	令和 6年 1月24日から 令和 6年12月28日まで
契約金額 (変更後)	183,829,107 円 (うち取引に係る消費税額等 16,711,737 円)
変更理由	週休2日制工事に伴う4週8休の達成に応じた補正及び熱中症対策に資する現場管理費の補正により、増額変更するもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000301	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	浅香山浄水場跡地埋設物撤去工事（第2期）				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区鳳中町4丁96-3			
	氏名	栄伸株式会社 代表取締役 吉田 和嗣			
契約日	令和 6年 3月 11日				
工期	令和 6年 3月 11日から 令和 7年 12月 26日まで				
契約金額	189,442,000 円 （うち取引に係る消費税額等 17,222,000 円）				
工事場所	堺市堺区香ヶ丘町5丁1番21号				
工事概要	土工事 一式 埋設管撤去工事 石綿管φ500 一式 鋳鉄管φ75～φ600 一式 塩化ビニル管φ100～φ150 一式 ポリエチレン管φ50 一式 陶管φ350～φ400 一式 ヒューム管φ150～φ500 一式 地上構造物撤去工事 一式 埋設物撤去工事 一式 緩速ろ過池撤去工事 一式 舗装撤去工事 アスファルト舗装 t=5cm A=820m ² コンクリート舗装 t=10cm A=25m ² コンクリート舗装 t=30cm A=68m ² 樹木撤去工事 一式 仮設排水管布設工事 高密度ポリエチレン管φ500 L=132.5m その他附帯工事 一式				
工事担当課	水運用管理課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 6年 12月 2日				
工期	令和 6年 3月 11日から 令和 7年 12月 26日まで				
契約金額 (変更後)	192,723,300 円 （うち取引に係る消費税額等 17,520,300 円）				
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの				

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5052000097	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	三宝処理区下水管耐震対策実施設計業務（５－２２）				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区平野町１丁目６－１５			
	氏名	株式会社KKC 代表取締役 大橋 秀之			
契約日	令和 ５年 ８月 ２４日				
工期	令和 ５年 ８月 ２４日から 令和 ６年 ６月 ３０日まで				
契約金額	23,108,800 円 （うち取引に係る消費税額等 2,100,800 円）				
工事場所	堺市堺区宿屋町東ほか				
工事概要	設計業務委託工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 ６年 １月 ２３日
工期	令和 ５年 ８月 ２４日から 令和 ７年 ３月 ２２日まで
契約金額 (変更後)	23,108,800 円 （うち取引に係る消費税額等 2,100,800 円）
変更理由	設計計画の過程において、既設の管路に割込み人孔を設置する必要が生じたが、当該箇所が既設埋設物に近接する場所であることが判明した。 上記の事情により、当該埋設物の管理者との設計協議が必要となり、これに時間を要するため、工期を延期するもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5052000098	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	三宝処理区下水管耐震対策実施設計業務（５－２１）				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市北区東天満２丁目９番４号			
	氏名	株式会社昭和設計コンサルタント 代表取締役社長 木村 靖彦			
契約日	令和 ５年 ８月 ２８日				
工期	令和 ５年 ８月 ２８日から 令和 ６年 ６月 ３０日まで				
契約金額	22,817,300 円 （うち取引に係る消費税額等 2,074,300 円）				
工事場所	堺市堺区錦之町西ほか				
工事概要	設計業務委託工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 ６年 １２月 １６日
工期	令和 ５年 ８月 ２８日から 令和 ７年 ３月 ２２日まで
契約金額 (変更後)	22,817,300 円 （うち取引に係る消費税額等 2,074,300 円）
変更理由	当該業務において、地下埋設物の机上調査を行った結果、工事箇所に既設埋設物が近接していることが判明した。 下水道工事を計画するにあたり、既設埋設物の管理者との近接協議に時間を要するため、工期を延期するもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5052000099	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	三宝処理区下水管耐震対策実施設計業務（５－２３）				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市東成区中道３丁目１番９号			
	氏名	株式会社五星 関西支社 支社長 川俣 博史			
契約日	令和 ５年 ８月 ２５日				
工期	令和 ５年 ８月 ２５日から 令和 ６年 ６月 ３０日まで				
契約金額	29,957,400 円 （うち取引に係る消費税額等 2,723,400 円）				
工事場所	堺市堺区材木町東ほか				
工事概要	設計業務委託工 現地調査工		一式 一式		
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 ６年 １月 ２日 ２５日				
工期	令和 ５年 ８月 ２５日から 令和 ６年 １月 ２日 ２７日まで				
契約金額 (変更後)	29,418,400 円 （うち取引に係る消費税額等 2,674,400 円）				
変更理由	設計業務委託工において、地下埋設物の状況及び地上条件を確認の上で、施工性の検討を行った結果、次の①②のとおり設計数量を変更させる必要が生じ、それぞれ増・減に至った。 ①布設替え工法の設計数量が増加したことによる増額 ②管更生工法の設計数量が減少したことによる減額 以上、増・減の双方が生ずるところ、減額幅の方が大きく、減額変更となる。				

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5052000122	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	石津処理区ほか下水管改築実施設計業務（５－２１）				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市北区西天満１丁目２番５号 大阪JAビル５F			
	氏名	日本シビックコンサルタント株式会社 大阪支店 支店長 長尾 進			
契約日	令和 ５年 ９月 １ 日				
工期	令和 ５年 ９月 １ 日から 令和 ６年 ７月 ３ 日まで				
契約金額	23,238,600 円 （うち取引に係る消費税額等 2,112,600 円）				
工事場所	堺市西区浜寺昭和町ほか５か所				
工事概要	（西区浜寺昭和町、浜寺石津町中、浜寺諏訪森町西、浜寺諏訪森町中、浜寺諏訪森町東、浜寺公園町） 設計業務委託工 一式 現地調査工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 ６年 １ 月 ２ 日
工期	令和 ５年 ９月 １ 日から 令和 ７年 ３月 ２ 日まで
契約金額 (変更後)	24,367,200 円 （うち取引に係る消費税額等 2,215,200 円）
変更理由	当該業務の設計過程において、路盤下に雨水管・汚水管に加え、既設埋設物の存在を認め、かつ、これらが相互に近接していることが判明した。 このことを踏まえ、近接工事の施工方法を検討するに当たり、既設埋設物の管理者との設計協議に時間を要するため、工期を延期するもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5052000126	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	三宝処理区ほか下水管改築実施設計業務（５－２１）				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市淀川区西中島５丁目７番１８号 アストロ新大阪ビル４Ｆ			
	氏名	株式会社オリンピアコンサルタント 大阪営業所 所長 中村 健			
契約日	令和 ５年 ９月 １５日				
工期	令和 ５年 ９月 １５日から 令和 ６年 ７月 ３１日まで				
契約金額	26,251,500 円 （うち取引に係る消費税額等 2,386,500 円）				
工事場所	堺市堺区甲斐町西ほか				
工事概要	設計業務委託工 一式 現地調査工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 ６年 １２月 １７日				
工期	令和 ５年 ９月 １５日から 令和 ７年 ３月 ３１日まで				
契約金額 (変更後)	26,251,500 円 （うち取引に係る消費税額等 2,386,500 円）				
変更理由	管更生工法による改築等を予定している対象管において、接触している埋没物（貫通・重なるように交差する不明管）の存在が判明したため、埋没物管理者を確認の上、設計協議を行う必要性が生じた。 上記の事情により、その調整に時間を要するため、工期を延期するもの				

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5061000109	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	多治井立坑築造工事（6-1）				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区八田南之町126-9			
	氏名	株式会社目黒舗装 代表取締役 渡邊 妹子			
契約日	令和 6年 7月 31日				
工期	令和 6年 7月 31日から 令和 6年 12月 20日まで				
契約金額	27,380,100 円 （うち取引に係る消費税額等 2,489,100 円）				
工事場所	堺市美原区多治井地内				
工事概要	立坑工 一式 調査ボーリング工 一式 附帯工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 6年 12月 17日
工期	令和 6年 7月 31日から 令和 6年 12月 20日まで
契約金額 (変更後)	29,646,100 円 （うち取引に係る消費税額等 2,695,100 円）
変更理由	<p>① 調査（水平）ボーリングの過程において、地下水が噴出し、調査の続行が不可能となったため、薬液注入の処置を行ったことによる増額</p> <p>② ①と同じ調査の過程において、ボーリングロッドが障害物（橋台）に接触し、当該部分に係る調査が終了したことによる減額</p> <p>③ ②の事情により、将来布設の際に必要な布設高の確認ができなかったため、調査ボーリングの本数を追加したことによる増額</p> <p>以上、①～③において、増・減の双方が生ずるも、増額幅の方が大きいことから増額変更となる。</p>