

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000313	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	学園町ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市天王寺区上汐4丁目5番26号			
	氏名	村本建設・旭工建・五大コーポレーション建設工事共同企業体 代表構成員 村本建設株式会社 大阪支店 執行役員支店長 先山 正登			
契約日	令和 4年 3月 1日				
工期	令和 4年 3月 1日から 令和 8年 3月18日まで				
契約金額	3,168,000,000 円 (うち取引に係る消費税額等 288,000,000 円)				
工事場所	堺市中区学園町ほか				
工事概要	配水管布設工 $\phi 75-800$ L=558.04m 配水管布設工(管内配管) $\phi 800$ L=2,807.71m シールド工 内径 $\phi 1,100$ L=2,272.51m 推進工 内径 $\phi 1,100$ L=552.53m その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和 6年 2月 8日
工期	令和 4年 3月 1日から 令和 8年 3月18日まで
契約金額 (変更後)	3,211,006,700 円 (うち取引に係る消費税額等 291,909,700 円)
変更理由	No.1到達立坑築造に係る道路規制において、北堺警察署から交通量調査を行うよう指示があり追加で実施するため、準備費を増額変更する。 No.2発進立坑の近隣施設から粉塵対策の要望があり、ヤード内の地面をアスファルト舗装にて養生するため、附帯工を増額変更する。 No.2発進立坑のシールド機設置において、関西電力と架空線協議した結果、搬入経路が当初、道路上から行うことを予定したが、ヤード内から行うこととなり、シールド機発進受台の形状を変更するため、シールド設備工を増額変更する。 以上より、増額変更するもの。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000376	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	松屋大和川通ほか下水管布設工事(3-1)				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区北久宝寺町3丁目6番1号			
	氏名	鴻池・中林・五大建設工事共同企業体 代表構成員 株式会社鴻池組 大阪本店 取締役専務執行役員本店長 梅本 真			
契約日	令和4年4月1日				
工期	令和4年4月1日から 令和7年3月31日まで				
契約金額	2,216,500,000円 (うち取引に係る消費税額等 201,500,000円)				
工事場所	堺市堺区松屋大和川通ほか				
工事概要	区間距離 L = 1,673.336m 管推進工Φ1650mm 鉄筋コンクリート管 l = 481.551m シールド工Φ1700mm 鋼製セグメント l = 1,181.232m FRPM管工Φ1350mm 強化プラスチック複合管 l = 1,663.503m 既設杭撤去工 一式 立坑工 一式 地盤改良工 一式 仮設工 一式 附帯工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第4回)

変更契約日	令和6年2月29日
工期	令和4年4月1日から 令和7年3月31日まで
契約金額 (変更後)	2,614,772,226円 (うち取引に係る消費税額等 237,706,566円)
変更理由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約を変更するもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000095	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	金岡町下水管布設工事(4-1)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区東山56番地1			
	氏名	日英建設株式会社 代表取締役 今井 茂人			
契約日	令和4年8月17日				
工期	令和4年8月17日から 令和6年3月29日まで				
契約金額	308,484,000円 (うち取引に係る消費税額等 28,044,000円)				
工事場所	堺市北区金岡町地内				
工事概要	区間距離 L = 574.590m 管推進工φ1000mm 鉄筋コンクリート管 1 = 368.170m 管布設工φ1000mm 鉄筋コンクリート管 1 = 35.500m 管布設工φ400mm リブ付硬質塩化ビニル管 1 = 161.000m マンホール設置工 雨水 7か所 立坑工 一式 地盤改良工 一式 附帯工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和6年2月5日
工期	令和4年8月17日から 令和6年3月29日まで
契約金額 (変更後)	323,543,825円 (うち取引に係る消費税額等 29,413,075円)
変更理由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約を変更するもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000204	工事種別	機械器具設置工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	石津水再生センター2系送風機設備更新工事				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区南本町2丁目6番12号			
	氏名	電業社・味起央建設工事共同企業体 代表構成員 株式会社電業社機械製作所 大阪支店 支店長 坂根 寧			
契約日	令和4年11月8日				
工期	令和4年11月8日から 令和7年3月18日まで				
契約金額	997,700,000円 (うち取引に係る消費税額等 90,700,000円)				
工事場所	堺市西区石津西町22番地				
工事概要	送風機設備更新工事 一式 電気設備工事 一式 機能増設 一式				
工事担当課	下水道施設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和6年2月26日
工期	令和4年11月8日から 令和7年3月18日まで
契約金額 (変更後)	1,023,809,380円 (うち取引に係る消費税額等 93,073,580円)
変更理由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約を変更するもの。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000281	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札																					
件名	御池台1丁ほか配水管布設工事（概算数量設計）																									
契約の相手方	住所	大阪府堺市東区大美野158-27																								
	氏名	株式会社アバンテック 代表取締役 北野 淳二																								
契約日	令和5年2月13日																									
工期	令和5年2月13日から 令和6年2月29日まで																									
契約金額	94,710,000円（うち取引に係る消費税額等 8,610,000円）																									
工事場所	堺市南区御池台1丁ほか																									
工事概要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">配水管布設工</td> <td style="width: 20%;">φ100-150</td> <td style="width: 50%;">配水用ポリエチレン管 L=1,103.5m</td> </tr> <tr> <td>配水管撤去工</td> <td>φ100-200</td> <td>L=1,103.5m</td> </tr> <tr> <td>仮配管布設・撤去工</td> <td>φ50</td> <td>L=3,016m</td> </tr> <tr> <td>給水管接合替工</td> <td>φ20-100</td> <td>70か所</td> </tr> <tr> <td>災害時給水栓布設工</td> <td>φ50</td> <td>L=1m</td> </tr> <tr> <td>災害時給水栓撤去工</td> <td>φ50</td> <td>L=1m</td> </tr> <tr> <td>その他附帯工</td> <td>一式</td> <td></td> </tr> </table>					配水管布設工	φ100-150	配水用ポリエチレン管 L=1,103.5m	配水管撤去工	φ100-200	L=1,103.5m	仮配管布設・撤去工	φ50	L=3,016m	給水管接合替工	φ20-100	70か所	災害時給水栓布設工	φ50	L=1m	災害時給水栓撤去工	φ50	L=1m	その他附帯工	一式	
配水管布設工	φ100-150	配水用ポリエチレン管 L=1,103.5m																								
配水管撤去工	φ100-200	L=1,103.5m																								
仮配管布設・撤去工	φ50	L=3,016m																								
給水管接合替工	φ20-100	70か所																								
災害時給水栓布設工	φ50	L=1m																								
災害時給水栓撤去工	φ50	L=1m																								
その他附帯工	一式																									
工事担当課	水道建設課																									
備考																										

(変更契約第3回)

変更契約日	令和6年2月22日				
工期	令和5年2月13日から 令和6年2月29日まで				
契約金額 (変更後)	108,392,449円（うち取引に係る消費税額等 9,853,859円）				
変更理由	<p>施工条件等の変更の結果、次のとおりの事情の変更が生じた。</p> <p>①上下水道局が令和5年2月6日付け堺水建第2607号の通知により、本市で施工する配水用ポリエチレン管を使用した工事では、ポリエチレンスリーブから溶剤浸透防護スリーブを使用することに変更したため、管工事費を増額変更する。</p> <p>②廃路盤材処分について、設計成果に基づく設計変更時の処分数量よりも実処分数量が少量であったため、処分数量が減少となり、土工事費を減額変更する。</p> <p>以上、増額変更と減額変更が生じるが、後者の方が大きいため、減額変更する。</p>				

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5042000079	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	今池処理区ほか下水管布設実施設計業務（４－１）				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区南本町３丁目６番１４号			
	氏名	株式会社日本インシーク 代表取締役 小林 祐太			
契約日	令和４年 ７月２１日				
工期	令和４年 ７月２１日から 令和５年 ３月２２日まで				
契約金額	17,339,300 円 （うち取引に係る消費税額等 1,576,300 円）				
工事場所	堺市美原区南余部ほか２か所				
工事概要	（美原区南余部、西区草部、中区陶器北） 設計業務委託工 一式 試験掘工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和 6年 2月28日
工期	令和 4年 7月21日から 令和 6年 3月22日まで
契約金額 (変更後)	16,183,200 円 （うち取引に係る消費税額等 1,471,200 円）
変更理由	設計委託について、草部地区①、南余部地区において、実施数量に沿って設計数量を増とする。 試験掘工について、全地区において、当初は5箇所計上していたが、現地踏査や資料収集において、近接する地下埋設物の位置が明らかになったため、試験掘工は不要と判断した。そのため、5箇所→0箇所とし、減額変更とする。 以上の理由より、試験掘工の不要による減額幅の方が大きく結果として、減額変更とする。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5042000134	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	泉北処理区ほか下水管布設実施設計業務（４－４）				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区谷町２丁目６番４号 谷町ビル			
	氏名	近畿技術コンサルタンツ株式会社 代表取締役社長 田中 基裕			
契約日	令和 ４年 １ 月 ２ 日				
工期	令和 ４年 １ 月 ２ 日から 令和 ６年 ３月 ２ 日まで				
契約金額	8,096,000 円（うち取引に係る消費税額等				736,000 円）
工事場所	堺市西区山田ほか２か所				
工事概要	（西区山田、東区草尾、南区高倉台１丁） 設計業務委託工 一式 地下埋設物調査業務（解析） 一式 地下埋設物調査業務 一式 試験掘工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 ６年 ２月 ２ 日				
工期	令和 ４年 １ 月 ２ 日から 令和 ６年 ３月 ２ 日まで				
契約金額 (変更後)	11,361,900 円（うち取引に係る消費税額等				1,032,900 円）
変更理由	高倉台1丁地区における地下埋設物調査業務について、机上調査の結果不要となったため減額変更する。山田地区において、開削工法で施工可能な掘削深であると想定していたが、地下埋設物調査の結果、複数の占用物を伏越ししなくてはならないスパンがあり、掘削深は当初の想定通りであるが占用物を避けての土留めや掘削が困難と判断した。このため推進工法の検討が必要となり、設計数量変更による増額とする。試験掘工について、現地踏査や資料収集の中で地下埋設物の位置が明らかになったため、不要と判断（3箇所→0箇所）し減額変更とする。 以上、推進工法への変更に伴う検討事項や歩掛等の増加による増額金額が大きく、結果増額変更とする。				

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000032	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	宮山台1丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区福田742-15			
	氏名	キユウ 代表者 谷山 健二			
契約日	令和5年5月24日				
工期	令和5年5月24日から 令和6年2月29日まで				
契約金額	78,479,500円 (うち取引に係る消費税額等 7,134,500円)				
工事場所	堺市南区宮山台1丁ほか1か所				
工事概要	(南区宮山台1丁ほか、和田東) 配水管布設工 φ50-100 配水用ポリエチレン管 L=622.27m 配水管布設工 φ40 ポリエチレン2層管 L=7m 配水管撤去工 φ40-100 L=906.98m 排水管撤去工 φ75 L=8.44m 既設管充填工 φ100 L=13.5m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=1,640m 給水管接合替工 φ20-100 69か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和6年2月21日
工期	令和5年5月24日から 令和6年2月29日まで
契約金額 (変更後)	81,629,900円 (うち取引に係る消費税額等 7,420,900円)
変更理由	施工条件の変更の結果、次のとおり事情の変更が生じた。 ①他占有者との協議の結果、試掘工を追加するため、土工事費を増額変更する。 ②試掘工の結果、不断水式簡易仕切弁の設置位置が変更となり、断水範囲が広がるため、仮配管にて水を供給することから材料費、土工事費、管工事費を増額変更する。 ③一部の住宅において、敷地内の掘削許可が得られなかったため、給水管が胴継での施工となり、材料費、土工事費、管工事費を減額変更する。 以上、増額変更と減額変更が生じるが、前者の方が大きいため、増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000038	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	新金岡町下水管耐震化工事(4-23)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区大浜中町3丁7番11号			
	氏名	株式会社松尾組 代表取締役 松尾 啓一			
契約日	令和5年6月9日				
工期	令和5年6月9日から令和6年3月18日まで				
契約金額	146,837,900円 (うち取引に係る消費税額等 13,348,900円)				
工事場所	堺市北区新金岡町地内				
工事概要	区間距離 L = 1, 931.09m 管きよ更生工φ200mm l = 674.40m 管きよ更生工φ250mm l = 601.85m 管きよ更生工φ300mm l = 557.46m 管きよ更生工φ380mm l = 4.68m 附帯工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和6年2月15日				
工期	令和5年6月9日から令和6年3月18日まで				
契約金額 (変更後)	158,299,900円 (うち取引に係る消費税額等 14,390,900円)				
変更理由	<p>本工事は、受注者希望方式の週休2日制工事の対象工事である。受注者の希望により、週休2日制工事を実施することとなり、対象期間の現場閉所実績が4週8休以上を達成する見込みであることを現場閉所実績書、現場閉所計画書により確認した。その結果、堺市上下水道局週休2日制工事試行要領第9条に基づき、設計金額を変更する必要が生じたため、増額となる。</p> <p>また、事前処理工施工後、更生管施工までの間に施工範囲内の住宅地において汚水取付管が新設され、取付管せん孔箇所が増となるため、増額となる。以上のことから増額変更を行うものである。</p>				

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000073	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	中三国ヶ丘町ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区南花田町107番地42			
	氏名	株式会社新生興業 代表取締役 木村 一生			
契約日	令和 5年 6月15日				
工期	令和 5年 6月15日から 令和 6年 3月18日まで				
契約金額	88,832,700 円 (うち取引に係る消費税額等 8,075,700 円)				
工事場所	堺市堺区中三国ヶ丘町ほか				
工事概要	配水管布設工 φ50-100 配水用ポリエチレン管 L=793.46m 配水管撤去工 φ50-150 L=792.13m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=1,618m 給水管接合替工 φ20-50 94か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 6年 2月22日
工期	令和 5年 6月15日から 令和 6年 4月30日まで
契約金額 (変更後)	88,832,700 円 (うち取引に係る消費税額等 8,075,700 円)
変更理由	地元調整及び車両通行規制道路の一時解除申請に時間を要し着手できない範囲があったこと、また地元要望にて曜日指定の範囲があり工事の進捗に遅れが生じたことにより工期末を令和6年3月18日から令和6年4月30日に変更するものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000098	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	野尻町ほか下水管布設工事（5-1）				
契約の相手方	住所	大阪府堺市美原区太井184番1			
	氏名	征輝建設 代表者 矢形 正子			
契約日	令和 5年 7月14日				
工期	令和 5年 7月14日から 令和 6年 3月18日まで				
契約金額	56,531,200 円 （うち取引に係る消費税額等 5,139,200 円）				
工事場所	堺市東区野尻町ほか5か所				
工事概要	（東区野尻町、草尾、大美野、中区陶器北、南区泉田中、檜尾） 区間距離 L = 317.660m 管布設工 φ200mm リブ付硬質塩化ビニル管 l = 306.250m マンホール設置工 汚水 20 か所 柵設置工 汚水柵 31 か所 水道管移設工 一式 附帯工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 6年 2月27日
工期	令和 5年 7月14日から 令和 6年 6月30日まで
契約金額 (変更後)	56,551,000 円 （うち取引に係る消費税額等 5,141,000 円）
変更理由	陶器北地区の汚水柵設置において、重車両の通行があることが判明したため、防護蓋4か所を追加設置により増額する。また、土地所有者より設置辞退の申し出があったため、汚水柵設置箇所1か所減少による減額とする。以上、増額と減額が生じるが増額が大きいため、増額変更を行うものである。 野尻町地区及び草尾地区において、埋設事業者との下水管布設に伴う埋設管移設の協議・調整に時間を要したため、工期変更を行うものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000115	工事種別	機械器具設置工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	山田3丁ほかマンホールポンプ設備更新工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区南花田町36番地1			
	氏名	株式会社味起央 代表取締役 池田 利子			
契約日	令和5年8月22日				
工期	令和5年8月22日から 令和6年3月18日まで				
契約金額	38,720,000円 (うち取引に係る消費税額等 3,520,000円)				
工事場所	堺市西区山田3丁ほか1か所				
工事概要	(西区山田3丁、北区百舌鳥赤畑町5丁) マンホールポンプ機械設備更新工事 2か所 マンホールポンプ電気設備更新工事 2か所				
工事担当課	下水道保全課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和6年2月28日
工期	令和5年8月22日から 令和6年6月30日まで
契約金額 (変更後)	38,720,000円 (うち取引に係る消費税額等 3,520,000円)
変更理由	制御盤製作に必要な遮断器及び半導体の不足に伴い、部品の入手が困難となっていることから、製作工程に大きな影響を及ぼしている。 上記理由により、工期延期を行うものとする。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000134	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	大浜北町3丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区新家町537番地16			
	氏名	アイワ興業株式会社 代表取締役 西村 宏子			
契約日	令和5年8月30日				
工期	令和5年8月30日から 令和6年2月29日まで				
契約金額	65,554,500円 (うち取引に係る消費税額等 5,959,500円)				
工事場所	堺市堺区大浜北町3丁ほか				
工事概要	配水管布設工 φ75-300 ダクタイル鋳鉄管 L=252.4m 配水管撤去工 φ75-300 L=256.9m 仮配管布設・撤去工 φ25-50 L=554m 既設管充填工 φ75-φ200 L=26m 給水管接合替工 φ20-40 22か所 アスファルト舗装工(改質) t=20cm A=302m ² その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和6年2月21日
工期	令和5年8月30日から 令和6年4月30日まで
契約金額 (変更後)	65,554,500円 (うち取引に係る消費税額等 5,959,500円)
変更理由	下記の理由から工期末を令和6年2月29日から令和6年4月30日に変更する。 ①府道堺狭山線の車道部において、自転車環境整備課の発注する工事と近接しており、協議の結果、施工時期の調整が必要になったことから着手時期が遅れたこと。 ②試掘の結果、府道堺狭山線において配水管の布設位置が変更となり、布設位置が歩道部から車道部に変更となり、関係機関との協議に時間を要したため。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000170	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	陶器北ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市南区高尾1丁358番地1			
	氏名	株式会社スパーブ 代表取締役 佐藤 薫			
契約日	令和 5年 9月19日				
工期	令和 5年 9月19日から 令和 6年 1月31日まで				
契約金額	12,729,200 円 (うち取引に係る消費税額等 1,157,200 円)				
工事場所	堺市中区陶器北ほか				
工事概要	アスファルト舗装工 $t = 5 \text{ cm}$ $A = 2,283 \text{ m}^2$ その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 6年 2月 7日
工期	令和 5年 9月19日から 令和 6年 2月29日まで
契約金額 (変更後)	12,678,600 円 (うち取引に係る消費税額等 1,152,600 円)
変更理由	<p>受注者からの設計照査により配水管布設工事跡の施工範囲が、本工事当初設計範囲と相違することが判明した。 その結果、市道部(市道福田33号線、陶器北7号線ほか)および私道部の起点、終点部の位置に変更が生じた。 このことにおいて、道路管理者と立会を行った結果、配水管布設工事の施工範囲に合わせて復旧する様に指示された。 以上から、施工面積が減少し舗装工費の減額に至るため、減額変更するものである。</p>

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000171	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	日置荘北町1丁ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区七道西町121			
	氏名	株式会社リメイン 代表取締役 森 友哉			
契約日	令和 5年 9月20日				
工期	令和 5年 9月20日から 令和 6年 2月29日まで				
契約金額	23,349,700 円 (うち取引に係る消費税額等 2,122,700 円)				
工事場所	堺市東区日置荘北町1丁ほか				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 3, 295 m ² アスファルト舗装工 t = 10 c m A = 344 m ² 透水性アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 86 m ² アスファルト舗装工(乗入部) t = 5 c m A = 30 m ² その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 6年 2月27日
工期	令和 5年 9月20日から 令和 6年 2月29日まで
契約金額 (変更後)	23,910,700 円 (うち取引に係る消費税額等 2,173,700 円)
変更理由	受注者からの設計照査により配水管布設工事跡の施工範囲が、本工事当初設計範囲と相違することが判明した。 その結果、府道部及び市道部の起点部、終点部(府道西藤井寺線、市道日置荘北22号線ほか)の位置に変更が生じた。 このことにおいて、道路管理者と立会を行った結果、配水管布設工事の施工範囲に合わせて復旧する様に指示された。 以上から、施工面積が増加し舗装工費の増額に至るため、増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000181	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	鳳中町7丁配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区大浜中町2丁5-13			
	氏名	ダイユウ土木 代表者 松尾 清美			
契約日	令和5年9月14日				
工期	令和5年9月14日から 令和6年3月18日まで				
契約金額	49,453,800円 (うち取引に係る消費税額等 4,495,800円)				
工事場所	堺市西区鳳中町7丁地内				
工事概要	配水管布設工 φ75-150 配水用ポリエチレン管 L=350.73m 配水管撤去工 φ75-150 L=350.76m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=794.86m 給水管接合替工 φ20-50 44か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和6年2月22日
工期	令和5年9月14日から 令和6年4月30日まで
契約金額 (変更後)	49,453,800円 (うち取引に係る消費税額等 4,495,800円)
変更理由	同路線で先行して施工していた大阪ガスネットワーク株式会社の工事の施工完了が当初予定より遅れたため、本工事を着手することができず、工事の進捗に遅れが生じたことにより、工期末を令和6年3月18日から令和6年4月30日に変更するものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000208	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	庭代台2丁ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区鳳南町5丁490-2 ハイソコスモ201			
	氏名	芳樹園 代表者 内田 英仁			
契約日	令和 5年10月17日				
工期	令和 5年10月17日から 令和 6年 2月29日まで				
契約金額	15,758,600円 (うち取引に係る消費税額等 1,432,600円)				
工事場所	堺市南区庭代台2丁ほか				
工事概要	アスファルト舗装工 (弁柄) $t = 4 \text{ cm}$ $A = 1,555 \text{ m}^2$ アスファルト舗装工 $t = 5 \text{ cm}$ $A = 8 \text{ m}^2$ コンクリート舗装工 $t = 10 \text{ cm}$ $A = 7 \text{ m}^2$ その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 6年 2月 8日
工期	令和 5年10月17日から 令和 6年 2月29日まで
契約金額 (変更後)	17,619,800円 (うち取引に係る消費税額等 1,601,800円)
変更理由	工事の施工の結果、次のとおり事情の変更等が生じた。 ①受注者からの設計照査の結果、当初設計の施工範囲が相違することが判明した。このことにより、公園管理者と立会を行った結果、配水管布設工事の施工範囲に合わせて復旧する旨の指示があり、舗装面積が増加となり、舗装工費の増額が生じた。 ②附帯工の延長が、設計照査により当初設計と相違することが判明した。現地を確認した結果、舗装切断工及び区画線工の延長増加を必要と判断したため、両延長増加に伴う附帯工費の増額が生じた。 以上から、舗装工費及び附帯工費の増額に至るため、増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000242	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札																				
件名	陶器北5 1番地ほか配水管布設工事																								
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区七条通1番11号																							
	氏名	社領環境設備株式会社 代表取締役 社領 浩史																							
契約日	令和 5年11月30日																								
工期	令和 5年11月30日から 令和 6年 3月18日まで																								
契約金額	8,575,600円 (うち取引に係る消費税額等 779,600円)																								
工事場所	堺市中区陶器北5 1番地ほか																								
工事概要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">配水管布設工</td> <td style="width: 20%;">φ75</td> <td style="width: 30%;">配水管用ポリエチレン管</td> <td style="width: 20%;">L=138m</td> </tr> <tr> <td>仮配管撤去工</td> <td>φ50</td> <td></td> <td>L=230m</td> </tr> <tr> <td>配水管撤去工</td> <td>φ75</td> <td></td> <td>L=45m</td> </tr> <tr> <td>給水管接合替工</td> <td>φ20-50</td> <td>6か所</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他附帯工</td> <td>一式</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					配水管布設工	φ75	配水管用ポリエチレン管	L=138m	仮配管撤去工	φ50		L=230m	配水管撤去工	φ75		L=45m	給水管接合替工	φ20-50	6か所		その他附帯工	一式		
配水管布設工	φ75	配水管用ポリエチレン管	L=138m																						
仮配管撤去工	φ50		L=230m																						
配水管撤去工	φ75		L=45m																						
給水管接合替工	φ20-50	6か所																							
その他附帯工	一式																								
工事担当課	水道保全課																								
備考																									

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 6年 2月28日
工期	令和 5年11月30日から 令和 6年 3月18日まで
契約金額 (変更後)	8,530,500円 (うち取引に係る消費税額等 775,500円)
変更理由	<p>①配水管連絡箇所について、施工内容の変更 (HPPE EF 片受バンド φ75×22 1/2° ~2 ⇒~1) が生じたことから協議し、減額変更するものです。</p> <p>②給水管接合替φ50について、給水管布設 (PPφ50) のため既設メータボックスの一部を取壊し施工する必要があったが、給水装置所有者との協議の結果、取壊しの許可が得られなかったため、胴継施工となり、減額変更するものです。</p> <p>③仮配管撤去PPφ50について、当初設計 (発注) 後に仮配管撤去PPφ50×2本の施工延長が短くなること判明し、管工事費を減額変更するものです。</p> <p>以上①、②、③の総額が減額に至るため、減額変更するものである。</p>

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5052000031	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	泉北処理区下水管布設実施設計業務（５－１）				
契約の相手方	住所	大阪府箕面市桜ヶ丘４丁目６番１２号			
	氏名	株式会社新土木開発コンサルタント 大阪支店 支店長 吉光 真人			
契約日	令和 ５年 ５月 ２４日				
工期	令和 ５年 ５月 ２４日から 令和 ６年 ３月 ２２日まで				
契約金額	15,261,400 円 （うち取引に係る消費税額等 1,387,400 円）				
工事場所	堺市中区上之ほか２か所 (中区上之、陶器北、南区三原台) 設計業務委託工 一式 試験掘工 一式				
工事概要					
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 ６年 ２月 ２６日
工期	令和 ５年 ５月 ２４日から 令和 ６年 ６月 ３０日まで
契約金額 (変更後)	15,261,400 円 （うち取引に係る消費税額等 1,387,400 円）
変更理由	上之地区において、浸水対策で検討する農業用水路について水利組合との協議に時間を要しているため、工期延期するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5052000133	工事種別	測量業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	石津処理区下水管布設測量業務(5-1)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区土塔町3201-103号			
	氏名	北野実業株式会社 代表取締役 北野 美紀			
契約日	令和5年10月18日				
工期	令和5年10月18日から 令和6年3月22日まで				
契約金額	1,718,200円 (うち取引に係る消費税額等 156,200円)				
工事場所	堺市西区石津西町地内				
工事概要	測量作業工 一式 4級基準点測量 4点 3級水準測量観測 3.060km 現地踏査 0.160km 仮BM設置測量 0.160km 現地測量 0.006km ²				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和6年2月26日				
工期	令和5年10月18日から 令和6年3月22日まで				
契約金額 (変更後)	1,783,100円 (うち取引に係る消費税額等 162,100円)				
変更理由	本業務に関連する実施設計の設計コンサルタントと協議した結果、シールド工事の発進立坑、資材搬入ルート等の検討に伴い、現地測量の作業量が増加したため増額とする。				