

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5021000404	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	家原寺配水場配水池更新工事				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市浪速区湊町1丁目4番38号			
	氏名	大日本土木・クボタ・今重建設工事共同企業体 代表構成員 大日本土木株式会社 大阪支店 執行役員支店長 小椋 克泰			
契約日	令和 3年 3月 22日				
工期	令和 3年 3月 22日から 令和 7年 3月 18日まで				
契約金額	3,593,700,000 円 (うち取引に係る消費税額等 326,700,000 円)				
工事場所	堺市西区家原寺町2丁21番1号				
工事概要	ステンレス配水池築造工 8,000m <sup>3</sup> ×2池 既設配水池撤去工 13,000m <sup>3</sup> ×1池、8,000m <sup>3</sup> ×2池 次亜塩素棟築造工 1棟 機械・電気設備工 一式 その他附帯工 一式				
工事担当課	水運用管理課				
備考					

(変更契約第5回)

変更契約日	令和 6年 3月 21日
工期	令和 3年 3月 22日から 令和 8年 3月 18日まで
契約金額 (変更後)	3,913,831,130 円 (うち取引に係る消費税額等 355,802,830 円)
変更理由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約を変更するもの。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000199	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	原山台ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区甲斐町東4丁2番20号			
	氏名	五大・ダイニ建設工事共同企業体 代表構成員 株式会社五大コーポレーション 代表取締役 丸橋 宣夫			
契約日	令和 3年10月28日				
工期	令和 3年10月28日から 令和 6年 9月30日まで				
契約金額	1,553,750,000 円 (うち取引に係る消費税額等 141,250,000 円)				
工事場所	堺市南区原山台ほか				
工事概要	配水管布設工 $\phi 200 - \phi 700$ L = 257.15m 配水管布設工 (管内配管) $\phi 700$ L = 1,165.00m シールド工 内径 $\phi 1,000$ L = 1,170.94m その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和 6年 3月25日
工期	令和 3年10月28日から 令和 6年 9月30日まで
契約金額 (変更後)	1,701,029,000 円 (うち取引に係る消費税額等 154,639,000 円)
変更理由	後続配管工事との連絡予定箇所において他占用物が支障となり連絡が困難であることが判明したため、後続配管工事との連絡が可能となる箇所まで配管を延伸する必要が生じたこと。 不断水分岐立坑と発進立坑との連絡部において当初予定していた開削工法では他占用物が支障となることが判明したため、推進工法に変更すること。 以上から工事費が増額となるものです。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000312	工事種別	機械器具設置工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	湊石津下水ポンプ場沈砂池設備更新工事				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区本町1丁目8番12号			
	氏名	日立プラントサービス・昭和汽力特定建設工事共同企業体 代表構成員 株式会社日立プラントサービス 関西支店 支店長 沢田 健			
契約日	令和 4年 1月20日				
工期	令和 4年 1月20日から 令和 6年 3月18日まで				
契約金額	1,672,000,000 円 (うち取引に係る消費税額等 152,000,000 円)				
工事場所	堺市西区浜寺石津町西2丁9番13号				
工事概要	スクリーンかす設備更新工事 一式 沈砂設備更新工事 一式 電気設備工事 一式 機能増設 一式				
工事担当課	下水道施設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 6年 3月 8日
工期	令和 4年 1月20日から 令和 6年 8月31日まで
契約金額 (変更後)	1,674,466,200 円 (うち取引に係る消費税額等 152,224,200 円)
変更理由	汚水池 (No. 5, 6水路) 躯体の劣化判明による自動除塵機・沈砂掻揚機のスラブ等の躯体について、補修を行うため増額。No. 2し渣搬出機 (傾斜型) 点検歩廊について、維持管理上から新たに点検歩廊を両側に設置するため増額。No. 1~6水路内の槽内洗浄作業に伴い、施工に支障となる沈砂を除去することによる増額。No. 4自動除塵機点検歩廊の踊り場及び階段について、搬入口への車両通行に支障を来たすため、設置不要による減額。雨季に沈砂池内に多量に瞬間的に流れ込むことによる作業困難と、騒音について地域住民の要請による作業時間の制約を受け、工期延長する。以上より増・減生じるも増額変更と工期延長を行うものである。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000313	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	学園町ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市天王寺区上汐4丁目5番26号			
	氏名	村本建設・旭工建・五大コーポレーション建設工事共同企業体 代表構成員 村本建設株式会社 大阪支店 執行役員支店長 先山 正登			
契約日	令和 4年 3月 1日				
工期	令和 4年 3月 1日から 令和 8年 3月18日まで				
契約金額	3,168,000,000 円 (うち取引に係る消費税額等 288,000,000 円)				
工事場所	堺市中区学園町ほか				
工事概要	配水管布設工 $\phi 75-800$ L=558.04m 配水管布設工(管内配管) $\phi 800$ L=2,807.71m シールド工 内径 $\phi 1,100$ L=2,272.51m 推進工 内径 $\phi 1,100$ L=552.53m その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第4回)

変更契約日	令和 6年 3月19日
工期	令和 4年 3月 1日から 令和 8年 3月18日まで
契約金額 (変更後)	3,446,576,166 円 (うち取引に係る消費税額等 313,325,106 円)
変更理由	国からの要望に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25号第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約を変更するもの。 No.4 到達立坑に係る円形覆工板賃料について、設計数量を実施数量と合致するよう変更するため、立坑工を減額変更する。 No.2 両発進立坑附近での地盤改良工について、所轄警察署との協議により、作業箇所を車道から歩道に変更することに伴い、施工を夜間から昼間に変更するため、減額変更する。 以上、増額変更と減額変更が生じるが、前者の方が大きいため、増額変更する。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000376	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	松屋大和川通ほか下水管布設工事(3-1)				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区北久宝寺町3丁目6番1号			
	氏名	鴻池・中林・五大建設工事共同企業体 代表構成員 株式会社鴻池組 大阪本店 取締役専務執行役員本店長 梅本 真			
契約日	令和4年4月1日				
工期	令和4年4月1日から 令和7年3月31日まで				
契約金額	2,216,500,000円 (うち取引に係る消費税額等 201,500,000円)				
工事場所	堺市堺区松屋大和川通ほか				
工事概要	区間距離 L = 1,673.336m 管推進工Φ1650mm 鉄筋コンクリート管 l = 481.551m シールド工Φ1700mm 鋼製セグメント l = 1,181.232m FRPM管工Φ1350mm 強化プラスチック複合管 l = 1,663.503m 既設杭撤去工 一式 立坑工 一式 地盤改良工 一式 仮設工 一式 附帯工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第5回)

変更契約日	令和6年3月21日
工期	令和4年4月1日から 令和7年3月31日まで
契約金額 (変更後)	2,724,509,326円 (うち取引に係る消費税額等 247,682,666円)
変更理由	<p>関西電力との協議の結果、本工事施工の管渠が既設シールド管φ2750mmと近接することから、縦断計画の変更が必要となった。そのため、推進・シールドでの掘削における対象土質が変わったことにより、高濃度泥水及び滑剤の注入量と配合の変更が必要となった。また埋設位置が深くなったことにより、構造計算を行った結果、リブ厚22mmのセグメントを追加し、掘進機の仕様を変更することとなったため増額する。</p> <p>土壌調査により、推進掘削箇所である砂礫層に鉛及びその化合物を含む汚染土があることが判明し、掘削に汚染土が含まれている部分は汚染汚泥として処分する必要があるため増額する。上記等の理由より増額とする。</p>

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000095	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	金岡町下水管布設工事(4-1)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区東山56番地1			
	氏名	日英建設株式会社 代表取締役 今井 茂人			
契約日	令和4年8月17日				
工期	令和4年8月17日から 令和6年3月29日まで				
契約金額	308,484,000円 (うち取引に係る消費税額等 28,044,000円)				
工事場所	堺市北区金岡町地内				
工事概要	区間距離 L = 574.590m 管推進工φ1000mm 鉄筋コンクリート管 1 = 368.170m 管布設工φ1000mm 鉄筋コンクリート管 1 = 35.500m 管布設工φ400mm リブ付硬質塩化ビニル管 1 = 161.000m マンホール設置工 雨水 7か所 立坑工 一式 地盤改良工 一式 附帯工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和6年3月6日				
工期	令和4年8月17日から 令和6年3月29日まで				
契約金額 (変更後)	339,454,225円 (うち取引に係る消費税額等 30,859,475円)				
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・坑口コンクリートが鋼矢板継ぎ目と干渉し、引抜き不可能な鋼矢板枚数が増となったため増額する。</li> <li>・大阪ガスと協議の結果、高圧ガスと推進交差部に防護措置が必要となったため増額する。</li> <li>・No4へ接続させる既設管を確認したところ扁平していたため接続替えが必要となったため増額する。</li> <li>・大浜公園事務所と協議の結果、金岡窪田池公園内の整地が必要となったため増額する。</li> <li>・所管警察署と協議の結果交通誘導員配置人数が増となったため増額する。</li> </ul>				

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000099	工事種別	機械器具設置工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	石津水再生センター用水設備更新工事				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市北区小松原町2番4号 大阪富国生命ビル			
	氏名	メタウォーター・味起央建設工事共同企業体 代表構成員 メタウォーター株式会社 関西営業部 部長 田沼 剛			
契約日	令和 4年 8月 5日				
工期	令和 4年 8月 5日から 令和 6年 3月18日まで				
契約金額	616,000,000 円 (うち取引に係る消費税額等 56,000,000 円)				
工事場所	堺市西区石津西町22番地				
工事概要	処理水再利用設備更新工事 一式 電気設備工事 一式 機能増設 一式				
工事担当課	下水道施設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 6年 3月 8日
工期	令和 4年 8月 5日から 令和 6年 9月30日まで
契約金額 (変更後)	597,302,200 円 (うち取引に係る消費税額等 54,300,200 円)
変更理由	<p>現地調査の結果、アスベスト調査を要する箇所が当初予定より26箇所増加したことにより、増額するもの。</p> <p>他工事との調整の結果、地下管廊の渡り歩廊の施工が不要になったため、鋼製加工品から渡り歩廊分を減額するもの。</p> <p>用水設備に使用する弁類の仕様について、使用機器類見直しの結果、J I S規格の標準仕様に変更することにより、減額するもの。</p> <p>施工中に発生したアスベスト分析及び除去作業を行うにあたり、撤去工事の施工方法の検討や作業も含め、地元協議等に日数を要したことから、工期延期するもの。</p> <p>以上より、増・減双方生じるも減額幅が大きく減額変更し、併せて工期延期するものである。</p>

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000187	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	多治井下水管布設工事(4-1)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市南区釜室929番地			
	氏名	橘建設株式会社 代表取締役 橘 安男			
契約日	令和4年11月15日				
工期	令和4年11月15日から 令和5年9月30日まで				
契約金額	258,959,800円 (うち取引に係る消費税額等 23,541,800円)				
工事場所	堺市美原区多治井地内				
工事概要	区間距離 L=113.300m 管推進工φ1,100mm 合成鋼管 l=19.100m 管推進工φ1,200mm 鋼管(強化プラスチック複合管φ1,000mm) l=11.450m 管推進工φ1,600mm 鋼管(強化プラスチック複合管φ1,350mm) l=3.500m 管布設工φ450mm リブ付硬質塩化ビニル管 l=8.500m 管布設工φ700mm 強化プラスチック複合管 l=42.000m 管布設工φ1,000mm 強化プラスチック複合管 l=0.750m 管布設工φ1,350mm 強化プラスチック複合管 l=1.000m 管布設工□600mm×800mm 鉄筋コンクリート製ボックスカルバート l=1.400m 管布設工□800mm×1,100mm 鉄筋コンクリート製ボックスカルバート l=10.600m マンホール設置工 雨水 11か所 立坑工 一式 地盤改良工 一式 附帯工 一式 機械設備工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和6年3月11日
工期	令和4年11月15日から 令和6年3月18日まで
契約金額(変更後)	261,927,600円 (うち取引に係る消費税額等 23,811,600円)
変更理由	<p>既設水路を調査した結果、水路下に底盤コンクリートが無いことが判明したため、水路下を横断する推進工事範囲において、地盤強化の観点から水路底板を打設するとともに薬液注入材料を一部溶液型から懸濁型へ変更する。</p> <p>立坑内人孔築造にあたり昼間施工で沿道出入口の工事占用を予定していたが、沿道店舗からの要望により、昼間施工から夜間施工へ変更する。</p> <p>関係機関との協議の結果、近接する埋設管を防護する必要があったため変更する。</p> <p>以上により、増額変更を行うものとする。</p>



## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000234	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	長曾根町ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区南花田町36番地1			
	氏名	大容・五大・利晃・成世建設工事共同企業体 代表構成員 大容建設株式会社 代表取締役 池田 功三			
契約日	令和 5年 2月13日				
工期	令和 5年 2月13日から 令和 8年 3月18日まで				
契約金額	2,475,000,000 円 (うち取引に係る消費税額等 225,000,000 円)				
工事場所	堺市北区長曾根町ほか				
工事概要	配水管布設工 (パイプインパイプ) φ700mm ダクタイル鋳鉄管 L=2,090.96m 配水管布設工 φ150-700mm ダクタイル鋳鉄管 L= 417.73m 推進・シールド工 内径φ1,000mm L= 2,088.31m 立坑工 8か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 6年 3月14日
工期	令和 5年 2月13日から 令和 8年 3月18日まで
契約金額 (変更後)	2,581,035,600 円 (うち取引に係る消費税額等 234,639,600 円)
変更理由	<p>施工条件の変更の結果、次のとおり事情の変更が生じた。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・信号設備移設において、警察協議の結果、支柱基礎の形式変更と作業時間帯が一部夜間施工になるため、附帯工事費を増額変更する。</li> <li>・他占有者との協議の結果、試掘工を追加するため、準備費を増額変更する。</li> <li>・発進立坑の地盤改良において、警察協議の結果、規制の範囲を狭め、昼間施工が可能となるため、地盤改良費を減額変更する。</li> </ul> <p>以上、増額変更と減額変更が生じるが、前者の方が大きいため、増額変更するものである。</p>

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000261	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	北野田配水管布設工事 (概算数量設計)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市美原区丹上413-4			
	氏名	株式会社信光 代表取締役 杉野 吉信			
契約日	令和 5年 2月 8日				
工期	令和 5年 2月 8日から 令和 6年 1月31日まで				
契約金額	154,278,300 円 (うち取引に係る消費税額等 14,025,300 円)				
工事場所	堺市東区北野田地内				
工事概要	配水管布設工 φ75-300 ダクタイル鋳鉄管 L= 683.24m 配水管布設工 φ50 配水用ポリエチレン管 L= 21.96m 配水管布設工 φ30 ポリエチレン2層管 L= 4.82m 配水管撤去工 φ30-400 L=1,079.68m レンタル仮配管布設・撤去工 φ100-200 L=656m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=238m 給水管接合替工 φ20-100 57か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和 6年 3月11日				
工期	令和 5年 2月 8日から 令和 6年 3月15日まで				
契約金額 (変更後)	184,534,460 円 (うち取引に係る消費税額等 16,775,860 円)				
変更理由	施工条件等の変更の結果、次のとおりの事情の変更が生じた。 ①ガス管が支障となりインサートバルブの設置位置を変更したことに伴い、耐震補強金具の設置が不要となり材料費等の減額が生じた。 ②給水主管φ100の接合替において、ガス管及び雨水管が支障となり、また湧水発生により水路下越が困難なことから胴継施工へ変更したことにより、布設延長の減少及び、エアバッグ止水工法が不要となったため、材料費等の減額が生じた。 ③給水接合替において、一部沿線住民より敷地内掘削の許可が得られなかったため、胴継施工へ変更したことにより管工事費の減額が生じた。 以上、総合して減額変更するものである。				

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000278	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	古川汚水バイパス線下水管布設工事(4-1)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区甲斐町東4丁2番20号			
	氏名	株式会社五大コーポレーション 代表取締役 丸橋 宣夫			
契約日	令和5年2月16日				
工期	令和5年2月16日から 令和7年3月18日まで				
契約金額	545,050,000円 (うち取引に係る消費税額等 49,550,000円)				
工事場所	堺市堺区神南辺町ほか				
工事概要	区間距離 L=726.088m 管推進工φ1060mmレジンコンクリート管 l=717.538m 管推進工φ900mm鋼管(強化プラスチック複合管φ700mm) l=4.640m マンホール設置工 合流 3か所 立坑工 一式 地盤改良工 一式 附帯工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和6年3月6日				
工期	令和5年2月16日から 令和7年3月18日まで				
契約金額 (変更後)	585,552,000円 (うち取引に係る消費税額等 53,232,000円)				
変更理由	国からの要請に基づき、資金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約を変更するもの。				

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000278	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	古川汚水バイパス線下水管布設工事(4-1)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区甲斐町東4丁2番20号			
	氏名	株式会社五大コーポレーション 代表取締役 丸橋 宣夫			
契約日	令和5年2月16日				
工期	令和5年2月16日から 令和7年3月18日まで				
契約金額	545,050,000円 (うち取引に係る消費税額等 49,550,000円)				
工事場所	堺市堺区神南辺町ほか				
工事概要	区間距離 L = 726.088m 管推進工φ1060mmレジンコンクリート管 l = 717.538m 管推進工φ900mm鋼管(強化プラスチック複合管φ700mm) l = 4.640m マンホール設置工 合流 3か所 立坑工 一式 地盤改良工 一式 附帯工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和6年3月28日				
工期	令和5年2月16日から 令和7年3月18日まで				
契約金額(変更後)	591,893,500円 (うち取引に係る消費税額等 53,808,500円)				
変更理由	M1立坑のケーシング圧入において、想定より地盤が強固であったため、当初設計の深さまで圧入できなかったことにより、浮力に対する抵抗力を確保するため補助薬液注入を行うことにより増額とする。各埋設事業者との協議により、薬液注入箇所と各埋設管との離隔確認が必要であるため、既設管の位置確認のための試掘の追加により増額とする。M2立坑において、必要な昇降設備の配置では推進作業で支障となることが判明し、支障が生じない立坑の大きさに変更することにより増額とする。また、矢板打設において、継矢板施工から単独矢板施工に変更することにより減額とする。 以上、増額と減額が生じるが増額が大きいため、増額変更を行うもの				

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000304	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	天王辻橋水管橋架設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区上野芝町7丁9番10号			
	氏名	三井設備工業株式会社 代表取締役 松永 博文			
契約日	令和 5年 2月28日				
工期	令和 5年 2月28日から 令和 6年 3月18日まで				
契約金額	46,685,100 円 (うち取引に係る消費税額等 4,244,100 円)				
工事場所	堺市美原区平尾地内				
工事概要	水管橋架設工 φ150 ステンレス鋼管 L=17.03m 配水管布設工 φ50 配水用ポリエチレン管 L=13m 配水管布設工 φ150 ダクタイル鋳鉄管 L=43.39m 水管橋撤去工 φ125 L=11.5m 配水管撤去工 φ50-150 L=35.61m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=106m 給水管接合替工 φ20 2か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 6年 3月14日
工期	令和 5年 2月28日から 令和 6年 6月28日まで
契約金額 (変更後)	47,955,149 円 (うち取引に係る消費税額等 4,359,559 円)
変更理由	施工条件の変更の結果、次のとおり事情の変更が生じた。 ①既設管確認のため、試掘工を追加することにより、土工事費を増額変更する。 ②既設護岸擁壁取壊しの結果、擁壁背面が設計と異なっていたため、水管橋架設位置を変更する必要が生じ、架設延長が増となるため、上部工を増額変更する。 ③矢板引抜時に背面土砂に影響を及ぼす恐れがあり、河川管理者との協議が必要となったため、時間を要することから工期延期する。 当初：令和5年2月28日から令和6年3月18日まで 変更：令和5年2月28日から令和6年6月28日まで

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5042000082	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	今池処理区下水管布設基本設計業務（４－１）				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区瓦町２丁目２番７号 山陽染工瓦町ビル			
	氏名	オリジナル設計株式会社 大阪事務所 所長 岬 洋介			
契約日	令和 ４年 ７月 ２６日				
工期	令和 ４年 ７月 ２６日から 令和 ６年 ３月 ２２日まで				
契約金額	6,265,600 円 （うち取引に係る消費税額等 569,600 円）				
工事場所	堺市美原区多治井ほか 設計業務委託工 一式				
工事概要					
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 ６年 ３月 ８日				
工期	令和 ４年 ７月 ２６日から 令和 ６年 ９月 ３０日まで				
契約金額 (変更後)	7,794,600 円 （うち取引に係る消費税額等 708,600 円）				
変更理由	多治井地区において、既設橋梁の橋脚部を推進工法で施工する必要があるが、橋梁の構造に関する詳細資料が不足しているため、構造調査のためのチェックボーリングが別途必要となった。このことに伴い、本業務において、チェックボーリングに係る仮設工法等の詳細設計を追加する。また、多治井地区において、既設橋梁の橋脚部を推進工法で施工する必要があるが、橋梁の構造に関する詳細資料が不足しており、その構造確認および河川管理者との占用協議に時間を要しているため、工期を延伸するものである。				

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5042000085	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	泉北処理区ほか下水管布設実施設計業務（４－２）				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市天王寺区上本町６丁目６番２号			
	氏名	株式会社シードコンサルタント 大阪支社 支社長 田中 義幸			
契約日	令和 ４年 ７月 ２５日				
工期	令和 ４年 ７月 ２５日から 令和 ６年 ３月 ２２日まで				
契約金額	28,946,500 円 （うち取引に係る消費税額等 2,631,500 円）				
工事場所	堺市中区新家町ほか 1 か所				
工事概要	（中区新家町、東区南野田） 設計業務委託工 一式 試験掘工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 ６年 ３月 ７日
工期	令和 ４年 ７月 ２５日から 令和 ６年 ９月 ３０日まで
契約金額 (変更後)	29,350,200 円 （うち取引に係る消費税額等 2,668,200 円）
変更理由	<p>新家町地区について、雨水管布設による浸水対策を実施することによる下流の大阪公立大学内の水路への影響を検討するため、大学内の水路調査および流量断面計算等を行った。 当初の検討範囲に追加して現地踏査および流量断面計算等が必要となったため、増額する。 試験掘について、地下埋設物の想定位置の違いによる掘削深および掘削面積の変更により、土工が発生し、土工等の数量が変更となったため増額とする。 新家町地区について、近隣の大学および中学校と水路の所管、対策方法等について協議が発生し、これに時間を要しているため、工期延期するものである。 以上より、増額および工期延期する。</p>

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5042000137	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	泉北処理区ほか下水管布設実施設計業務(4-3)				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市平野区長吉長原西2丁目2番3号215号			
	氏名	株式会社井沢設計 代表取締役 井澤 善輝			
契約日	令和5年1月27日				
工期	令和5年1月27日から令和6年3月22日まで				
契約金額	16,450,500円 (うち取引に係る消費税額等 1,495,500円)				
工事場所	堺市南区美木多上ほか4か所				
工事概要	(南区美木多上ほか、東区草尾ほか、大美野、野尻町、北区金岡町) 設計業務委託工 一式 試験掘工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和6年3月15日
工期	令和5年1月27日から令和6年7月31日まで
契約金額 (変更後)	16,450,500円 (うち取引に係る消費税額等 1,495,500円)
変更理由	中茶屋および大美野地区において、既設埋設物管理者との近接協議に時間を要したほか、草尾地区において、既設埋設物を考慮した結果、法線の見直しが必要となり、時間を要したため、工期を延伸するものである。



## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5042000146	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	出島バイパス線供用実施設計業務(4-1)				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区博労町3丁目2番8号			
	氏名	サンコーコンサルタント株式会社 大阪支店 支店長 田村 昭彦			
契約日	令和5年3月27日				
工期	令和5年3月27日から 令和6年3月22日まで				
契約金額	45,624,700円 (うち取引に係る消費税額等 4,147,700円)				
工事場所	堺市堺区戎島町ほか				
工事概要	設計業務委託工 一式 調査工 一式 試験掘工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和6年3月5日
工期	令和5年3月27日から 令和6年9月30日まで
契約金額 (変更後)	45,656,600円 (うち取引に係る消費税額等 4,150,600円)
変更理由	<p>伏越人孔の管理建屋の取壊しの設計において、建屋の竣工年度が古く塗装等にアスベストが含有されている可能性があることから、建材製品中のアスベスト含有試験を追加する。</p> <p>出島下水ポンプ場及び堅川下水ポンプ場直近の管の調査について、天候の影響により時間を要した。また、工事の施工方法や占用範囲について、道路管理者、河川管理者等との協議に時間を要するため、工期延期する。</p> <p>以上、増額及び工期の延伸を行うものである。</p>

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000052	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	毛穴町ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区深井清水町2226番地4			
	氏名	高野工業株式会社 代表取締役 本田 潤一郎			
契約日	令和5年6月26日				
工期	令和5年6月26日から 令和6年3月15日まで				
契約金額	102,410,000円 (うち取引に係る消費税額等 9,310,000円)				
工事場所	堺市中区毛穴町ほか2か所				
工事概要	(中区毛穴町ほか、八田寺町、西区堀上緑町) 配水管布設工 φ50-150 配水用ポリエチレン管 L=875.14m 配水管布設工 φ40 ポリエチレン2層管 L=11m 配水管撤去工 φ40-150 L=886.14m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=2,270m 給水管接合替工 φ20-75 111か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和6年3月8日
工期	令和5年6月26日から 令和6年4月30日まで
契約金額 (変更後)	105,622,000円 (うち取引に係る消費税額等 9,602,000円)
変更理由	下記の理由から工期末を令和6年3月15日から令和6年4月30日に変更する。 ①地元調整の結果、施工時期の調整が発生した。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000058	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	浅香山浄水場跡地埋設物撤去工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市南区釜室931-2			
	氏名	常勝開発株式会社 代表取締役 橋 輝子			
契約日	令和 5年 6月19日				
工期	令和 5年 6月19日から 令和 6年 3月18日まで				
契約金額	93,395,500 円 (うち取引に係る消費税額等 8,490,500 円)				
工事場所	堺市堺区香ヶ丘町5丁1番21号				
工事概要	<p>土工事 一式 埋設管撤去工事</p> <p>石綿管φ500 一式 鋳鉄管φ100～φ600 一式 塩化ビニル管φ150 一式 陶管φ100～400 一式 ヒューム管φ150～φ500 一式</p> <p>埋設物撤去工事 一式 地上構造物撤去工事 一式 杭撤去工事 コンクリート杭φ350 L=11.4m 3本 舗装撤去工事 アスファルト舗装 t=5cm A=1,040m<sup>2</sup> コンクリート舗装 t=10cm A=49m<sup>2</sup> 樹木撤去工事 一式 仮設排水構造物設置工事 組立マンホール 1か所 高密度ポリエチレン管φ500 L=17.5m</p>				
工事担当課	水運用管理課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 6年 3月11日
工期	令和 5年 6月19日から 令和 6年 3月18日まで
契約金額 (変更後)	96,197,200 円 (うち取引に係る消費税額等 8,745,200 円)
変更理由	<p>当初設計で見込んでいた処分地から廃路盤材の受入不可の通知があり、搬出先を受入可能な処分地へと変更したため増額変更するものです。</p> <p>処分地の受入制限により工期内に廃路盤材の全量搬出が困難となり処分数量が減ることから減額変更するものです。</p> <p>上記理由から合計として減額変更するものです。</p>

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000059	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	出島下水ポンプ場下水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区北長尾町7丁2-21			
	氏名	株式会社香山組 代表取締役 香山 泰雄			
契約日	令和 5年 6月22日				
工期	令和 5年 6月22日から 令和 6年 3月18日まで				
契約金額	213,879,600 円 (うち取引に係る消費税額等 19,443,600 円)				
工事場所	堺市堺区出島浜通1番1号				
工事概要	区間距離 L = 39.40 m 管推進工 φ800 mm 鋼管 l = 33.15 m 立坑工 一式 地盤改良工 一式 附帯工 一式 流量計設置工事 一式 電気工事 一式				
工事担当課	下水道施設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 6年 3月12日
工期	令和 5年 6月22日から 令和 6年 8月30日まで
契約金額 (変更後)	231,767,800 円 (うち取引に係る消費税額等 21,069,800 円)
変更理由	過年度実施のボーリング調査から、管下1.0mの地盤改良は必要がないと想定していたが、改良が必要な砂質土であることが判明したため、地盤改良範囲を増加する。また、ポンプ場外壁に近い造成箇所において、ダクト等が施工機械の支障となるため削孔位置を外壁から離す必要があり、造成径をφ1600からφ2000に変更する。 関係機関と交通誘導員の配置について協議を実施した結果、交通誘導員を増員する。 同一敷地内において、他局建築工事が施工中であり、工事ヤードを調整しながら進めている。着手時期や各工種の施行工程について調整した結果、工期延長が必要となる。 以上により、増額変更及び工期延期をするものである。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000101	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	南野田ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区堀上緑町3丁7番18号			
	氏名	株式会社マツモト工業 代表取締役 松元 延行			
契約日	令和 5年 7月18日				
工期	令和 5年 7月18日から 令和 6年 3月18日まで				
契約金額	73,368,900 円 (うち取引に係る消費税額等 6,669,900 円)				
工事場所	堺市東区南野田ほか				
工事概要	配水管布設工 φ75-100 配水用ポリエチレン管 L=566.69m 配水管布設工 φ40 ポリエチレン2層管 L=19.38m 配水管撤去工 φ40-150 L=586.19m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=1,537.27m 給水管接合替工 φ20-50 68か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 6年 3月13日
工期	令和 5年 7月18日から 令和 6年 3月18日まで
契約金額 (変更後)	72,748,500 円 (うち取引に係る消費税額等 6,613,500 円)
変更理由	施工条件等の変更の結果、次のとおりの事情の変更が生じた。 ①受注者希望方式における週休2日制工事取組のため、労務費等の補正を行うことにより、増額変更する。 ②試験掘りの結果、ガス管及び水路が支障となり不断水式簡易仕切弁設置スペースがなかったことから、エアバッグ止水工法に変更したため減額変更する。 以上、増額変更と減額変更が生じるが、後者の方が大きいため、減額変更するものである。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000107	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	草部ほか下水管布設工事(5-1)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市美原区大保95-1			
	氏名	カングラ工業株式会社 代表取締役 西原 秀子			
契約日	令和5年8月8日				
工期	令和5年8月8日から令和6年3月18日まで				
契約金額	112,723,600円 (うち取引に係る消費税額等 10,247,600円)				
工事場所	堺市西区草部ほか1か所				
工事概要	(西区草部ほか、中区陶器北) 区間距離 L = 536.500m 管布設工φ500mm 硬質塩化ビニル管 1 = 155.950m 管布設工φ200mm リブ付硬質塩化ビニル管 1 = 325.800m 管布設工φ75mm ポリエチレン管 1 = 27.70m マンホール設置工 汚水 18 か所 マンホール設置工 雨水 12 か所 立坑工 一式 マンホールポンプ機械設備工 1 か所 マンホールポンプ電気設備工 1 か所 柵設置工 汚水柵 42 か所 附帯工 一式 水道移設工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和6年3月6日
工期	令和5年8月8日から令和6年7月31日まで
契約金額 (変更後)	112,723,600円 (うち取引に係る消費税額等 10,247,600円)
変更理由	1・草部地区において、施工前の地元調整に時間を要し、施工時期が大幅に遅れたため工期延期するものとする。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000118	工事種別	機械器具設置工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	上野芝向ヶ丘町1丁ほかマンホールポンプ設備更新工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区南花田町36番地1			
	氏名	株式会社味起央 代表取締役 池田 利子			
契約日	令和5年8月22日				
工期	令和5年8月22日から令和6年3月18日まで				
契約金額	54,175,000円 (うち取引に係る消費税額等 4,925,000円)				
工事場所	堺市西区上野芝向ヶ丘町1丁ほか3か所				
工事概要	(西区上野芝向ヶ丘町1丁、原田、東区北野田、堺区向陵西町4丁) マンホールポンプ機械設備更新工事 4か所 マンホールポンプ電気設備更新工事 3か所				
工事担当課	下水道保全課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和6年3月5日
工期	令和5年8月22日から令和6年6月30日まで
契約金額 (変更後)	54,175,000円 (うち取引に係る消費税額等 4,925,000円)
変更理由	制御盤製作に必要な遮断器及び半導体の不足に伴い、部品の入手が困難となっていることから、製作工程に大きな影響を及ぼしている。 上記理由により、工期延期を行うものとする。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000136	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	草部配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区松屋大和川通2丁28番			
	氏名	株式会社堺電設 代表取締役 広山 浩一			
契約日	令和 5年 8月 21日				
工期	令和 5年 8月 21日から 令和 6年 3月 15日まで				
契約金額	93,456,000 円 (うち取引に係る消費税額等 8,496,000 円)				
工事場所	堺市西区草部地内				
工事概要	配水管布設工 φ50-150 配水用ポリエチレン管 L=637.27m 配水管撤去工 φ50-150 L=636.19m 仮配管布設撤去工 φ50 L=1,990.5m 給水管接合替工 φ20-50 73か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 6年 3月 6日
工期	令和 5年 8月 21日から 令和 6年 3月 15日まで
契約金額 (変更後)	98,617,200 円 (うち取引に係る消費税額等 8,965,200 円)
変更理由	施工条件の変更の結果、次のとおり事情の変更が生じた。 ①受注者希望方式における週休2日制工事取組のため、労務費等の補正を行うことにより、増額変更する。 ②一部の住宅や施設において、敷地内の掘削許可が得られなかったため、給水管接合替工が胴継での施工となり、材料費を減額変更する。 ③試験掘工の結果、水路を伏越しする必要が生じたため、曲管を使用することから、材料費、土工事費を増額変更する。 以上、増額変更と減額変更が生じるが、前者の方が大きいいため、増額変更するものである。



## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000141	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	甲斐町東ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区百舌鳥陵南町1丁190			
	氏名	株式会社古川組 代表取締役 古川 博			
契約日	令和 5年 9月 1日				
工期	令和 5年 9月 1日から 令和 6年 3月15日まで				
契約金額	88,808,500 円 (うち取引に係る消費税額等 8,073,500 円)				
工事場所	堺市堺区甲斐町東ほか				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 10 c m A = 2 5 4 m 2 アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 3, 5 1 7 m 2 アスファルト舗装工 (歩道部) t = 5 c m A = 4 0 9 m 2 アスファルト舗装工 (乗入部) t = 1 0 c m A = 1 4 m 2 インターロッキングブロック工 t = 6 c m A = 4 1 m 2 透水性アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 2 8 9 m 2 保水性インターロッキングブロック工 t = 6 c m A = 1 2 7 m 2 保水性3色インターロッキングブロック工 t = 6 c m A = 4 3 m 2 保水性擬石インターロッキングブロック工 t = 6 c m A = 1 7 m 2 乗入保水性インターロッキングブロック工 t = 8 c m A = 1 8 m 2 切削オーバーレイ工 (改質) t = 5 c m A = 1, 1 3 1 m 2 切削オーバーレイ工 t = 5 c m A = 4, 0 5 8 m 2 国道 (支道) t = 1 0 c m A = 1 0 8 m 2 国道歩道乗入 (透水性アスファルト舗装工) t = 5 c m A = 1 6 m 2 国道歩道乗入 (透水性擬石平板) t = 6 c m A = 1 9 m 2 国道歩道 (透水性擬石平板) t = 6 c m A = 8 2 m 2 国道歩道 (透水性アスファルト舗装工) t = 4 c m A = 3 9 m 2 アスファルト舗装打替工 t = 1 0 c m A = 8 0 0 m 2 アスファルト舗装打替工 t = 1 5 c m A = 1 3 2 m 2 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 6年 3月 8日
工期	令和 5年 9月 1日から 令和 6年 5月31日まで
契約金額 (変更後)	88,808,500 円 (うち取引に係る消費税額等 8,073,500 円)
変更理由	施工日及び施工時間帯について沿道店舗との調整に時間を要しているため、工期を延長するもの。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000197	工事種別	機械器具設置工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	泉北水再生センター2系次亜タンクほか更新工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区南花田町36番地1			
	氏名	株式会社味起央 代表取締役 池田 利子			
契約日	令和5年10月18日				
工期	令和5年10月18日から 令和6年3月18日まで				
契約金額	13,145,000円 (うち取引に係る消費税額等 1,195,000円)				
工事場所	堺市中区八田西町1丁2番1号				
工事概要	次亜タンク設置工 2基 次亜注入ポンプ設置工 2基 その他付帯設備工 一式				
工事担当課	三宝水再生センター				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和6年3月12日
工期	令和5年10月18日から 令和6年7月31日まで
契約金額 (変更後)	13,145,000円 (うち取引に係る消費税額等 1,195,000円)
変更理由	本工事の更新対象機器である次亜タンク及び次亜ポンプについて、世界的な材料供給不足に伴う製造遅延のため、工期を令和6年7月31日まで延期する。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000215	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	榎塚台2丁配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市南区大庭寺960			
	氏名	株式会社ナガノ 代表取締役 永野 一智			
契約日	令和 5年10月26日				
工期	令和 5年10月26日から 令和 6年 3月 8日まで				
契約金額	27,971,900 円 (うち取引に係る消費税額等 2,542,900 円)				
工事場所	堺市南区榎塚台2丁地内				
工事概要	配水管布設工 φ 75 配水用ポリエチレン管 L=192m 配水管撤去工 φ 100 L=192m 仮配管布設・撤去工 φ 50 406m 給水管接合替工 φ 20-25 26か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 6年 3月 4日
工期	令和 5年10月26日から 令和 6年 3月 8日まで
契約金額 (変更後)	27,813,500 円 (うち取引に係る消費税額等 2,528,500 円)
変更理由	施工条件の変更の結果、給水管接合替工において、一部の住宅で敷地内の掘削許可が得られず、給水管接合替工が胴継での施工への変更及びメーターボックスの交換が不要となったため、材料費を減額変更する。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000216	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	多治井ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区金岡町819番地			
	氏名	金岡住建株式会社 代表取締役 西山 圭一			
契約日	令和 5年10月26日				
工期	令和 5年10月26日から 令和 6年 3月18日まで				
契約金額	31,941,800 円 (うち取引に係る消費税額等 2,903,800 円)				
工事場所	堺市美原区多治井ほか1か所				
工事概要	(美原区多治井、黒山) 配水管布設工 φ75 配水用ポリエチレン管 L=378.96m 配水管撤去工 φ75 L=377.82m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=256m 給水管接合替工 φ20-75 7か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 6年 3月 7日
工期	令和 5年10月26日から 令和 6年 3月18日まで
契約金額 (変更後)	31,248,800 円 (うち取引に係る消費税額等 2,840,800 円)
変更理由	施工条件の変更の結果、次のとおり事情の変更が生じた。 ①配水管布設位置の変更により、カッター切断工が両切から片切に変更となり、土工事費が減額変更となる。 ②給水管φ75の連絡位置変更により、土工事費が減額変更となる。 ③既設舗装厚・路盤厚が設計より大きかったことから、処分運搬費が増となり、増額変更となる。 以上、減額変更と増額変更が生じるが、前者の方が大きいため、減額変更するものである。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000222	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	平井ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区野遠町56番地			
	氏名	株式会社アヴァンス 代表取締役 桑名 剛史			
契約日	令和 5年10月23日				
工期	令和 5年10月23日から 令和 6年 3月18日まで				
契約金額	28,640,700 円 (うち取引に係る消費税額等 2,603,700 円)				
工事場所	堺市中区平井ほか				
工事概要	配水管布設工 φ100-150 配水用ポリエチレン管 L=174.11m 配水管撤去工 φ150 L=172.51m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=167m レンタル仮配管布設・撤去工 φ150 L=110m 給水管接合替工 φ20-50 8か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 6年 3月14日
工期	令和 5年10月23日から 令和 6年 3月18日まで
契約金額 (変更後)	28,018,100 円 (うち取引に係る消費税額等 2,547,100 円)
変更理由	水路下越し部において、当初曲管を使用して下越しの予定でしたが、掘削の結果、曲管を使用せず配管を行うことにより、材料費・管工事費・土工事費が減となり減額変更するものです。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000225	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	桃山台3丁ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区陶器北1859番地1			
	氏名	株式会社憂心建設 代表取締役 関 直樹			
契約日	令和 5年10月18日				
工期	令和 5年10月18日から 令和 6年 3月15日まで				
契約金額	46,061,400 円 (うち取引に係る消費税額等 4,187,400 円)				
工事場所	堺市南区桃山台3丁ほか				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 10cm A = 1,072m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 t = 9cm A = 20m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 t = 5cm A = 6,528m <sup>2</sup> アスファルト舗装工(乗入部) t = 5cm A = 18m <sup>2</sup> 透水性アスファルト舗装工 t = 5cm A = 596m <sup>2</sup> コンクリート舗装 t = 10cm A = 57m <sup>2</sup> その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 6年 3月 8日
工期	令和 5年10月18日から 令和 6年 3月15日まで
契約金額 (変更後)	47,168,000 円 (うち取引に係る消費税額等 4,288,000 円)
変更理由	工事の施工の結果、次のとおり事情の変更等が生じた。 ①道路管理者との立会および受注者の設計照査により、当初設計の施工範囲との相違が判明した。道路管理者より、配水管布設工事の施工範囲に合わせて復旧する旨の指示があり、市道部の起点部、終点部(市道桃山台1号線ほか)、里道(コンクリート舗装部)の位置に変更が生じたため、舗装面積の増減が生じた。 ②一部区間の既設アスファルトの厚みが当初設計値より厚いことが判明した。このことによりアスファルト殻および路盤材数量の増加が生じた。 以上から、増額変更と減額変更が生じるが、トータルで工事費の増額に至るため、増額変更するものである。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5052000032	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	泉北処理区ほか下水管布設実施設計業務（５－１）				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市天王寺区上本町６丁目６番２号			
	氏名	株式会社シードコンサルタント 大阪支社 支社長 田中 義幸			
契約日	令和 ５年 ５月 ２６日				
工期	令和 ５年 ５月 ２６日から 令和 ６年 ３月 ２２日まで				
契約金額	5,573,700 円 （うち取引に係る消費税額等 506,700 円）				
工事場所	堺市中区八田西町２丁ほか２か所				
工事概要	（中区八田西町２丁、東区野尻町、北区北花田町２丁） 設計業務委託工 一式 試験掘工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 ６年 ３月 １日
工期	令和 ５年 ５月 ２６日から 令和 ６年 ７月 ３１日まで
契約金額 (変更後)	5,573,700 円 （うち取引に係る消費税額等 506,700 円）
変更理由	八田西町２丁地区において、既設埋設物管理者との近接協議、試験掘の交通規制方法や施工日時について、地元協議に時間を要している。 以上のことから、工期延期するものである。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5052000105	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	石津川線ほか下水管耐震対策実施設計業務（５－２１）				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区谷町２丁目６番４号 谷町ビル			
	氏名	近畿技術コンサルタンツ株式会社 代表取締役社長 田中 基裕			
契約日	令和 ５年 ８月 ３０日				
工期	令和 ５年 ８月 ３０日から 令和 ６年 ３月 ２２日まで				
契約金額	28,266,700 円 （うち取引に係る消費税額等 2,569,700 円）				
工事場所	堺市中区八田西町ほか１か所 (中区八田西町ほか、南区若松台) 設計業務委託工 一式 現地調査工 一式				
工事概要					
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 ６年 ３月 ５日
工期	令和 ５年 ８月 ３０日から 令和 ６年 ９月 ３０日まで
契約金額 (変更後)	28,019,200 円 （うち取引に係る消費税額等 2,547,200 円）
変更理由	流量調査工の計測期間について、受注者と協議した結果、当初日数より減少することにより減額とする。また、既設管きよの管径が既存資料と異なっていたため、機能耐久調査を追加することにより増額とする。増・減額双方生じるも減額幅の方が大きく、さらに地元周知に時間を要すること等により、本業務を減額変更並びに工期延期するものである。



## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5052000137	工事種別	地質調査業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	石津処理区ほか地質調査業務（５－１）				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区宮下町１２番１９号			
	氏名	株式会社東建ジオテック 大阪支店 支店長 藤井 圭介			
契約日	令和 ５年１０月２４日				
工期	令和 ５年１０月２４日から 令和 ６年 ３月２２日まで				
契約金額	12,779,800 円 （うち取引に係る消費税額等 1,161,800 円）				
工事場所	堺市西区石津西町ほか３か所				
工事概要	（西区石津西町、浜寺石津町西３丁、堺区出島海岸通２丁、出島浜通） 一般調査業務 一式 解析等業務 一式 試験掘工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 ６年 ３月 ５日
工期	令和 ５年１０月２４日から 令和 ６年 ５月３１日まで
契約金額 (変更後)	12,779,800 円 （うち取引に係る消費税額等 1,161,800 円）
変更理由	出島浜通地区において、試験掘およびボーリング調査の実施日時に係る沿線店舗との協議のほか、交通規制等に係る警察協議に時間を要しているため、工期を延伸するものである。