

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000052	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	毛穴町ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区深井清水町2226番地4			
	氏名	高野工業株式会社 代表取締役 本田 潤一郎			
契約日	令和5年6月26日				
工期	令和5年6月26日から 令和6年3月15日まで				
契約金額	102,410,000円 (うち取引に係る消費税額等 9,310,000円)				
工事場所	堺市中区毛穴町ほか2か所				
工事概要	(中区毛穴町ほか、八田寺町、西区堀上緑町) 配水管布設工 φ50-150 配水用ポリエチレン管 L=875.14m 配水管布設工 φ40 ポリエチレン2層管 L=11m 配水管撤去工 φ40-150 L=886.14m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=2,270m 給水管接合替工 φ20-75 111か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和6年4月26日
工期	令和5年6月26日から 令和6年4月30日まで
契約金額 (変更後)	107,269,800円 (うち取引に係る消費税額等 9,751,800円)
変更理由	施工条件の変更の結果、次のとおり事情の変更が生じた。 ①近隣住民からの要望があり、その対策として交通誘導員が追加となったことから安全費を増額するものです。 ②給水管接合替工において、地権者との調整の結果、敷地内を掘削せず接合替えを行う必要が複数件で生じたことから材料費、管工事費を減額するものです。 以上、増額と減額が生じるが、増額が大きいいため、増額変更を行う。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000073	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	中三国ヶ丘町ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区南花田町107番地42			
	氏名	株式会社新生興業 代表取締役 木村 一生			
契約日	令和 5年 6月15日				
工期	令和 5年 6月15日から 令和 6年 3月18日まで				
契約金額	88,832,700 円 (うち取引に係る消費税額等 8,075,700 円)				
工事場所	堺市堺区中三国ヶ丘町ほか				
工事概要	配水管布設工 φ50-100 配水用ポリエチレン管 L=793.46m 配水管撤去工 φ50-150 L=792.13m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=1,618m 給水管接合替工 φ20-50 94か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 6年 4月 8日
工期	令和 5年 6月15日から 令和 6年 4月30日まで
契約金額 (変更後)	91,503,500 円 (うち取引に係る消費税額等 8,318,500 円)
変更理由	施行条件の変更の結果、次のとおり事情の変更が生じた。 ①一部区間において、堺警察署との協議により通行止に伴う迂回路の迂回ポイントに交通誘導員を配置するように指示があったため、交通誘導員が3名/日から5名/日に増加することにより増額変更するものです。 ②現地が更地等で、メーターがついていない給水管について、土地所有者が不明なために敷地内の掘削ができず接合替保留を行うことにより減額。 以上、増額変更と減額変更が生じるが、前者の方が大きいため、増額変更するものである。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000134	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	大浜北町3丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区新家町537番地16			
	氏名	アイワ興業株式会社 代表取締役 西村 宏子			
契約日	令和5年8月30日				
工期	令和5年8月30日から 令和6年2月29日まで				
契約金額	65,554,500円 (うち取引に係る消費税額等 5,959,500円)				
工事場所	堺市堺区大浜北町3丁ほか				
工事概要	配水管布設工 φ75-300 ダクタイル鋳鉄管 L=252.4m 配水管撤去工 φ75-300 L=256.9m 仮配管布設・撤去工 φ25-50 L=554m 既設管充填工 φ75-φ200 L=26m 給水管接合替工 φ20-40 22か所 アスファルト舗装工(改質) t=20cm A=302m <sup>2</sup> その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和6年4月26日
工期	令和5年8月30日から 令和6年4月30日まで
契約金額 (変更後)	68,253,900円 (うち取引に係る消費税額等 6,204,900円)
変更理由	施工条件の変更の結果、次のとおり事情の変更が生じた。 ①試掘の結果、一部配水管布設区間において、既設埋設物の形状等が当初設計と相違があり、道路管理者等との協議により、布設位置の変更が必要となったことから、材料費、管工事費、舗装工事費を増額する。 ②試掘の結果、一部配水管撤去区間において、既設配水管の撤去できないため、既設管を充填する変更が必要となったことから、管工事費、土工事費を減額する。 ③給水管接合替工において地権者等との調整により、敷地内を掘削することができない箇所が発生したことから材料費、管工事費、土工事費を減額する。 以上、増額と減額が生じるが、増額が大きいため、増額変更を行う。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000181	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	鳳中町7丁配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区大浜中町2丁5-13			
	氏名	ダイユウ土木 代表者 松尾 清美			
契約日	令和5年9月14日				
工期	令和5年9月14日から 令和6年3月18日まで				
契約金額	49,453,800円 (うち取引に係る消費税額等 4,495,800円)				
工事場所	堺市西区鳳中町7丁地内				
工事概要	配水管布設工 φ75-150 配水用ポリエチレン管 L=350.73m 配水管撤去工 φ75-150 L=350.76m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=794.86m 給水管接合替工 φ20-50 44か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和6年4月26日
工期	令和5年9月14日から 令和6年4月30日まで
契約金額 (変更後)	49,583,600円 (うち取引に係る消費税額等 4,507,600円)
変更理由	施工条件の変更の結果、次のとおり事情の変更が生じた。 ①給水管接合替工において、地権者等との調整により、敷地内を掘削することができない箇所が発生したことから材料費、管工事費、土工費を減額する。 ②給水管接合替工において、既設メータボックスが小さく、メータボックスの取り替えが増えたことから、材料費を増額する。 以上、減額と増額が生じるが、増額が大きいため、増額変更を行う。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000212	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	赤坂台5丁ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区深井中町9 1 7番地8			
	氏名	株式会社アクロス 代表取締役 玉本 邦成			
契約日	令和 5年10月18日				
工期	令和 5年10月18日から 令和 6年 4月30日まで				
契約金額	76,478,600円 (うち取引に係る消費税額等 6,952,600円)				
工事場所	堺市南区赤坂台5丁ほか1か所				
工事概要	(南区赤坂台5丁、赤坂台1丁) アスファルト舗装工 t = 10cm A = 1,830m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 t = 5cm A = 12,467m <sup>2</sup> 透水性アスファルト舗装工 t = 5cm A = 539m <sup>2</sup> その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 6年 4月23日
工期	令和 5年10月18日から 令和 6年 4月30日まで
契約金額 (変更後)	74,892,400円 (うち取引に係る消費税額等 6,808,400円)
変更理由	受注者からの設計照査により配水管布設工事跡の施工範囲が、本工事当初設計範囲と相違することが判明した。 その結果、市道部の起点部、終点部(市道赤坂台鴨谷台線ほか)の位置に変更が生じた。 ①配水管布設工事の施工範囲に合わせて復旧するよう指示を受けたため、本舗装工事の施工面積を減少する必要が生じた。 ②受託部分においては当該範囲での復旧を指示された。本舗装工事の施工面積を減少する必要が生じた。 ③歩道部の一部において透水性アスファルト舗装から再生密粒アスファルト舗装での復旧を指示された。 以上から、舗装工事費の減少に至るため、減額変更するものである

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000254	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	福田ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区鳳西町3丁3番地14			
	氏名	破天荒建設株式会社 代表取締役 石橋 泰子			
契約日	令和 5年12月25日				
工期	令和 5年12月25日から 令和 6年 4月30日まで				
契約金額	28,439,400 円 (うち取引に係る消費税額等 2,585,400 円)				
工事場所	堺市中区福田ほか1か所				
工事概要	(中区福田ほか、東区草尾ほか) アスファルト舗装工 $t = 5 \text{ cm}$ $A = 5,674 \text{ m}^2$ その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 6年 4月24日
工期	令和 5年12月25日から 令和 6年 4月30日まで
契約金額 (変更後)	28,459,200 円 (うち取引に係る消費税額等 2,587,200 円)
変更理由	<p>受注者からの設計照査により配水管布設工事跡の施工範囲が、本工事当初設計範囲と相違することが判明した。 その結果、市道部の起点部、終点部(市道福田44号線ほか)の位置に変更が生じた。 このことにおいて、道路管理者と立会を行った結果、配水管布設工事の施工範囲に合わせて復旧する様に指示された。 以上から、施工面積が増加し舗装工費の増額に至るため、増額変更するものである。</p>

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5052000169	工事種別	地質調査業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	平尾送水管布設工事実施設計業務に伴う地質調査業務				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区浜寺船尾町東1丁136番地3			
	氏名	株式会社アテック吉村 堺事務所 所長 岩田 雅史			
契約日	令和 6年 1月26日				
工期	令和 6年 1月26日から 令和 6年 4月30日まで				
契約金額	5,470,300 円 (うち取引に係る消費税額等 497,300 円)				
工事場所	堺市美原区平尾地内				
工事概要	地質調査 機械ボーリング工 1か所 地質調査工 一式 土質試験工 一式 その他業務 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 6年 4月24日				
工期	令和 6年 1月26日から 令和 6年 6月14日まで				
契約金額 (変更後)	5,470,300 円 (うち取引に係る消費税額等 497,300 円)				
変更理由	関連する平尾送水管布設工事実施設計業務において、河川管理者との協議に時間を要し、現場着手が当初計画から遅れることにより、履行期間で業務が完了することが困難となるため、履行期限を延期するもの。				