

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000039	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	三原台配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区榎葉101番地			
	氏名	株式会社国正建設 代表取締役 東尾 正人			
契約日	令和 5年 6月 21日				
工期	令和 5年 6月 21日から 令和 6年 9月 30日まで				
契約金額	125,792,700 円 (うち取引に係る消費税額等 11,435,700 円)				
工事場所	堺市南区三原台地内				
工事概要	配水管布設工 φ50-100 配水用ポリエチレン管 L=1,784.44m 配水管撤去工 φ50-150 L=1,885.68m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=3,539m 給水管接合替工 φ20-75 160か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 6年 6月 20日
工期	令和 5年 6月 21日から 令和 6年 9月 30日まで
契約金額 (変更後)	132,793,100 円 (うち取引に係る消費税額等 12,072,100 円)
変更理由	①令和5年度堺水建第2607号の通知により、ポリエチレンスリーブから溶剤浸透防護スリーブを使用することに変更したため、管工事費を増額変更する。 ②埋設物確認のため、試掘を追加し、準備費が増加する。 ③路線計画変更と連絡位置変更に伴い、配水管布設・撤去延長に変更が生じ、材料費を減額変更する。 ④施工後に水圧低下が発生したため、新規に仮配管を追加布設し、仮配管材料費が増加する。 ⑤既設メータボックスが小さく、取替えが増えたことから、給水管工事材料費を増額する。 以上から、増額変更と減額変更が生じるが、総額で工事費の増額に至るため、増額変更するものです。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000098	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	野尻町ほか下水管布設工事（5-1）				
契約の相手方	住所	大阪府堺市美原区太井184番1			
	氏名	征輝建設 代表者 矢形 正子			
契約日	令和 5年 7月14日				
工期	令和 5年 7月14日から 令和 6年 3月18日まで				
契約金額	56,531,200 円 （うち取引に係る消費税額等 5,139,200 円）				
工事場所	堺市東区野尻町ほか5か所				
工事概要	（東区野尻町、草尾、大美野、中区陶器北、南区泉田中、檜尾） 区間距離 L = 317.660m 管布設工 φ200mm リブ付硬質塩化ビニル管 l = 306.250m マンホール設置工 汚水 20 か所 柵設置工 汚水柵 31 か所 水道管移設工 一式 附帯工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 6年 6月20日
工期	令和 5年 7月14日から 令和 6年 6月30日まで
契約金額 (変更後)	56,162,700 円 （うち取引に係る消費税額等 5,105,700 円）
変更理由	野尻町地区において、土地所有者との調整の結果5か所で管止め施工となったため減額。 大美野地区、草尾地区において、街渠を撤去せずに施工が可能となったため減額。 檜尾地区において、転落防止柵を撤去せずに施工可能となったため減額。 泉田中地区において、道路管理者との協議の結果舗装範囲が増となったため増額。  以上の増減により減額変更するものである。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000105	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	百舌鳥本町2丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区榎葉101番地			
	氏名	株式会社国正建設 代表取締役 東尾 正人			
契約日	令和5年9月1日				
工期	令和5年9月1日から 令和6年8月30日まで				
契約金額	122,398,100円 (うち取引に係る消費税額等 11,127,100円)				
工事場所	堺市北区百舌鳥本町2丁ほか				
工事概要	配水管布設工 φ75-150 配水用ポリエチレン管 L=688.48m 配水管布設工 φ40 ポリエチレン2層管 L=6m 配水管撤去工 φ40-200 L=696.52m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=1,800.5m 給水管接合替工 φ20-40 72か所 その他附帯工 一式 アスファルト舗装工 t=10cm A= 233m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 t=9cm A= 98m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 t=5cm A=1,805m <sup>2</sup> インターロッキングブロック工(乗入部) t=8+5cm A= 33m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 t=5cm、石畳舗装撤去工 t=8cm A= 453m <sup>2</sup> 石畳舗装復旧工 t=8cm A= 453m <sup>2</sup> その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和6年6月14日				
工期	令和5年9月1日から 令和6年8月30日まで				
契約金額 (変更後)	126,731,000円 (うち取引に係る消費税額等 11,521,000円)				
変更理由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約を変更するもの				

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000115	工事種別	機械器具設置工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	山田3丁ほかマンホールポンプ設備更新工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区南花田町36番地1			
	氏名	株式会社味起央 代表取締役 池田 利子			
契約日	令和5年8月22日				
工期	令和5年8月22日から 令和6年3月18日まで				
契約金額	38,720,000円 (うち取引に係る消費税額等 3,520,000円)				
工事場所	堺市西区山田3丁ほか1か所				
工事概要	(西区山田3丁、北区百舌鳥赤畑町5丁) マンホールポンプ機械設備更新工事 2か所 マンホールポンプ電気設備更新工事 2か所				
工事担当課	下水道保全課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和6年6月24日
工期	令和5年8月22日から 令和6年6月30日まで
契約金額 (変更後)	38,951,000円 (うち取引に係る消費税額等 3,541,000円)
変更理由	当該路線で、舗装本復旧範囲について道路管理者から指示を受け、範囲の増加に伴う増額変更とする。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000133	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	北条町1丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区車之町東3丁1番9号			
	氏名	株式会社共栄設備 代表取締役 加藤 智一			
契約日	令和 5年 8月 21日				
工期	令和 5年 8月 21日から 令和 6年 6月 28日まで				
契約金額	77,413,600 円 (うち取引に係る消費税額等 7,037,600 円)				
工事場所	堺市西区北条町1丁ほか3か所				
工事概要	(西区北条町1丁ほか、上野芝向ヶ丘町2丁、神野町1丁、北区百舌鳥陵南町1丁) 配水管布設工 φ50-100 配水用ポリエチレン管 L=520.44m 配水管布設工 φ150 ダクタイル鋳鉄管 L=13.25m 配水管撤去工 φ50-150 L=588.69m 仮配水管布設・撤去工 φ50 L=1,485m 給水管接合替工 φ20-30 92か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 6年 6月 13日
工期	令和 5年 8月 21日から 令和 6年 6月 28日まで
契約金額 (変更後)	80,666,960 円 (うち取引に係る消費税額等 7,333,360 円)
変更理由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約変更するものです。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000133	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	北条町1丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区車之町東3丁1番9号			
	氏名	株式会社共栄設備 代表取締役 加藤 智一			
契約日	令和 5年 8月 21日				
工期	令和 5年 8月 21日から 令和 6年 6月 28日まで				
契約金額	77,413,600 円 (うち取引に係る消費税額等 7,037,600 円)				
工事場所	堺市西区北条町1丁ほか3か所				
工事概要	(西区北条町1丁ほか、上野芝向ヶ丘町2丁、神野町1丁、北区百舌鳥陵南町1丁) 配水管布設工 φ50-100 配水用ポリエチレン管 L=520.44m 配水管布設工 φ150 ダクタイル鋳鉄管 L=13.25m 配水管撤去工 φ50-150 L=588.69m 仮配水管布設・撤去工 φ50 L=1,485m 給水管接合替工 φ20-30 92か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和 6年 6月 25日
工期	令和 5年 8月 21日から 令和 6年 6月 28日まで
契約金額 (変更後)	86,917,160 円 (うち取引に係る消費税額等 7,901,560 円)
変更理由	①現地調査の結果、土被りが深く他埋設管も錯綜していることから、1日での施工は不可能であると判断し、長時間での断水施工は、赤水の発生が懸念されるため、仮配管及び簡易仕切弁を追加することによる増額。 ②既設管の土被りが深く、矢板の設置が必要になったことによる増額。 ③土地所有者との協議の結果、仮配管接合替を未施工に変更することによる減額。 以上、増額変更と減額変更が生じるが増額の方が大きいため、増額変更するものです。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000183	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	宮下町ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区八田北町540			
	氏名	株式会社神明 代表取締役 高場 良二			
契約日	令和 5年 9月22日				
工期	令和 5年 9月22日から 令和 6年 6月28日まで				
契約金額	92,489,100 円 (うち取引に係る消費税額等 8,408,100 円)				
工事場所	堺市西区宮下町ほか1か所				
工事概要	(西区宮下町ほか、津久野町) 配水管布設工 φ50-150 配水用ポリエチレン管 L=775.6m φ40 ポリエチレン2層管 L=0.6m 配水管撤去工 φ40-150 L=769.07m 仮配管布設・撤去工 φ25-50 L=1,544.8m 給水管接合替工 φ20-40 63か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 6年 6月25日				
工期	令和 5年 9月22日から 令和 6年 6月28日まで				
契約金額 (変更後)	92,963,200 円 (うち取引に係る消費税額等 8,451,200 円)				
変更理由	施工条件の変更の結果、次のとおり事情の変更が生じた。 ①他占有者との協議の結果、試掘の追加を指示したことから、試掘工が増加した。 ②給水装置工事の申込みにより、給水管接合替件数の追加を指示したことから、給水管工事の材料費が増加した。 ③一部布設区間において、私道の舗装構成をAs3から砂利へ変更を指示したことから、土工費が減少した。 以上から、増額変更と減額変更が生じるが、総額で工事費の増額に至るため、増額変更するものである。				

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000271	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	鳳西町2丁配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区金岡町704番地1			
	氏名	株式会社サンダ 代表取締役 三田 荒一			
契約日	令和6年2月9日				
工期	令和6年2月9日から令和7年2月28日まで				
契約金額	139,791,300円 (うち取引に係る消費税額等 12,708,300円)				
工事場所	堺市西区鳳西町2丁地内				
工事概要	配水管布設工 φ50-150 配水用ポリエチレン管 L=1,518.09m 配水管布設工 φ40 ポリエチレン2層管 L=4m 配水管撤去工 φ40-150 L=1,518.1m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=3,518m 給水管接合替工 φ20-50 120か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和6年6月28日
工期	令和6年2月9日から令和7年2月28日まで
契約金額 (変更後)	144,702,987円 (うち取引に係る消費税額等 13,154,817円)
変更理由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約変更するものです。



## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000280	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	深井北町舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区辻之 8 1 2 - 1 0			
	氏名	株式会社西林工務店 代表取締役 西林 正好			
契約日	令和 6 年 2 月 2 日				
工期	令和 6 年 2 月 2 日から 令和 6 年 6 月 2 8 日まで				
契約金額	50,295,300 円 (うち取引に係る消費税額等 4,572,300 円)				
工事場所	堺市中区深井北町地内				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 8, 8 0 6 m 2 アスファルト舗装工 (乗入部) t = 5 c m A = 8 3 m 2 アスファルト舗装工 (乗入部) t = 1 0 c m A = 3 0 m 2 透水性アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 5 2 1 m 2 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 6 年 6 月 2 5 日
工期	令和 6 年 2 月 2 日から 令和 6 年 7 月 3 1 日まで
契約金額 (変更後)	50,295,300 円 (うち取引に係る消費税額等 4,572,300 円)
変更理由	沿線事業者の車両出入を確保するため、一部区間を休日作業のみで対応することになった。このことにより工程に1ヵ月の遅れが生じたため、工期末を令和6年6月28日から令和6年7月31日に変更するものである。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000283	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	長曾根町ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区市之町東4丁2番17号			
	氏名	向井土木株式会社 代表取締役 向井 敏明			
契約日	令和 6年 2月 2日				
工期	令和 6年 2月 2日から 令和 6年 6月 28日まで				
契約金額	30,361,100 円 (うち取引に係る消費税額等 2,760,100 円)				
工事場所	堺市北区長曾根町ほか1か所				
工事概要	(北区长曾根町ほか、中百舌鳥町3丁ほか) アスファルト舗装工 t = 10 cm A = 80 m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 t = 9 cm A = 1,231 m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 t = 5 cm A = 3,213 m <sup>2</sup> 特殊ブロック設置工 t = 8 cm A = 6 m <sup>2</sup> その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 6年 6月 27日
工期	令和 6年 2月 2日から 令和 6年 6月 28日まで
契約金額 (変更後)	29,833,100 円 (うち取引に係る消費税額等 2,712,100 円)
変更理由	受注者からの設計照査により配水管布設工事跡の施工範囲が、本工事当初設計範囲と相違することが判明した。 その結果、市道部の起点部、終点部(市道長曾根67号線ほか)の位置及び舗装構成に変更が生じた。 ①道路管理者と立会を行った結果、配水管布設工事の施工範囲に合わせて復旧する様に指示された。 ②施工範囲内の市道向陵金岡線の起点部・終点部の舗装構成の変更を指示された。 以上から、施工面積が減少及び舗装構成が変更したため舗装工費の減額に至るため、減額変更するものである。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000290	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	東雲西町1丁ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区金岡町2152-1			
	氏名	株式会社KSN 代表取締役 田中 純吉			
契約日	令和6年1月24日				
工期	令和6年1月24日から 令和6年6月28日まで				
契約金額	12,289,200円 (うち取引に係る消費税額等 1,117,200円)				
工事場所	堺市堺区東雲西町1丁ほか1か所 (堺区東雲西町1丁、今池町3丁)				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 9cm A = 194m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 t = 5cm A = 1,204m <sup>2</sup> インターロッキングブロック工 t = 6cm A = 63m <sup>2</sup> インターロッキングブロック工(乗入部) t = 8+5cm A = 6m <sup>2</sup> 透水性アスファルト舗装工 t = 5cm A = 30m <sup>2</sup> その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和6年6月25日
工期	令和6年1月24日から 令和6年6月28日まで
契約金額 (変更後)	12,537,800円 (うち取引に係る消費税額等 1,139,800円)
変更理由	受注者からの設計照査により配水管布設工事跡の施工範囲が、本工事当初設計範囲と相違することが判明した。 その結果、市道部の起点部、終点部(今池東雲西1号線)の位置に変更が生じた。 このことにおいて、道路管理者と立会を行った結果、配水管布設工事の施工範囲に合わせて復旧する様に指示された。 以上から、施工面積が増加し舗装工費の増額に至るため、増額変更するものである。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000295	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	百舌鳥夕雲町2丁舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区深井清水町1768			
	氏名	深井植物園 代表 米谷 充裕			
契約日	令和6年2月14日				
工期	令和6年2月14日から 令和6年6月28日まで				
契約金額	14,232,900円 (うち取引に係る消費税額等 1,293,900円)				
工事場所	堺市堺区百舌鳥夕雲町2丁地内				
工事概要	アスファルト舗装工 t=5cm A=2,625m <sup>2</sup> その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和6年6月24日				
工期	令和6年2月14日から 令和6年6月28日まで				
契約金額 (変更後)	14,016,200円 (うち取引に係る消費税額等 1,274,200円)				
変更理由	<p>受注者からの設計照査により配水管布設工事跡の施工範囲が、本工事当初設計範囲と相違することが判明した。 その結果、市道部の起点部、終点部の位置に変更が生じた。 このことにおいて、道路管理者と立会を行った結果、配水管布設工事の施工範囲に合わせて復旧する様に指示された。 また附帯工においてもL型側溝の破損が確認され、併せて復旧する旨の指示がされた。 舗装面積の減少、附帯工数量の増加による、舗装工費の減額、附帯工費の増額が生じた。 以上から、減額変更と増額変更が生じるが、トータルで工事費の減額に至るため、減額変更するものである。</p>				

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000296	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	毛穴町ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市南区稲葉2丁1721			
	氏名	有限会社イシイ 代表取締役 石井 宏和			
契約日	令和 6年 2月27日				
工期	令和 6年 2月27日から 令和 6年 6月28日まで				
契約金額	26,334,000 円 (うち取引に係る消費税額等 2,394,000 円)				
工事場所	堺市中区毛穴町ほか2か所				
工事概要	(中区毛穴町ほか、八田寺町、西区堀上緑町) アスファルト舗装工 t = 9 c m A = 8 2 6 m 2 アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 3, 6 1 0 m 2 アスファルト舗装工 (乗入部) t = 5 c m A = 3 9 m 2 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 6年 6月24日
工期	令和 6年 2月27日から 令和 6年 6月28日まで
契約金額 (変更後)	27,226,100 円 (うち取引に係る消費税額等 2,475,100 円)
変更理由	受注者からの設計照査により配水管布設工事跡の施工範囲が、本工事当初設計範囲と相違することが判明した。 その結果、市道部の起点部、終点部(市道毛穴22号線、上野芝八田線、堀上緑16号線ほか)の位置に変更が生じた。 このことにおいて、道路管理者と立会を行った結果、配水管布設工事の施工範囲に合わせて復旧する様に指示された。 以上から、施工面積が増加し舗装工費の増額に至るため、増額変更するものである。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000316	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	榎塚台2丁舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区福田742-15			
	氏名	キユウ 代表者 谷山 健二			
契約日	令和6年3月25日				
工期	令和6年3月25日から 令和6年6月28日まで				
契約金額	6,322,800円 (うち取引に係る消費税額等 574,800円)				
工事場所	堺市南区榎塚台2丁地内				
工事概要	アスファルト舗装工 t=5cm A=1, 134m <sup>2</sup> その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和6年6月3日
工期	令和6年3月25日から 令和6年6月28日まで
契約金額 (変更後)	6,450,400円 (うち取引に係る消費税額等 586,400円)
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000316	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	榎塚台2丁舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区福田742-15			
	氏名	キユウ 代表者 谷山 健二			
契約日	令和6年3月25日				
工期	令和6年3月25日から 令和6年6月28日まで				
契約金額	6,322,800円 (うち取引に係る消費税額等 574,800円)				
工事場所	堺市南区榎塚台2丁地内				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 5cm A = 1, 134m <sup>2</sup> その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和6年6月25日				
工期	令和6年3月25日から 令和6年6月28日まで				
契約金額 (変更後)	6,580,200円 (うち取引に係る消費税額等 598,200円)				
変更理由	<p>受注者からの設計照査により配水管布設工事跡の施工範囲が、本工事当初設計範囲と相違することが判明した。 その結果、市道部の起点部、終点部(榎塚台26号線)の位置に変更が生じた。 このことにおいて、道路管理者と立会を行った結果、配水管布設工事の施工範囲に合わせて復旧する様に指示された。 以上から、施工面積が増加し舗装工費の増額に至るため、増額変更するものである。</p>				

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000321	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	家原寺町ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市東区北野田968			
	氏名	弘法建設株式会社 代表取締役 村上 弘			
契約日	令和 6年 3月18日				
工期	令和 6年 3月18日から 令和 6年 7月31日まで				
契約金額	23,875,500 円 (うち取引に係る消費税額等 2,170,500 円)				
工事場所	堺市西区家原寺町ほか				
工事概要	配水管布設工 φ50 配水用ポリエチレン管 L=9.9m 配水管布設工 φ150-200 ダクタイトル鉄管 L=100.41m 配水管撤去工 φ150-200 L=100.41m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=181.6m 給水管接合替工 φ20-40 3か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 6年 6月28日
工期	令和 6年 3月18日から 令和 6年 7月31日まで
契約金額 (変更後)	25,022,800 円 (うち取引に係る消費税額等 2,274,800 円)
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの



## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000322	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	新家町ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区田園578番地			
	氏名	株式会社イングループ 代表取締役 梶田 かおり			
契約日	令和 6年 3月18日				
工期	令和 6年 3月18日から 令和 6年 9月30日まで				
契約金額	54,942,800 円 (うち取引に係る消費税額等 4,994,800 円)				
工事場所	堺市中区新家町ほか				
工事概要	配水管布設工 φ50-100 配水用ポリエチレン管 L=444.94m 配水管布設工 φ40 ポリエチレン2層管 L=14.5m 配水管撤去工 φ40-100 L=458.48m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=988m 給水管接合替工 φ20-50 55か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 6年 6月13日
工期	令和 6年 3月18日から 令和 6年 9月30日まで
契約金額 (変更後)	57,459,600 円 (うち取引に係る消費税額等 5,223,600 円)
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000333	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	太井549番地ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区深井清水町2226番地4			
	氏名	高野工業株式会社 代表取締役 本田 潤一郎			
契約日	令和6年3月25日				
工期	令和6年3月25日から 令和6年11月29日まで				
契約金額	41,884,700円 (うち取引に係る消費税額等 3,807,700円)				
工事場所	堺市美原区太井ほか				
工事概要	配水管布設工 φ100-150 ダクティル鋳鉄管 L=25.92m 配水管布設工 φ75-150 配水用ポリエチレン管 L=194.44m 配水管布設工 φ30 ポリエチレン二層管 L=12m 配水管撤去工 φ75-200 L=223.09m 既設管充填工 φ200 L=150m 仮配管布設・撤去工 φ30-50 L=473m 給水管接合替工 φ20 52か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和6年6月10日
工期	令和6年3月25日から 令和6年11月29日まで
契約金額 (変更後)	43,876,800円 (うち取引に係る消費税額等 3,988,800円)
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うものです。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5052000031	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	泉北処理区下水管布設実施設計業務（５－１）				
契約の相手方	住所	大阪府箕面市桜ヶ丘４丁目６番１２号			
	氏名	株式会社新土木開発コンサルタント 大阪支店 支店長 吉光 真人			
契約日	令和 ５年 ５月 ２４日				
工期	令和 ５年 ５月 ２４日から 令和 ６年 ３月 ２２日まで				
契約金額	15,261,400 円 （うち取引に係る消費税額等 1,387,400 円）				
工事場所	堺市中区上之ほか２か所 (中区上之、陶器北、南区三原台) 設計業務委託工 一式 試験掘工 一式				
工事概要					
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 ６年 ６月 ２８日				
工期	令和 ５年 ５月 ２４日から 令和 ６年 ６月 ３０日まで				
契約金額 (変更後)	9,110,200 円 （うち取引に係る消費税額等 828,200 円）				
変更理由	<p>１．上之地区について、当初推進工法を想定していたが、検討の結果開削工法となり、特殊マンホールも不要となったため数量を変更する。推進工法については、設計計画や図面作成の対象延長は増加したが、各種調査や数量計算など不要となった作業内容が多いため減額となる。</p> <p>２．試験掘工の数量について、当初見込んでいた試験掘りを実施しなかったため減額となる。</p> <p>以上等の理由により、減額する。</p>				

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5052000096	工事種別	建築設計業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	家原寺配水場配水池更新工事に伴う次亜塩素棟建築工事監理業務（その2）				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区中之町西1丁1番10号			
	氏名	株式会社MORIデザイン建築事務所 代表取締役 森岡 澄雄			
契約日	令和 5年 7月 21日				
工期	令和 5年 7月 21日から 令和 6年 6月 28日まで				
契約金額	2,585,000 円 （うち取引に係る消費税額等 235,000 円）				
工事場所	堺市西区家原寺町2丁21番1号				
工事概要	工事監理期間 11.0月 対象工事 家原寺配水場配水池更新工事に伴う次亜塩素棟建築工事				
工事担当課	水運用管理課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 6年 6月 27日				
工期	令和 5年 7月 21日から 令和 6年 12月 16日まで				
契約金額 (変更後)	2,585,000 円 （うち取引に係る消費税額等 235,000 円）				
変更理由	地元調整に時間を要したため対象工事が工期延期となったので、監理委託業務についても工期を延長するものです。				

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5052000097	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	三宝処理区下水管耐震対策実施設計業務（５－２２）				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区平野町１丁目６－１５			
	氏名	株式会社KKC 代表取締役 大橋 秀之			
契約日	令和 ５年 ８月 ２４日				
工期	令和 ５年 ８月 ２４日から 令和 ６年 ６月 ３０日まで				
契約金額	23,108,800 円 （うち取引に係る消費税額等 2,100,800 円）				
工事場所	堺市堺区宿屋町東ほか 設計業務委託工 一式				
工事概要					
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 ６年 ６月 ２４日
工期	令和 ５年 ８月 ２４日から 令和 ６年 １月 ２月 ２７日まで
契約金額 (変更後)	23,108,800 円 （うち取引に係る消費税額等 2,100,800 円）
変更理由	現地調査着手に伴い、地元自治会等との調整に時間を要したため工期延期するものである。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5052000098	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	三宝処理区下水管耐震対策実施設計業務（５－２１）				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市北区東天満２丁目９番４号			
	氏名	株式会社昭和設計コンサルタント 代表取締役社長 木村 靖彦			
契約日	令和 ５年 ８月 ２８日				
工期	令和 ５年 ８月 ２８日から 令和 ６年 ６月 ３０日まで				
契約金額	22,817,300 円 （うち取引に係る消費税額等 2,074,300 円）				
工事場所	堺市堺区錦之町西ほか 設計業務委託工 一式				
工事概要					
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 ６年 ６月 ２５日
工期	令和 ５年 ８月 ２８日から 令和 ６年 １月 ２月 ２７日まで
契約金額 (変更後)	22,817,300 円 （うち取引に係る消費税額等 2,074,300 円）
変更理由	現地調査の着手について地元自治会等との調整に時間を要したため工期延期するものである。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5052000099	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	三宝処理区下水管耐震対策実施設計業務（５－２３）				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市東成区中道３丁目１番９号			
	氏名	株式会社五星 関西支社 支社長 川俣 博史			
契約日	令和 ５年 ８月 ２５日				
工期	令和 ５年 ８月 ２５日から 令和 ６年 ６月 ３０日まで				
契約金額	29,957,400 円 （うち取引に係る消費税額等 2,723,400 円）				
工事場所	堺市堺区材木町東ほか				
工事概要	設計業務委託工 現地調査工				一式 一式
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 ６年 ６月 ２７日				
工期	令和 ５年 ８月 ２５日から 令和 ６年 １月 ２月 ２７日まで				
契約金額 (変更後)	30,290,700 円 （うち取引に係る消費税額等 2,753,700 円）				
変更理由	現地調査の着手について、地元自治会等との調整に時間を要したため、工期延期するものである。 また、警察協議の結果により、交通誘導警備員の配置人数が増加したため、増額変更するものである。				

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5052000169	工事種別	地質調査業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	平尾送水管布設工事実施設計業務に伴う地質調査業務				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区浜寺船尾町東1丁136番地3			
	氏名	株式会社アテック吉村 堺事務所 所長 岩田 雅史			
契約日	令和 6年 1月26日				
工期	令和 6年 1月26日から 令和 6年 4月30日まで				
契約金額	5,470,300 円 (うち取引に係る消費税額等 497,300 円)				
工事場所	堺市美原区平尾地内				
工事概要	地質調査 機械ボーリング工 1か所 地質調査工 一式 土質試験工 一式 その他業務 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 6年 6月12日				
工期	令和 6年 1月26日から 令和 6年 6月14日まで				
契約金額 (変更後)	5,407,600 円 (うち取引に係る消費税額等 491,600 円)				
変更理由	過去の土質調査資料に基づき協議した結果、調査内容を踏まえ削孔径を減径することとした。また、地質調査にて採取した土質を確認した結果、予定していた室内試験項目の一部が不要であることが判明し、室内試験項目の一部を実施しないこととした。 このことから機械ボーリング工および室内試験工の金額が減額するため変更するもの。				