

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000312	工事種別	機械器具設置工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	湊石津下水ポンプ場沈砂池設備更新工事				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区本町1丁目8番12号			
	氏名	日立プラントサービス・昭和汽力特定建設工事共同企業体 代表構成員 株式会社日立プラントサービス 関西支店 支店長 沢田 健			
契約日	令和 4年 1月20日				
工期	令和 4年 1月20日から 令和 6年 3月18日まで				
契約金額	1,672,000,000 円 (うち取引に係る消費税額等 152,000,000 円)				
工事場所	堺市西区浜寺石津町西2丁9番13号				
工事概要	スクリーンかす設備更新工事 一式 沈砂設備更新工事 一式 電気設備工事 一式 機能増設 一式				
工事担当課	下水道施設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 6年 7月23日
工期	令和 4年 1月20日から 令和 6年 8月31日まで
契約金額 (変更後)	1,675,086,600 円 (うち取引に係る消費税額等 152,280,600 円)
変更理由	①No.1水路, No.2水路の機器を据えつける壁面にひび割れがあったため、補修を追加する。②再使用としていた外灯基礎においてケーブルが抜けず、再使用ができなかったため、外灯基礎を撤去、再構築に変更する。 以上のことより、増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5042000137	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	泉北処理区ほか下水管布設実施設計業務(4-3)				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市平野区長吉長原西2丁目2番3号215号			
	氏名	株式会社井沢設計 代表取締役 井澤 善輝			
契約日	令和5年1月27日				
工期	令和5年1月27日から 令和6年3月22日まで				
契約金額	16,450,500円 (うち取引に係る消費税額等 1,495,500円)				
工事場所	堺市南区美木多上ほか4か所				
工事概要	(南区美木多上ほか、東区草尾ほか、大美野、野尻町、北区金岡町) 設計業務委託工 一式 試験掘工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和6年7月31日
工期	令和5年1月27日から 令和6年7月31日まで
契約金額 (変更後)	11,895,400円 (うち取引に係る消費税額等 1,081,400円)
変更理由	<p>○設計業務委託工の数量について 草尾ほか地区について、当初は一部の区間で推進工法を想定していたが、検討の結果、全ての区間が開削工法となり、特殊マンホールも不要となったため数量を変更する。また、各地区について、実施数量に沿って設計数量を変更する。</p> <p>○試験掘工について 各地区において、当初は10箇所計上していたが、現地踏査や資料収集により近接する地下埋設物の位置が明らかになったほか、関係機関との協議において試験掘不要と判断された箇所があるため、10箇所→2箇所とし、減額変更とする。</p> <p>以上のことから、減額変更するものである。</p>

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000049	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	御池台1丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区鳳中町4丁96-3			
	氏名	栄伸株式会社 代表取締役 吉田 和嗣			
契約日	令和 5年 6月20日				
工期	令和 5年 6月20日から 令和 6年12月27日まで				
契約金額	178,423,300円 (うち取引に係る消費税額等 16,220,300円)				
工事場所	堺市南区御池台1丁ほか1か所				
工事概要	(南区御池台1丁ほか、庭代台1丁) 配水管布設工 φ75-150 配水用ポリエチレン管 L=2,030.78m 配水管撤去工 φ75-150 L=2,029.41m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=4,287m 給水管接合替工 φ20-50 196か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 6年 7月 3日
工期	令和 5年 6月20日から 令和 6年12月27日まで
契約金額 (変更後)	185,267,500円 (うち取引に係る消費税額等 16,842,500円)
変更理由	①庭代台地区において、現地調査の結果、エアーバッグ工法での施工に変更することによる増額。 ②庭代台地区において、既設バルブのフランジ付近を掘削したところフランジ部分のボルトが腐食していることが判明し、水圧等による離脱が懸念されることから、離脱防止を図るため、フランジ固定金具を追加することによる増額。 ③給水管接合替について土地所有者との協議の結果、胴継での施工に変更することによる減額。 以上、増額変更と減額変更が生じるが増額の方が大きいため、増額変更するものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000107	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	草部ほか下水管布設工事(5-1)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市美原区大保95-1			
	氏名	カングラ工業株式会社 代表取締役 西原 秀子			
契約日	令和5年8月8日				
工期	令和5年8月8日から令和6年3月18日まで				
契約金額	112,723,600円 (うち取引に係る消費税額等 10,247,600円)				
工事場所	堺市西区草部ほか1か所				
工事概要	(西区草部ほか、中区陶器北) 区間距離 L = 536.500m 管布設工φ500mm 硬質塩化ビニル管 1 = 155.950m 管布設工φ200mm リブ付硬質塩化ビニル管 1 = 325.800m 管布設工φ75mm ポリエチレン管 1 = 27.70m マンホール設置工 汚水 18 か所 マンホール設置工 雨水 12 か所 立坑工 一式 マンホールポンプ機械設備工 1 か所 マンホールポンプ電気設備工 1 か所 柵設置工 汚水柵 42 か所 附帯工 一式 水道移設工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和6年7月22日
工期	令和5年8月8日から令和6年7月31日まで
契約金額 (変更後)	110,518,100円 (うち取引に係る消費税額等 10,047,100円)
変更理由	1. 草部地区において、家屋調査の調査件数として46件計上していたが、地元聞き取りの結果、辞退も含め10件となったため減額とする。 2. 草部地区、陶器北地区において、道路管理者、土地所有者との協議の結果、舗装復旧範囲を追加で施工することにより増額。 以上、増額と減額が生じるが減額が大きいいため、減額変更を行うものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000116	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	砂道町下水管耐震化工事(5-21) (詳細設計付)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区南花田町36番地1			
	氏名	大容建設・三水コンサルタント建設工事共同企業体 代表構成員 大容建設株式会社 代表取締役 池田 功三			
契約日	令和5年9月27日				
工期	令和5年9月27日から 令和6年12月27日まで				
契約金額	119,647,000円 (うち取引に係る消費税額等 10,877,000円)				
工事場所	堺市堺区砂道町地内				
工事概要	<p>【工事】 (概算数量)</p> <p>区間距離 L = 1,040m (52スパン×20m/スパン)</p> <p>管きよ更生工φ300mm 820m (41スパン×20m/スパン)</p> <p>管きよ更生工φ400mm 100m (5スパン×20m/スパン)</p> <p>管きよ更生工φ450mm 80m (4スパン×20m/スパン)</p> <p>管きよ更生工φ600mm 40m (2スパン×20m/スパン)</p> <p>【業務】 (概算数量)</p> <p>設計業務委託工 一式</p>				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和6年7月8日				
工期	令和5年9月27日から 令和6年12月27日まで				
契約金額 (変更後)	141,467,700円 (うち取引に係る消費税額等 12,860,700円)				
変更理由	当該工事は、当初、概算数量で設計しており、詳細設計業務が完了し、数量が確定した。その結果、設計数量に増減が生じた。 以上のことから、増額変更を行うものである。				

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000135	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	平尾ほか下水管布設工事(5-1)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市南区大庭寺569-10			
	氏名	株式会社フジキ 代表取締役 藤木 憲太郎			
契約日	令和5年9月21日				
工期	令和5年9月21日から令和6年7月31日まで				
契約金額	93,457,100円 (うち取引に係る消費税額等 8,496,100円)				
工事場所	堺市美原区平尾ほか1か所				
工事概要	(美原区平尾、東区北野田) 区間距離 L = 104.250m 管布設工φ250mm 硬質塩化ビニル管 l = 14.140m 管布設工φ300mm 硬質塩化ビニル管 l = 65.370m 管布設工φ700mm 強化プラスチック複合管 l = 18.640m マンホール設置工 雨水 7か所 立坑工 一式 地盤改良工 一式 附帯工 一式 開口補強工 一式 水道管移設工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和6年7月30日
工期	令和5年9月21日から令和6年7月31日まで
契約金額(変更後)	93,371,300円 (うち取引に係る消費税額等 8,488,300円)
変更理由	1. 平尾地区1において生コンプラント補償費(夜間)を1日計上していたが、施工工程上、最低でもトータル3日間の生コン打設が必要となるため2日分を追加とする。(増額) 2. 北野田地区において、換気ポイントを再度検討した結果、施工箇所周辺から換気を行うことが可能であることが分かった。そのため換気ポイント場所の変更となる。(減額) 3. 平尾地区2において、自治会より交通誘導員1日当たり1名の増員を要望されたため、増額となる。 以上、増額と減額が生じるが減額が大きいいため、減額変更を行うものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000197	工事種別	機械器具設置工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	泉北水再生センター 2系次亜タンクほか更新工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区南花田町36番地1			
	氏名	株式会社味起央 代表取締役 池田 利子			
契約日	令和 5年10月18日				
工期	令和 5年10月18日から 令和 6年 3月18日まで				
契約金額	13,145,000 円 (うち取引に係る消費税額等 1,195,000 円)				
工事場所	堺市中区八田西町1丁2番1号				
工事概要	次亜タンク設置工 2基 次亜注入ポンプ設置工 2基 その他付帯設備工 一式				
工事担当課	三宝水再生センター				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 6年 7月22日
工期	令和 5年10月18日から 令和 6年 7月31日まで
契約金額 (変更後)	15,749,800 円 (うち取引に係る消費税額等 1,431,800 円)
変更理由	当初、次亜タンク嵩上げによる配管延長以外は配管施工を行わない予定だったが、受注者と現地確認を行ったところ、既設の配管部材や配管サポートの劣化が大きく、取り外し時に損傷する可能性が高いことが分かった。また、バルブを取り外して確認したところ、フランジへの侵食も見られた。 今後、さらに劣化が進行すると次亜を送ることができなくなるので、劣化した部分の材料を交換するため、設計変更を行う。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000198	工事種別	電気工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	泉北水再生センター総合管理棟ほか照明設備更新工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区中之町東3丁2番9号			
	氏名	日光電機株式会社 代表取締役 石本 平八郎			
契約日	令和 5年10月23日				
工期	令和 5年10月23日から 令和 6年12月28日まで				
契約金額	51,946,400 円 (うち取引に係る消費税額等 4,722,400 円)				
工事場所	堺市中区八田西町1丁2番1号				
工事概要	照明設備更新工事 一式				
工事担当課	下水道施設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 6年 7月19日				
工期	令和 5年10月23日から 令和 6年12月28日まで				
契約金額 (変更後)	55,114,136 円 (うち取引に係る消費税額等 5,010,376 円)				
変更理由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約を変更するもの。				

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000226	工事種別	防水工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	石津水再生センター受電自家発棟ほか屋上防水工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市東区日置荘田中町239-2			
	氏名	株式会社ハマテック 代表取締役 濱口 勇樹			
契約日	令和 6年 1月29日				
工期	令和 6年 1月29日から 令和 6年 7月31日まで				
契約金額	28,887,100 円 (うち取引に係る消費税額等 2,626,100 円)				
工事場所	堺市西区石津西町22番地				
工事概要	屋上防水工事 一式				
工事担当課	下水道施設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 6年 7月29日				
工期	令和 6年 1月29日から 令和 6年 7月31日まで				
契約金額 (変更後)	28,992,700 円 (うち取引に係る消費税額等 2,635,700 円)				
変更理由	受電自家発棟の屋上防水工事にあたり、発注後、現場確認を行ったところ、一部で既設コンクリートの劣化が見られた。現状のまま防水工事を進めると施工後の品質に問題が発生することより、当該劣化箇所を撤去することとし、増額とする。 以上より、本工事を増額とする。				

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000244	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	原山台1丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区鶴田町29番5号			
	氏名	二京建設株式会社 代表取締役 矢形 茂			
契約日	令和 5年12月 6日				
工期	令和 5年12月 6日から 令和 6年10月31日まで				
契約金額	137,173,300 円 (うち取引に係る消費税額等 12,470,300 円)				
工事場所	堺市南区原山台1丁ほか				
工事概要	配水管布設工 φ150-250 ダクタイル鋳鉄管 L= 41.92m 配水管布設工 φ75-150 配水用ポリエチレン管 L=1,163.77m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=37.5m 配水管撤去工 φ75-250 L=1,186.58m 既設管充填工 φ200 L=50m 給水管接合替工 φ20-100 11か所 レンタル仮配管布設・撤去工 φ100-150 L=1,140m その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 6年 7月16日
工期	令和 5年12月 6日から 令和 6年10月31日まで
契約金額 (変更後)	140,872,446 円 (うち取引に係る消費税額等 12,806,586 円)
変更理由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約を変更するもの。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000260	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	高倉台2丁配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市美原区丹上413-4			
	氏名	株式会社信光 代表取締役 杉野 吉信			
契約日	令和 6年 1月23日				
工期	令和 6年 1月23日から 令和 7年 2月28日まで				
契約金額	152,022,200 円 (うち取引に係る消費税額等 13,820,200 円)				
工事場所	堺市南区高倉台2丁地内				
工事概要	配水管布設工 φ50-150 配水用ポリエチレン管 L=1,771.64m 配水管撤去工 φ50-200 L=1,822.3m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=3,340.87m 給水管接合替工 φ20-50 141か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 6年 7月 3日
工期	令和 6年 1月23日から 令和 7年 2月28日まで
契約金額 (変更後)	156,927,078 円 (うち取引に係る消費税額等 14,266,098 円)
変更理由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約を変更するもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000269	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	檜尾2号橋水管橋更新工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市南区大庭寺945-5			
	氏名	株式会社コウセイ 代表取締役 永野 光世			
契約日	令和 5年12月27日				
工期	令和 5年12月27日から 令和 6年 7月31日まで				
契約金額	12,584,000 円 (うち取引に係る消費税額等 1,144,000 円)				
工事場所	堺市南区檜尾地内				
工事概要	水管橋架設工 φ100 アラミドがい装ポリエチレン管 L=21.9m 水管橋撤去工 φ150 L=19.56m (PCB含有塗膜撤去含む) 配水管布設工 φ100 ダクタイル鋳鉄管 L=4.6m 配水管布設工 φ100 高密度ポリエチレン管 L=1.2m 配水管撤去工 φ100-φ150 L=8.1m その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 6年 7月26日
工期	令和 5年12月27日から 令和 6年 7月31日まで
契約金額 (変更後)	14,710,300 円 (うち取引に係る消費税額等 1,337,300 円)
変更理由	所轄警察署との協議の結果、迂回路を設置し通行止めでの施工とするよう指示を受けたため、交通誘導員を増員することとなったため、安全費を増額変更する。 道路整備課より、新設水管橋設置に伴う支持金具設置の前に道路橋に対して鉄筋探査工を行い、既設配筋を避けて施行することの指示を受けたため、鉄筋探査工を追加することとなったため、積上技術管理費を増額変更する。 以上より、増額変更するもの。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000279	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	三原台3丁下水管布設工事(5-1)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区南庄町1丁1番35号			
	氏名	南大阪興産 代表者 金本 幸雄			
契約日	令和6年1月31日				
工期	令和6年1月31日から 令和6年7月31日まで				
契約金額	22,711,700円 (うち取引に係る消費税額等 2,064,700円)				
工事場所	堺市南区三原台3丁地内				
工事概要	区間距離 L=121.000m 管布設工φ400mm リブ付硬質塩化ビニル管 l=53.900m 管布設工φ300mm リブ付硬質塩化ビニル管 l=43.100m 管布設工φ250mm リブ付硬質塩化ビニル管 l=19.950m マンホール設置工 雨水 4か所 柵設置工 雨水柵 17か所 附帯工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和6年7月11日
工期	令和6年1月31日から 令和6年7月31日まで
契約金額 (変更後)	24,575,683円 (うち取引に係る消費税額等 2,234,153円)
変更理由	本工事は、受注者希望方式の週休2日制工事の対象工事である。受注者の希望により、週休2日制工事を実施することとなり、対象期間の現場閉所実績が4週8休以上を達成する見込みであることを現場閉所実績書、現場閉所計画書により確認した。その結果、堺市上下水道局週休2日制工事試行要領第9条に基づき、設計金額を変更する必要性が生じたため、増額となる。 その他、大阪ガスとの協議の結果、試験掘削箇所を4箇所から6箇所に変更したため増額となる。 試験掘削時にφ300・本施工時にφ250の360度巻きコンクリートが発見されたためコンクリート処分費が増額となる。 以上の事から、増額変更を行うものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000280	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	深井北町舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区辻之 8 1 2 - 1 0			
	氏名	株式会社西林工務店 代表取締役 西林 正好			
契約日	令和 6 年 2 月 2 日				
工期	令和 6 年 2 月 2 日から 令和 6 年 6 月 2 8 日まで				
契約金額	50,295,300 円 (うち取引に係る消費税額等 4,572,300 円)				
工事場所	堺市中区深井北町地内				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 8, 8 0 6 m 2 アスファルト舗装工 (乗入部) t = 5 c m A = 8 3 m 2 アスファルト舗装工 (乗入部) t = 1 0 c m A = 3 0 m 2 透水性アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 5 2 1 m 2 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 6 年 7 月 2 5 日
工期	令和 6 年 2 月 2 日から 令和 6 年 7 月 3 1 日まで
契約金額 (変更後)	53,857,100 円 (うち取引に係る消費税額等 4,896,100 円)
変更理由	工事の施工の結果、次のとおり事情の変更等が生じた。 ①道路管理者との立会および受注者の設計照査により、当初設計の施工範囲との相違が判明した。道路管理者より、配水管布設工事の施工範囲に合わせて復旧する旨の指示があり、市道部の起点部、終点部の位置に変更が生じたため、舗装面積の増減及び附帯工数量が増加した。 ②沿線事業者の車両出入口の支障となる箇所を夜間施工に変更する必要が生じたため、舗装工費が増加した。 ③週休2日の確保に取り組んだことにより、現場閉所実績の達成を確認できたことから、補正係数を乗じ労務費等が増加した。 以上から、工事費の増額に至るため、増額変更するものである

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000284	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	平尾配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区鳳北町10丁83			
	氏名	株式会社見瀬商店 代表取締役 見瀬 真一			
契約日	令和 6年 1月24日				
工期	令和 6年 1月24日から 令和 6年 7月31日まで				
契約金額	9,108,000 円 (うち取引に係る消費税額等 828,000 円)				
工事場所	堺市美原区平尾地内				
工事概要	配水管布設工 φ75-100 配水管用ポリエチレン管 L=95m 仮配管撤去工 φ50 L=236m 給水管接合替工 φ20-30 7か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道保全課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 6年 7月31日
工期	令和 6年 1月24日から 令和 6年 7月31日まで
契約金額 (変更後)	9,069,500 円 (うち取引に係る消費税額等 824,500 円)
変更理由	地元自治会より交通誘導員を2名増員する要望があったため、工事費が増額し、変更するもの。 一部の配水管使用材料を使用せずに施工が可能であったため、工事費が減額し、変更するもの。 設計と実際の栓の位置が異なり、配水管布設延長が減少したことで、工事費が減額し、変更するもの。 既設管と連絡する際に角度調整を行う必要があるため、配水管使用材料を一部追加したことで、工事費が増額し、変更するもの。 設計と実際の仮配管の延長が異なり、仮配管撤去延長が減少したことで、工事費が減額し、変更するもの。 以上から、増額変更と減額変更が生じるが、総額で工事費の減額に至るため、減額変更するものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000288	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	戎島町1丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区深井清水町2226番地4			
	氏名	高野工業株式会社 代表取締役 本田 潤一郎			
契約日	令和6年2月21日				
工期	令和6年2月21日から 令和7年3月18日まで				
契約金額	152,672,300円 (うち取引に係る消費税額等 13,879,300円)				
工事場所	堺市堺区戎島町1丁ほか2か所				
工事概要	(堺区戎島町1丁ほか、山本町2丁、少林寺町西3丁) 配水管布設工 φ50-150 配水用ポリエチレン管 L=1,548.12m 配水管布設工 φ40 ポリエチレン2層管 L=47.4m 配水管撤去工 φ40-150 L=1,601.4m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=3,708m 給水管接合替工 φ20-75 170か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和6年7月8日
工期	令和6年2月21日から 令和7年3月18日まで
契約金額 (変更後)	157,514,577円 (うち取引に係る消費税額等 14,319,507円)
変更理由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約を変更するもの。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000291	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	太井ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区榎葉101番地			
	氏名	株式会社国正建設 代表取締役 東尾 正人			
契約日	令和 6年 3月 6日				
工期	令和 6年 3月 6日から 令和 6年10月31日まで				
契約金額	149,127,000 円 (うち取引に係る消費税額等 13,557,000 円)				
工事場所	堺市美原区太井ほか1か所				
工事概要	(美原区太井ほか、今井) 配水管布設工 φ100-300 ダクタイル鋳鉄管 L=73.52m 配水管布設工 φ150 配水用ポリエチレン管 L=453.02m 既設管挿入工 φ200 ステンレス・フレキ管 L=17.7m 配水管撤去工 φ75-500 L=779.39m 既設管充填工 φ400 L=5m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=1,558m 給水管接合替工 φ20-40 15か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 6年 7月 3日				
工期	令和 6年 3月 6日から 令和 6年10月31日まで				
契約金額 (変更後)	154,385,000 円 (うち取引に係る消費税額等 14,035,000 円)				
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うものです。				

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000292	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	太師橋ほか水管橋撤去工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区大浜中町2丁5-13			
	氏名	ダイユウ土木 代表者 松尾 清美			
契約日	令和 6年 1月26日				
工期	令和 6年 1月26日から 令和 6年 9月30日まで				
契約金額	40,707,700 円 (うち取引に係る消費税額等 3,700,700 円)				
工事場所	堺市堺区神南辺町1丁ほか2か所				
工事概要	(堺区神南辺町1丁ほか、神南辺町2丁ほか、美原区小平尾) 水管橋撤去工 φ700 L=17.58m (PCB含有塗膜撤去含む) φ500 L=23.20m (PCB含有塗膜撤去含む) φ100 L=20.10m (PCB含有塗膜撤去含む) 配水管撤去工 φ100 L=26.80m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=39.40m 給水管接合替工 φ20-25 3か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 6年 7月 4日
工期	令和 6年 1月26日から 令和 6年 9月30日まで
契約金額 (変更後)	41,923,200 円 (うち取引に係る消費税額等 3,811,200 円)
変更理由	許可申請時、所轄警察署との協議の結果、古川橋(小平尾)の一部施工において、昼間施工から夜間施工への条件変更に伴い、工事費が増となるため設計変更を行うものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000297	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	大美野ほか下水管布設工事（5-1）				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区松屋町2丁6番2号			
	氏名	関西工業株式会社 代表取締役 川端 多美子			
契約日	令和 6年 3月28日				
工期	令和 6年 3月28日から 令和 7年 3月18日まで				
契約金額	141,694,300 円 （うち取引に係る消費税額等 12,881,300 円）				
工事場所	堺市東区大美野ほか3か所				
工事概要	（東区大美野、中茶屋ほか、草尾ほか、中区平井） 区間距離 L = 338.40m 管推進工φ700mm 鋼管（硬質塩化ビニル管φ500mm） l = 12.59m 管布設工φ600mm 硬質塩化ビニル管 l = 104.00m 管布設工φ700mm 強化プラスチック複合管 l = 123.00m 管布設工φ800mm 強化プラスチック複合管 l = 1.95m 管布設工φ250mm リブ付硬質塩化ビニル管 l = 29.95m 管布設工φ350mm リブ付硬質塩化ビニル管 l = 54.05m マンホール設置工 雨水 15か所 樹設置工 雨水樹 3か所 立坑工 一式 地盤改良工 一式 附帯工 一式 水道管移設工 一式 機械設備工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 6年 7月12日				
工期	令和 6年 3月28日から 令和 7年 3月18日まで				
契約金額 (変更後)	147,996,200 円 （うち取引に係る消費税額等 13,454,200 円）				
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの。				

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000300	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	浜寺石津町中3丁ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区鳳中町3丁6番地29			
	氏名	株式会社ギスト 代表取締役 中本 隆博			
契約日	令和6年2月20日				
工期	令和6年2月20日から 令和6年7月31日まで				
契約金額	31,600,800円 (うち取引に係る消費税額等 2,872,800円)				
工事場所	堺市西区浜寺石津町中3丁ほか3か所				
工事概要	(西区浜寺石津町中3丁、浜寺石津町中4丁、浜寺石津町東3丁、浜寺石津町東4丁) アスファルト舗装工 t = 10cm A = 534m ² アスファルト舗装工 t = 9cm A = 586m ² アスファルト舗装工 t = 5cm A = 1,819m ² 透水性インターロッキングブロック工 t = 8cm A = 301m ² インターロッキングブロック工(乗入部) t = 8cm + 5cm A = 65m ² その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和6年7月30日
工期	令和6年2月20日から 令和6年8月30日まで
契約金額 (変更後)	31,600,800円 (うち取引に係る消費税額等 2,872,800円)
変更理由	沿線事業者及び介護送迎車の車両出入口の調整のため、一部区間の作業を事業者等の定休日等で対応することになった。 このことにより工程に1ヶ月の遅れが生じたため、工期末を令和6年7月31日から令和6年8月30日に変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000302	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	草尾ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区堀上緑町3丁7番20号			
	氏名	株式会社マツモト 代表取締役 松元 茜			
契約日	令和 6年 2月20日				
工期	令和 6年 2月20日から 令和 6年 9月30日まで				
契約金額	26,936,800 円 (うち取引に係る消費税額等 2,448,800 円)				
工事場所	堺市東区草尾ほか				
工事概要	配水管布設工 φ 50-150 配水用ポリエチレン管 L=291.61m 配水管撤去工 φ 100-150 L=291.61m 仮配管布設・撤去工 φ 50 L=554.6m 給水管接合替工 φ 20-50 14か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 6年 7月 5日
工期	令和 6年 2月20日から 令和 6年 9月30日まで
契約金額 (変更後)	27,840,032 円 (うち取引に係る消費税額等 2,530,912 円)
変更理由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約変更するものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000303	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	鳳中町7丁舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市南区和田453-1			
	氏名	株式会社サトル 代表取締役 松本 臣悟			
契約日	令和6年2月21日				
工期	令和6年2月21日から 令和6年5月31日まで				
契約金額	10,613,900円 (うち取引に係る消費税額等 964,900円)				
工事場所	堺市西区鳳中町7丁地内				
工事概要	アスファルト舗装工 $t = 5 \text{ cm}$ $A = 1,620 \text{ m}^2$ アスファルト舗装工(改質Ⅱ) $t = 15 \text{ cm}$ $A = 30 \text{ m}^2$ 透水性アスファルト舗装工 $t = 5 \text{ cm}$ $A = 31 \text{ m}^2$ その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和6年7月12日
工期	令和6年2月21日から 令和6年7月19日まで
契約金額(変更後)	11,181,500円 (うち取引に係る消費税額等 1,016,500円)
変更理由	受注者からの設計照査により配水管布設工事跡の施工範囲が、本工事当初設計範囲と相違することが判明した。 その結果、府道部の起点部、終点部(大阪高石線)の位置に変更が生じた。 このことにおいて、道路管理者と立会を行った結果、配水管布設工事の施工範囲に合わせて復旧する様に指示された。 以上から、施工面積が増加し舗装工費の増額に至るため、増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000311	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	平井ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市美原区阿弥254-19			
	氏名	株式会社勇匠 代表取締役 新垣 勇			
契約日	令和 6年 3月18日				
工期	令和 6年 3月18日から 令和 6年 7月31日まで				
契約金額	9,026,600 円 (うち取引に係る消費税額等 820,600 円)				
工事場所	堺市中区平井ほか				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 10 cm A = 404 m ² アスファルト舗装工 (改質) t = 15 cm A = 14 m ² アスファルト舗装工 (乗入部) t = 5 cm A = 26 m ² アスファルト舗装工 (乗入部) t = 10 cm A = 126 m ² 透水性アスファルト舗装工 t = 5 cm A = 292 m ² その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 6年 7月 4日				
工期	令和 6年 3月18日から 令和 6年 7月31日まで				
契約金額 (変更後)	9,390,700 円 (うち取引に係る消費税額等 853,700 円)				
変更理由	受注者からの設計照査により配水管布設工事跡の施工範囲が、本工事当初設計範囲と相違することが判明した。 その結果、府道部及び歩道部 (主要地方道泉大津美原線ほか) の起点部、終点部の位置に変更が生じた。 このことにおいて、道路管理者と立会を行った結果、配水管布設工事の施工範囲に合わせて復旧する様に指示された。 以上から、施工面積が増加し舗装工費の増額に至るため、増額変更するものである。				

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000321	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	家原寺町ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市東区北野田968			
	氏名	弘法建設株式会社 代表取締役 村上 弘			
契約日	令和 6年 3月18日				
工期	令和 6年 3月18日から 令和 6年 7月31日まで				
契約金額	23,875,500 円 (うち取引に係る消費税額等 2,170,500 円)				
工事場所	堺市西区家原寺町ほか				
工事概要	配水管布設工 φ50 配水用ポリエチレン管 L=9.9m 配水管布設工 φ150-200 ダクタイル鋳鉄管 L=100.41m 配水管撤去工 φ150-200 L=100.41m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=181.6m 給水管接合替工 φ20-40 3か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 6年 7月19日
工期	令和 6年 3月18日から 令和 6年 7月31日まで
契約金額 (変更後)	27,227,200 円 (うち取引に係る消費税額等 2,475,200 円)
変更理由	①受注者希望方式における週休2日の確保に取り組んだことにより、現場閉所実績の達成をしたことから、補正係数を乗じ労務費等を増額変更する。 ②他占用物との離隔を確保するため、布設位置を変更する必要が生じたことから、材料費、管工事費が増加したため、増額変更する。 ③現地調査の結果、舗装版切断工の追加が必要となったことから、土工事費が増加したため、増額変更する。 ④土地所有者との協議の結果、給水管接合替方法(胴継等)を変更する必要が生じたことから減額変更する。 以上、増額変更と減額変更が生じるが増額の方が大きいため、増額変更するものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000334	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	多治井ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区百舌鳥夕雲町1丁1-9			
	氏名	板東建設 代表 板東 弘樹			
契約日	令和 6年 3月28日				
工期	令和 6年 3月28日から 令和 6年 7月31日まで				
契約金額	10,386,200 円 (うち取引に係る消費税額等 944,200 円)				
工事場所	堺市美原区多治井ほか1か所				
工事概要	(美原区多治井、黒山) アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 1, 9 3 2 m 2 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 6年 7月26日
工期	令和 6年 3月28日から 令和 6年 7月31日まで
契約金額 (変更後)	12,936,000 円 (うち取引に係る消費税額等 1,176,000 円)
変更理由	<p>工事の施工の結果、次のとおり事情の変更等が生じた。</p> <p>①道路管理者との立会及び受注者の設計照査により、当初設計の施工範囲との相違が判明した。道路管理者より、配水管布設工事の施工範囲に合わせて復旧する旨の指示があり、舗装面積の増加が生じた。</p> <p>②沿線事業者の大型車両通行、田畑耕作者の農作機械通行を確保するため、通行影響範囲を夜間施工に変更する必要が生じたため、舗装工費の増加が生じた。</p> <p>③既設アスファルトの厚みが当初設計値より厚いことが判明した。このことによりアスファルト殻及び路盤材数量の増加が生じた。</p> <p>以上から、工事費の増額に至るため、増額変更するものである</p>

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000335	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	宮山台1丁ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市東区大美野30番地6			
	氏名	有限会社瑞生 代表取締役 山越 治			
契約日	令和6年3月22日				
工期	令和6年3月22日から 令和6年7月31日まで				
契約金額	28,376,700円 (うち取引に係る消費税額等 2,579,700円)				
工事場所	堺市南区宮山台1丁ほか1か所				
工事概要	(南区宮山台1丁ほか、和田東) アスファルト舗装工 t=10cm A= 40m ² アスファルト舗装工 t=5cm A=3,327m ² アスファルト舗装工(改質) t=15cm A= 101m ² アスファルト舗装工(乗入部) t=5cm A= 5m ² 透水性アスファルト舗装工 t=5cm A= 13m ² アスファルト舗装工(弁柄) t=5cm A= 669m ² その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和6年7月25日
工期	令和6年3月22日から 令和6年7月31日まで
契約金額 (変更後)	29,100,500円 (うち取引に係る消費税額等 2,645,500円)
変更理由	工事の施工の結果、次のとおり事情の変更等が生じた。 ①道路管理者との立会および受注者の設計照査により、当初設計との相違が判明した。道路管理者より、配水管布設工事の施工範囲に合わせて復旧する旨の指示があり、舗装面積及び附帯工数量の増加が生じた。 ②公園管理者より、緑道部の通路確保の指示があり、緑道中央部に舗装版切断の増加が生じた。 ③一部区間において施工方法に変更があり、道路中央部の舗装版切断の減少が生じた。 ④一部区間において路盤部が軟弱であったため、路盤部を置き換える必要があり、路盤工の増加が生じた。 以上から、増額と減額が生じるが、総額で工事費の増額に至るため、増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5052000032	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	泉北処理区ほか下水管布設実施設計業務（５－１）				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市天王寺区上本町６丁目６番２号			
	氏名	株式会社シードコンサルタント 大阪支社 支社長 田中 義幸			
契約日	令和 ５年 ５月 ２６日				
工期	令和 ５年 ５月 ２６日から 令和 ６年 ３月 ２２日まで				
契約金額	5,573,700 円 （うち取引に係る消費税額等 506,700 円）				
工事場所	堺市中区八田西町２丁ほか２か所				
工事概要	（中区八田西町２丁、東区野尻町、北区北花田町２丁） 設計業務委託工 一式 試験掘工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 ６年 ７月 ２９日
工期	令和 ５年 ５月 ２６日から 令和 ６年 ７月 ３１日まで
契約金額 (変更後)	5,464,800 円 （うち取引に係る消費税額等 496,800 円）
変更理由	<p>泉北処理区ほか下水管布設実施設計業務について、現地測量の結果、設計数量を減とする。野尻町地区および北花田町２丁地区において、当初は各１箇所計上していたが、現地踏査及び地下埋設物調査において、地下埋設物の位置が明らかになったため、試験掘工は不要と判断した。八田西町２丁地区において、当初は１箇所計上していたが、現地踏査及び地下埋設物調査の結果、近接する地下埋設物が想定以上に存在することが判明したため、４箇所に増工する。したがって、全体で３箇所→４箇所とする。また、当初想定していた深度まで掘削する必要のない箇所については、掘削深を浅くしたため、試験掘工全体としては減額変更とする。</p>

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5052000122	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	石津処理区ほか下水管改築実施設計業務（５－２１）				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市北区西天満１丁目２番５号 大阪JAビル５F			
	氏名	日本シビックコンサルタント株式会社 大阪支店 支店長 長尾 進			
契約日	令和 ５年 ９月 １ 日				
工期	令和 ５年 ９月 １ 日から 令和 ６年 ７月 ３ 日まで				
契約金額	23,238,600 円 （うち取引に係る消費税額等 2,112,600 円）				
工事場所	堺市西区浜寺昭和町ほか５か所				
工事概要	（西区浜寺昭和町、浜寺石津町中、浜寺諏訪森町西、浜寺諏訪森町中、浜寺諏訪森町東、浜寺公園町） 設計業務委託工 一式 現地調査工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 ６年 ７月 ２ 日				
工期	令和 ５年 ９月 １ 日から 令和 ６年 １ 月 ２ 日まで				
契約金額 (変更後)	24,367,200 円 （うち取引に係る消費税額等 2,215,200 円）				
変更理由	<p>現地調査の着手について、地元自治会等との調整に時間を要したため、工期延期するものである。</p> <p>現場調査に伴う保安体制について、交通管理者と協議した結果、交通誘導警備員の配置人数を増やす必要が生じたため、人数増加による増額変更するものである。</p> <p>機能耐久調査を行ったところ、管渠断面がスパン内で一律ではないことが判明し、設計を進める上で管渠断面を測定する必要が生じたため、本管潜行目視調査工を実施することによる増額変更するものである。</p> <p>以上より、工期延期及び増額変更するものである。</p>				

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5052000126	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	三宝処理区ほか下水管改築実施設計業務（５－２１）				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市淀川区西中島５丁目７番１８号 アストロ新大阪ビル４Ｆ			
	氏名	株式会社オリンピアコンサルタント 大阪営業所 所長 中村 健			
契約日	令和 ５年 ９月 １５日				
工期	令和 ５年 ９月 １５日から 令和 ６年 ７月 ３１日まで				
契約金額	26,251,500 円 （うち取引に係る消費税額等 2,386,500 円）				
工事場所	堺市堺区甲斐町西ほか				
工事概要	設計業務委託工 一式 現地調査工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 ６年 ７月 ２９日
工期	令和 ５年 ９月 １５日から 令和 ７年 １月 ３１日まで
契約金額 (変更後)	26,251,500 円 （うち取引に係る消費税額等 2,386,500 円）
変更理由	現地調査の着手について地元自治会等との調整に時間を要したため工期延期するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5052000148	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	平尾送水管布設工事実施設計業務				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市北区西天満5丁目2番18号			
	氏名	株式会社寛設計事務所 代表取締役 難波 修一			
契約日	令和 5年11月20日				
工期	令和 5年11月20日から 令和 6年 7月31日まで				
契約金額	11,459,800 円 (うち取引に係る消費税額等 1,041,800 円)				
工事場所	堺市美原区平尾地内				
工事概要	詳細設計 一式 推進工法φ500(小口径) L=40.00m 水管橋(撤去) N=1橋 その他業務 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 6年 7月19日				
工期	令和 5年11月20日から 令和 6年11月15日まで				
契約金額 (変更後)	11,459,800 円 (うち取引に係る消費税額等 1,041,800 円)				
変更理由	河川管理者から、当業務で設計検討をしている堂ノ下橋を含む東除川での護岸改修工事計画があるため、当初計画していた埋設深を変更するよう指示を受けた。 この内容変更に対応するのに時間を要することから、工程を見直すことにより履行期間を延期するもの。				

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5052000163	工事種別	測量業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	平尾送水管布設工事実施設計業務に伴う測量業務				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区鳳東町7丁822 光大ビル303号			
	氏名	株式会社ランド 代表取締役 奥田 琢			
契約日	令和 5年12月18日				
工期	令和 5年12月18日から 令和 6年 7月31日まで				
契約金額	2,062,500 円 (うち取引に係る消費税額等 187,500 円)				
工事場所	堺市美原区平尾地内				
工事概要	測量業務 3級基準点測量 1点 4級基準点測量 2点 路線測量(中心線、仮BM設置、縦断、横断測量) 0.04km 現地測量 0.005km ² その他業務 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 6年 7月23日				
工期	令和 5年12月18日から 令和 6年11月15日まで				
契約金額 (変更後)	2,062,500 円 (うち取引に係る消費税額等 187,500 円)				
変更理由	関連する平尾送水管布設工事実施設計業務において、河川管理者との協議に時間を要しており、当業務については、実施設計にて推進線形が決定後に実施しなければならないことから、工程を見直すことにより履行期間を延期するもの。				

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5052000175	工事種別	地質調査業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	三宝水再生センター地質調査業務(5-1)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区寺地町西1丁2-18 2C			
	氏名	株式会社オキココーポレーション 堺営業所 所長 岩野 正明			
契約日	令和 6年 2月 26日				
工期	令和 6年 2月 26日から 令和 6年 7月 31日まで				
契約金額	15,364,800 円 (うち取引に係る消費税額等 1,396,800 円)				
工事場所	堺市堺区松屋大和川通4丁147番地1				
工事概要	一般調査業務 一式 解析業務 一式				
工事担当課	下水道施設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 6年 7月 23日
工期	令和 6年 2月 26日から 令和 6年 7月 31日まで
契約金額 (変更後)	14,925,900 円 (うち取引に係る消費税額等 1,356,900 円)
変更理由	<p>本業務は三宝水再生センター内で調査を行うものであり、当初は既存の地質調査結果から土層を想定して掘進総延長を算出していたため、実数に応じ延長を変更することより減額となる。</p> <p>また、交通誘導警備員について、当初、市道部は2名、水再生センター内は1名の配置としていた。しかし、警察等と協議を行った結果、市道部は3名、水再生センター内は配置しないことにより減額となる。</p> <p>また、土の圧密試験について、当初は構造物下部の土層のみを調査することとしていたが、当該敷地を盛土する計画が生じたことにより、上部の土層でも試験を行うことにより増額となる。</p> <p>以上、増額と減額が生じるが後者の方が大きいため、減額変更する。</p>