

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000199	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	原山台ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区甲斐町東4丁2番20号			
	氏名	五大・ダイニ建設工事共同企業体 代表構成員 株式会社五大コーポレーション 代表取締役 丸橋 宣夫			
契約日	令和 3年10月28日				
工期	令和 3年10月28日から 令和 6年 9月30日まで				
契約金額	1,553,750,000 円 (うち取引に係る消費税額等 141,250,000 円)				
工事場所	堺市南区原山台ほか				
工事概要	配水管布設工 $\phi 200 - \phi 700$ L = 257.15m 配水管布設工 (管内配管) $\phi 700$ L = 1,165.00m シールド工 内径 $\phi 1,000$ L = 1,170.94m その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第4回)

変更契約日	令和 6年 9月25日
工期	令和 3年10月28日から 令和 6年12月27日まで
契約金額 (変更後)	1,711,855,200 円 (うち取引に係る消費税額等 155,623,200 円)
変更理由	大阪広域水道企業団管の布設位置が協議資料と異なり、推進工の発進立坑築造時に支障となることが判明し、発進立坑と到達立坑を入れ替えた。このことに伴い、発進設備に変更が生じ、推進工(鋼材設置工)の金額が増額するため変更するもの。 また、開削部の新設管布設予定位置と既設大阪広域水道企業団管の離隔について、維持管理に必要な距離を確保できないことが判明し、布設位置の変更に伴う各占有者(大阪広域水道企業団、大阪ガス)との協議に時間を要したことで契約期間内に工事が完了できないため、工期を延期するもの。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000099	工事種別	機械器具設置工事	入札契約方式	一般競争入札						
件名	石津水再生センター用水設備更新工事										
契約の相手方	住所	大阪府大阪市北区小松原町2番4号 大阪富国生命ビル									
	氏名	メタウォーター・味起央建設工事共同企業体 代表構成員 メタウォーター株式会社 関西営業部 部長 田沼 剛									
契約日	令和 4年 8月 5日										
工期	令和 4年 8月 5日から 令和 6年 3月18日まで										
契約金額	616,000,000 円 (うち取引に係る消費税額等 56,000,000 円)										
工事場所	堺市西区石津西町22番地										
工事概要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">処理水再利用設備更新工事</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">一式</td> </tr> <tr> <td>電気設備工事</td> <td style="text-align: center;">一式</td> </tr> <tr> <td>機能増設</td> <td style="text-align: center;">一式</td> </tr> </table>					処理水再利用設備更新工事	一式	電気設備工事	一式	機能増設	一式
処理水再利用設備更新工事	一式										
電気設備工事	一式										
機能増設	一式										
工事担当課	下水道施設課										
備考											

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 6年 9月19日
工期	令和 4年 8月 5日から 令和 7年 1月31日まで
契約金額 (変更後)	606,791,900 円 (うち取引に係る消費税額等 55,162,900 円)
変更理由	<p>①施工過程における調査において、撤去予定の流体配管及び空気配管のフランジパッキンにアスベストの含有が確認されたことから、アスベスト撤去作業が必要となり、また、通常の配管撤去よりも時間を要する作業となる。②(1)建設発生土処分が必要となる土壌分析試験の追加、(2)水槽内開口閉塞の施工数量の増加、(3)当初の設計図面において想定されていなかった自動洗浄ストレーナ盤及び配線・配管の撤去の追加並びにこれに伴う機能増設の追加、アスベスト調査の追加による増額。③可とう管工事取止めによる減額。以上から、増額・減額の双方があるが増額部分の方が大きいため、増額変更し、また、工期延期を行うものである。</p>

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000204	工事種別	機械器具設置工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	石津水再生センター2系送風機設備更新工事				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区南本町2丁目6番12号			
	氏名	電業社・味起央建設工事共同企業体 代表構成員 株式会社電業社機械製作所 大阪支店 支店長 坂根 寧			
契約日	令和4年11月8日				
工期	令和4年11月8日から 令和7年3月18日まで				
契約金額	997,700,000円 (うち取引に係る消費税額等 90,700,000円)				
工事場所	堺市西区石津西町22番地				
工事概要	送風機設備更新工事 一式 電気設備工事 一式 機能増設 一式				
工事担当課	下水道施設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和6年9月18日
工期	令和4年11月8日から 令和7年3月18日まで
契約金額 (変更後)	1,028,072,199円 (うち取引に係る消費税額等 93,461,109円)
変更理由	送風機における送気管の固定点間の配管の熱膨張を考慮した結果、水平方向の熱膨張を受けるための伸縮管を追加する必要性が生じたため、増額変更するもの また、当該増額変更部分に係る設計変更については、本件工事に係るスライド基準日までに先行施工指示していたものであるため、これについてスライド対象とし、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用するもの

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5042000085	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	泉北処理区ほか下水管布設実施設計業務（４－２）				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市天王寺区上本町６丁目６番２号			
	氏名	株式会社シードコンサルタント 大阪支社 支社長 田中 義幸			
契約日	令和 ４年 ７月 ２５日				
工期	令和 ４年 ７月 ２５日から 令和 ６年 ３月 ２２日まで				
契約金額	28,946,500 円 （うち取引に係る消費税額等 2,631,500 円）				
工事場所	堺市中区新家町ほか 1 か所				
工事概要	（中区新家町、東区南野田） 設計業務委託工 一式 試験掘工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 ６年 ９月 ２５日				
工期	令和 ４年 ７月 ２５日から 令和 ７年 ３月 ２２日まで				
契約金額 (変更後)	29,350,200 円 （うち取引に係る消費税額等 2,668,200 円）				
変更理由	南野田地区について、橋梁工事および污水管添架の施工を行う大阪府富田林土木事務所松原建設事業所との協議に時間を要しているため、工期延期するものとする。				

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5042000146	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	出島バイパス線供用実施設計業務(4-1)				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区博労町3丁目2番8号			
	氏名	サンコーコンサルタント株式会社 大阪支店 支店長 小川 浩一			
契約日	令和5年3月27日				
工期	令和5年3月27日から 令和6年3月22日まで				
契約金額	45,624,700円 (うち取引に係る消費税額等 4,147,700円)				
工事場所	堺市堺区戎島町ほか				
工事概要	設計業務委託工 一式 調査工 一式 試験掘工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和6年9月30日
工期	令和5年3月27日から 令和7年3月22日まで
契約金額 (変更後)	47,186,700円 (うち取引に係る消費税額等 4,289,700円)
変更理由	<p>石津雨水滞水管の検討・設計において、堆積物の効率的な浚渫方法及び今後の維持管理手法を検討するにあたっては、堆積物の全体量を把握する必要があることから、有人歩行による管内堆積物の調査を追加する。</p> <p>北波止町ほかにおける下水道管布設設計において、道路管理者所管の橋梁部と近接施工する箇所が多数あり、調査や協議に時間を要している。また、石津雨水滞水管の内部調査について、天候の影響等により時間を要したため、工期延期する。</p> <p>以上、増額及び工期の延伸を行うものである。</p>

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000263	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	赤坂台6丁配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区南向陽町1丁4-1-102			
	氏名	祐世建設株式会社 代表取締役 中上 大輔			
契約日	令和6年2月1日				
工期	令和6年2月1日から 令和7年1月31日まで				
契約金額	141,972,600円 (うち取引に係る消費税額等 12,906,600円)				
工事場所	堺市南区赤坂台6丁地内				
工事概要	配水管布設工 φ75-100 配水用ポリエチレン管 L=1,872.31m 配水管撤去工 φ75-100 L=1,872.31m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=3,791m 給水管接合替工 φ20-25 168か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和6年9月13日
工期	令和6年2月1日から 令和7年1月31日まで
契約金額 (変更後)	146,017,201円 (うち取引に係る消費税額等 13,274,291円)
変更理由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約変更するものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000292	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	太師橋ほか水管橋撤去工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区大浜中町2丁5-13			
	氏名	ダイユウ土木 代表者 松尾 清美			
契約日	令和 6年 1月26日				
工期	令和 6年 1月26日から 令和 6年 9月30日まで				
契約金額	40,707,700 円 (うち取引に係る消費税額等 3,700,700 円)				
工事場所	堺市堺区神南辺町1丁ほか2か所				
工事概要	(堺区神南辺町1丁ほか、神南辺町2丁ほか、美原区小平尾) 水管橋撤去工 φ700 L=17.58m (PCB含有塗膜撤去含む) φ500 L=23.20m (PCB含有塗膜撤去含む) φ100 L=20.10m (PCB含有塗膜撤去含む) 配水管撤去工 φ100 L=26.80m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=39.40m 給水管接合替工 φ20-25 3か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和 6年 9月17日
工期	令和 6年 1月26日から 令和 6年11月30日まで
契約金額 (変更後)	44,502,568 円 (うち取引に係る消費税額等 4,045,688 円)
変更理由	本工事にはPCB (ポリ塩化ビフェニル) 含有塗膜の撤去が含まれており、水管橋撤去工事において、各関係機関との協議に時間を要したため、工期延期するものです。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000302	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	草尾ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区堀上緑町3丁7番20号			
	氏名	株式会社マツモト 代表取締役 松元 茜			
契約日	令和 6年 2月20日				
工期	令和 6年 2月20日から 令和 6年 9月30日まで				
契約金額	26,936,800 円 (うち取引に係る消費税額等 2,448,800 円)				
工事場所	堺市東区草尾ほか				
工事概要	配水管布設工 φ 50-150 配水用ポリエチレン管 L=291.61m 配水管撤去工 φ 100-150 L=291.61m 仮配管布設・撤去工 φ 50 L=554.6m 給水管接合替工 φ 20-50 14か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 6年 9月12日
工期	令和 6年 2月20日から 令和 7年 3月18日まで
契約金額 (変更後)	33,699,732 円 (うち取引に係る消費税額等 3,063,612 円)
変更理由	<p>施工条件の変更の結果、次のとおり事情の変更が生じた。 他占有者との協議の結果、試掘工を追加するため、土工事費を増額変更する。 一部区間において、新設管更新時に仮配管の漏水や損傷を防止するため、布設位置を変更することから、舗装切断工を両切へ変更するため、土工事費を増額変更する。 試掘工の結果、他埋設管と近接していることが判明した。協議の結果、他埋設管を移設することとなり、当該移設期間について工事を一時中止するため、工事一時中止金を計上する。また工事一時中止期間に伴い、工期延期する。 (当初) 令和6年2月20日から令和6年9月30日まで (変更) 令和6年2月20日から令和7年3月18日まで</p>

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000322	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	新家町ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区田園578番地			
	氏名	株式会社イングループ 代表取締役 梶田 かおり			
契約日	令和 6年 3月18日				
工期	令和 6年 3月18日から 令和 6年 9月30日まで				
契約金額	54,942,800 円 (うち取引に係る消費税額等 4,994,800 円)				
工事場所	堺市中区新家町ほか				
工事概要	配水管布設工 φ50-100 配水用ポリエチレン管 L=444.94m 配水管布設工 φ40 ポリエチレン2層管 L=14.5m 配水管撤去工 φ40-100 L=458.48m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=988m 給水管接合替工 φ20-50 55か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 6年 9月 4日
工期	令和 6年 3月18日から 令和 6年 9月30日まで
契約金額 (変更後)	61,363,500 円 (うち取引に係る消費税額等 5,578,500 円)
変更理由	<p>施工条件の変更の結果、次のとおり事情の変更等が生じる。</p> <p>①通学路及び商業施設出入口の安全確保のため、交通誘導警備員が追加となり、安全費が増額となる。</p> <p>②路盤部に存在する構造物を撤去が必要となったため、構造物取り壊し工等が追加となり、土工の増額となる。</p> <p>③土地所有者と協議の結果、給水管接合替工の施工方法を変更する必要が生じたため、材料費と管工事費が減額となる。</p> <p>④4週8休補正を適用し、労務費及び共通仮設費率、現場管理費率が増額となる。</p> <p>以上から、増額変更と減額変更が生じるが、総額で工事費の増額に至るため、増額変更するものです。</p>

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5052000105	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	石津川線ほか下水管耐震対策実施設計業務（5-21）				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区谷町2丁目6番4号 谷町ビル			
	氏名	近畿技術コンサルタンツ株式会社 代表取締役社長 田中 基裕			
契約日	令和 5年 8月30日				
工期	令和 5年 8月30日から 令和 6年 3月22日まで				
契約金額	28,266,700 円 （うち取引に係る消費税額等 2,569,700 円）				
工事場所	堺市中区八田西町ほか1か所				
工事概要	（中区八田西町ほか、南区若松台） 設計業務委託工 一式 現地調査工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 6年 9月26日
工期	令和 5年 8月30日から 令和 7年 3月22日まで
契約金額 (変更後)	27,545,100 円 （うち取引に係る消費税額等 2,504,100 円）
変更理由	堰板不良による管きょ内の調査不可等により設計延長が減少することにより減額する。また、既設管内の水位および流速が管更生工法における施工上の悪条件であったため、検討に時間を要することにより工期延期するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5052000178	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	浜寺下水ポンプ場ほか土木施設耐震補強工事実施設計業務				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市淀川区西中島6丁目9-20 新大阪GHビル 301号室			
	氏名	株式会社エフウォーターマネジメント 大阪事務所 所長 山時 隆治			
契約日	令和 6年 3月 21日				
工期	令和 6年 3月 21日から 令和 6年 9月 30日まで				
契約金額	40,430,500 円 (うち取引に係る消費税額等 3,675,500 円)				
工事場所	堺市西区浜寺諏訪森町西3丁303番地1ほか1か所 (西区浜寺諏訪森町西3丁303番地1、石津西町22番地) 耐震実施設計業務 一式				
工事概要					
工事担当課	下水道施設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 6年 9月 6日
工期	令和 6年 3月 21日から 令和 7年 3月 21日まで
契約金額 (変更後)	40,430,500 円 (うち取引に係る消費税額等 3,675,500 円)
変更理由	業務着手後、耐震診断を検討するにあたり、当該施設の耐震補強計画の策定を行うにあたって、工事の施工位置、施工方法（騒音・振動）についての地元協議に不測の日数を要した。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5061000008	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	草部舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区榎葉33番地5			
	氏名	ハセガワ企画 代表者 河村 真弓			
契約日	令和6年5月22日				
工期	令和6年5月22日から 令和6年9月30日まで				
契約金額	25,118,500円 (うち取引に係る消費税額等 2,283,500円)				
工事場所	堺市西区草部地内				
工事概要	アスファルト舗装工 $t = 10\text{cm}$ $A = 47\text{m}^2$ アスファルト舗装工 $t = 5\text{cm}$ $A = 3,839\text{m}^2$ その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和6年9月19日
工期	令和6年5月22日から 令和6年9月30日まで
契約金額 (変更後)	25,612,400円 (うち取引に係る消費税額等 2,328,400円)
変更理由	工事の施工の結果、次のとおり事情の変更等が生じた。 ①道路管理者との立会および受注者の設計照査により、当初設計との相違が判明した。道路管理者より、配水管布設工事の施工範囲に合わせて復旧する旨の指示があり、舗装面積及び附帯工数量の増加が生じた。 ②地元住民よりL型側溝の復旧要望があった。現地を確認すると、配水管布設工事時に既設L型側溝を一部撤去し、仮舗装を行っていたことを確認した。 舗装本復旧を行うに当たり、現況復旧することにより、縦断方向の水勾配を確保できると判断したことから、L型側溝の復旧を行う必要が生じた。 以上から、工事費の増額に至るため、増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	506100009	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	平尾舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区榎元町5丁9-13			
	氏名	有限会社エコライズ 代表取締役 下原口 直美			
契約日	令和 6年 5月 29日				
工期	令和 6年 5月 29日から 令和 6年 8月 30日まで				
契約金額	3,259,300 円 (うち取引に係る消費税額等 296,300 円)				
工事場所	堺市美原区平尾地内				
工事概要	アスファルト舗装工 $t = 10 \text{ cm}$ $A = 248 \text{ m}^2$ アスファルト舗装工 $t = 5 \text{ cm}$ $A = 95 \text{ m}^2$ その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 6年 9月 5日
工期	令和 6年 5月 29日から 令和 6年 9月 30日まで
契約金額 (変更後)	3,394,600 円 (うち取引に係る消費税額等 308,600 円)
変更理由	受注者からの設計照査により配水管布設工事跡の施工範囲が、本工事当初設計範囲と相違することが判明した。 その結果、府道部(府道：泉大津美原線)の終点部の位置及び河川管理用通路部の施工範囲に変更が生じた。 このことにおいて、道路管理者及び河川管理者と立会を行った結果、配水管布設工事の施工範囲に合わせて復旧する様に指示された。 以上から、施工面積の増減が生じるが、総額で工事費の増額に至るため、増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5061000016	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	宮下町ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区鳳北町8丁448-5			
	氏名	株式会社アレスト 代表取締役 植田 光貴			
契約日	令和 6年 5月23日				
工期	令和 6年 5月23日から 令和 6年10月31日まで				
契約金額	23,796,300 円 (うち取引に係る消費税額等 2,163,300 円)				
工事場所	堺市西区宮下町ほか1か所				
工事概要	(西区宮下町ほか、津久野町) アスファルト舗装工 t = 10 cm A = 166 m ² アスファルト舗装工 t = 8 cm A = 573 m ² アスファルト舗装工 t = 5 cm A = 2,713 m ² 透水性アスファルト舗装工 t = 5 cm A = 182 m ² その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 6年 9月30日
工期	令和 6年 5月23日から 令和 6年10月31日まで
契約金額 (変更後)	25,278,000 円 (うち取引に係る消費税額等 2,298,000 円)
変更理由	受注者からの設計照査により、配水管布設工事跡の施工範囲が、本工事当初設計範囲と相違することが判明した。 その結果、市道部の起点部、終点部の位置に変更が生じた。 このことにおいて、道路管理者と立会を行った結果、配水管布設工事の施工範囲に合わせて復旧するように指示された。 このことにより施工面積及び附帯工数量の増減が生じた。 以上から、増額と減額が生じるが、総額で工事費の増額に至るため、増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5061000019	工事種別	舗装工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	中三国ヶ丘町ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区小阪651-1			
	氏名	有限会社K S 光健 代表取締役 檀野 健一			
契約日	令和 6年 5月20日				
工期	令和 6年 5月20日から 令和 6年 9月30日まで				
契約金額	19,937,500 円 (うち取引に係る消費税額等 1,812,500 円)				
工事場所	堺市堺区中三国ヶ丘町ほか				
工事概要	アスファルト舗装工 t = 9 c m A = 6 m ² アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 2, 7 5 3 m ² アスファルト舗装工 (改質) t = 1 5 c m A = 2 1 m ² インターロッキングブロック工 t = 8 + 5 c m A = 7 5 m ² 玉砂利舗装工 t = 5 c m A = 5 6 m ² その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 6年 9月20日
工期	令和 6年 5月20日から 令和 6年 9月30日まで
契約金額 (変更後)	19,866,000 円 (うち取引に係る消費税額等 1,806,000 円)
変更理由	工事の施工の結果、次のとおり事情の変更等が生じた。 ①道路管理者との立会および受注者の設計照査により、当初設計との相違が判明した。道路管理者より、配水管布設工事の施工範囲に合わせて復旧する旨の指示があり、舗装面積の増減が生じた。 ②不陸整正工 (規格17mm以上21mm未満) の補足材数量について、搬入数量が設計数量よりも少ないことが判明した。そのため、施工面積は変わらないが、不陸整正工 (規格13mm以上17mm未満) とする必要があるが生じた。 以上から、増額と減額が生じるが、総額で工事費の減額に至るため、減額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5061000035	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	鳳西町3丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市南区小代600番地			
	氏名	正興建設株式会社 代表取締役 樋矢 清孝			
契約日	令和6年6月24日				
工期	令和6年6月24日から 令和7年3月18日まで				
契約金額	94,798,000円 (うち取引に係る消費税額等 8,618,000円)				
工事場所	堺市西区鳳西町3丁ほか				
工事概要	配水管布設工 φ75-150 配水用ポリエチレン管 L=861.75m 配水管布設工 φ40 ポリエチレン2層管 L=8m 配水管撤去工 φ40-150 L=869.75m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=1,908m 給水管接合替工 φ20-40 78か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和6年9月12日
工期	令和6年6月24日から 令和7年3月18日まで
契約金額 (変更後)	97,439,100円 (うち取引に係る消費税額等 8,858,100円)
変更理由	国からの要望に伴い、賃金等の高騰に対処するために「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの