

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000278	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	古川汚水バイパス線下水管布設工事(4-1)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区甲斐町東4丁2番20号			
	氏名	株式会社五大コーポレーション 代表取締役 丸橋 宣夫			
契約日	令和5年2月16日				
工期	令和5年2月16日から 令和7年3月18日まで				
契約金額	545,050,000円 (うち取引に係る消費税額等 49,550,000円)				
工事場所	堺市堺区神南辺町ほか				
工事概要	区間距離 L = 726.088m 管推進工φ1060mmレジンコンクリート管 l = 717.538m 管推進工φ900mm鋼管(強化プラスチック複合管φ700mm) l = 4.640m マンホール設置工 合流 3か所 立坑工 一式 地盤改良工 一式 附帯工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和7年1月31日				
工期	令和5年2月16日から 令和7年3月18日まで				
契約金額(変更後)	732,165,500円 (うち取引に係る消費税額等 66,560,500円)				
変更理由	① 薬液注入量が当初の想定より減少したことによる減額 ② 掘進機が障害物(鋼矢板)に接触したため、推進区間において事前調査(磁気探査)を実施したことによる増額 ③ 推進区間において、当初の想定よりも多くの障害物の存在が判明したため、撤去工が増加したことによる増額 ④ 古川下水ポンプ場内において薬液注入を行うに当たり、汚染物の拡散を防止する必要があるため、関係部署との協議の結果、工法の変更をしたことによる増額 以上、増・減の双方が生ずるところ、増額幅の方が大きく、増額変更となる。				

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000263	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	赤坂台6丁配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区南向陽町1丁4-1-102			
	氏名	祐世建設株式会社 代表取締役 中上 大輔			
契約日	令和6年2月1日				
工期	令和6年2月1日から 令和7年1月31日まで				
契約金額	141,972,600円 (うち取引に係る消費税額等 12,906,600円)				
工事場所	堺市南区赤坂台6丁地内				
工事概要	配水管布設工 φ75-100 配水用ポリエチレン管 L=1,872.31m 配水管撤去工 φ75-100 L=1,872.31m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=3,791m 給水管接合替工 φ20-25 168か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和7年1月24日				
工期	令和6年2月1日から 令和7年1月31日まで				
契約金額 (変更後)	153,141,912円 (うち取引に係る消費税額等 13,921,992円)				
変更理由	<p>施工条件の変更の結果、次のとおり事情の変更が生じた。</p> <p>① 一部布設区間において、本管布設位置が官民境界から離れていたことにより、舗装版切断工を片切から両切に変更したため、増額変更する。</p> <p>② 一部家屋調査対象住宅において、調査を辞退されたことにより調査を実施しなかったため、減額変更する。</p> <p>③ 受注者希望方式における週2日制工事の取組により、労務費等の補正を行ったため、増額変更する。</p> <p>以上から、増額変更と減額変更が生じるが、総額で工事費の増額に至るため、増額変更するものである。</p>				

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000333	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	太井549番地ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区深井清水町2226番地4			
	氏名	高野工業株式会社 代表取締役 本田 潤一郎			
契約日	令和6年3月25日				
工期	令和6年3月25日から 令和6年11月29日まで				
契約金額	41,884,700円 (うち取引に係る消費税額等 3,807,700円)				
工事場所	堺市美原区太井ほか				
工事概要	配水管布設工 φ100-150 ダクティル鋳鉄管 L=25.92m 配水管布設工 φ75-150 配水用ポリエチレン管 L=194.44m 配水管布設工 φ30 ポリエチレン二層管 L=12m 配水管撤去工 φ75-200 L=223.09m 既設管充填工 φ200 L=150m 仮配管布設・撤去工 φ30-50 L=473m 給水管接合替工 φ20 52か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和7年1月8日
工期	令和6年3月25日から 令和7年1月31日まで
契約金額 (変更後)	44,873,400円 (うち取引に係る消費税額等 4,079,400円)
変更理由	施工条件の変更の結果、次のとおり事情の変更が生じた。 ①既設の配水管の撤去に当たり配水を止める仕切弁操作を行ったところ、一部区間において想定外の断水が確認されたことから、断水解消のため給水管接合替工を1か所追加することにより、増額変更するもの ②上下水道工事における熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領に基づき、現場管理費の補正を行うことにより、増額変更するもの

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5061000066	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札																																																												
件名	東浅香山町ほか下水管改築工事（6-21）																																																																
契約の相手方	住所	大阪府堺市東区日置荘原寺町407番地1																																																															
	氏名	株式会社国府 代表取締役 三ヶ崎 達也																																																															
契約日	令和 6年 7月 29日																																																																
工期	令和 6年 7月 29日から 令和 7年 3月 18日まで																																																																
契約金額	233,065,800 円 （うち取引に係る消費税額等 21,187,800 円）																																																																
工事場所	堺市北区東浅香山町ほか																																																																
工事概要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">区間距離</td> <td style="width: 5%;">L</td> <td style="width: 5%;">=</td> <td style="width: 10%;">1,461.22m</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工φ300mm</td> <td>l</td> <td>=</td> <td>882.04m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工φ350mm</td> <td>l</td> <td>=</td> <td>68.97m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工φ400mm</td> <td>l</td> <td>=</td> <td>118.71m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工φ450mm</td> <td>l</td> <td>=</td> <td>62.46m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工φ600mm</td> <td>l</td> <td>=</td> <td>58.26m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工φ800mm</td> <td>l</td> <td>=</td> <td>89.43m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工φ1100mm</td> <td>l</td> <td>=</td> <td>39.17m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工φ1200mm</td> <td>l</td> <td>=</td> <td>72.62m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管布設替え工φ300mm リブ付硬質塩化ビニル管</td> <td>l</td> <td>=</td> <td>1.74m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>マンホール設置工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12か所</td> </tr> <tr> <td>附帯工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>一式</td> </tr> </table>					区間距離	L	=	1,461.22m		管きよ更生工φ300mm	l	=	882.04m		管きよ更生工φ350mm	l	=	68.97m		管きよ更生工φ400mm	l	=	118.71m		管きよ更生工φ450mm	l	=	62.46m		管きよ更生工φ600mm	l	=	58.26m		管きよ更生工φ800mm	l	=	89.43m		管きよ更生工φ1100mm	l	=	39.17m		管きよ更生工φ1200mm	l	=	72.62m		管布設替え工φ300mm リブ付硬質塩化ビニル管	l	=	1.74m		マンホール設置工				12か所	附帯工				一式
区間距離	L	=	1,461.22m																																																														
管きよ更生工φ300mm	l	=	882.04m																																																														
管きよ更生工φ350mm	l	=	68.97m																																																														
管きよ更生工φ400mm	l	=	118.71m																																																														
管きよ更生工φ450mm	l	=	62.46m																																																														
管きよ更生工φ600mm	l	=	58.26m																																																														
管きよ更生工φ800mm	l	=	89.43m																																																														
管きよ更生工φ1100mm	l	=	39.17m																																																														
管きよ更生工φ1200mm	l	=	72.62m																																																														
管布設替え工φ300mm リブ付硬質塩化ビニル管	l	=	1.74m																																																														
マンホール設置工				12か所																																																													
附帯工				一式																																																													
工事担当課	下水道建設課																																																																
備考																																																																	

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 7年 1月 21日
工期	令和 6年 7月 29日から 令和 7年 3月 18日まで
契約金額 (変更後)	241,198,342 円 （うち取引に係る消費税額等 21,927,122 円）
変更理由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約を変更するもの

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5061000100	工事種別	機械器具設置工事	入札契約方式	随意契約
件名	泉北水再生センター 2系反応槽水中攪拌機修理工事				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市住之江区南港北1丁目7番89号			
	氏名	カナデビア株式会社 取締役社長 桑原 道			
契約日	令和 6年 8月 2日				
工期	令和 6年 8月 2日から 令和 7年 3月17日まで				
契約金額	29,700,000 円 (うち取引に係る消費税額等 2,700,000 円)				
工事場所	堺市中区八田西町1丁2番1号				
工事概要	水中攪拌機の分解整備 5台				
工事担当課	三宝水再生センター				
備考	<p>予定価格 33,110,000円(税抜き)            設置業者であり、既存の設備と密接不可分な工事であるため            地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号</p>				

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 7年 1月10日
工期	令和 6年 8月 2日から 令和 7年 3月17日まで
契約金額 (変更後)	30,257,700 円 (うち取引に係る消費税額等 2,750,700 円)
変更理由	<p>2系反応槽の整備の過程において、No. 4-3水中攪拌機を分解したところ、低速軸の摩耗が想定よりも大きく、溶射補修が必要であることが判明した。            上記の事情により、溶射補修を追加したことによる増額変更を行うものである。</p>

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5061000199	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	平岡町配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区浜寺船尾町西2丁162番地3			
	氏名	株式会社辰巳水道 代表取締役 辰巳 博史			
契約日	令和 6年10月28日				
工期	令和 6年10月28日から 令和 7年 2月28日まで				
契約金額	11,050,600 円 (うち取引に係る消費税額等 1,004,600 円)				
工事場所	堺市西区平岡町地内				
工事概要	配水管布設工 φ300 ダクタイル鋳鉄管 L=19.19m 配水管撤去工 φ300 L=23.59m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=1m 水管橋架設工 φ300 ダクタイル鋳鉄管 L=3.5m アスファルト舗装工 t=9cm A=66m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 t=5cm A=13m <sup>2</sup> その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 7年 1月23日
工期	令和 6年10月28日から 令和 7年 5月30日まで
契約金額 (変更後)	11,050,600 円 (うち取引に係る消費税額等 1,004,600 円)
変更理由	本工事における使用資材の1つである水管橋管材(ダクタイル鋳鉄管(GX型)外装塗装(工場3次塗装))について、その製造元における製造期間が当初の想定より時間を要することが判明したため、下記のとおり工期延長する。  (当初) 令和6年10月28日から令和7年2月28日まで (変更) 令和6年10月28日から令和7年5月30日まで