

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5031000313	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	学園町ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市天王寺区上汐4丁目5番26号			
	氏名	村本建設・旭工建・五大コーポレーション建設工事共同企業体 代表構成員 村本建設株式会社 大阪支店 執行役員支店長 先山 正登			
契約日	令和 4年 3月 1日				
工期	令和 4年 3月 1日から 令和 8年 3月18日まで				
契約金額	3,168,000,000 円 (うち取引に係る消費税額等 288,000,000 円)				
工事場所	堺市中区学園町ほか				
工事概要	配水管布設工 $\phi 75-800$ L=558.04m 配水管布設工(管内配管) $\phi 800$ L=2,807.71m シールド工 内径 $\phi 1,100$ L=2,272.51m 推進工 内径 $\phi 1,100$ L=552.53m その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第6回)

変更契約日	令和 7年 2月13日
工期	令和 4年 3月 1日から 令和 8年 3月18日まで
契約金額 (変更後)	3,517,555,085 円 (うち取引に係る消費税額等 319,777,735 円)
変更理由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第25条第3項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約を変更するもの。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5041000204	工事種別	機械器具設置工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	石津水再生センター2系送風機設備更新工事				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区南本町2丁目6番12号			
	氏名	電業社・味起央建設工事共同企業体 代表構成員 株式会社電業社機械製作所 大阪支店 支店長 坂根 寧			
契約日	令和4年11月8日				
工期	令和4年11月8日から 令和7年3月18日まで				
契約金額	997,700,000円 (うち取引に係る消費税額等 90,700,000円)				
工事場所	堺市西区石津西町22番地				
工事概要	送風機設備更新工事 一式 電気設備工事 一式 機能増設 一式				
工事担当課	下水道施設課				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和7年2月17日
工期	令和4年11月8日から 令和7年9月30日まで
契約金額 (変更後)	1,029,934,499円 (うち取引に係る消費税額等 93,630,409円)
変更理由	① アスベスト調査の結果、撤去対象の送気管及び電気盤内においてアスベストを含有していることが判明し、その除去作業を追加したことによる増額 ② ①に伴い施工量が増加したことによる工期延長 以上の事由により、増額及び工期延長に係る変更を行うものである。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5042000085	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	泉北処理区ほか下水管布設実施設計業務(4-2)				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市天王寺区上本町6丁目6番2号			
	氏名	株式会社シードコンサルタント 大阪支社 支社長 田中 義幸			
契約日	令和4年7月25日				
工期	令和4年7月25日から 令和6年3月22日まで				
契約金額	28,946,500円 (うち取引に係る消費税額等 2,631,500円)				
工事場所	堺市中区新家町ほか1か所				
工事概要	(中区新家町、東区南野田) 設計業務委託工 一式 試験掘工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和7年2月20日
工期	令和4年7月25日から 令和7年3月22日まで
契約金額 (変更後)	20,631,600円 (うち取引に係る消費税額等 1,875,600円)
変更理由	<p>① 実施設計に係る下水管が、鉄道の高架下を通過するものであるため、当初、推進工法を想定していたところ、鉄道事業者と協議の結果、開削工法に変更することとし、これに伴い、特殊マンホール等が不要となったことによる減額</p> <p>② 雨水管の布設に伴い、汚水管を移設する必要が生じたため、布設替え工法を追加したことによる増額</p> <p>③ ①及び②に掲げるもののほか、設計図書の施工条件と工事現場との不一致により、各設計数量を変更したことによる増減</p> <p>以上の事由により、増額・減額の双方が生ずるも、減額幅の方が大きく、減額変更となる。</p>

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000260	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	高倉台2丁配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市美原区丹上413-4			
	氏名	株式会社信光 代表取締役 杉野 吉信			
契約日	令和 6年 1月23日				
工期	令和 6年 1月23日から 令和 7年 2月28日まで				
契約金額	152,022,200 円 (うち取引に係る消費税額等 13,820,200 円)				
工事場所	堺市南区高倉台2丁地内				
工事概要	配水管布設工 φ50-150 配水用ポリエチレン管 L=1,771.64m 配水管撤去工 φ50-200 L=1,822.3m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=3,340.87m 給水管接合替工 φ20-50 141か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和 7年 2月21日				
工期	令和 6年 1月23日から 令和 7年 2月28日まで				
契約金額 (変更後)	166,920,611 円 (うち取引に係る消費税額等 15,174,601 円)				
変更理由	①通学路の安全通行確保のため、交通誘導警備員を増員し、安全費が増額となる。②既設配管状況が設計図書と異なっており、配水管布設撤去工及び不断水工、特殊割押輪設置工が減少し、材料費、管工事費、土工事費が減額となる。③既設管連絡部及び下水道人孔迂回部の曲管使用数に変更が生じ、材料費が増額となる。④現地確認及び土地所有者との協議により、給水管接合替工事の内容に変更が生じ、材料費、管工事費、土工事費が増額となる。⑤受注者希望方式における週休2日制工事取組のため、労務費等の補正を行うことにより、増額となる。以上から、増額変更と減額変更が生じるが、総額で工事費の増額に至るため、増額変更するものである。				

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000271	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	鳳西町2丁配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区金岡町704番地1			
	氏名	株式会社サンダ 代表取締役 三田 荒一			
契約日	令和6年2月9日				
工期	令和6年2月9日から令和7年2月28日まで				
契約金額	139,791,300円 (うち取引に係る消費税額等 12,708,300円)				
工事場所	堺市西区鳳西町2丁地内				
工事概要	配水管布設工 φ50-150 配水用ポリエチレン管 L=1,518.09m 配水管布設工 φ40 ポリエチレン2層管 L=4m 配水管撤去工 φ40-150 L=1,518.1m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=3,518m 給水管接合替工 φ20-50 120か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和7年2月21日
工期	令和6年2月9日から令和7年2月28日まで
契約金額 (変更後)	145,928,024円 (うち取引に係る消費税額等 13,266,184円)
変更理由	施工条件の変更の結果、次のとおり事情の変更が生じた。 ①現地調査の結果、既設水道管の埋設位置が官民境界から離れていることが判明し、舗装版切断工を両切としたため、増額変更する。 ②工事施工範囲内に新築建物が2軒建てられたことにより、仮配接合替工及び給水接合替工を追加したため、増額変更する。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000288	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	戎島町1丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区深井清水町2226番地4			
	氏名	高野工業株式会社 代表取締役 本田 潤一郎			
契約日	令和6年2月21日				
工期	令和6年2月21日から 令和7年3月18日まで				
契約金額	152,672,300円 (うち取引に係る消費税額等 13,879,300円)				
工事場所	堺市堺区戎島町1丁ほか2か所				
工事概要	(堺区戎島町1丁ほか、山本町2丁、少林寺町西3丁) 配水管布設工 φ50-150 配水用ポリエチレン管 L=1, 548.12m 配水管布設工 φ40 ポリエチレン2層管 L= 47.4m 配水管撤去工 φ40-150 L=1, 601.4m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=3, 708m 給水管接合替工 φ20-75 170か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和7年2月5日				
工期	令和6年2月21日から 令和7年3月18日まで				
契約金額 (変更後)	157,114,177円 (うち取引に係る消費税額等 14,283,107円)				
変更理由	施工条件の変更の結果、次のとおり事情の変更が生じた。 ①給水管工事1において、地権者との協議の結果等によって給水接合替え工の施工箇所が減となったことから、材料費、管工事費、土工事費、安全費を減額変更する。 ②給水管工事2において、地権者との協議の結果等によって仮配接合替え工の施工箇所が減となったことから、材料費、管工事費、土工事費を減額変更する。 以上①②により、減額変更するものである。				

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000302	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	草尾ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区堀上緑町3丁7番20号			
	氏名	株式会社マツモト 代表取締役 松元 茜			
契約日	令和 6年 2月20日				
工期	令和 6年 2月20日から 令和 6年 9月30日まで				
契約金額	26,936,800 円 (うち取引に係る消費税額等 2,448,800 円)				
工事場所	堺市東区草尾ほか				
工事概要	配水管布設工 φ 50-150 配水用ポリエチレン管 L=291.61m 配水管撤去工 φ 100-150 L=291.61m 仮配管布設・撤去工 φ 50 L=554.6m 給水管接合替工 φ 20-50 14か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和 7年 2月25日
工期	令和 6年 2月20日から 令和 7年 5月30日まで
契約金額 (変更後)	33,590,832 円 (うち取引に係る消費税額等 3,053,712 円)
変更理由	<p>他埋設管についての設置者による移設工事のため本件工事を一時中止していたところ、次のとおり事情の変更が生じた。</p> <p>①他埋設管の移設工事が想定よりも早期に現場完了したため、本件工事の一時中止金について、相当分の減額変更を行うもの</p> <p>②他埋設管の移設工事において、設置者による工事内容の変更・検査・精算確定の事務処理に時間を要したことから、本件工事の現場作業の開始時期について、想定していた時期よりも遅れが生じるため、工期延期を行うもの</p> <p>(現行) 令和6年2月20日から令和7年3月18日まで (変更) 令和6年2月20日から令和7年5月30日まで</p>

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000306	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	浜寺船尾町東2丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区榎葉101番地			
	氏名	株式会社国正建設 代表取締役 前田 彰一			
契約日	令和6年3月13日				
工期	令和6年3月13日から 令和7年3月18日まで				
契約金額	136,309,800円 (うち取引に係る消費税額等 12,391,800円)				
工事場所	堺市西区浜寺船尾町東2丁ほか				
工事概要	配水管布設工 φ50-150 配水用ポリエチレン管 L=1,083.94m 配水管布設工 φ75-200 ダクタイトル鉄管 L= 39.68m 配水管撤去工 φ50-400 L=1,388.03m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=2,103.92m 仮配管撤去工 φ50 L=69.04m 給水管接合替工 φ20-75 85か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和7年2月7日
工期	令和6年3月13日から 令和7年3月18日まで
契約金額 (変更後)	147,002,900円 (うち取引に係る消費税額等 13,363,900円)
変更理由	①国道管理者からの指示に従い、仮配管埋設深さが深くなったことによる土工事費の増額及び不断水簡易仕切弁蓋設置による工事費の増額 ②配水管撤去布設部において、一部舗装両側切断での施工が必要であることが判明したことによる工事費の増額 ③地中障害物を避けるために迂回しての配管が必要となったことによる材料費を含めた工事費の増額 ④撤去予定の水路伏越部の配水管について、当初は開削による撤去を予定していたところ、他の占用物と近接して布設されており、撤去不可であることが判明したため、エアモルタル充填での残置の対応を行うこととなったことによる工事費の増額  以上①～④から、増額の設計変更を行うものである。



## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5051000313	工事種別	鋼構造物工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	中村町ゲート設備更新工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区浜寺元町2丁170番地			
	氏名	株式会社今重興産 代表取締役 橋本 裕子			
契約日	令和 6年 3月25日				
工期	令和 6年 3月25日から 令和 7年 3月18日まで				
契約金額	32,738,200 円 (うち取引に係る消費税額等 2,976,200 円)				
工事場所	堺市北区中村町地内				
工事概要	(北区中村町) ゲート機械設備更新工事 一式 ゲート電気設備更新工事 一式 附帯工 一式				
工事担当課	下水道保全課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 7年 2月27日
工期	令和 6年 3月25日から 令和 7年 3月18日まで
契約金額 (変更後)	32,615,000 円 (うち取引に係る消費税額等 2,965,000 円)
変更理由	当該工事の過程において、舗装本復旧工事の範囲が、民間事業者による工事の施工範囲と重複していることが判明したため、民間事業者との協議を行った結果、重複している範囲については、民間事業者にて施工することとなり、本市の舗装本復旧工事が不要となったことによる減額  以上の事由により、減額変更となる。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5052000089	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	石津水再生センター消毒設備ほか更新実施設計業務				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区谷町6丁目4番3号			
	氏名	株式会社日建技術コンサルタント 代表取締役社長 山口 武志			
契約日	令和 5年 7月 18日				
工期	令和 5年 7月 18日から 令和 7年 2月 28日まで				
契約金額	35,126,300 円 (うち取引に係る消費税額等 3,193,300 円)				
工事場所	堺市西区石津西町2番地ほか1か所				
工事概要	(西区石津西町2番地、中区八田西町1丁2番1号) 消毒設備更新実施設計 一式 汚水ポンプ設備更新実施設計 一式 計装設備設置実施設計 一式 送水管布設実施設計 一式 照明設備更新実施設計 一式 アスベスト除去実施設計 一式				
工事担当課	下水道施設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 7年 2月 25日
工期	令和 5年 7月 18日から 令和 7年 8月 31日まで
契約金額 (変更後)	42,744,900 円 (うち取引に係る消費税額等 3,885,900 円)
変更理由	① 現在、石津水再生センター分水槽に流入している下水を、将来建設する予定である石津場内立坑へと送水するため、当該業務において送水管の実実施設計を行っている。 その過程において、施工性及び流量計の設置条件等を考慮した結果、送水管に係る流量計及び流量調整弁の点検、メンテナンスを行うため、新たに流量計弁室の設計が必要となったことによる増額 ② ①の理由により、流量計弁室の設計業務及び関係各所との協議に要する日数が増加したことによる工期延長  以上の事由により、増額及び工期延長に係る変更を行うものである。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5052000163	工事種別	測量業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	平尾送水管布設工事実施設計業務に伴う測量業務				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区鳳東町7丁822 光大ビル303号			
	氏名	株式会社ランド 代表取締役 奥田 琢			
契約日	令和 5年12月18日				
工期	令和 5年12月18日から 令和 6年 7月31日まで				
契約金額	2,062,500 円 (うち取引に係る消費税額等 187,500 円)				
工事場所	堺市美原区平尾地内				
工事概要	測量業務 3級基準点測量 1点 4級基準点測量 2点 路線測量(中心線、仮BM設置、縦断、横断測量) 0.04km 現地測量 0.005km <sup>2</sup> その他業務 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和 7年 2月21日				
工期	令和 5年12月18日から 令和 7年 2月28日まで				
契約金額 (変更後)	2,812,700 円 (うち取引に係る消費税額等 255,700 円)				
変更理由	関連業務である平尾送水管布設工事実施設計業務において、河川管理者との協議の結果、当初計画していた布設位置が変更になることに伴い、測量範囲等を見直したことで路線測量数量及び線形の曲線数、測点幅などが増えるため、増額変更するものです。				

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5061000035	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	鳳西町3丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市南区小代600番地			
	氏名	正興建設株式会社 代表取締役 樋矢 清孝			
契約日	令和6年6月24日				
工期	令和6年6月24日から 令和7年3月18日まで				
契約金額	94,798,000円 (うち取引に係る消費税額等 8,618,000円)				
工事場所	堺市西区鳳西町3丁ほか				
工事概要	配水管布設工 φ75-150 配水用ポリエチレン管 L=861.75m 配水管布設工 φ40 ポリエチレン2層管 L=8m 配水管撤去工 φ40-150 L=869.75m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=1,908m 給水管接合替工 φ20-40 78か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和7年2月25日
工期	令和6年6月24日から 令和7年5月30日まで
契約金額 (変更後)	97,439,100円 (うち取引に係る消費税額等 8,858,100円)
変更理由	地元調整の結果、工事着手に遅れが生じたため、下記のとおり工期延期するものです。 (当初) 令和6年6月24日から令和7年3月18日まで (変更) 令和6年6月24日から令和7年5月30日まで

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5061000048	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	北花田口町ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区浜寺船尾町西4丁539番地1			
	氏名	株式会社ユニオンテック 代表取締役 西原 健二			
契約日	令和 6年 6月14日				
工期	令和 6年 6月14日から 令和 7年 2月28日まで				
契約金額	95,353,500円 (うち取引に係る消費税額等 8,668,500円)				
工事場所	堺市堺区北花田口町ほか				
工事概要	配水管布設工 φ75-150 配水用ポリエチレン管 L=622.54m 配水管撤去工 φ75-200 L=629.51m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=1,219.2m レンタル仮配管布設・撤去工 φ100 L=7m 給水管接合替工 φ20-50 18か所 その他附帯工 一式				
	アスファルト舗装工 t=5cm A=135m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 t=15cm A=304m <sup>2</sup> アスファルト舗装工(乗入部) t=5cm A=157m <sup>2</sup> 透水性アスファルト舗装工 t=5cm A=771m <sup>2</sup> 透水性インターロッキングブロック工 t=6cm A=76m <sup>2</sup> 排水性アスファルト舗装工 t=5cm A=145m <sup>2</sup> 切削オーバーレイ工(改質) t=5cm A=1,940m <sup>2</sup> その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 7年 2月19日
工期	令和 6年 6月14日から 令和 7年 3月31日まで
契約金額 (変更後)	95,353,500円 (うち取引に係る消費税額等 8,668,500円)
変更理由	施工期間内における他工事(大阪ガス、自転車環境整備課)との工程及び施工調整に時間を要したため、工期を延期するもの (当初) 令和6年6月14日 から令和7年2月28日 まで (変更) 令和6年6月14日 から令和7年3月31日 まで

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5061000107	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	阿弥ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区平井157			
	氏名	株式会社土商 代表取締役 稲本 強			
契約日	令和 6年 7月25日				
工期	令和 6年 7月25日から 令和 7年 2月28日まで				
契約金額	67,189,100 円 (うち取引に係る消費税額等 6,108,100 円)				
工事場所	堺市美原区阿弥ほか				
工事概要	配水管布設工 $\phi 50-150$ 配水用ポリエチレン管 L=560.4m 配水管布設工 $\phi 25$ ポリエチレン2層管 L=1m 配水管撤去工 $\phi 50-200$ L=524.67m 仮配管布設・撤去工 $\phi 50$ L=1,584m 給水管接合替工 $\phi 20-50$ 28か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 7年 2月19日
工期	令和 6年 7月25日から 令和 7年 3月31日まで
契約金額 (変更後)	67,189,100 円 (うち取引に係る消費税額等 6,108,100 円)
変更理由	一部施工区間において私有地部分の土地所有者との掘削及び占用に伴う協議に時間を要したため、工期延期を行うものです。  (当初) 令和6年7月25日から令和7年2月28日 (変更) 令和6年7月25日から令和7年3月31日

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5061000126	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	原田ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市南区釜室929番地			
	氏名	橘建設株式会社 代表取締役 橘 安男			
契約日	令和 6年 8月27日				
工期	令和 6年 8月27日から 令和 7年 2月28日まで				
契約金額	67,004,300 円 (うち取引に係る消費税額等 6,091,300 円)				
工事場所	堺市西区原田ほか				
工事概要	配水管布設工 φ75-150 配水用ポリエチレン管 L=601.6m 配水管撤去工 φ75-150 L=600.7m 給水管接合替工 φ20-50 36か所 仮配管布設・撤去工 φ50 L=1,845m その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 7年 2月20日
工期	令和 6年 8月27日から 令和 7年 2月28日まで
契約金額 (変更後)	67,073,600 円 (うち取引に係る消費税額等 6,097,600 円)
変更理由	施工条件の変更の結果、次のとおり事情の変更が生じた。 ①他占有者との協議の結果、試掘工を追加するため、土工事費を増額変更する。 ②給水管工事において、既設給水管の分岐位置が当初設計と異なっており、当該給水管を接合替える必要が無くなったため材料費、管工事費、土工事費を減額変更する。 ③給水管工事において、地権者等との協議の結果等によって給水管接合替工の内容に変更が生じたことから材料費を増額変更する。 以上、増額変更と減額変更が生じるが増額の方が大きいため、増額変更するものである。

## 契約の内容に関する事項

(当初契約)

契約番号	5061000127	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	大美野ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区一条通3番22号			
	氏名	中辻住機設備株式会社 代表取締役 上野 喜一郎			
契約日	令和 6年 8月 27日				
工期	令和 6年 8月 27日から 令和 7年 2月 28日まで				
契約金額	63,872,600 円 (うち取引に係る消費税額等 5,806,600 円)				
工事場所	堺市東区大美野ほか				
工事概要	配水管布設工           φ50-100   配水用ポリエチレン管 L=491.71m 配水管撤去工           φ50-100   L=491.71m 給水管接合替工       φ20-40   69か所 仮配管布設・撤去工   φ30-50   L=993m その他附帯工   一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和 7年 2月 19日
工期	令和 6年 8月 27日から 令和 7年 2月 28日まで
契約金額 (変更後)	64,575,500 円 (うち取引に係る消費税額等 5,870,500 円)
変更理由	施工条件の変更の結果、次のとおり事情の変更が生じた。 ①一部布設区間において、本管布設位置が官民境界から離れていたことにより、舗装版切断工を片切から両切に変更したため、増額変更する。 ②試掘の結果、当初設計よりも既設管の土被りが深く、矢板施工に変更したため、増額変更する。 ③住民の掘削許可が得られず、一部給水管接合替材料を変更したため、減額変更する。  以上から、増額変更と減額変更が生じるが、総額で工事費の増額に至るため、増額変更するものである。