契約の内容に関する事項

（当初契約）

調達案件番号		5051000281	工事種別	その他工事	入札契約方式	一般競争入札
件　　名		三宝水再生センター高段ポンプ棟Ｎｏ．３～６沈砂池設備更新工事				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市淀川区宮原３丁目５－２４				
	氏名	前澤・味起央建設工事共同企業体　代表構成員　前澤工業株式会社　大阪支店 支店長　渡邉　芳久				
契　約　日		令和 ６年２月２１日				
工　　期		令和 ６年２月２１日から　令和 １０年３月１８日まで				
契約金額		３，０８７，７００，０００円　（うち取引に係る消費税額等２８０，７００，０００円）				
工事場所		堺市堺区松屋大和川通４丁１４７番地１				
工事概要		スクリーンかす設備更新工事　一式 沈砂設備更新工事　一式 電気設備更新工事　一式 機能増設　一式 その他工事　一式				
工事担当課		下水道施設課				
備　　考						

（変更契約第 １回）

変更契約日	令和 ８年１０月３０日
工　　期	令和 ６年２月２１日から　令和 １０年３月１８日まで
契約金額 （変更後）	３，１０９，３３５，９００円　（うち取引に係る消費税額等２８２，６６６，９００円）
変更理由	①設計照査の結果、処理水槽の水量不足が判明し、高架水槽から処理水槽への給水配管及びバルブを追加することによる増額 ②設計照査の結果、ケーブルサイズの見直しを行い、ケーブル規格を変更することによる減額 ③現場調査の結果、し渣定量供給機点検架台の腐食劣化が確認され、点検架台を更新することによる増額 ④沈砂投入槽において、劣化部除去後の躯体調査の結果、ひび割れ、漏水及びコンクリート劣化箇所が確認されたため、補修を追加することによる増額 ⑤No.6沈砂池において、劣化部除去後の躯体調査の結果、ひび割れ、漏水及びコンクリート劣化箇所が確認されたため、補修を追加することによる増額 ⑥分析調査によりアスベストが検出され、アスベスト含有材量の運搬、処分を追加することによる増額 以上、増額が減額を上回るため、増額変更を行うもの

契約の内容に関する事項

（当初契約）

調達案件番号		5071000195	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件　　名		岩室配水場Ｎｏ．１配水池管路化ほか工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区大浜中町３丁７番３号				
	氏名	株式会社ダイニ工業 代表取締役　松尾　進一				
契　約　日		令和 ７年１０月３１日				
工　　期		令和 ７年１０月３１日から　令和 ９年１月２９日まで				
契 約 金 額		２２９，６８０，０００円　（うち取引に係る消費税額等２０，８８０，０００円）				
工 事 場 所		堺市南区晴美台１丁２番１号				
工 事 概 要		受水管布設工　φ６００－１，０００　Ｌ＝１１１．６７ｍ 電動バタフライ弁設置工　φ７００　１か所 挿入式電磁流量計設置工　φ７００　１か所 受水管・送水管・排水管撤去工　φ３００－１，１００　Ｌ＝　７２．９ｍ バタフライ弁撤去工　φ７００－１，１００　４か所 仕切弁撤去工　φ３００　１か所 弁室築造工　一式 場内整備工　一式 電気設備工　一式 構造物撤去工　一式 変換器盤更新工　一式 その他附帯工　一式				
工事担当課		水運用管理課				
備　　考						

（変更契約第 １回）

変更契約日	令和 ８年１０月６日
工　　期	令和 ７年１０月３１日から　令和 ９年１月２９日まで
契約金額 （変更後）	２２２，０４７，１００円　（うち取引に係る消費税額等２０，１８６，１００円）
変更理由	撤去対象である配水池に近接する水道管（φ1350及びφ1000）が、当初想定より接近して埋設されていることが判明した。当該管路は重要基幹管路であり、損傷した場合の影響が甚大であることから、管路の保全及び施工時の安全確保を目的として、管路近接部における配水池構造物の一部を残置することとした。このため、配水池の取壊し（構造物撤去工）の数量が減少することから、減額変更を行うものである。

契約の内容に関する事項

（当初契約）

調達案件番号		5071000264	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件　　名		甲斐町東５丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市南区大庭寺９６０				
	氏名	株式会社ナガノ 代表取締役　永野　一智				
契　約　日		令和 ７年１２月４日				
工　　期		令和 ７年１２月４日から　令和 ８年１２月２８日まで				
契 約 金 額		１５８，０９３，１００円　（うち取引に係る消費税額等１４，３７２，１００円）				
工 事 場 所		堺市堺区甲斐町東５丁ほか４か所				
工 事 概 要		（堺区甲斐町東５丁ほか、市之町東３丁ほか、大町東２丁、熊野町東２丁ほか、戎之町東１丁ほか） 配水管布設工　φ７５－１５０　配水用ポリエチレン管　Ｌ＝９６４．７ｍ 配水管撤去工　φ７５－１５０　Ｌ＝９９４．７ｍ 仮配管布設・撤去工　φ４０－５０　Ｌ＝３，１２９ｍ 給水管接合替工　φ２０－５０　１３５か所 その他附帯工　一式				
工事担当課		水道建設課				
備　　考						

（変更契約第 １回）

変更契約日	令和 ８年１０月１４日
工　　期	令和 ７年１２月４日から　令和 ８年１２月２８日まで
契約金額 （変更後）	１５８，０９５，８０６円　（うち取引に係る消費税額等１４，３７２，３４６円）
変更理由	国からの要請に基づき、賃金等の高騰に対処するために、工事請負契約書第２５条第３項に規定するインフレスライド条項を適用し、契約変更するものです。

契約の内容に関する事項

（当初契約）

調達案件番号		5071070013	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件　　名		深阪４丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区上野芝町７丁９番１０号				
	氏名	三井設備工業株式会社 代表取締役　松永　博文				
契　約　日		令和 ８年３月３日				
工　　期		令和 ８年３月３日から　令和 ９年３月１８日まで				
契 約 金 額		１８３，０７４，１００円　（うち取引に係る消費税額等１６，６４３，１００円）				
工 事 場 所		堺市中区深阪４丁ほか				
工 事 概 要		配水管布設工　φ５０－１５０　配水用ポリエチレン管　Ｌ＝１，５９７．２ｍ φ４０　ポリエチレン２層管　Ｌ＝１５ｍ 配水管撤去工　φ４０－１５０　Ｌ＝１，６８３．０９ｍ 仮配管布設・撤去工　φ５０　Ｌ＝４，２３３ｍ 給水管接合替工　φ２０－７５　１２３か所 その他附帯工　一式				
工事担当課		水道建設課				
備　　考						

（変更契約第 ２回）

変更契約日	令和 ８年１０月１３日
工　　期	令和 ８年３月３日から　令和 ９年３月１８日まで
契約金額 （変更後）	１８８，０７０，３００円　（うち取引に係る消費税額等１７，０９７，３００円）
変更理由	①掘削の結果、一部の施工区間において、既設配水管がガードレールに近接した位置に布設されていることが判明し、当初は既設管撤去と新設管布設を同一掘削としていたが、将来の維持管理を考慮しガードレールに干渉しない位置に別掘削で新設管を布設する必要が生じたことから、材料費、管工事費及び土工事費の増額となる。 ②掘削の結果、一部の施工区間において、既設配水管の土被りが当初設計と異なっていることが判明し、矢板の建込み引抜き工を追加する必要が生じたことから、土工事費の増額となる。 以上、工事費の増額に至るため、増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

（当初契約）

調達案件番号		5071100012	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件　　名		中向陽町１丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区浜寺船尾町西４丁５３９－１				
	氏名	関西グランドテック株式会社 代表取締役　西原　裕二				
契　約　日		令和 ８年３月２日				
工　　期		令和 ８年３月２日から　令和 ８年１１月３０日まで				
契 約 金 額		９２，３５２，７００円　（うち取引に係る消費税額等８，３９５，７００円）				
工 事 場 所		堺市堺区中向陽町１丁ほか				
工 事 概 要		配水管布設工　φ７５－１５０　配水用ポリエチレン管Ｌ＝７０４．９ｍ 配水管撤去工　φ７５－１５０　Ｌ＝７０４．９ｍ 仮配管布設・撤去工　φ４０－５０　Ｌ＝１，９０４ｍ 給水管接合替工　φ２０－５０　６５か所 その他附帯工　一式				
工事担当課		水道建設課				
備　　考						

（変更契約第 ２回）

変更契約日	令和 ８年１０月１４日
工　　期	令和 ８年３月２日から　令和 ９年１月２９日まで
契約金額 （変更後）	９３，５８２，５００円　（うち取引に係る消費税額等８，５０７，５００円）
変更理由	他工事との調整等により作業ができない期間が生じたことや試掘の追加等により時間を要した影響により、次のとおり工期を延期するもの 当　初：令和８年３月２日から令和８年１１月３０日まで 変更後：令和８年３月２日から令和９年１月２９日まで

契約の内容に関する事項

（当初契約）

調達案件番号		5071100013	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件　　名		大森ほか下水管布設工事（７－１）				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区八田西町２丁１６番９号				
	氏名	守警備保障株式会社 代表取締役　岡田　健一				
契　約　日		令和 ８年３月５日				
工　　期		令和 ８年３月５日から　令和 ８年１２月３１日まで				
契 約 金 額		４７，４４３，０００円　（うち取引に係る消費税額等４，３１３，０００円）				
工 事 場 所		堺市南区大森ほか				
工 事 概 要		区間距離　Ｌ＝１３．１２ｍ 管布設工　φ５００ｍｍ　硬質塩化ビニル管　ｌ＝１１．５２ｍ マンホール設置工　汚水　２か所 立坑工　一式 地盤改良工　一式 附帯工　一式 水道移設工　一式				
工事担当課		下水道建設課				
備　　考						

（変更契約第 １回）

変更契約日	令和 ８年１０月８日
工　　期	令和 ８年３月５日から　令和 ８年１２月３１日まで
契約金額 （変更後）	４８，０２９，３００円　（うち取引に係る消費税額等４，３６６，３００円）
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和 ８ 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの

契約の内容に関する事項

（当初契約）

調達案件番号		5081000175	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件　　名		熊野町西２丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区楢葉１０１番地				
	氏名	株式会社国正建設 代表取締役　前田　彰一				
契　約　日		令和 ８年７月３日				
工　　期		令和 ８年７月３日から　令和 ９年３月１８日まで				
契 約 金 額		１４７，４００，０００円　（うち取引に係る消費税額等１３，４００，０００円）				
工 事 場 所		堺市堺区熊野町西２丁ほか１か所				
工 事 概 要		（堺区熊野町西２丁ほか、材木町西２丁ほか） 配水管布設工　φ５０－１５０　配水用ポリエチレン管　Ｌ＝１，１２２．５１ｍ 配水管布設工　φ１００－２００　ダクタイル鋳鉄管　Ｌ＝７４．５８ｍ 配水管撤去工　φ５０－１５０　Ｌ＝１，１５４．４ｍ 仮配管布設・撤去工　φ５０　Ｌ＝２，３９４ｍ 給水管接合替工　　φ２０－５０　７１か所 その他附帯工　一式				
工事担当課		水道建設課				
備　　考						

（変更契約第 １回）

変更契約日	令和 ８年１０月５日
工　　期	令和 ８年７月３日から　令和 ９年３月１８日まで
契約金額 （変更後）	１５３，８２９，５００円　（うち取引に係る消費税額等１３，９８４，５００円）
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの

契約の内容に関する事項

（当初契約）

調達案件番号		5081000179	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件　　名		毛穴町ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区楢葉３８番地４				
	氏名	株式会社ジンユウ 代表取締役　谷山　道夫				
契　約　日		令和 ８年６月２日				
工　　期		令和 ８年６月２日から　令和 ８年１１月３０日まで				
契 約 金 額		７１，７０１，３００円　（うち取引に係る消費税額等６，５１８，３００円）				
工 事 場 所		堺市中区毛穴町ほか				
工 事 概 要		配水管布設工　φ７５－１００　配水用ポリエチレン管　Ｌ＝３８０．１１ｍ 配水管布設工　φ２００　ダクタイル鋳鉄管　Ｌ＝０．５６ｍ 配水管撤去工　φ７５－２００　Ｌ＝３８４．６３ｍ 仮配管布設・撤去工　φ５０　Ｌ＝７６４ｍ 給水管接合替工　　φ２０－５０　８か所 その他附帯工　一式				
工事担当課		水道建設課				
備　　考						

（変更契約第 １回）

変更契約日	令和 ８年１０月２６日
工　　期	令和 ８年６月２日から　令和 ８年１１月３０日まで
契約金額 （変更後）	７２，９９７，１００円　（うち取引に係る消費税額等６，６３６，１００円）
変更理由	国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの

契約の内容に関する事項

（当初契約）

調達案件番号		5081000182	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件　　名		日置荘原寺町配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区平井２３８－１１				
	氏名	ユウセイ建設 代表者　中村　光佑				
契　約　日		令和 ８年６月９日				
工　　期		令和 ８年６月９日から　令和 ８年１０月３０日まで				
契 約 金 額		１５，１８０，０００円　（うち取引に係る消費税額等１，３８０，０００円）				
工 事 場 所		堺市東区日置荘原寺町地内				
工 事 概 要		配水管布設工　φ３００－４００　ダクタイル鋳鉄管　Ｌ＝１９．９１ｍ 配水管撤去工　φ２００－４００　Ｌ＝２４ｍ その他附帯工　一式				
工事担当課		水道建設課				
備　　考						

（変更契約第 ２回）

変更契約日	令和 ８年１０月２７日
工　　期	令和 ８年６月９日から　令和 ８年１０月３０日まで
契約金額 （変更後）	１９，７２４，１００円　（うち取引に係る消費税額等１，７９３，１００円）
変更理由	①試掘の結果、橋脚基礎工事範囲及び既設ボックスカルバート（水路）の埋設位置が判明した。これらの構造物との離隔を確保し、施工性を考慮した結果、当初計画していた布設ルートでの施工が困難であることから、布設ルートを変更することとした。これに伴い、管材料等が追加となるため、材料費の増額となる。 ②所轄警察署との道路使用許可申請に係る協議の結果、大阪府道36号泉大津美原線において道路規制を伴う工事については、平日昼間の施工は原則認められていないことから、夜間施工となるため、管工事費の増額となる。 以上から、工事費の増額に至るため、増額変更するものである。